Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.С.Сейфуллина, 30**	**060240002033**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**	**060540010623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос.закупк.работ №159 от 17.09.2019г., доп.соглаш.№159/01 от 05.01.20г	

Номер документа	Дата составления
76	12.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по "Переоборудованию и перепланировке (обустройство) здания со строительсовм спор.зала, гаражей с актовым залом и складских помещений			работа	1	21 010 724,00	21 010 724,00	2 251 149,00
				Итого	1	x	21 010 724,00	2 251 149,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Ибрагимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2020

М.П.

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма 3КС

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			159/01	05.01.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего в том числе:	**291 759 758,94**	**18 759 575,00**							**2 251 149,00**	**21 010 724,00**
Существующее здание АБК(реконструкция)Слаботочные сети		2 592 106,25							311 052,75	2 903 159,00
Гараж на 23 автомобиля и 1 микроавтобус. Отопление и вентиляция		3 566 425,00							427 971,00	3 994 396,00
Здание АБК, гараж на 21 автомобиль.Общестроительные работы.		2 575 379,46							309 045,54	2 884 425,00
Здание АБК, гараж на 21 автомобиль. Отопление и вентиляция		10 025 664,29							1 203 079,71	11 228 744,00

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Городская недвижимость" на ПХВ ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

форма 2В

ЗАКАЗЧИК — ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЕ АБК (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №41

за июнь 2020 года

Слаботочные сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4: СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)				
1	1	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2100,0	1178,96	2475812
			Накладные расходы			*243,90*	*512200*
			Сметная прибыль			*87,33*	*183394*
2	2	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	2,10	79961,04	167918
			Сметная прибыль			*5923,04*	*12438*
			ИТОГО:				**2643731**
			В том числе :				
			Накладные расходы				375428
			Сметная прибыль				194568
			Итого с временными		**1,5 %**	**39 656**	**2 683 387**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**61 986**	**2 745 373**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**54 907**	**2 800 281**
			2018 год-42,86%		***0,4286***		**1 200 200**
			2019 год-57,14%		***0,5714***		***1 600 080***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***1 200 200***
			НДС на 2018г-12%		***0,12***		***144 024***
			Итого в текущих ценах на 2018год		***1***		***1 344 224***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		***1,0498961***		***1 679 918***
			НДС на 2019г-12%				***201 590***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***1 881 508***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***3 225 733***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***2 903 159***
			в том числе НДС:				***311 052,75***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ГАРАЖ НА 23 АВТОМОБИЛЯ И 1 МИКРОАВТОБУС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №42

за июнь 2020 года

Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			П1				
1	1	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0	125334,69	125335
			Накладные расходы			*54227,26*	*54227*
			Сметная прибыль			*9284,05*	*9284*
2	2	коммерческое предложение №121/LIVE.EUR /AZ/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка VS-10-L-H/S-T, автоматика, опциональные элементы/без НДС/	компл.	1,0	1040275,58	1040276
3	3	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Патрубок класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,2160	7053,62	1524
			Накладные расходы			*1524,70*	*329*
			Сметная прибыль			*522,49*	*113*
4	4	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,3920	7053,62	2765
			Накладные расходы			*1524,70*	*598*
			Сметная прибыль			*522,49*	*205*
5	5	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0	3190,16	3190
			Накладные расходы			*1387,19*	*1387*
			Сметная прибыль			*236,31*	*236*
6	6	2305-0306-2008 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм/РН 500х220/	шт.	1,0	4828,68	4829
			Сметная прибыль			*357,68*	*358*
7	7	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х250 мм. Установка	решетка	8,0	3196,65	25573
			Накладные расходы			*1387,19*	*11098*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1894*
8	8	2305-0306-1808 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 250 мм/РВр-1-100х250/	шт.	8,0	2001,24	16010
			Сметная прибыль			*148,24*	*1186*
9	9	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	7,20	7429,63	53493
			Накладные расходы			*1924,82*	*13859*
			Сметная прибыль			*550,34*	*3962*
10	10	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	28,350	7062,40	200219
			Накладные расходы			*1759,51*	*49882*
			Сметная прибыль			*523,14*	*14831*
			П2				
11	11	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0	125334,69	125335
			Накладные расходы			*54227,26*	*54227*
			Сметная прибыль			*9284,05*	*9284*
12	12	коммерческое предложение №121/LIVE.EUR /AZ/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка VS-10-L-H/S-T, автоматика, опциональные элементы/без НДС/	компл.	1,0	1040275,58	1052759

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*517,99*	*182*
31	31	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0	5838,25	5838
			Накладные расходы			*665,65*	*666*
			Сметная прибыль			*432,46*	*432*
32	32	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,10	2825,26	5933
			Накладные расходы			*699,04*	*1468*
			Сметная прибыль			*209,28*	*439*
33	33	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,310	5333,04	12319
			Сметная прибыль			*395,04*	*913*
			В2				
34	34	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0	16586,80	16587
			Накладные расходы			*7171,66*	*7172*
			Сметная прибыль			*1228,65*	*1229*
35	35	2305-0402-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0	81765,72	81766
			Сметная прибыль			*6056,72*	*6057*
36	36	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,020	15678,54	15992
			Накладные расходы			*7120,23*	*7263*
			Сметная прибыль			*1161,37*	*1185*
37	37	2305-0307-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм/ВГ 50-25/	шт.	2,0	6121,44	12243
			Сметная прибыль			*453,44*	*907*
38	38	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	6,0	3196,65	19180
			Накладные расходы			*1387,19*	*8323*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1421*
39	39	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм/РВр-1-150х200/	шт.	6,0	2387,88	14327
			Сметная прибыль			*176,88*	*1061*
40	40	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Шибер из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт	3,0	5673,63	17021
			Накладные расходы			*665,65*	*1997*
			Сметная прибыль			*420,27*	*1261*
41	41	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	13,20	7429,63	98071
			Накладные расходы			*1924,82*	*25408*
			Сметная прибыль			*550,34*	*7265*
42	42	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	12,00	7062,40	84749
			Накладные расходы			*1759,51*	*21114*
			Сметная прибыль			*523,14*	*6278*
43	43	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,12560	7217,95	907
			Накладные расходы			*1924,82*	*242*
			Сметная прибыль			*534,66*	*67*
44	44	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3637,19	3637
			Накладные расходы			*492,82*	*493*
			Сметная прибыль			*269,42*	*269*
45	45	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,50	2825,26	7063
			Накладные расходы			*699,04*	*1748*
			Сметная прибыль			*209,28*	*523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,750	5333,04	14666
			Сметная прибыль			*395,04*	*1086*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**3754465**
			В том числе :				
			Накладные расходы				~~27957~~ 412737
			Сметная прибыль				~~6669~~ 123069
			Оборудование:				**2093034**
			ИТОГО без оборудования				**1661431**
			Итого с временными		**1,5 %**	**24921**	**3779386,47**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**38955**	**3818341**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	**34 506**	**3 852 847**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**1 651 330**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***2 201 517***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1		*1,00*		***1 651 330***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***198 160***
			Итого в текущих ценах на 2018год				***1 849 490***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***2 311 364***
			НДС на 2019г-12%				***277 364***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***2 588 728***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***4 438 218***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***3 994 396***
			в том числе НДС :				***427 971,0***

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

форма 2В

ЗАКАЗЧИК — ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК — ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ЗДАНИЕ АБК, ГАРАЖ НА 21 АВТОМОБИЛЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №43

за июнь 2020 года

Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 7: ПОЛЫ/лист 13/				
			1 этаж				
			тип 2				
1	1	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	534,720	1254,15	670619
			Накладные расходы			*178,79*	*95602*
			Сметная прибыль			*92,90*	*49675*
2	2	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 до толщ.100мм	м2 покрытия	534,720	3066,82	1639892
			Накладные расходы			*346,98*	*185539*
			Сметная прибыль			*227,17*	*121473*
3	3	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	572,1504	333,34	190720
			Накладные расходы			*135,53*	*77541*
			Сметная прибыль			*24,69*	*14127*
			Раздел 10: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
			ВЕНТШАХТА ЗВ1-1шт /лист 40/				
4	4	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	29803,30	29803
			Накладные расходы			*3891,80*	*3892*
			Сметная прибыль			*2207,65*	*2208*
5	5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004760	167288,96	796
			Накладные расходы			*76652,84*	*365*
			Сметная прибыль			*12391,77*	*59*
6	6	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004760	237853,80	1132
			Сметная прибыль			*17618,80*	*84*
7	7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,14280	129,60	19
			Накладные расходы			*32,11*	*5*
			Сметная прибыль			*9,60*	*1*
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,14280	241,30	34
			Накладные расходы			*37,68*	*5*
			Сметная прибыль			*17,87*	*3*
			ВЕНТШАХТА ЗВ2-1шт /лист 40/				
9	9	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0	29803,30	29803
			Накладные расходы			*3891,80*	*3892*
			Сметная прибыль			*2207,65*	*2208*

10	10	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004080	167288,96	683
			Накладные расходы			*76652,84*	*313*
			Сметная прибыль			*12391,77*	*51*
11	11	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004080	237853,80	970
			Сметная прибыль			*17618,80*	*72*
12	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,12240	129,60	16
			Накладные расходы			*32,11*	*4*
			Сметная прибыль			*9,60*	*1*
13	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,12240	241,30	30
			Накладные расходы			*37,68*	*5*
			Сметная прибыль			*17,87*	*2*
			ВЕНТШАХТА ЗВ3-1шт /лист 40/				
14	14	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	29803,30	29803
			Накладные расходы			*3891,80*	*3892*
			Сметная прибыль			*2207,65*	*2208*
15	15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00340	167288,96	569
			Накладные расходы			*76652,84*	*261*
			Сметная прибыль			*12391,77*	*42*
16	16	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00340	237853,80	809
			Сметная прибыль			*17618,80*	*60*
17	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1020	129,60	13
			Накладные расходы			*32,11*	*3*
			Сметная прибыль			*9,60*	*1*
18	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1020	241,30	25
			Накладные расходы			*37,68*	*4*
			Сметная прибыль			*17,87*	*2*
			ВЕНТШАХТА ЗВ4-1шт /лист 40/				
19	19	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	29803,30	29803
			Накладные расходы			*3891,80*	*3892*
			Сметная прибыль			*2207,65*	*2208*
20	20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002720	167288,96	455
			Накладные расходы			*76652,84*	*208*
			Сметная прибыль			*12391,77*	*34*
21	21	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002720	237853,80	647
			Сметная прибыль			*17618,80*	*48*
22	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,08160	129,60	11
			Накладные расходы			*32,11*	*3*
			Сметная прибыль			*9,60*	*1*
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,08160	241,30	20
			Накладные расходы			*37,68*	*3*

			Сметная прибыль			*17,87*	*1*
			ИТОГО:				**2626671**
			В том числе :				
			Накладные расходы				375428
			Сметная прибыль				194568
			Итого с временными		**1,5 %**	**39 400**	**2 666 071**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**61 586**	**2 727 657**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**54 553**	**2 782 210**
			2018 год-42,86%		***0,4286***		**1 192 455**
			2019 год-57,14%		***0,5714***		***1 589 755***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1				***1 192 455***
			НДС на 2018г-12%		***0,12***		***143 095***
			Итого в текущих ценах на 2018год		***1***		***1 335 550***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		***1,0498961***		***1 669 078***
			НДС на 2019г-12%				***200 289***
			Итого в текущих ценах на 2019год				***1 869 367***
			ВСЕГО ПО АКТУ:				***3 204 917***
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			***0,9***	***2 884 425***
			в том числе НДС				***309 045,54***

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление строительства и жилищной политики г.Нур-Султан"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА (ОБУСТРОЙСТВО) ЗДАНИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, ГАРАЖЕЙ С АКТОВЫМ ЗАЛОМ И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: Г. АСТАНА, VIP - ГОРОДОК, №14 ,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ -Г. НУР-СУЛТАН, VIP - ГОРОДОК, №14

Наименование объекта - ЗДАНИЕ АБК, ГАРАЖ НА 21 АВТОМОБИЛЬ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №44

за июнь 2020 года

Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			П1				
1	1	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0	125334,69	125335
			Накладные расходы			*54227,26*	*54227*
			Сметная прибыль			*9284,05*	*9284*
2	2	коммерческое предложение №121/LIVE.EUR/AZ/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.30	Приточная установка VS-15-L-H/S-T, автоматика, опциональные элементы/без НДС/	компл.	1,0	1111968,15	1125312
3	3	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Патрубок класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3640	6235,32	2270
			Накладные расходы			*1150,31*	*419*
			Сметная прибыль			*461,88*	*168*
4	4	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6750	7053,62	4761
			Накладные расходы			*1524,70*	*1029*
			Сметная прибыль			*522,49*	*353*
5	5	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0	3190,16	3190
			Накладные расходы			*1387,19*	*1387*
			Сметная прибыль			*236,31*	*236*
6	6	2305-0306-2008 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм/РН 500х250/	шт.	1,0	4828,68	4829
			Сметная прибыль			*357,68*	*358*
7	7	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10,0	3196,65	31967
			Накладные расходы			*1387,19*	*13872*
			Сметная прибыль			*236,79*	*2368*
8	8	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм/РВр-1-200х200/	шт.	10,0	2614,68	26147
			Сметная прибыль			*193,68*	*1937*
9	9	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,60	7429,63	26747
			Накладные расходы			*1924,82*	*6929*
			Сметная прибыль			*550,34*	*1981*
10	10	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,70	7062,40	82630

			Накладные расходы			*1759,51*	*20586*
			Сметная прибыль			*523,14*	*6121*
11	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,600	7053,62	159412
			Накладные расходы			*1524,70*	*34458*
			Сметная прибыль			*522,49*	*11808*
12	12	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,000	2825,26	5651
			Накладные расходы			*699,04*	*1398*
			Сметная прибыль			*209,28*	*419*
13	13	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,200	5333,04	11733
			Сметная прибыль			*395,04*	*869*
			П2				
14	14	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0	125334,69	125335
			Накладные расходы			*54227,26*	*54227*
			Сметная прибыль			*9284,05*	*9284*
15	15	коммерческое предложение №121/LIVE.EUR/AZ/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.30	Приточная установка VS-10-L-H/S-T, автоматика, опциональные элементы/без НДС/	компл.	1,0	1040275,58	1052759
16	16	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Патрубок класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2160	7053,62	1524
			Накладные расходы			*1524,70*	*329*
			Сметная прибыль			*522,49*	*113*
17	17	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,392	7053,62	2765
			Накладные расходы			*1524,70*	*598*
			Сметная прибыль			*522,49*	*205*
18	18	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0	3190,16	3190
			Накладные расходы			*1387,19*	*1387*
			Сметная прибыль			*236,31*	*236*
19	19	2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм/РН 400х4000/	шт.	1,0	5785,56	5786
			Сметная прибыль			*428,56*	*429*
20	20	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 150х200 мм. Установка	решетка	7,0	3196,65	22377
			Накладные расходы			*1387,19*	*9710*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1658*
21	21	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм/РВр-1-150х200/	шт.	7,0	2387,88	16715
			Сметная прибыль			*176,88*	*1238*
22	22	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,60	7429,63	26747
			Накладные расходы			*1924,82*	*6929*
			Сметная прибыль			*550,34*	*1981*
23	23	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,90	7062,40	91105
			Накладные расходы			*1759,51*	*22698*
			Сметная прибыль			*523,14*	*6749*

24	24	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,40	7053,62	16929
			Накладные расходы			*1524,70*	*3659*
			Сметная прибыль			*522,49*	*1254*
25	25	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,60	2825,26	4520
			Накладные расходы			*699,04*	*1118*
			Сметная прибыль			*209,28*	*335*
26	26	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,760	5333,04	9386
			Сметная прибыль			*395,04*	*695*
			П3				
27	27	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0	125334,69	125335
			Накладные расходы			*54227,26*	*54227*
			Сметная прибыль			*9284,05*	*9284*
28	28	коммерческое предложение №121/LIVE.EUR/AZ/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.30	Приточная установка VS-10-L-H/S-T, автоматика, опциональные элементы/без НДС/	компл.	1,0	1040275,58	1052759
29	29	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Патрубок класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2160	7053,62	1524
			Накладные расходы			*1524,70*	*329*
			Сметная прибыль			*522,49*	*113*
30	30	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3920	7053,62	2765
			Накладные расходы			*1524,70*	*598*
			Сметная прибыль			*522,49*	*205*
31	31	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0	3190,16	3190
			Накладные расходы			*1387,19*	*1387*
			Сметная прибыль			*236,31*	*236*
32	32	2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм/РН 400х4000/	шт.	1,0	5785,56	5786
			Сметная прибыль			*428,56*	*429*
33	33	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6,0	3196,65	19180
			Накладные расходы			*1387,19*	*8323*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1421*
34	34	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/РВр-1-150х150/	шт.	6,0	2117,88	12707
			Сметная прибыль			*156,88*	*941*
35	35	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,0	3196,65	3197
			Накладные расходы			*1387,19*	*1387*
			Сметная прибыль			*236,79*	*237*
36	36	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм/РВр-1-100х150/	шт.	1,0	1710,72	1711
			Сметная прибыль			*126,72*	*127*
37	37	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,20	7062,40	57912
			Накладные расходы			*1759,51*	*14428*
			Сметная прибыль			*523,14*	*4290*

38	38	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,00	7429,63	37148
			Накладные расходы			*1924,82*	*9624*
			Сметная прибыль			*550,34*	*2752*
39	39	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,40	7053,62	16929
			Накладные расходы			*1524,70*	*3659*
			Сметная прибыль			*522,49*	*1254*
40	40	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,60	2825,26	1695
			Накладные расходы			*699,04*	*419*
			Сметная прибыль			*209,28*	*126*
41	41	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,660	5333,04	3520
			Сметная прибыль			*395,04*	*261*
			П4				
42	42	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0	125334,69	125335
			Накладные расходы			*54227,26*	*54227*
			Сметная прибыль			*9284,05*	*9284*
43	43	коммерческое предложение №121/LIVE.EUR/AZ/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.30	Приточная установка VS-15-L-H/S-T, автоматика, опциональные элементы/без НДС/	компл.	1,0	1111968,15	1125312
44	44	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Патрубок класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3640	6235,32	2270
			Накладные расходы			*1150,31*	*419*
			Сметная прибыль			*461,88*	*168*
45	45	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7550	7053,62	5325
			Накладные расходы			*1524,70*	*1151*
			Сметная прибыль			*522,49*	*394*
46	46	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0	3190,16	3190
			Накладные расходы			*1387,19*	*1387*
			Сметная прибыль			*236,31*	*236*
47	47	2305-0306-2057 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 400 мм/РН 600х400/	шт.	1,0	7903,44	7903
			Сметная прибыль			*585,44*	*585*
48	48	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х250 мм. Установка	решетка	7,0	3201,13	22408
			Накладные расходы			*1387,19*	*9710*
			Сметная прибыль			*237,12*	*1660*
49	49	2305-0306-1854 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм/РВр-1-200х250/	шт.	7,0	2939,76	20578
			Сметная прибыль			*217,76*	*1524*
50	50	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	7062,40	19068
			Накладные расходы			*1759,51*	*4751*
			Сметная прибыль			*523,14*	*1412*

51	51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,0	7053,62	105804
			Накладные расходы			*1524,70*	*22871*
			Сметная прибыль			*522,49*	*7837*
			П5				
52	52	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0	125334,69	125335
			Накладные расходы			*54227,26*	*54227*
			Сметная прибыль			*9284,05*	*9284*
53	53	коммерческое предложение №121/LIVE.EUR/AZ/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.30	Приточная установка VS-10-L-H/S-T, автоматика, опциональные элементы/без НДС/	компл.	1,0	1040275,58	1052759
54	54	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Патрубок класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,216	7053,62	1524
			Накладные расходы			*1524,70*	*329*
			Сметная прибыль			*522,49*	*113*
55	55	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,37450	7053,62	2642
			Накладные расходы			*1524,70*	*571*
			Сметная прибыль			*522,49*	*196*
56	56	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,0	3190,16	3190
			Накладные расходы			*1387,19*	*1387*
			Сметная прибыль			*236,31*	*236*
57	57	2305-0306-2057 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 400 мм/РН 600х400/	шт.	1,0	7903,44	7903
			Сметная прибыль			*585,44*	*585*
58	58	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6,0	3196,65	19180
			Накладные расходы			*1387,19*	*8323*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1421*
59	59	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/РВр-1-150х150/	шт.	6,0	2117,88	12707
			Сметная прибыль			*156,88*	*941*
60	60	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	11,700	7429,63	86927
			Накладные расходы			*1924,82*	*22520*
			Сметная прибыль			*550,34*	*6439*
61	61	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,150	7062,40	22247
			Накладные расходы			*1759,51*	*5542*
			Сметная прибыль			*523,14*	*1648*
			П6				
62	62	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,0	125334,69	125335
			Накладные расходы			*54227,26*	*54227*
			Сметная прибыль			*9284,05*	*9284*
63	63	коммерческое предложение №121/LIVE.EUR/AZ/2018 от 18.07.2018г. ТОО "VTS KAzAKHsTAn" г.Караганда стр.30	Приточная установка VS-10-L-H/S-T, автоматика, опциональные элементы/без НДС/	компл.	1,0	1040275,58	1052759

64	64	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Патрубок класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2160	7053,62	1524
			Накладные расходы			*1524,70*	*329*
			Сметная прибыль			*522,49*	*113*
65	65	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9960	7053,62	21133
			Накладные расходы			*1524,70*	*4568*
			Сметная прибыль			*522,49*	*1565*
66	66	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5,0	3196,65	15983
			Накладные расходы			*1387,19*	*6936*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1184*
67	67	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/РВр-1-150х150/	шт.	5,0	2117,88	10589
			Сметная прибыль			*156,88*	*784*
68	68	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,600	7429,63	49036
			Накладные расходы			*1924,82*	*12704*
			Сметная прибыль			*550,34*	*3632*
69	69	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,800	7062,40	19775
			Накладные расходы			*1759,51*	*4927*
			Сметная прибыль			*523,14*	*1465*
			В1				
70	70	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0	16586,80	16587
			Накладные расходы			*7171,66*	*7172*
			Сметная прибыль			*1228,65*	*1229*
71	71	2305-0402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0	136272,24	136272
			Сметная прибыль			*10094,24*	*10094*
72	72	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,2240	15678,54	19191
			Накладные расходы			*7120,23*	*8715*
			Сметная прибыль			*1161,37*	*1422*
73	73	2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм /ВГ 60-30/	шт.	2,0	6484,32	12969
			Сметная прибыль			*480,32*	*961*
74	74	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	12,0	3196,65	38360
			Накладные расходы			*1387,19*	*16646*
			Сметная прибыль			*236,79*	*2841*
75	75	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм/РВр-1-150х200/	шт.	12,0	2387,88	28655
			Сметная прибыль			*176,88*	*2123*
76	76	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Шибер класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	7429,63	31204
			Накладные расходы			*1924,82*	*8084*
			Сметная прибыль			*550,34*	*2311*
77	77	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,0	7062,40	303683
			Накладные расходы			*1759,51*	*75659*
			Сметная прибыль			*523,14*	*22495*

78	78	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,77891630	6992,90	5447
			Накладные расходы			*1760,06*	*1371*
			Сметная прибыль			*517,99*	*403*
79	79	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,20	7053,62	8464
			Накладные расходы			*1524,70*	*1830*
			Сметная прибыль			*522,49*	*627*
80	80	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1,0	2825,26	2825
			Накладные расходы			*699,04*	*699*
			Сметная прибыль			*209,28*	*209*
81	81	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,10	5333,04	5866
			Сметная прибыль			*395,04*	*435*
			В2				
82	82	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0	16586,80	16587
			Накладные расходы			*7171,66*	*7172*
			Сметная прибыль			*1228,65*	*1229*
83	83	2305-0402-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0	90636,84	90637
			Сметная прибыль			*6713,84*	*6714*
84	84	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,0880	15678,54	17058
			Накладные расходы			*7120,23*	*7747*
			Сметная прибыль			*1161,37*	*1264*
85	85	2305-0307-0103 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 300 мм /ВГ 50-30/	шт.	2,0	6121,44	12243
			Сметная прибыль			*453,44*	*907*
86	86	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	8,0	3196,65	25573
			Накладные расходы			*1387,19*	*11098*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1894*
87	87	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм/РВр-1-150х200/	шт.	8,0	2387,88	19103
			Сметная прибыль			*176,88*	*1415*
88	88	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Шибер из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт	4,0	5673,63	22695
			Накладные расходы			*665,65*	*2663*
			Сметная прибыль			*420,27*	*1681*
89	89	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,70	7429,63	109216
			Накладные расходы			*1924,82*	*28295*
			Сметная прибыль			*550,34*	*8090*
90	90	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,20	7062,40	50849
			Накладные расходы			*1759,51*	*12668*
			Сметная прибыль			*523,14*	*3767*

91	91	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,39250	7376,56	2895
			Накладные расходы			*1925,10*	*756*
			Сметная прибыль			*546,41*	*214*
92	92	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,80	2825,26	2260
			Накладные расходы			*699,04*	*559*
			Сметная прибыль			*209,28*	*167*
93	93	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,880	5333,04	4693
			Сметная прибыль			*395,04*	*348*
			В3				
94	94	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0	16586,80	16587
			Накладные расходы			*7171,66*	*7172*
			Сметная прибыль			*1228,65*	*1229*
95	95	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0	35282,52	35283
			Сметная прибыль			*2613,52*	*2614*
96	96	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7,0	3196,65	22377
			Накладные расходы			*1387,19*	*9710*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1658*
97	97	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/РВр-1-150х150/	шт.	7,0	2117,88	14825
			Сметная прибыль			*156,88*	*1098*
98	98	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,90	7062,40	41668
			Накладные расходы			*1759,51*	*10381*
			Сметная прибыль			*523,14*	*3087*
99	99	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,60	7429,63	4458
			Накладные расходы			*1924,82*	*1155*
			Сметная прибыль			*550,34*	*330*
100	100	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,588750	7376,56	4343
			Накладные расходы			*1925,10*	*1133*
			Сметная прибыль			*546,41*	*322*
101	101	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	12,90	2825,26	36446
			Накладные расходы			*699,04*	*9018*
			Сметная прибыль			*209,28*	*2700*

102	102	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	14,190	5333,04	75676
			Сметная прибыль			*395,04*	*5606*
103	103	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0	4420,54	4421
			Накладные расходы			*1841,66*	*1842*
			Сметная прибыль			*327,45*	*327*
104	104	2305-1204-0201 РСНБ РК 2015	Конденсатоотводчики RD500 в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-00, d 15 мм	комплект	1,0	2381,40	2381
			Сметная прибыль			*176,40*	*176*
			В4				
105	105	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0	16586,80	16587
			Накладные расходы			*7171,66*	*7172*
			Сметная прибыль			*1228,65*	*1229*
106	106	2305-0402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0	136272,24	136272
			Сметная прибыль			*10094,24*	*10094*
107	107	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,2240	15678,54	19191
			Накладные расходы			*7120,23*	*8715*
			Сметная прибыль			*1161,37*	*1422*
108	108	2305-0307-0104 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 600 мм х 300 мм /ВГ 60-30/	шт.	2,0	6484,32	12969
			Сметная прибыль			*480,32*	*961*
109	109	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок. Установка/ГТП 60-30-90	глушитель шума	1,0	27612,18	27612
			Накладные расходы			*2320,70*	*2321*
			Сметная прибыль			*2045,35*	*2045*
110	110	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х250 мм. Установка	решетка	8,0	3201,13	25609
			Накладные расходы			*1387,19*	*11098*
			Сметная прибыль			*237,12*	*1897*
111	111	2305-0306-1854 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм/РВр-1-200х250/	шт.	1,0	2939,76	2940
			Сметная прибыль			*217,76*	*218*
112	112	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,150	7062,40	22247
			Накладные расходы			*1759,51*	*5542*
			Сметная прибыль			*523,14*	*1648*
113	113	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,40	7053,62	38090
			Накладные расходы			*1524,70*	*8233*
			Сметная прибыль			*522,49*	*2821*
114	114	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,23367490	6992,90	1634
			Накладные расходы			*1760,06*	*411*
			Сметная прибыль			*517,99*	*121*
115	115	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0	5838,25	5838

			Накладные расходы			*665,65*	*666*
			Сметная прибыль			*432,46*	*432*
116	116	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,50	2825,26	7063
			Накладные расходы			*699,04*	*1748*
			Сметная прибыль			*209,28*	*523*
117	117	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,750	5333,04	14666
			Сметная прибыль			*395,04*	*1086*
			В6				
118	118	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0	16586,80	16587
			Накладные расходы			*7171,66*	*7172*
			Сметная прибыль			*1228,65*	*1229*
119	119	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0	26179,20	26179
			Сметная прибыль			*1939,20*	*1939*
120	120	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4,0	3196,65	12787
			Накладные расходы			*1387,19*	*5549*
			Сметная прибыль			*236,79*	*947*
121	121	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/РВр-1-150х150/	шт.	4,0	2117,88	8472
			Сметная прибыль			*156,88*	*628*
122	122	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,100	7062,40	113705
			Накладные расходы			*1759,51*	*28328*
			Сметная прибыль			*523,14*	*8423*
123	123	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,10990	7217,95	793
			Накладные расходы			*1924,82*	*212*
			Сметная прибыль			*534,66*	*59*
124	124	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,60	2825,26	1695
			Накладные расходы			*699,04*	*419*
			Сметная прибыль			*209,28*	*126*
125	125	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,660	5333,04	3520
			Сметная прибыль			*395,04*	*261*
			В-7				
126	126	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0	16586,80	16587
			Накладные расходы			*7171,66*	*7172*
			Сметная прибыль			*1228,65*	*1229*
127	127	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0	26179,20	26179

			Сметная прибыль			*1939,20*	*1939*
128	128	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4,0	3196,65	12787
			Накладные расходы			*1387,19*	*5549*
			Сметная прибыль			*236,79*	*947*
129	129	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм/РВр-1-100х150/	шт.	4,0	1710,72	6843
			Сметная прибыль			*126,72*	*507*
130	130	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,600	7429,63	49036
			Накладные расходы			*1924,82*	*12704*
			Сметная прибыль			*550,34*	*3632*
131	131	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,0703360	7217,95	508
			Накладные расходы			*1924,82*	*135*
			Сметная прибыль			*534,66*	*38*
132	132	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,50	2825,26	1413
			Накладные расходы			*699,04*	*350*
			Сметная прибыль			*209,28*	*105*
133	133	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,550	5333,04	2933
			Сметная прибыль			*395,04*	*217*
			Решетки ВЕ-1-ВЕ-3				
134	134	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм, 150х150 мм Установка	решетка	5,0	3196,65	15983
			Накладные расходы			*1387,19*	*6936*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1184*
135	135	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм/РВр-1-100х150/	шт.	3,0	1710,72	5132
			Сметная прибыль			*126,72*	*380*
136	136	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/РВр-1-150х150/	шт.	2,0	2117,88	4236
			Сметная прибыль			*156,88*	*314*
137	137	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,200	7429,63	120360
			Накладные расходы			*1924,82*	*31182*
			Сметная прибыль			*550,34*	*8916*
138	138	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	3,0	2825,26	8476
			Накладные расходы			*699,04*	*2097*
			Сметная прибыль			*209,28*	*628*
139	139	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,30	5333,04	17599

			Сметная прибыль			*395,04*	*1304*
			В-5				
140	140	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0	16586,80	16587
			Накладные расходы			*7171,66*	*7172*
			Сметная прибыль			*1228,65*	*1229*
141	141	2305-0401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0	35282,52	35283
			Сметная прибыль			*2613,52*	*2614*
142	142	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	5,0	3196,65	15983
			Накладные расходы			*1387,19*	*6936*
			Сметная прибыль			*236,79*	*1184*
143	143	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм/РВр-1-150х200/	шт.	5,0	2387,88	11939
			Сметная прибыль			*176,88*	*884*
144	144	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,60	7062,40	53674
			Накладные расходы			*1759,51*	*13372*
			Сметная прибыль			*523,14*	*3976*
145	145	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,18840	7217,95	1360
			Накладные расходы			*1924,82*	*363*
			Сметная прибыль			*534,66*	*101*
146	146	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	0,60	2825,26	1695
			Накладные расходы			*699,04*	*419*
			Сметная прибыль			*209,28*	*126*
147	147	2111-0403-2103 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	0,660	5333,04	3520
			Сметная прибыль			*395,04*	*261*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10586574**
			В том числе :				
			Накладные расходы				1013968
			Сметная прибыль				305549
			Оборудование:				**6461659**
			ИТОГО без оборудования				**4124915**
			Итого с временными		**1,5 %**	**61874**	**10648447,73**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**96715**	**10745162,54**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%	**85 670**	**10 830 833**
			2018 год-42,86%		*0,4286*		**4 642 095**
			2019 год-57,14%		*0,5714*		***6 188 738***
			в том.числе в текущих ценах 2018год-42,86% к=1		*1,00*		***4 642 095***
			НДС на 2018г-12%		*0,12*		***557 051***
			Итого в текущих ценах на 2018год				***5 199 146***
			в том.числе в текущих ценах 2019год-57,14% % к=1,0498961		*1,0498961*		***6 497 532***
			НДС на 2019г-12%				***779 704***

			Итого в текущих ценах на 2019год				*7 277 235*
			ВСЕГО ПО АКТУ:				*12 476 382*
			Итого по акту согласно договору№159 от 17.09.2019г. с учетом ценовой скидки к=0,9			*0,9*	*11 228 744*
			в том числе НДС :				*1 203 079,71*

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР