Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	399 679 000,00	36 289 152,44	-	36 289 152,44
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		368 679 000,00	368 679 000,00		368 679 000,00		368 679 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 931 819,94	31 000 000,00	931 819,94	31 931 819,94		31 000 000,00	931 819,94		931 819,94
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		281 000 000,00		281 000 000,00	35 357 332,50			35 357 332,50		35 357 332,50
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	400 610 819,94	-	399 679 000,00	36 289 152,44	-	36 289 152,44

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Осно вные виды работ

Акт
выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на Основные виды работ
(наименование работ и затрат)

Основание: Сводная ведомость объемов работ

Сметная стоимость	36001,143	тыс.тенге
Сметная заработная плата	7330,281	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,172	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	**м3 конструкции**	**2505,29**		**2947,43**	**1250,18**	**7384164,40**	**3132060,95**	**--**	**6061815,46**	**14521658,25**
		НР - 108%; СП - 8%				**1697,25**	**543,13**	**4252103,45**	**1360688,64**		**1075678,39**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	3883,2	1095,00		4252103,45				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	973,56							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	34,071944		10390,00		354007,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	34,071944		1967,00		67019,51			
1.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	939,48375		2853,00		2680347,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	939,48375		1377,00		1293669,12			
1.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	1878,9675		52,00		97706,31			
2	**С341-310104-0301 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**т**	**6012,696**		**231,00**	**--**	**1388932,78**	**--**		**--**	**1500047,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**111114,62**	
3	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6012,696**		**356,00**	**--**	**2140519,78**	**--**		**--**	**2311761,36**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**171241,58**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением ново го материала**	**м2 площади основания**	**9279,8863**		**287,62**	**229,13**	**2669117,55**	**2126305,45**	**6727,92**	**1296839,27**	**4283233,37**
		НР - 108%; СП - 8%				**57,77**	**71,63**	**536084,18**	**664692,92**		**317276,55**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,0556	515,96	1039,00		536084,18				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0401	371,66							
4.3	167 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0037	34,335579		10390,00		356746,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	34,335579		1967,00		67538,08			
4.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00439	40,738701		4559,00		185727,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00439	40,738701		1377,00		56097,19			
4.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00717	66,536785		3906,00		259892,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00717	66,536785		1646,00		109519,55			
4.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0205	190,237669		5818,00		1106802,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	190,237669		1967,00		374197,49			
4.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00328	30,438027		5716,00		173983,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00328	30,438027		1377,00		41913,16			
4.8	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	9,372685		4604,00		43151,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00101	9,372685		1646,00		15427,44			
4.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,025	231,997157	29,00				6727,92		
5	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**1698,213249**		**5308,00**	**--**	**9014115,93**	**--**	**9014115,93**	**--**	**9735245,20**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**721129,27**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**22596850,43**	**5258366,40**	**9020843,84**	**7358654,73**	**32351945,58**
								4788187,64	**2025381,56**	**--**	**2396440,41**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22596850,43				
	Материалы		Тенге					6727,92				
	Всего заработная плата		Тенге						6813569,20			
	Местные материалы		Тенге					9014115,93				
	Транспортные расходы		Тенге					3529452,55				
		Накладные расходы	Тенге					7358654,73				
		Сметная прибыль	Тенге					2396440,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32351945,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5744,38
		Сметная заработная плата	Тенге						6813569,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32351945,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5744,38
		Сметная заработная плата	Тенге						6813569,20			

РАЗДЕЛ 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Дорожные знаки и дорожная разметка

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0**	**шт.**	**37**		**2785,28**	**571,52**	**103055,31**	**21146,19**	**--**	**96124,67**	**215114,38**
		НР - 108%; СП - 8%				**2213,76**	**191,76**	**81909,12**	**7095,20**		**15934,40**	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,92	71,04	1153,00		81909,12				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1017	3,76							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01064	0,39368		5021,00		1976,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01064	0,39368		1967,00		774,37			
6.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,077	2,849		6224,00		17732,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,077	2,849		1967,00		5603,98			
6.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01407	0,52059		2761,00		1437,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01407	0,52059		1377,00		716,85			
7	**С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические.Погрузка**	**т**	**0,74**		**505,00**	**--**	**373,70**	**--**		**--**	**403,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29,90**	
8	**С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**0,74**		**356,00**	**--**	**263,44**	**--**		**--**	**284,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21,08**	
9	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Устройство присыпныхберм/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.От сутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м 3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34,12**		**2964,06**	**1079,09**	**101133,82**	**36818,64**	**59303,63**	**14544,83**	**124932,94**
		НР - 108%; СП - 8%				**146,88**	**247,83**	**5011,55**	**8455,89**		**9254,29**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	4,91	1020,00		5011,55				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	4,88							
9.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,52886		10390,00		5494,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,52886		1967,00		1040,27			
9.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,624112		4559,00		7404,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,624112		1377,00		2236,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,415696		9167,00		22144,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	2,415696		1967,00		4751,67			
9.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,310492		5716,00		1774,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,310492		1377,00		427,55			
9.7	100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	41,6264	1423,0000				59234,37		
9.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	2,3884	29,00				69,26		
10	**Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлов ана до 4 м- ТИП ф1**	**шт.сборных конструкций**	**63**		**2280,74**	**1273,41**	**143686,37**	**80224,90**	**--**	**110286,42**	**274290,61**
		НР - 118%; СП - 8%				**1007,33**	**476,22**	**63461,47**	**30001,59**		**20317,82**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,825	51,98	1221,00		63461,47				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	18,97							
10.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	1,5246		4559,00		6950,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	1,5246		1377,00		2099,37			
10.4	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,4221		2853,00		1204,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,4221		1377,00		581,23			
10.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	14,427		4497,00		64878,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	14,427		1646,00		23746,84			
10.6	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	1,6884		15,00		25,33			
10.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	2,5956		2761,00		7166,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,5956		1377,00		3574,14			
11	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стоимость фундаментов типа Ф1**	**м3**	**29,75**		**46813,00**	**--**	**1392686,75**	**--**	**1392686,75**	**--**	**1504101,69**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**111414,94**	
12	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	**м3 основания**	**12,75**		**3878,22**	**1028,71**	**49447,31**	**13116,05**	**25819,39**	**14766,26**	**69350,65**
		НР - 93%; СП - 8%				**824,46**	**420,85**	**10511,86**	**5365,84**		**5137,09**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,78	9,95	1057,00		10511,86				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	3,7							
12.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	2,6775		2853,00		7638,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	2,6775		1377,00		3686,92			
12.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	5,355		15,00		80,33			
12.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,02		5291,00		5396,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,02		1646,00		1678,92			
12.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	14,025	1837,00				25763,92		
12.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	1,9125	29,00				55,46		
13	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	**шт.**	**63**		**4989,43**	**816,46**	**314333,86**	**51436,68**	**30452,37**	**269679,68**	**630734,62**
		НР - 108%; СП - 8%				**3689,60**	**273,95**	**232444,80**	**17258,60**		**46721,08**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	201,6	1153,00		232444,80				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	9,15							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,9576		5021,00		4808,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,9576		1967,00		1883,60			
13.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	6,93		6224,00		43132,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	6,93		1967,00		13631,31			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	1,2663		2761,00		3496,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	1,2663		1377,00		1743,70			
13.6	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,03024	664422,00				20092,12		
13.7	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,012191	493954,00				6021,55		
13.8	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,002129	603770,00				1285,67		
13.9	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,003541	862294,00				3053,04		
14	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902 -0100**	**шт.**	**20**		**899,32**	**--**	**17986,38**	**--**	**2074,98**	**17184,31**	**37984,35**
		НР - 108%; СП - 8%				**795,57**	**--**	**15911,40**	**--**		**2813,66**	
		Состав работ: 1. Крепление щитков										
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,69	13,8	1153,00		15911,40				
14.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0096	216144,00				2074,98		
15	**С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт**	**63**		**4742,00**	**--**	**298746,00**	**--**	**298746,00**	**--**	**322645,68**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23899,68**	
16	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивани е**	**м3**	**6,63**		**21428,71**	**1168,08**	**142072,33**	**7744,40**	**96870,41**	**35749,32**	**192047,38**
		НР - 91%; СП - 8%				**5649,70**	**275,63**	**37457,51**	**1827,46**		**14225,73**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	32,49	1153,00		37457,51				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,31							
16.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017901		4559,00		81,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017901		1377,00		24,65			
16.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,933308		44,00		85,07			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,167543		6110,00		7133,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	1,167543		1377,00		1607,71			
16.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,049062		5021,00		246,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,049062		1967,00		96,50			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,071604		2761,00		197,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,071604		1377,00		98,60			
16.8	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,7626	12747,00				86202,86		
16.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	5,05206	70,00				353,64		
16.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,04641	47461,00				2202,67		
16.11	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,989	409,00				813,50		
16.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,49725	6932,00				3446,94		
16.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00424	0,028111	29,00				0,82		
16.14	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	4,31613	892,00				3849,99		
17	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 900 м м,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**18**		**9497,00**	**–**	**170946,00**	**–**	**170946,00**	**–**	**184621,68**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**13675,68**	
18	С124-010201-0715 2401-0201-0715 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18 -5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**38**		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
19	С124-010201-0311 2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.2 4,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,Б 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7**		**12260,00**	**–**	**85820,00**	**–**	**85820,00**	**–**	**92685,60**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**6865,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2820551,26**	**210486,87**	**2162719,54**	**558335,49**	**3649197,70**
								446707,72	**70004,59**	**–**	**270310,94**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2820551,26**				
	Материалы		Тенге					**155286,42**				
	Всего заработная плата		Тенге						**516712,30**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**555512,00**				
	Местные материалы		Тенге					**1451921,12**				
	Транспортные расходы		Тенге					**637,14**				
		Накладные расходы	Тенге					**558335,49**				
		Сметная прибыль	Тенге					**270310,94**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3649197,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**427,53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**516712,30**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3649197,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**427,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					516712,30			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36001143,29**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5234895,35				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5468853,27			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2095386,15			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11183563,38		
		- Перевозка грузов	Тенге				3530089,70				
		- Накладные расходы	Тенге							7916990,22	
		- Сметная прибыль	Тенге							2666751,35	
		НДС 12%					4 320 137,19				
		Итого с НДС					40 321 280,48				
		Тендерная скидка 10%					4 032 128,05				
		Итого с учетом тендерной скидки:					36 289 152,44				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ

Представитель заказчика: _____ Алипбаев М.