Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Субподрядчик: **ТОО "Ильяс Строй Сервис"**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	47 032 117,48	-	-	-	-	-	-	5 039 155,44	
За отчетный период:	**47 032 117,48**	**41 992 962,04**	-	-	-	-	-	**5 039 155,44**	**47 032 117,48**

Заказчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор _____ **Серикбаев Р.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Субподрядчик:

ТОО "Ильяс Строй Сервис". БИН 1704 4002 9560

Директор _____ **Жетписбай Е.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение №3-1
к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик: **ТОО"Абу-Сер"**
(БИН 011240007474 адрес город Кызылорда улица Жаппасбай батыр 119)
Субподрядчик: **ТОО "Ильяс Строй Сервис"**
(БИН 170440029560 адрес город Кызылорда мкр Саулет-11)
Стойка: **Строительство центральной районной больницы на 100 коек в пос№Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ									
1	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	м	2682	356,34	207,42	955701	556303	49236	368391	1430019
		НР - 72%; СП - 8%			130,56	60,21	350162	161492		105927	
2	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	м	443	533,96	281,52	236542	124713	20252	91210	353972
		НР - 72%; СП - 8%			206,72	79,24	91577	35104		26220	
3	2306-0133-0926 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,4	24599995,00	--	9839998	--	9839998	--	10627198
		СП - 8%			--	--	--	--		787200	
4	2306-0133-0925 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,4	19759087,00	--	7903635	--	7903635	--	8535926
		СП - 8%			--	--	--	--		632291	
5	2306-0133-0922 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,415	9463458,00	--	3927335	--	3927335	--	4241522
		СП - 8%			--	--	--	--		314187	
6	2306-0133-0921 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	1,3	6420797,00	--	8347036	--	8347036	--	9014799
		СП - 8%			--	--	--	--		667763	
7	2306-0133-0917 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 4х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,26	1427029,00	--	371028	--	371028	--	400710
		СП - 8%			--	--	--	--		29682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2306-0133-0915 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,285	686584,00	--	195676	--	195676	--	211331
		СП - 8%			--	--	--	--		15654	
9	2306-0133-0914 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	490224,00	--	31865	--	31865	--	34414
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
10	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,98	599117,00	--	587135	--	587135	--	634105
		СП - 8%			--	--	--	--		46971	
		Заземление									
11	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	48,05	139,30	132,53	6693	6368	--	1272	8602
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	325	1441		637	
12	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами, при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,96	16,31	16,31	587	587	--	57	696
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,22	--	80		52	
13	1133-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы и ямы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	17	5712,64	4363,52	97115	74180	--	45400	153916
		НР - 80%; СП - 8%			1349,12	1989,12	22935	33815		11401	
14	1133-0101-0306 РСНБ РК 2015	Котлованы и ямы. Бурение на глубину более 4 м. Добавлять к норме 1133-0101-0304 на каждый последующий 1 м бурения	котлован	17	1653,01	1261,33	28101	21443	--	13147	44548
		НР - 80%; СП - 8%			391,68	574,98	6659	9775		3300	
15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	17	2890,55	156,27	49139	2657	33951	9475	63303
		НР - 72%; СП - 8%			737,10	36,99	12531	629		4689	
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	190	226,65	23,06	43064	4381	10673	20962	69149
		НР - 72%; СП - 8%			147,42	5,81	28010	1104		5122	
17	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2983	251663,00	--	75071	--	75071	--	81077
		СП - 8%			--	--	--	--		6006	
18	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,443	297434,31	6293,07	131763	2788	7212	121851	273903
		НР - 99%; СП - 8%			274860,00	2976,36	121763	1319		20289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32827484	793419	31400103	671765	36179190
							633961	244758	--	2679940	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				32488154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				114113				
	Всего заработная плата		Тенге					680609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31203707				
		Накладные расходы	Тенге				490038				
		Сметная прибыль	Тенге				2638255				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35616447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								629
		Сметная заработная плата	Тенге					680609			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				339330				
	Материалы		Тенге				7213				
	Всего заработная плата		Тенге					198111			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75071				
		Накладные расходы	Тенге				181726				
		Сметная прибыль	Тенге				41685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				562741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					198111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36179189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								806
		Сметная заработная плата	Тенге					878720			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ-24ШТ									
19	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3	20,952	152,84	147,33	3202	3087	--	701	4216
		НР - 72%; СП - 8%			5,52	40,95	116	858		312	
20	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3	0,648	1098,75	--	712	--	--	513	1323
		НР - 72%; СП - 8%			1098,75	--	712	--		98	
21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	м3	11,088	30,63	30,63	340	340	--	84	457
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	116		34	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	4,752	706,64	--	3358	--	--	2418	6238
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	3358	--		462	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11,088	131,75	62,84	1461	697	--	778	2418
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	764	317		179	
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Установка фундаментов под светильник**	м3	2,4	21279,86	1129,25	51072	2710	46244	2412	57762
		НР - 91%; СП - 8%			882,70	221,52	2118	532		4279	
25	121-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	2,436	270,00	--	658	--	--	--	658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,04	822,41	19,15	18948	441	13276	4912	25769
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	5231	50		1909	
27	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами накаливания	шт	24	1568,86	147,90	37653	3550	419	28201	71122
		НР - 80%; СП - 8%			1403,52	65,28	33684	1567		5268	
28	2307-0103-0504 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	72	14888,00	--	1071936	--	1071936	--	1157691
		СП - 8%			--	--	--	--		85755	
29	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	72	318,00	--	22896	--	22896	--	24728
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
30	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление опоры наружного освещения	т	0,82008	180933,37	60705,80	148380	49784	3606	67311	232946
		НР - 69%; СП - 8%			115830,00	3123,80	94990	2562		17255	
31	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Установка опоры наружного освещения Торшер	т	0,82008	21990,74	10347,43	18034	8486	1742	6871	26897
		НР - 69%; СП - 8%			9518,30	2624,08	7806	2152		1992	
32	2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	38,4	3424,00	--	131482	--	131482	--	142000
		СП - 8%			--	--	--	--		10519	
33	2301-0301-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	67,2	1843,00	--	123850	--	123850	--	133758
		СП - 8%			--	--	--	--		9908	
34	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	67,2	621,00	--	41731	--	41731	--	45070
		СП - 8%			--	--	--	--		3338	
35	2105-0304-0303 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 8 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,048	257132,00	--	12342	--	12342	--	13330
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
36	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	24	2637,04	436,27	63289	10471	--	40517	112111
		НР - 72%; СП - 8%			2200,77	143,99	52818	3456		8305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели МК-04**	шт.	24	4344,00	--	104256	--	104256	--	112596
		СП - 8%			--	--	--	--		8340	
38	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	шт	24	119,74	0,74	2874	18	--	1976	5238
		НР - 69%; СП - 8%			119,00	0,33	2856	8		388	
39	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,048	404706,00	--	19426	--	19426	--	20980
		СП - 8%			--	--	--	--		1554	
40	2401-0106-0604 РСНБ РК 2015	**Предохранитель**	шт	24	417,00	--	10008	--	10008	--	10809
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
41	2404-0201-0216 РСНБ РК 2015	**Колодка форфоровая**	шт.	24	1354,00	--	32496	--	32496	--	35096
		СП - 8%			--	--	--	--		2600	
42	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Профили монтажные**	т	0,12	328886,00	--	39466	--	39466	--	42624
		СП - 8%			--	--	--	--		3157	
43	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,24	56435,00	--	13544	--	13544	--	14628
		СП - 8%			--	--	--	--		1084	
44	1308-0201-2004 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2**	шт	48	3467,28	80,05	166430	3842	5916	113717	302558
		НР - 72%; СП - 8%			3264,00	26,42	156672	1268		22412	
45	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	48	14278,00	--	685344	--	685344	--	740172
		СП - 8%			--	--	--	--		54828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2825187	83424	2379980	270411	3343195
							361126	12885	--	247596	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2127695				
	Материалы		Тенге				5915				
	Всего заработная плата		Тенге					214214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1897976				
		Накладные расходы	Тенге				154234				
		Сметная прибыль	Тенге				182554				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2464484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					214214			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230484				
	Материалы		Тенге				59938				
	Всего заработная плата		Тенге					49423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				40017				
		Сметная прибыль	Тенге				21640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				292141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					49423			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				169288				
	Материалы		Тенге				5349				
	Всего заработная плата		Тенге					110373			
		Накладные расходы	Тенге				76158				
		Сметная прибыль	Тенге				19636				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				265081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					110373			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				297062				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297062				
		Сметная прибыль	Тенге				23765				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				320827				
	Стоимость прочих работ		Тенге				658				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3343191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					374011			
		РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
46	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	347,8	152,84	147,33	53159	51240	--	11636	69978
		НР - 72%; СП - 8%			5,52	40,95	1919	14242		5184	
47	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	343,78	30,63	30,63	10529	10529	--	2594	14173
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	3602		1050	
48	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	343,78	131,75	62,84	45292	21604	--	24124	74970
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	23688	9818		5553	
49	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	969	464,73	399,45	450323	387067	--	137524	634874
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	131,84	63256	127749		47028	
50	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**На каждыйпоследующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	м	1878	136,23	114,47	255843	214977	--	80508	363259
		НР - 72%; СП - 8%			21,76	37,78	40865	70952		26908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				815145	685417	--	256386	1157254
	Стоимость монтажных работ		Тенге				129728	226364	--	85723	
	Всего заработная плата		Тенге				706166				
			Тенге					302822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				218032				
		Сметная прибыль	Тенге				73936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				998134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					302822			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108980				
	Всего заработная плата		Тенге					53269			
		Накладные расходы	Тенге				38354				
		Сметная прибыль	Тенге				11787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					53269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1157254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					356092			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								40679639
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1124815				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1562261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					484007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33780083		
		- Прочие затраты	Тенге				658				
		- Накладные расходы	Тенге							1198562	
		- Сметная прибыль	Тенге							3013259	

Итого по Ф-2	**40 679 639**
сметная зарплата	13 074 597
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	610 195
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**41 289 834**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	557 413
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	153 301
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	**42 000 547**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018 Г.	**42 000 547**
Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9998194	**41 992 962,04**
НДС - 12 %	**5 039 155,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА							**47 032 117,48**		

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "Ильяс Строй Сервис".
БИН: 1704 4002 9560

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Жетписбай Е.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ТОО "Абу-Сер".

БИН:0112 4000 7474
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Серикбаев Р.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)