Объект:ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. РЕМОНТ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА ТРУБЧАТОГО ВОДОВЫПУСКА АШИСУЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Полная сметная стоимость на 2016 г 9 649,248 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г 9 649,248 тыс.тенге.

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул.Ержанова18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

в АО "AsiaCreditBank(АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 9649,248 тыс.тенге

б) с начала работ 9649,248 тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2016 год.

по договору № 160127 от 13.07. 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство гидрометрического мостика								
1	Е0101-165-6	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы для стоек	4	218,93	--	876	--	990	1,54	6
		м3		218,93	--	876	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,44	134,10	--	193	--	218	0,97	1
		м3		134,10	--	193	--	113	--	--
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под стойки	0,8	1886,27	100,89	1509	81	153	0,85	1
		м3		123,75	38,25	99	31	118	0,18	--
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	5370,79	66,01	4297	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
5	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки	2,56	6918,47	98,32	17711	252	1969	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1780	95	105	0,18	--
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
		м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	--
7	Е0109-62-4	Изготовление гидрометрического мостика в построечных условиях и на производственных базах	1,164	26511,76	7742,62	30860	9012	19704	95,00	111
		т		17100,00	1709,17	19904	1989	90	6,42	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек мостика	0,186	4658,59	2861,37	866	532	282	5,88	1
		т		1067,22	620,10	199	115	90	1,98	--
9	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	24	474,00	--	11376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-30-1	Монтаж гидрометрического мостика с ограждением	0,978	14213,66	5522,03	13901	5401	6511	35,90	35
		т		6075,00	1322,37	5941	1293	90	4,73	5
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,55	59200,00	--	32560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,348	58700,00	--	20428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08	70437,87	304,24	5635	24	822	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	774	9	105	0,56	--
14	Е0113-44-7	Очистка щетками	76,85	60,75	--	4669	--	4202	0,34	26
		м2		60,75	--	4669	--	90	--	--
15	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	76,85	183,52	--	14104	--	12450	1,03	79
		м2		180,00	--	13833	--	90	--	--
16	Е0113-44-9	Обеспыливание	76,85	59,00	47,75	4534	3670	2023	0,07	5
		м2		11,25	18,00	865	1383	90	0,09	7
17	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	76,85	20,47	0,02	1573	2	402	0,03	2
		м2		5,81	--	446	--	90	--	--
18	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	76,85	21,34	0,02	1640	2	288	0,02	2
		м2		4,16	--	320	--	90	--	--
19	Е0111-33-2	Устройство настила толщиной 40 мм	12	774,83	11,03	9298	132	1466	0,60	7
		м2		95,18	4,14	1142	50	123	0,02	--
20	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным деревянного настила	24	167,96	1,88	4031	45	1991	0,47	11
		м2		78,30	0,72	1879	17	105	--	--
		Смотровой колодец								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	60	29,64	28,03	1778	1682	504	0,01	1
		м3		1,61	7,06	97	423	97	0,02	1
22	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	43	3,82	3,82	164	164	55	--	--
		м3		--	1,32	--	57	97	--	--
23	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	389,25	--	779	--	880	2,48	5
		м3		389,25	--	779	--	113	--	--
24	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	2	1706,20	152,52	3412	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	--
26	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм	10	386,00	--	3860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований под плиты днищ с пропиткой битумом	4	638,10	24,55	2552	98	241	0,26	1
		м2		39,83	9,20	159	37	123	0,04	--
28	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	3,12	22009,46	1686,97	68670	5263	10135	11,16	35
		м3		1867,05	631,80	5825	1971	130	3,09	10
29	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	1	7569,00	--	7569	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-773	Скобы ходовые	25	221,00	--	5525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен с внутреннейи наружной стороны колодца	16,2	245,44	3,82	3976	62	742	0,21	3
		м2		37,35	1,44	605	23	118	0,01	--
32	Е0113-44-7	Очистка щетками	2,3	60,75	--	140	--	126	0,34	1
		м2		60,75	--	140	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	2,3	183,52	--	422	--	373	1,03	2
		м2		180,00	--	414	--	90	--	--
34	Е0113-44-9	Обеспыливание	2,3	59,00	47,75	136	110	61	0,07	--
		м2		11,25	18,00	26	41	90	0,09	--
35	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,3	20,47	0,02	47	--	12	0,03	--
		м2		5,81	--	13	--	90	--	--
36	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	2,3	21,34	0,02	49	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
37	С11011-7731	Мерная рейка	1	2754,00	--	2754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг колодца	0,675	75,92	2,62	51	2	10	0,07	--
		м2		10,51	0,99	7	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			286460	27209			361
			Тенге			62386	7762			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218028				
	Материалы -		Тенге			41075				
	Всего заработная плата -		Тенге				40706			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61267				
	Местные материалы -		Тенге			67081				
		Накладные расходы -	Тенге			42104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				47022			
	Стоимость металлмонтажных работ -		Тенге			45627				
	Материалы -		Тенге			4638				
	Всего заработная плата -		Тенге				29442			
		Накладные расходы -	Тенге			26498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4328				
	ВСЕГО, Стоимость металлмонтажных работ -		Тенге			76453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				33417			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22805				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24174				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			376367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				80439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. к=2,73677						1030030				
Налоги , сборы ,обязательные платежи 2%						20601				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						1050631				
НДС(12%)						126076				
Всего						1 176 706				
Ценовая скидка						200 410				
Всего к оплате						976 297				

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор :
ТОО"ГрандСтрой-КЗ" _____ Р.Е.Мамраев

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
И.О.Директора :
КФ РГП "Казводхоз" _____ Д.Т.Абжанов

Артемкин А.П.

ОБЕКТ:ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АШИСУЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. РЕМОНТ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА ТРУБЧАТОГО ВОДОВЫПУСКА

Полная сметная стоимость на 2016г **9 649,248** тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2016 г **9649,248** тыс.тенге.

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул. Ержанова 18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

АО"AsiaCreditBank (АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **9 649,248** тыс.тенге

б) с начала работ **9 649,248** тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2016 год.
по договору № 160127 от 13.07.2016 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактич.расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к переч. За выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполн работ с начала года (тенге)
				Сумма аванс (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток			Колличество	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АШИСУЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. РЕМОНТ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА ТРУБЧАТОГО ВОДОВЫПУСКА						8 672,95			976,297	9 649,248
	ИТОГО К ОПЛАТЕ						**8 672,95**			**976,297**	**9 649,248**

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор:
ТОО"ГрандСтрой-КЗ" **Р.Е.Мамраев**

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
ИО Директора:
КФ РГП "Казводхоз" **Д.Т.Абжанов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а**	**110941022467**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1**	**040840011189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках №110941022467\160127\00 от 13.07.2016	

Номер документа	Дата составления
00000000007	**26.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое содержание производственных объектов, ремонт отводящего канала трубчатаго водовыпуска Ашисуйского водохранилища			тг	1	976 297,00	976 297,00
				Итого	1	x	976 297,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамраев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. рук-ля / Абжанов Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000007 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040840011189, Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1001392, от 03.03.2016

ИИК поставщика: KZ0777470KZ220317148, в банке АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках №110941022467\160127\00 от 13.07.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040840011189, Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110941022467, КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110941022467, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

ИИК получателя: KZ35319G010004296300, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое содержание производственных объектов, ремонт отводящего канала трубчатаго водовыпуска Ашисуйского водохранилища	тг	1	871 693,75	871 693,75	12%	104 603,25	976 297,00		
Всего по счету:					**871 693,75**		**104 603,25**	**976 297,00**		

Руководитель: Мамраев Р. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.