Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			Всего за отчетный месяц
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	347 477 841,56	105 263 157,90	92 248 061,83	11 278 195,48	1 736 900,59	45 255 580,62	5 639 097,74	1 736 900,59	52 631 578,95
	в т.ч. НДС	37 229 768,74	11 278 195,49							5 639 097,74
	Удержание 5% гарантии качества	17 373 892,08	5 263 157,89							2 631 578,95
	Итого к оплате	**330 103 949,48**	**100 000 000,00**							**50 000 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Мекебаев Н.А.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"

Директор _____ **Кабдражитов Е.Д.**

М.П.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за апрель 2021г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной танции 1 подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**9%**	**831 998,00**	-	-	**831 998,00**	**0%**	-	-	-	-
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	28%	831 998,00	-	-	831 998,00	0%				-
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	-	**9 468 048,00**	**9%**	**831 998,00**	-	-	**831 998,00**	**0%**	-	-	-	-
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	28%	831 998,00	-	-	831 998,00	0%				-
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	0%	-	-	-	-	0%				
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	-	**40 663 889,00**	**27%**	**10 895 499,00**	-	-	**10 895 499,00**	**0%**	-	-	-	-
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	55%	10 895 499,00			10 895 499,00	0%				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	-	**9 941 359,00**	**11%**	**1 074 403,00**	-	-	**1 074 403,00**	**0%**	-	-	-	-
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	36%	1 074 403,00			1 074 403,00	0%				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**67%**	**15 324 800,90**	-	-	**15 324 800,90**	**19%**	**4 326 657,00**	-	-	**4 326 657,00**
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	75%	15 324 800,90			15 324 800,90	19%	4 326 657,00			4 326 657,00
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	-	**22 785 707,00**	**67%**	**15 324 798,56**	-	-	**15 324 798,56**	**19%**	**4 326 657,00**	-	-	**4 326 657,00**
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	67%	15 324 798,56			15 324 798,56	19%	4 326 657,00			4 326 657,00
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	-	**115 112 758,00**	**0,38**	**44 283 497,46**	-	-	**44 283 497,46**	**38%**	**8 653 314,00**	-	-	**8 653 314,00**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**28%**	**1 056 001,00**	-	-	**1 056 001,00**	**0%**	-	-	-	-
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	**33%**	1 056 001,00	-	-	1 056 001,00	0%				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	**0%**		-	-	-	0%				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	**0%**	-	-	-	-	0%				-
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	**0%**	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	3 782 414,00	**28%**	1 056 001,00	-	-	1 056 001,00	0%	-	-	-	-
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подставция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**99,98%**	4 634 222,89	1 633 760,00	-	6 267 982,89	**100%**	4 634 222,89	1 633 760,00		6 267 982,89
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	**89%**	20 478 543,00	204 416,00	-	20 682 959,00	**36%**	8 053 252,00	204 416,00		8 257 668,00
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	31 504 125,00	**86%**	25 112 765,89	1 838 176,00	-	26 950 941,89	**46%**	12 687 474,89	1 838 176,00	-	14 525 650,89
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	1 240 005,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сетя и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства						за отчетный месяц			
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	9 067 658,00			9 067 658,00	100%	9 067 658,00			9 067 658,00	0%				-
06-02	**Поселковые сети**	394 494 058,00			394 494 058,00	47%	184 648 436,51			184 648 436,51	6%	23 763 410,00			23 763 410,00
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	516 528,00			516 528,00	0%		-	-	-	0%				-
06-04	**Бурение скважины п.1**	17 736 628,00			17 736 628,00	100%	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	0%				-
06-05	**Бурение скважины п.2**	15 638 638,00			15 638 638,00	100%	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	0%				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	486 655,00			486 655,00	0%		-	-	-	0%				-
06-07	**Электрохимзащита**	353 785,00			353 785,00	0%		-	-	-	0%				
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	52%	227 090 361,85	-	-	227 090 361,85	5%	23 763 410,00	-	-	23 763 410,00
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	36 134 640,00	0,00	0,00	36 134 640,00	27%	9 936 564,17	-	-	9 936 564,17	0%	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			6 713 521,00	0%		-	-	-	0%				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			1 379 339,00	0%		-	-	-	0%				
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			12 563 194,00	79%	9 936 564,17	-	-	9 936 564,17	0%				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			15 478 586,00	0%		-	-	-	0%				
07-02	**Наружное освещение**	5 173 506,00			5 173 506,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	24%	9 936 564,17	-	-	9 936 564,17	0%	-	-	-	-
	Итого по главам 1-7	608 817 203,00	22 424 195,00	0,00	631 241 398,00	49%	307 479 190,37	1 838 176,00	-	309 317 366,37	7%	45 104 198,89	1 838 176,00	-	46 942 374,89
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	51%	8 916 896,52			8 916 896,52	7%	1 308 021,77			1 308 021,77
	Итого по главе 8	17 655 698,89	0,00	0,00	17 655 698,89	51%	8 916 896,52	-	-	8 916 896,52	7%	1 308 021,77	-	-	1 308 021,77
	Итого по главам 1-8	626 472 901,89	22 424 195,00	0,00	648 897 096,89	49%	316 396 086,89	1 838 176,00	-	318 234 262,89	7%	46 412 220,66	1 838 176,00	-	48 250 396,66
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	51%	3 701 834,22			3 701 834,22	7%	543 022,98			543 022,98
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	7 329 732,95	51%	3 701 834,22	-	-	3 701 834,22	7%	543 022,98	-	-	543 022,98
	Итого по главам 1-9	633 802 634,84	22 424 195,00	0,00	656 226 829,84	49%	320 097 921,10	1 838 176,00	-	321 936 097,10	7%	46 955 243,64	1 838 176,00	-	48 793 419,64
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	12 676 052,70			12 676 052,70	51%	6 401 958,42			6 401 958,42	7%	939 104,87			939 104,87
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	646 478 687,54	22 424 195,00	0,00	668 902 882,54	49%	326 499 879,53	1 838 176,00	-	328 338 055,53	7%	47 894 348,51	1 838 176,00	-	49 732 524,51
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	49%	342 790 950,16	1 929 893,81	-	344 720 843,98	7%	50 284 089,72	1 929 893,81	-	52 213 983,53
	ИТОГО	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	49%	342 790 950,16	1 929 893,81	-	344 720 843,98	7%	50 284 089,72	1 929 893,81	-	52 213 983,53
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				84 273 423,32	49%				41 366 501,28	7%				6 265 678,02
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	49%	342 790 950,16	1 929 893,81	41 366 501,28	386 087 345,26	7%	50 284 089,79	1 929 893,81	6 265 678,02	58 479 661,62
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	610 860 555,21	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	49%	308 511 172,18	1 736 900,59	37 229 768,73	347 477 841,50	7%	45 255 580,62	1 736 900,59	5 639 097,74	52 631 578,95

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель: _____ **Мекебаев Н.А.**

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____ **Алимжанов Р.С.**

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

Директор _____ **Махатов Н.С.**

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор _____ **Кабдражитов Е.Д.**

м.п.