Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

ФОРМА 2в

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Болат-Д»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор №БД-20/15 от 14.05.2020 года

Наименование стройки :Реконструкция водопровода с.Актау (Белогор)Чингирлауского района ЗКО

А К Т от 10.11.2020 года
Выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Сметная стоимость	78360,000	тыс.тенг
Нормативная трудоемкость	33,393	тыс. ч.ч
Сметная заработная плата	31631,188	тыс.тенг

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Реконструкция водопровода					
1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж(с запорной арматурой и фассоными частями)	км трубопровода	0,341137		254176,5	86709
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	162	55,264	1207	66704
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,59	5,659	1237,7	7005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				216067,38	73709
1. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,102	3,105	4844	15041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,102	3,105	1316,00	4086,18
1. 4	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,66	0,22515	5538	1247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,22515	1572,00	353,94
1. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,9	3,377	28	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	2,456	72	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,08	0,368428	178	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,702	2,286	1432	3274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,702	2,286	1101,00	2516,89
1. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,126	0,042983	2478	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,126	0,042983	1101,00	47,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58642,5	20005
		Накладные расходы	%	99		213906,71	72971
		Сметная прибыль	%	8		37446,66	12774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				505529,86	172455
2	1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	-Колонки водоразборные. Демонтаж	шт.		5	4410,58	22053
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	3,942	19,71	1066	21011
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	0,33	1272,27	420
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4286,14	21431
2. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,024	0,12	4347	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,12	1572,00	188,64
2. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,21	2478	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,21	1101,00	231,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				208,4	1042
		Накладные расходы	%	99		4243,28	21216
		Сметная прибыль	%	8		692,31	3462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9346,17	46731

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	227,653	1316,00	299591,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,55	868725
		Накладные расходы	%	72		9,32	215706
		Сметная прибыль	%	8		3,75	86754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,62	1171186
7	4102-0102-1001 РСНВ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/вывоз ПСП	т		27762,6	61	1693519
		Сметная прибыль	%	8		4,88	135481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,88	1829000
8	1101-0101-0362 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		63347,2	192,44	12190266
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02795	1770,554	1572	2783311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,94	2783311
8. 2	3101-0201-0103 РСНВ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02795	1770,554	6885	12190266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02795	1770,554	1572,00	2783310,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				192,44	12190266
		Накладные расходы	%	72		31,63	2003984
		Сметная прибыль	%	8		17,93	1135540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				242	15329790
9	1101-0205-0302 РСНВ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1432,2	1644,72	2355568
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=890)	чел-ч	1,848	2646,706	890	2355568
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1644,72	2355568
		Накладные расходы	%	72		1184,2	1696009
		Сметная прибыль	%	8		226,31	324126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3055,23	4375703

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей	м3 уплотненного грунта		1377,11	132,84	182940
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	148,728	645	95929
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	36,149	1101	39800
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,56	135730
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	36,149	2351	84987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	36,149	1101,00	39800,05
10. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	144,597	14	2024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,18	87011
		Накладные расходы	%	72		70,96	97725
		Сметная прибыль	%	8		16,3	22453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				220,11	303119
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		60775,8	30,76	1869279
11. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	489,853	1316	644646
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,61	644646
11. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	489,853	3816	1869279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	489,853	1316,00	644646,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,76	1869279
		Накладные расходы	%	72		7,64	464145
		Сметная прибыль	%	8		3,07	186674
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,47	2520098
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4002,44	715,39	2863314
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	3890,372	736	2863314
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				715,39	2863314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		515,08	2061586
		Сметная прибыль	%	8		98,44	393992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1328,91	5318891
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		60775,8	132,84	8073685
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=645)	чел-ч	0,108	6563,786	645	4233642
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1595,365	1101	1756497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98,56	5990139
13. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1595,365	2351	3750703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1595,365	1101,00	1756496,86
13. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6381,459	14	89340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,18	3840043
		Накладные расходы	%	72		70,96	4312900
		Сметная прибыль	%	8		16,3	990927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				220,11	13377512
14	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/возврат ПСП	т		27762,6	61	1693519
		Сметная прибыль	%	8		4,88	135481
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65,88	1829000
15	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта		23135,5	37,55	868725
15. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	227,653	1316	299592
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,95	299592
15. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	227,653	3816	868725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	227,653	1316,00	299591,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,55	868725

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		9,32	215706
		Сметная прибыль	%	8		3,75	86754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,62	1171186
		Земляные работы по устройству колодцев					
16	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		2412	6,13	14781
16. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,388	1572	3754
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,56	3754
16. 2	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	0,91656	9418	8632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00038	0,91656	1572,00	1440,83
16. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,471	4179	6149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	1,471	1572,00	2312,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,13	14781
		Накладные расходы	%	72		1,12	2703
		Сметная прибыль	%	8		0,579884	1399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7,83	18882
17	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта		723,6	37,55	27171
17. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	7,12	1316	9370
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,95	9370
17. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	7,12	3816	27171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	7,12	1316,00	9369,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,55	27171
		Накладные расходы	%	72		9,32	6747
		Сметная прибыль	%	8		3,75	2713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,62	36631
18	4102-0102-	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		868,32	61	52968

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	7,12	1316,00	9369,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,55	27171
		Накладные расходы	%	72		9,32	6747
		Сметная прибыль	%	8		3,75	2713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,62	36631
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/обсыпка камеры	м3 грунта		37,7	715,39	26970
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=736)	чел-ч	0,972	36,644	736	26970
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				715,39	26970
		Накладные расходы	%	72		515,08	19419
		Сметная прибыль	%	8		98,44	3711
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1328,91	50100
26	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т		553,984	281	155670
		Сметная прибыль	%	8		22,48	12454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,48	168123
27	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		553,984	141	78112
		Сметная прибыль	%	8		11,28	6249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	84361
			Трубопроводы Переход через реку				
28	1101-0106-2501 РСНБ РК 2015	-Траншеи на болотах. Рытье одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при работе с понтона	м3 грунта		731,16	2296,2	1678889
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=786)	чел-ч	0,222	162,318	786	127582
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,30625	223,918	1316,09	294695
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				577,54	422277
28. 3	3105-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,0067	4,899	6690	32773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,01005	7,3485	1316,00	9670,63
28. 4	3207-0104-0104 РСНБ РК 2015	-Понтоны при работе в закрытой акватории, 100 т	маш.-ч	0,0812	59,37	1724	102354

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	59,37	1101,00	65366,37
28. 5 0402	3304-0101 РСНБ РК 2015	-Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,1467	107,261	7867	843824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1467	107,261	1316,00	141155,48
28. 6 0404	3101-0201 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,0683	49,938	9336	466223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0683	49,938	1572,00	78502,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1976,55	1445174
28. 7 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000302	0,22081	218211	48183
28. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1	73,116	310	22666
28. 9 9902	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0014	1,024	34470	35284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,16	106134
		Накладные расходы	%	72		415,83	304039
		Сметная прибыль	%	8		216,96	158634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2928,99	2141563
29	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,5686	443664,28	252268
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	270	153,522	1207	185301
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	15,722	1237,7	19459
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				360112,3	204760
29. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	8,626	4844	41783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	8,626	1316,00	11351,82
29. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,62546	5538	3464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,62546	1572,00	983,22
29. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	9,382	28	263

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	6,823	72	491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	1,023	178	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	6,351	1432	9095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	6,351	1101,00	6992,45
29. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,119406	2478	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,119406	1101,00	131,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97737,5	55574
29.10 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,102348	40425	4137
29.11 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,022744	212247	4827
29.12 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	8,927	272	2428
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20036,78	11393
		Накладные расходы	%	99		356511,18	202712
		Сметная прибыль	%	8		64014,04	36398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				864189,49	491378
30	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,5686	61039,74	34707
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=921)	чел-ч	51,5	29,283	921	26970
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	26970
30. 2 0901	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,001336	350742	469
30. 3 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	26,724	272	7269
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13608,24	7738

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,01005	7,3485	1316,00	9670,63
32. 4 0104	3207-0104 РСНБ РК 2015	-Понтоны при работе в закрытой акватории, 100 т	маш.-ч	0,0812	59,37	1724	102354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	59,37	1101,00	65366,37
32. 5 0402	3304-0101 РСНБ РК 2015	-Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,1467	107,261	7867	843824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1467	107,261	1316,00	141155,48
32. 6 0404	3101-0201 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,0683	49,938	9336	466223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0683	49,938	1572,00	78502,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1976,55	1445174
32. 7 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000302	0,22081	218211	48183
32. 8 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1	73,116	310	22666
32. 9 9902	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0014	1,024	34470	35284
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				145,16	106134
		Накладные расходы	%	72		415,83	304039
		Сметная прибыль	%	8		216,96	158634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2928,99	2141563
		Замена запорной арматуры в колодцах -5шт ВК-2... ВК-9)АС-16					
33	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1732,13	3464
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	1,36	2,72	976	2655
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1101	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1360,39	2721
33. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2478	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1101,00	66,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,34	149

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	190286	571
33. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450	90
33. 6	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				330,43	661
		Накладные расходы	%	99		1346,79	2694
		Сметная прибыль	%	8		246,31	493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3325,23	6650
34	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		2	698,49	1397
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,46	0,92	1316	1211
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				605,36	1211
34. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27	0,54	172	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				46,44	93
34. 3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00044	212247	93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		599,31	1199
		Сметная прибыль	%	8		103,82	208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1401,62	2803
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		12	1222,23	14667
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,414	4,968	1012	5028
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,712	923,54	2505
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				627,69	7532
35. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,688	3557	9561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,688	921,00	2475,65
35. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	4012	48

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1316,00	15,79
35. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,012	2478	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1101,00	13,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				803,26	9639
		Накладные расходы	%	99		621,41	7457
		Сметная прибыль	%	8		147,49	1770
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1991,13	23894
36	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм км с гидравлическим испытанием			0,009	443664,28	3993
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	270	2,43	1207	2933
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,24885	1237,7	308
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				360112,3	3241
36. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,13653	4844	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,13653	1316,00	179,67
36. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0099	5538	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0099	1572,00	15,56
36. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,1485	28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,108	72	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0162	178	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 8	3106-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,10053	1432	144

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,10053	1101,00	110,68
36. 9	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00189	2478	5
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00189	1101,00	2,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97737,5	880
36.10	2107-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00162	40425	65
0301 РСНБ РК 2015							
36.11	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00036	212247	76
1035 РСНБ РК 2015							
36.12	2113-0703	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,1413	272	38
1404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20036,78	180
		Накладные расходы	%	99		356511,18	3209
		Сметная прибыль	%	8		64014,04	576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				864189,49	7778
37	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,009	55105,99	496
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	0,4635	921	427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	427
37. 2	2113-0102	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00133	0,000012	350742	4
0901 РСНБ РК 2015							
37. 3	2113-0703	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	0,2385	272	65
1404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7674,49	69
		Накладные расходы	%	99		46957,18	423
		Сметная прибыль	%	8		8165,05	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				110228,23	992
38	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,009	166945,18	1503
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	139	1,251	1084	1356
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,00036	1101,11	0,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150720,04	1356
38. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,00036	4262	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,00036	1101,00	0,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				170,48	2
38. 4 1812	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,007	0,000063	1188096	75
38. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00108	6994	8
38. 6 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00225	27231	61
38. 7 9902	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0054	225	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16098,7	145
		Накладные расходы	%	99		149212,84	1343
		Сметная прибыль	%	8		25292,64	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				341450,66	3073
39	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		6	1346,67	8080
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1030)	чел-ч	1,07	6,42	1030	6613
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,18	1101	198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1135,13	6811
39. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	2478	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	1101,00	198,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,34	446
39. 4 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0048	190286	913
39. 5 2202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,24	450	108
39. 6 9903	5101-9999 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				170,23	1021
		Накладные расходы	%	99		1123,78	6743

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 6	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,0144	72	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,00216	178	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,010548	1432	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,010548	1101,00	11,61
41. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,000342	2478	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,000342	1101,00	0,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61452,82	111
41.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000324	40425	13
41.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000036	212247	8
41.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,0072	272	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12609,44	23
		Накладные расходы	%	99		322840,63	581
		Сметная прибыль	%	8		56181,91	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				758455,8	1365
42	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0018	50848,04	92
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	0,0927	921	85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	85
42. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000001	350742	0,37
42. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,02124	272	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3416,54	6
		Накладные расходы	%	99		46957,18	85
		Сметная прибыль	%	8		7824,42	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105629,64	190
43	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	км		0,0018	50848,04	92
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	0,0927	921	85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	85
43. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000001	350742	0,37
43. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,02124	272	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3416,54	6
		Накладные расходы	%	99		46957,18	85
		Сметная прибыль	%	8		7824,42	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105629,64	190
44	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0018	150434,37	271
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	126	0,2268	1084	246
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,000054	1101,85	0,06
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136617,03	246
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,000054	4262	0,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,000054	1101,00	0,06
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,86	
44. 4	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,005	0,000009	1188096	11
44. 5	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,000216	6994	2
44. 6	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00045	27231	12
44. 7	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00108	225	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13722,51	25
		Накладные расходы	%	99		135250,86	243
		Сметная прибыль	%	8		22854,82	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308540,05	555
45	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Внутрепоселковый водопровод задвижка или клапан		63	1771,17	111584
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	1,4	88,2	976	86083
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,89	1101	2081
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1399,43	88164
45. 3 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,89	2478	4683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,89	1101,00	2080,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				74,34	4683
45. 4 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0945	190286	17982
45. 5 2202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	6,3	450	2835
45. 6 9910	5101-9999 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	63	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				330,43	20817
		Накладные расходы	%	99		1385,44	87282
		Сметная прибыль	%	8		252,53	15909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3409,13	214775
46	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	фланец		168	913,07	153396
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,6	100,8	1316	132653
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				789,6	132653
46. 2 0501	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	60,48	172	10403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61,92	10403

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 3 1035	2113-0812-РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,04872	212247	10341
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
						61,55	10341
		Накладные расходы	%	99		781,7	131326
		Сметная прибыль	%	8		135,58	22778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
						1830,36	307500
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. установка	шт.		160	1222,23	195556
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,414	66,24	1012	67035
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	36,16	923,54	33395
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
						627,69	100430
47. 3 0201	3106-0202-РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	35,84	3557	127483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	35,84	921,00	33008,64
47. 4 0101	3105-0104-РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,16	4012	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,16	1316,00	210,56
47. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,16	2478	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,16	1101,00	176,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
						803,26	128521
		Накладные расходы	%	99		621,41	99426
		Сметная прибыль	%	8		147,49	23599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
						1991,13	318581
48	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,11475	443664,28	50910
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	270	30,983	1207	37396
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	3,173	1237,7	3927
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
						360112,3	41323
48. 3 0501	3106-0201-РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	1,741	4844	8432

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	1,741	1316,00	2291,16
48. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,126225	5538	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,126225	1572,00	198,43
48. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	1,893	28	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 6 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,377	72	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,20655	178	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	1,282	1432	1835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	1,282	1101,00	1411,48
48. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,024097	2478	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,024097	1101,00	26,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97737,5	11215
48.10 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,020655	40425	835
48.11 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00459	212247	974
48.12 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	1,802	272	490
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20036,78	2299
		Накладные расходы	%	99		356511,18	40910
		Сметная прибыль	%	8		64014,04	7346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				864189,49	99166
49	1122-0301-0106 РСНБ	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод		0,0348	999805,95	34793

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 10		а				
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	376	13,085	1207	15793
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	107,34	3,735	1300,82	4859
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				593462,19	20652
49. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	2,423	4844	11739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	69,64	2,423	1316,00	3188,67
49. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,05742	5538	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,05742	1572,00	90,26
49. 5 0101	3204-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	0,42108	6568	2766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,1	0,42108	1572,00	661,94
49. 6 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	1,148	28	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 7 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	1,044	72	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 8 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	0,27144	178	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 9 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	23,52	0,818496	1432	1172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,52	0,818496	1101,00	901,16
49.10 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,014964	2478	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,014964	1101,00	16,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				465165,24	16188
49.11	2105-0307	Проволока сварочная легированная для сварки	кг	50	1,74	561	976

1	2	3	4	5	6	7	8
0507 РСНБ РК 2015		(наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70					
49.12 0301 РСНБ РК 2015	2107-0201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00696	40425	281
49.13 1035 РСНБ РК 2015	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,004524	212247	960
49.14 1404 РСНБ РК 2015	2113-0703-	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	2,185	272	594
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				80808,71	2812
		Накладные расходы	%	99		587527,57	20446
		Сметная прибыль	%	8		126986,68	4419
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1714320,2	59658
50	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,1215	379433,26	46101
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,5=1207)	чел-ч	253	30,739	1207	37103
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	2,013	1251,1	2519
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326101,65	39621
50. 3 0501 РСНБ РК 2015	3106-0201-	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	1,171	4844	5674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	1,171	1316,00	1541,04
50. 4 0402 РСНБ РК 2015	3101-0101-	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,10692	5538	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,10692	1572,00	168,08
50. 5 0101 РСНБ РК 2015	3403-0202-	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	1,004	28	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6 0501 РСНБ РК 2015	3204-0105-	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,972	72	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 7 0701 РСНБ РК 2015	3106-0103-	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,1458	178	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 8	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,71199	1432	1020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,71199	1101,00	783,90
50. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,023085	2478	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,023085	1101,00	25,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61452,82	7467
50.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,02187	40425	884
50.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00243	212247	516
50.12	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,486	272	132
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12609,44	1532
		Накладные расходы	%	99		322840,63	39225
		Сметная прибыль	%	8		56181,91	6826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				758455,8	92152
51	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0348	111466,59	3879
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	61,8	2,151	921	1981
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56917,8	1981
51. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,000328	350742	115
51. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	6,556	272	1783
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				54548,79	1898
		Накладные расходы	%	99		56348,62	1961
		Сметная прибыль	%	8		13425,22	467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				181240,43	6307
52	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,11475	61039,74	7004
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	5,91	921	5443
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	5443

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,00027	350742	95
52. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,393	272	1467
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13608,24	1562
		Накладные расходы	%	99		46957,18	5388
		Сметная прибыль	%	8		8639,75	991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116636,68	13384
53	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,1215	50848,04	6178
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	6,257	921	5763
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	5763
53. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000072	350742	25
53. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,434	272	390
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3416,54	415
		Накладные расходы	%	99		46957,18	5705
		Сметная прибыль	%	8		7824,42	951
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105629,64	12834
54	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,1215	150434,37	18278
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	126	15,309	1084	16595
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,003645	1100,99	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136617,03	16599
54. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,003645	4262	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,003645	1101,00	4,01
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,86	16
54. 4	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	-Клей феноловиниилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,005	0,000607	1188096	722
54. 5	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,01458	6994	102

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 6 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,030375	27231	827
54. 7 9902	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0729	225	16
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13722,51	1667
		Накладные расходы	%	99		135250,86	16433
		Сметная прибыль	%	8		22854,82	2777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308540,05	37488
55	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,11475	177056,09	20317
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	145	16,639	1084	18036
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,005737	1101	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157235,05	18043
55. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05	0,005737	4262	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,005737	1101,00	6,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				213,1	24
55. 4 1812	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,01	0,001148	1188096	1363
55. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,01377	6994	96
55. 6 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,028687	27231	781
55. 7 9902	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,06885	225	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19662,99	2256
		Накладные расходы	%	99		155662,7	17862
		Сметная прибыль	%	8		26617,5	3054
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				359336,29	41234
56	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0348	576278,39	20054

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1165)	чел-ч	53,4	1,858	1165	2165
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	99,98	3,479	1422,5	4949
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				204432,85	7114
56. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,003132	4262	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,003132	1101,00	3,45
56. 4 0101	3204-0102-РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	41,67	1,45	6568	9524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,67	1,45	1572,00	2279,40
56. 5 0201	3204-0106-РСНБ РК 2015	-Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм	маш.-ч	29,11	1,013	7120	7213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	58,22	2,026	1316,00	2666,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				481335,34	16750
56. 6 1812	2110-0502-РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,021	0,000731	1188096	868
56. 7 1101	2113-0803-РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,004176	6994	29
56. 8 9901	2107-0101-РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0087	27231	237
56. 9 9902	2113-0803-РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,02088	225	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32732,05	1139
		Накладные расходы	%	99		202388,52	7043
		Сметная прибыль	%	8		62293,35	2168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				840960,26	29265
57	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		122	1001,07	122131
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1	122	957	116754
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				957	116754
57. 2 0303	2113-0201-РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	24,522	213	5223
57. 3 1401	2302-1101-РСНБ РК 2015	-Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0008	0,0976	1577	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,07	5377
		Накладные расходы	%	75		717,75	87566
		Сметная прибыль	%	8		137,51	16776
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1856,33	226472
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		122	1222,23	149112
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,414	50,508	1012	51114
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	27,572	923,54	25464
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				627,69	76578
58. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	27,328	3557	97206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	27,328	921,00	25169,09
58. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,122	4012	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,122	1316,00	160,55
58. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,122	2478	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,122	1101,00	134,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				803,26	97997
		Накладные расходы	%	99		621,41	75812
		Сметная прибыль	%	8		147,49	17994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1991,13	242918
59	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0246	549593,95	13520
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	328	8,069	1207	9739
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	32,85	0,80811	1235,51	998
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				436482,47	10737
59. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	17,66	0,434436	4844	2104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,66	0,434436	1316,00	571,72

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,032472	5538	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,032472	1572,00	51,05
59. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	20,63	0,507498	28	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,2952	72	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2	0,0492	178	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 8 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	13,6	0,33456	1432	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,33456	1101,00	368,35
59. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27	0,006642	2478	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,006642	1101,00	7,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				114797,1	2824
59.10 0507	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	20	0,492	561	276
59.11 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,004428	40425	179
59.12 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,00123	212247	261
59.13 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,8856	272	241
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				38900,85	957
		Накладные расходы	%	99		432117,65	10630
		Сметная прибыль	%	8		78536,93	1932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1060248,52	26082
60	1122-0301-0101 РСНБ	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод		0,007	379433,26	2656

1	2	3	4	5	6	7	8
РК 2015 Изм. и доп. вып. 10			а				
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	253	1,771	1207	2138
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,11599	1251,1	145
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326101,65	2283
60. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,06748	4844	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,06748	1316,00	88,80
60. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00616	5538	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00616	1572,00	9,68
60. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,05782	28	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 6 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,056	72	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0084	178	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 8 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,04102	1432	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,04102	1101,00	45,16
60. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00133	2478	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00133	1101,00	1,46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61452,82	430
60.10 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00126	40425	51
60.11 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00014	212247	30
60.12	2113-0703	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,028	272	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1404 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12609,44	88
		Накладные расходы	%	99		322840,63	2260
		Сметная прибыль	%	8		56181,91	393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				758455,8	5309
61	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0246	78633,08	1934
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	61,8	1,52	921	1400
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56917,8	1400
61. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00375	0,000092	350742	32
61. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	75	1,845	272	502
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21715,28	534
		Накладные расходы	%	99		56348,62	1386
		Сметная прибыль	%	8		10798,54	266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				145780,24	3586
62	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,007	50848,04	356
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	0,3605	921	332
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	332
62. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000004	350742	1
62. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,0826	272	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3416,54	24
		Накладные расходы	%	99		46957,18	329
		Сметная прибыль	%	8		7824,42	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105629,64	739
63	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,007	150434,37	1053
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	126	0,882	1084	956

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,00021	1100,95	0,23
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136617,03	956
63. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,00021	4262	0,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,00021	1101,00	0,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,86	1
63. 4 1812	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,005	0,000035	1188096	42
63. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00084	6994	6
63. 6 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00175	27231	48
63. 7 9902	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0042	225	0,94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13722,51	96
		Накладные расходы	%	99		135250,86	947
		Сметная прибыль	%	8		22854,82	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308540,05	2160
64	1122-0601-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,0246	187167	4604
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	151	3,715	1084	4027
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,001476	1101,02	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				163750,06	4028
64. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,06	0,001476	4262	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,001476	1101,00	1,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				255,72	6
64. 4 1812	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,013	0,00032	1188096	380
64. 5 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,002952	6994	21
64. 6 9901	2107-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м	м3	0,25	0,00615	27231	167

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 9463-88					
64. 7 9902	2113-0803-РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,01476	225	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23227,28	571
		Накладные расходы	%	99		162112,56	3988
		Сметная прибыль	%	8		27942,36	687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				377221,92	9280
65	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,16 КГ	ишт.		11	270	2970
		Сметная прибыль	%	8		21,6	238
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				291,6	3208
66	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		5	1001,07	5005
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1	5	957	4785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				957	4785
66. 2 0303	2113-0201-РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	1,005	213	214
66. 3 1401	2302-1101-РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0008	0,004	1577	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				44,07	220
		Накладные расходы	%	75		717,75	3589
		Сметная прибыль	%	8		137,51	688
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1856,33	9282
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		11	1222,23	13444
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,414	4,554	1012	4609
67. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,486	923,54	2296
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				627,69	6905
67. 3 0201	3106-0202-РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,464	3557	8764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,464	921,00	2269,34
67. 4 0101	3105-0104-РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,011	4012	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,011	1316,00	14,48
67. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,011	2478	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,011	1101,00	12,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				803,26	8836
		Накладные расходы	%	99		621,41	6836
		Сметная прибыль	%	8		147,49	1622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1991,13	21902
68	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,002	704732,86	1409
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	360	0,72	1207	869
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,10306	1304,54	134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				501742,92	1003
68. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,0435	4844	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,0435	1316,00	57,25
68. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,00308	5538	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,00308	1572,00	4,84
68. 5 0101	3204-0102 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,0216	6568	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,0216	1572,00	33,96
68. 6 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,0495	28	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 7 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,04	72	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 8	3106-0103	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с	маш.-ч	3,5	0,007	178	1

1	2	3	4	5	6	7	8
0701 РСНБ РК 2015		регулированием температуры в пределах 80-500 °С					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 9	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,03418	1432	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,03418	1101,00	37,63
68.10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,0007	2478	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,0007	1101,00	0,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				212916,1	426
68.11	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,08	561	45
68.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0004	40425	16
68.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	212247	34
68.14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,072	272	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				57296,76	115
		Накладные расходы	%	99		496725,49	993
		Сметная прибыль	%	8		96116,67	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1297575,02	2595
69	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,002	88187,81	176
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	61,8	0,1236	921	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				56917,8	114
69. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000011	350742	4
69. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	0,216	272	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				31270,01	63
		Накладные расходы	%	99		56348,62	113
		Сметная прибыль	%	8		11562,91	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				156099,34	312

1	2	3	4	5	6	7	8
70	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,002	265715,71	531
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1165)	чел-ч	46,3	0,0926	1165	108
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	28,37	0,05674	1570,84	89
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				98504,17	197
70. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,00014	4262	0,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,00014	1101,00	0,15
70. 4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	28,3	0,0566	6568	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,3	0,0566	1572,00	88,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				186172,74	372
70. 5	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,015	0,00003	1188096	36
70. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00024	6994	2
70. 7	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0005	27231	14
70. 8	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0012	225	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25603,47	51
		Накладные расходы	%	99		97519,13	195
		Сметная прибыль	%	8		29058,79	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				392293,63	785
71	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		21	2397,3	50343
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,82	38,22	921	35201
71. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,05	1289,4	1354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1740,69	36554
71. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,42	4347	1826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,42	1572,00	660,24

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,63	2478	1561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,63	1101,00	693,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				161,28	3387
71. 5 0508	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0588	190286	11189
71. 6 2202	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	1,26	450	567
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				559,8	11756
		Накладные расходы	%	99		1723,28	36189
		Сметная прибыль	%	8		329,65	6923
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4450,23	93455
72	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Прим.	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ подставка пожарная	т фасонных частей		0,644	881930,32	567963
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	312,7	201,379	1316	265015
72. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	60,729	1311,01	79616
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				535141,15	344631
72. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	59,319	4844	287340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	59,319	1316,00	78063,80
72. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	1,41	2478	3495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	1,41	1101,00	1552,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				451607,66	290835
72. 5 1046	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,05796	208994	12113
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18809,46	12113
		Накладные расходы	%	99		529789,74	341185
		Сметная прибыль	%	8		112937,6	72732
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1524657,66	981880

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2		17	45,62	775
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,032	0,544	1012	551
73. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0102	1101	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33,04	562
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0034	4262	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	1101,00	3,74
73. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0034	27	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0068	2478	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0068	1101,00	7,49
73. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,028	0,476	137	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,68	97
73. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000442	290315	128
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,55	128
		Накладные расходы	%	69		22,8	388
		Сметная прибыль	%	8		5,47	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73,89	1256
74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой гф-021 за два раза	м2		17	86,88	1477
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1250)	чел-ч	0,059	1,003	1250	1254
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0068	1101	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,19	1261
74. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0034	4262	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	1101,00	3,74
74. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0034	27	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0034	2478	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	1101,00	3,74
74. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,3808	137	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,42	75
74. 7 3101	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00051	290315	148
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,71	148
		Накладные расходы	%	69		51,19	870
		Сметная прибыль	%	8		11,05	188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149,12	2535
75	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство подушки из бетона В 7,5	м3		0,168	29657,8	4983
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=921)	чел-ч	4,9	0,8232	921	758
75. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,033096	1118,69	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4733,28	795
75. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000454	4262	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000454	1101,00	0,50
75. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,048989	39	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,029585	5773	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,029585	1101,00	32,57
75. 6	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001243	4347	5

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001243	1572,00	1,95
75. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,001445	78	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001814	2478	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001814	1101,00	2,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1099,11	185
75. 9	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,17136	21844	3743
75.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,128016	70	9
75.11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,001176	58368	69
75.12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000138	31967	4
75.13	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,0504	310	16
75.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0126	6994	88
75.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000712	99	0,07
75.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,109368	1012	111
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24045,79	4040
		Накладные расходы	%	91		4307,29	724
		Сметная прибыль	%	8		2717,21	456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36682,29	6163
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		16	1222,23	19556
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,414	6,624	1012	6703
76. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,616	923,54	3340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				627,69	10043
76. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,584	3557	12748

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,584	921,00	3300,86
76. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,016	4012	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1316,00	21,06
76. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,016	2478	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,016	1101,00	17,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				803,26	12852
		Накладные расходы	%	99		621,41	9943
		Сметная прибыль	%	8		147,49	2360
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1991,13	31858
77	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,003	379433,26	1138
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,5=1207)	чел-ч	253	0,759	1207	916
77. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,04971	1251,09	62
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				326101,65	978
77. 3 0501	3106-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,02892	4844	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,02892	1316,00	38,06
77. 4 0402	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00264	5538	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00264	1572,00	4,15
77. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,02478	28	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 6 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,024	72	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0036	178	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 8 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,01758	1432	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,01758	1101,00	19,36
77. 9 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00057	2478	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00057	1101,00	0,63
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61452,82	184
77.10 0301	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00054	40425	22
77.11 1035	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00006	212247	13
77.12 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,012	272	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12609,44	38
		Накладные расходы	%	99		322840,63	969
		Сметная прибыль	%	8		56181,91	169
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				758455,8	2275
78	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,003	50848,04	153
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	0,1545	921	142
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	142
78. 2 0901	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000002	350742	0,62
78. 3 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,0354	272	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3416,54	10
		Накладные расходы	%	99		46957,18	141
		Сметная прибыль	%	8		7824,42	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105629,64	317
79	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		0,003	150434,37	451

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 1							
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	126	0,378	1084	410
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,00009	1101,11	0,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				136617,03	410
79. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	0,00009	4262	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,00009	1101,00	0,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				127,86	-
79. 4 1812	2110-0502-РСНБ РК 2015	-Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,005	0,000015	1188096	18
79. 5 1101	2113-0803-РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	0,00036	6994	3
79. 6 9901	2107-0101-РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00075	27231	20
79. 7 9902	2113-0803-РСНБ РК 2015	-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0018	225	0,41
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13722,51	41
		Накладные расходы	%	99		135250,86	406
		Сметная прибыль	%	8		22854,82	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				308540,05	926
80	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	-Установка вантузов одинарных	шт		9	1905,06	17146
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,62	14,58	1012	14755
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,18	1101	198
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1661,46	14953
80. 3 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,18	2478	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,18	1101,00	198,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,56	446
80. 4 0508	2113-0201-РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0099	190286	1884
80. 5 2202	2113-0816-РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,135	450	61
80. 6 9901	2304-1011-РСНБ РК 2015	-Вантузы чугунные для воздуха и воды	шт.	1	9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				216,06	1945
		Накладные расходы	%	99		1644,85	14804
		Сметная прибыль	%	8		283,99	2556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3833,9	34505
81	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		15	1058,39	15876
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	0,88	13,2	976	12883
81. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,15	1101	165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				869,89	13048
81. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	2478	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15	1101,00	165,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,78	372
81. 4	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,012	190286	2283
81. 5	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,75	450	338
81. 6	5101-9999-9910 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174,73	2621
		Накладные расходы	%	99		861,19	12918
		Сметная прибыль	%	8		153,57	2303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2073,15	31097
82	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		15	473,3	7100
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1316)	чел-ч	0,32	4,8	1316	6317
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				421,12	6317
82. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	2,7	172	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,96	464
82. 3	2113-0812-	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0015	212247	318

1	2	3	4	5	6	7	8
1035 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21,22	318
		Накладные расходы	%	99		416,91	6254
		Сметная прибыль	%	8		71,22	1068
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				961,43	14421
83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		27	1222,23	33000
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,414	11,178	1012	11312
83. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	6,102	923,54	5635
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				627,69	16948
83. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	6,048	3557	21513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	6,048	921,00	5570,21
83. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,027	4012	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,027	1316,00	35,53
83. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,027	2478	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,027	1101,00	29,73
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				803,26	21688
		Накладные расходы	%	99		621,41	16778
		Сметная прибыль	%	8		147,49	3982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1991,13	53760
84	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	7,9412178		301237,4	2392192
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	194	1540,596	1048	1614545
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	213,063	938,53	199965
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				228492,63	1814510
84. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	195,354	3557	694874

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	195,354	921,00	179921,03
84. 4 0101	3105-0104 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	2,541	4012	10195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	2,541	1316,00	3343,96
84. 5 0501	3204-0105 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	95,295	72	6861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 6 0101	3106-0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	11,038	1432	15807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	11,038	1101,00	12152,84
84. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	4,129	2478	10233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	4,129	1101,00	4546,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92929,08	737970
84. 8 1001	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	3,494	228	797
84. 9 1404	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	142,942	272	38880
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4996,32	39677
		Накладные расходы	%	99		226207,7	1796365
		Сметная прибыль	%	8		42195,61	335085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				569640,71	4523641
85	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,5120792		247569,64	869484
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	173	607,59	1048	636754
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	65,5	933,37	61136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198711,3	697890
85. 3 0201	3106-0202 РСНБ РК 2015	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	61,461	3557	218618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	61,461	921,00	56605,58

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,386329	4012	1550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,386329	1316,00	508,41
85. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	28,097	72	2023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,266	1432	4677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	3,266	1101,00	3595,87
85. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,386329	2478	957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,386329	1101,00	425,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64869,16	227826
85. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,561933	228	128
85. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	17,56	272	4776
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1396,48	4905
		Накладные расходы	%	99		196724,19	690911
		Сметная прибыль	%	8		35543,51	124832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				479837,33	1685227
86	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	км		11,57	50848,04	588312
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	51,5	595,855	921	548782
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				47431,5	548782
86. 2	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	-Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,006826	350742	2394
86. 3	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	136,526	272	37135
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3416,54	39529
		Накладные расходы	%	99		46957,18	543295
		Сметная прибыль	%	8		7824,42	90529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105629,64	1222135

1	2	3	4	5	6	7	8
87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	Колодцы м3		26,8	3839,11	102888
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	1,35	36,18	771	27895
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	4,859	1101	5350
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1240,46	33244
87. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	12,864	15	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,824	5773	27849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,824	1101,00	5311,22
87. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,03484	2478	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,03484	1101,00	38,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1049,56	28128
87. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,7	6994	46860
87. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,002	0,0536	99	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1748,7	46865
		Накладные расходы	%	91		1128,82	30252
		Сметная прибыль	%	8		397,43	10651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5365,36	143792
88	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		108	16974,07	1833200
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	8,86	956,88	957	915734
88. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	239,544	1398,29	334953
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11580,44	1250687
88. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	2,7	4262	11507

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,7	1101,00	2972,70
88. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	151,2	4347	657266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	151,2	1572,00	237686,40
88. 5	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	3,456	223	771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	1,728	1432	2474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	1,728	1101,00	1902,53
88. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	83,916	2478	207944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	83,916	1101,00	92391,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8147,8	879963
88. 8	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,432	40425	17464
88. 9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,01188	31967	380
88.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	8,64	310	2678
88.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00031	0,03348	99	3
88.12	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	12,96	1310	16978
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				347,25	37503
		Накладные расходы	%		99	11464,63	1238180
		Сметная прибыль	%		8	2275,1	245710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30713,8	3317091
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону	м2		1096,4	284,04	311421
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,212	232,437	1084	251961
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,193	1101	2414
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				232,01	254376

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	21,38	724	15479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,193	2478	5434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,193	1101,00	2414,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,07	20913
89. 5	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 90/10	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,175424	138415	24281
89. 6	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,263136	54214	14266
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,16	38547
		Накладные расходы	%	93		215,77	236569
		Сметная прибыль	%	8		39,98	43839
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				539,79	591830
90	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты сальник или стены подвала диаметром труб до 100 мм			134	2575,55	345124
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,8	241,2	1012	244094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1821,6	244094
90. 2	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015 ГОСТ 30693-2000	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК	кг	0,49	65,66	125	8208
90. 3	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,08576	173913	14915
90. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	241,2	323	77908
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				753,95	101030
		Накладные расходы	%	98		1785,17	239213
		Сметная прибыль	%	8		348,86	46747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4709,58	631084
91	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты сальник или стены подвала диаметром труб до 100 мм			134	2403	322002

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 6							
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	1,8	241,2	1012	244094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1821,6	244094
91. 2 0901	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	241,2	323	77908
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				581,4	77908
		Накладные расходы	%	98		1785,17	239213
		Сметная прибыль	%	8		335,05	44897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4523,22	606112
92	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		38,2	3405,74	130099
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	2,99	114,218	845	96514
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	11,46	1101	12617
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2856,85	109132
92. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	3,056	4262	13025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	3,056	1101,00	3364,66
92. 4 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	8,404	2351	19758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	8,404	1101,00	9252,80
92. 5 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	16,808	14	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				864,34	33018
92. 6 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	5,73	99	567
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14,85	567
		Накладные расходы	%	94		2685,44	102584
		Сметная прибыль	%	8		487,29	18615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6578,47	251298
93	1111-0101-1103 РСНБ	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		60,3	756,07	45591

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,366	22,07	771	17016
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,76581	921	705
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				293,88	17721
93. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	2,834	15	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,76581	1897	1453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,76581	921,00	705,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,8	1495
93. 5 0301	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,23	21844	26871
93. 6 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,035	2,111	99	209
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				449,08	27080
		Накладные расходы	%	94		276,25	16658
		Сметная прибыль	%	8		82,59	4980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1114,9	67228
94	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		60,3	1906,06	114935
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,0704	4,245	771	3273
94. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0336	2,026	921	1866
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				85,22	5139
94. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	22,383	15	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	2,026	1897	3843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	2,026	921,00	1865,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				69,31	4179
94. 5	2102-0101	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	4,92	21844	107483

1	2	3	4	5	6	7	8
0301 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1782,47	107483
		Накладные расходы	%	94		80,11	4831
		Сметная прибыль	%	8		158,89	9581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2145,06	129347
95	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	-Обрешетка сплошная из досок. Устройство(Деревянная крышка. Изготовление)	м2		46,9	726,67	34081
	Прим.						
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,2921	13,699	801	10973
95. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,35175	995,4	350
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				241,44	11323
95. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,20636	1897	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,20636	921,00	190,06
95. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,14539	2478	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,14539	1101,00	160,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,03	752
95. 5	2107-0204-0306 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	1,238	16999	21047
95. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	4,221	310	1309
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				476,67	22356
		Накладные расходы	%	72		173,84	8153
		Сметная прибыль	%	8		72,04	3379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				972,55	45613
96	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции		1,07	10889,3	11652
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	9,47	10,133	1066	10802
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,3317	1101	365
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10436,33	11167
96. 3	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	0,4815	58	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,3317	2478	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,3317	1101,00	365,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				794,28	850
96. 5 9901	2111-0401 РСНБ РК 2015	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	1,02	1,091	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	76		7931,61	8487
		Сметная прибыль	%	8		1505,67	1611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20326,58	21749

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	46692200
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	127136
Материалы -	Тенге	5597
Всего заработная плата -	Тенге	121539
Накладные расходы -	Тенге	91154
Сметная прибыль -	Тенге	17463
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	235754
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	127
Сметная заработная плата -	Тенге	121539
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45894967
Материалы -	Тенге	703851
Всего заработная плата -	Тенге	22762301
Транспортные расходы -	Тенге	3727330
Накладные расходы -	Тенге	18039129
Сметная прибыль -	Тенге	5114728
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69048823
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	24591
Сметная заработная плата -	Тенге	22762301
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	670096
Материалы -	Тенге	178937
Всего заработная плата -	Тенге	488189
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2970
Накладные расходы -	Тенге	478425
Сметная прибыль -	Тенге	91882
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1240403
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	482
Сметная заработная плата -	Тенге	488189
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	70524980

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,0145	1101,00	15,96
99. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,0289	50	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,007	1897	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,007	921,00	6,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,81	49
99. 6	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,1066	0,1066	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	72		799,33	799
		Сметная прибыль	%	8		154,87	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2090,78	2091
100	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2		1,9474	290,6	566
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,3628	0,706517	801	566
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290,6	566
100. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0118	0,022979	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		209,23	407
		Сметная прибыль	%	8		39,99	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				539,82	1051
101	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		1	1696,9	1697
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	1,96	1,96	816	1600
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397	1101	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1643,31	1643
101. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0397	2351	93

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,0397	1101,00	43,71
101. 4 0301	3403-0401 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,0793	50	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,3	97
101. 5 3426	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	0,105	0,105	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	72		1183,19	1183
		Сметная прибыль	%	8		230,41	230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3110,5	3110
102	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Демонтаж отмостки	м2 стяжки		1,18	245,59	290
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,2928	0,345504	771	266
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01016	0,011989	921	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				235,11	277
102. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0376	0,044368	15	0,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01016	0,011989	1897	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01016	0,011989	921,00	11,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,84	23
		Накладные расходы	%	94		221	261
		Сметная прибыль	%	8		37,33	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				503,91	595
103	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Демонтаж крыльца бетонного	м3		0,225	1619,62	364
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,776	0,1746	921	161
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1612	0,03627	1112,45	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				894,02	201

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 4 3426	2113-0816-РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	0,0125	0,00375	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	72		165,16	50
		Сметная прибыль	%	8		32,53	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				439,15	132
105	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора	т		0,18	1652,41	297
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	2,143	0,385776	771	297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1652,41	297
105. 2 3426	2113-0816-РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	1	0,18	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		1189,73	214
		Сметная прибыль	%	8		227,37	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3069,51	553
106	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		6,4785	70	453
		Сметная прибыль	%	8		5,6	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,6	490
107	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км(ПОС)	т		6,4785	141	913
		Сметная прибыль	%	8		11,28	73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	987
108	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков ПВХ профилей глухих	Проемы изм2		0,75	3569,31	2677
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,59	1,192	957	1141
108. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,049425	1273,14	63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1605,08	1204
108. 3	3105-0602-	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,02265	1897	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8892	4
109. 3 3426	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	0,006	0,024	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	72		36,41	146
		Сметная прибыль	%	8		7,03	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,89	380
110	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,00013	516084,11	67
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=976)	чел-ч	332,35	0,043206	976	42
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,000081	1614,14	0,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				325374,06	42
110. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000032	4347	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,000032	1572,00	0,05
110. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000048	2478	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000048	1101,00	0,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2504,51	-
110. 5 0201	2106-0510 РСНБ РК 2015	-Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000001	-	-
110. 6 0101	2113-0205 РСНБ РК 2015	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержнейт с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		1	0,00013	189206	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189206	25
		Накладные расходы	%	91		296090,4	38
		Сметная прибыль	%	8		64973,96	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				877148,47	114
111	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовойт стали. Монтаж конструкций			0,01581	56032,08	886
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	53,59	0,847258	921	780
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,004901	1604,15	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				49853,68	788

1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
111. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,027668	291	8	30677	3
								20651	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	51512	2
111. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,001897	4347	8	28790	6
								05011	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,001897	1572,00	2,98		
111. 5 0101	3403-0202 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,006482	28	0,18	-	-
								59,75	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	99,04	544
								34,49	114
111. 6 0304	3105-0402 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,143555	91	13	-	-
								55,61	1544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	32,08	886
111. 7 0701	3106-0103 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,002213	178	0,39	921	780
								04,15	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	-	-
111. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,003004	2478	7	53,68	788
								291	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,003004	1101,00	3,31		
111. 9 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,029407	26	0,76	-	--
								4347	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--		
								72,00	2,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3015,94	48	28	0,18
111.10 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000474	70	0,03	-	--
111.11 1108	2105-0310 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000296	3360	0,99	91	13
111.12 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000052	404706	21	-	--
111.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000158	310	0,05	178	0,39
111.14 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,023715	258	6	-	--
111.15 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,007115	147	1	2478	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4622,01	9706
115	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 1,6 КГ	шт.		1	5531	5531
		Сметная прибыль	%	8		442,48	442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5973,48	5973
		Отделочные работы					
116	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		1,55	1611,86	2498
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	1,306	2,025	1207	2444
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,046655	921	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1604,43	2487
116. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,00713	1897	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,00713	921,00	6,57
116. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	-Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,039525	993	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	0,039525	921,00	36,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,05	53
116. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0112	0,01736	99	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,11	2
		Накладные расходы	%	72		1155,19	1791
		Сметная прибыль	%	8		221,36	343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2988,41	4632
117	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		2,05	452,65	928
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,4485	0,919425	994	914
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,003485	1349,78	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				448,1	919

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 3	3105-0602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00041	1897	0,78
0401 РСНБ РК 2015						
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00041	921,00	0,38
117. 4	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,003075	2478	8
0101 РСНБ РК 2015						
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,003075	1101,00	3,39
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	10
117. 5	2113-0803-Ветошь	кг	0,0031	0,006355	90	0,57
1001 РСНБ РК 2015						
117. 6	2113-0812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	0,01722	172	3
0801 РСНБ РК 2015	ГОСТ 13344-79					
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,72	4
	Накладные расходы	%	80		358,48	735
	Сметная прибыль	%	8		64,89	133
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				876,03	1796
118	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015 -Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2		9	272,05	2448
118. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,2807	2,526	939	2372
118. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,009	921	8
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				264,5	2380
118. 3	3105-0602-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,009	1897	17
0401 РСНБ РК 2015						
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	921,00	8,29
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,9	17
118. 4	2102-0402-Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0,00034	0,00306	19308	59
0302 РСНБ РК 2015	ГОСТ 28013-98					
118. 5	2113-0703-Вода техническая	м3	0,0001	0,0009	99	0,09
1405 РСНБ РК 2015						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,57	59
	Накладные расходы	%	72		190,44	1714
	Сметная прибыль	%	8		37	333
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				499,49	4495
119	1115-0401- -Поверхности внутри помещений. Окраска водными	м2		9	82,19	740

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	составами клеевая простая	окрашиваемой поверхности				
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,06555	0,58995	957	565
119. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0036	1320	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,26	569
119. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0009	1897	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0009	921,00	0,83
119. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0027	2478	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0027	1101,00	2,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,17	10
119. 5	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	0,007	0,063	1207	76
119. 6	2113-0704-3001 РСНБ РК 2015	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,000036	768475	28
119. 7	2113-0816-1704 РСНБ РК 2015	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,00198	24966	49
119. 8	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,01	0,09	128	12
119. 9	2204-0203-9901 РСНБ РК 2015	Краски сухие	кг	0,017	0,153	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,3	165
		Накладные расходы	%	80		50,61	455
		Сметная прибыль	%	8		10,62	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,42	1291
120	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошноем2 (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями			26,5	851,69	22570
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,738	19,557	1122	21943
120. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,5035	921	464
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,53	22407
120. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,1219	1897	231

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,1219	921,00	112,27
120. 4 0602	3103-0101 РСНБ РК 2015	-Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,3816	993	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,3816	921,00	351,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,03	610
120. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0063	0,16695	99	17
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,6237	17
		Накладные расходы	%	72		608,79	16133
		Сметная прибыль	%	8		116,84	3096
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1577,31	41799
121	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		26,5	502,63	13320
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,4485	11,885	994	11814
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,04505	1349,78	61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				448,1	11875
121. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0053	1897	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0053	921,00	4,88
121. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,03975	2478	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,03975	1101,00	43,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	136
121. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,0031	0,08215	90	7
121. 6 0801	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,2226	172	38
121. 7 9901	2204-0301 РСНБ РК 2015	-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	13,515	98	1324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				51,7	1370

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		358,48	9500
		Сметная прибыль	%	8		68,89	1826
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				930,01	24645
122	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	Крыша и кровля м3 древесины в конструкции		0,284	102965,85	29242
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	25,415	7,218	875	6316
122. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,10508	1614,93	170
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22835,65	6485
122. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0426	4347	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0426	1572,00	66,97
122. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,12496	145	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,06248	2478	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,06248	1101,00	68,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1576,26	448
122. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,010792	218211	2355
122. 7	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,244	70	87
122. 8	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,04544	51105	2322
122. 9	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,01704	57902	987
122.10	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,23572	65907	15536
122.11	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,95992	228	219
122.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	2,045	310	634
122.13	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	-Паста антисептическая	т	0,00196	0,000557	610448	340

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79151,47	22479
		Накладные расходы	%	90		20552,08	5837
		Сметная прибыль	%	8		9881,44	2806
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133399,37	37885
123	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		11,7	497,99	5826
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,1959	2,292	801	1836
123. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,05967	988,06	59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				161,96	1895
123. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,03744	1897	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,03744	921,00	34,48
123. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,02223	2478	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,02223	1101,00	24,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,78	126
123. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0702	21429	1504
123. 6	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,1404	15260	2143
123. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,702	310	218
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				330,29	3864
		Накладные расходы	%	72		116,61	1364
		Сметная прибыль	%	8		49,17	575
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				663,76	7766
124	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные стропила, мауэрлаты, подкосы, накладки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,284	10104,16	2870
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,897	0,254748	939	239
124. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,004828	1549,42	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				868,62	247

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00142	4347	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,00142	1572,00	2,23
124. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,003408	2478	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,003408	1101,00	3,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,34	18
124. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000284	71020	20
124. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000483	75214	36
124. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001903	1342743	2555
124. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,023	0,006532	99	0,65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9197,54	2612
		Накладные расходы	%	90		781,76	222
		Сметная прибыль	%	8		870,87	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11756,8	3339
125	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		11,7	702,33	8217
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,0667	0,78039	957	747
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00158	0,018486	1547,66	29
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				66,28	775
125. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00046	0,005382	4347	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00046	0,005382	1572,00	8,46
125. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00112	0,013104	2478	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00112	0,013104	1101,00	14,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,97	70

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 5 0301	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,00008	0,000936	71020	66
125. 6 2302	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00012	0,001404	75214	106
125. 7 2401	2113-0704 РСНБ РК 2015	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00046	0,005382	1342743	7227
125. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00158	0,018486	99	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				632,53	7401
		Накладные расходы	%	90		59,65	698
		Сметная прибыль	%	8		60,96	713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				822,93	9628
126	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		1,35	14033,21	18945
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	3,117	4,207	771	3244
126. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,459	1376,25	632
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2870,75	3876
126. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,297	4262	1266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,297	1101,00	327,00
126. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,162	5773	935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,162	1101,00	178,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2038	2751
126. 5 0402	2101-0302 РСНБ РК 2015	-Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	1,391	9313	12950
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9592,39	12950
		Накладные расходы	%	92		2641,09	3565
		Сметная прибыль	%	8		1333,94	1801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18008,24	24311
127	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		9	601,17	5411
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,27945	2,515	771	1939
127. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1746	1376,25	240
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				242,16	2179

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,1134	4262	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,1134	1101,00	124,85
127. 4 0101	3103-0206 РСНБ РК 2015	-Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,2124	158	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0612	5773	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0612	1101,00	67,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				120,86	1088
127. 6 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,2754	1452	400
127. 7 2803	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,1377	13692	1885
127. 8 0603	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,396	162	64
127. 9 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0385	0,3465	99	34
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				264,86	2384
		Накладные расходы	%	92		222,78	2005
		Сметная прибыль	%	8		65,92	593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				889,87	8009
128	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		9	248,26	2234
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,015525	0,139725	771	108
128. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0405	1376,25	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,16	163
128. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,027	4262	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,027	1101,00	29,73
128. 4 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0135	5773	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0135	1101,00	14,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,81	241
128. 5 2803	2102-0401- РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75м3 ГОСТ 28013-98		0,0153	0,1377	13692	1885
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				209,49	1885
		Накладные расходы	%	92		16,71	150
		Сметная прибыль	%	8		21,2	191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				286,17	2576
129	1112-0101- 1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		9	716,15	6445
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,17825	1,604	1066	1710
129. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0252	1523,44	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				194,28	1749
129. 3 0102	3105-0101- РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0099	5773	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0099	1101,00	10,90
129. 4 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0063	4347	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0063	1572,00	9,90
129. 5 0101	3201-0201- РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,1629	724	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
129. 6 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	2478	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	1101,00	9,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,22	281
129. 7 0603	2110-0401- РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	9,9	162	1604
129. 8 0701	2110-0501- РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	17,64	132	2328
129. 9 0804	2113-0104- РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00225	101867	229
129.10 0201	2113-0703- РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0054	54214	293

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				494,92	4454
		Накладные расходы	%	92		178,74	1609
		Сметная прибыль	%	8		71,59	644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				966,48	8698
130	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		11,7	87,35	1022
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,07981	0,933777	957	894
130. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,02457	1516,43	37
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,56	931
130. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00936	5773	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00936	1101,00	10,31
130. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00585	4347	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00585	1572,00	9,20
130. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00936	2478	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00936	1101,00	10,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,97	128
		Накладные расходы	%	92		73,2	856
		Сметная прибыль	%	8		12,84	150
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,39	2029
131	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-821000 0,2 Т	м2		0,011817	82405	974
		Сметная прибыль	%	8		6592,4	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88997,4	1052
132	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		11,7	750,5	8781
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,651245	7,62	994	7574
132. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,05265	1821,08	96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,53	7670

1	2	3	4	5	6	7	8
132. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,03978	4347	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,03978	1572,00	62,53
132. 4 0101	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,34398	11	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 5 0501	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,7605	16	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 6 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01287	2478	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01287	1101,00	14,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	276
132. 7 0202	2113-0208 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,08307	5828	484
132. 8 0414	2113-0211 РСНБ РК 2015	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	35,451	4	142
132. 9 9905	2204-0201 РСНБ РК 2015	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,234	1304	305
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,58	931
		Накладные расходы	%	92		603,09	7056
		Сметная прибыль	%	8		108,29	1267
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1461,88	17104
133	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. устройство с уплотнением трамбовками	Крыльцо М3 подстилающего слоя		0,15	14160,59	2124
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	3,726	0,5589	845	472
133. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,0825	1376,25	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3905,41	586
133. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0135	4262	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0135	1101,00	14,86
133. 4 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,069	2351	162

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,069	1101,00	75,97
133. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,1395	14	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1847,58	277
133. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,0435	7165	312
133. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0135	7165	97
133. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,15	6427	964
133. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,0225	99	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9164,55	1375
		Накладные расходы	%	94		3671,08	551
		Сметная прибыль	%	8		1426,53	214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19258,21	2889
134	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство крылец из бетона В 15	м3		0,225	29292,56	6591
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,115	0,250987	921	231
134. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,045338	1390,57	63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1307,57	294
134. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000607	4262	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000607	1101,00	0,67
134. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,013117	39	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
134. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,04203	5773	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,04203	1101,00	46,28
134. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001102	4347	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001102	1572,00	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,67712	1101,00	745,51
135. 5 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,369	14	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1847,58	2720
135. 6 0601	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,42688	7165	3059
135. 7 0602	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,13248	7165	949
135. 8 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,472	6427	9461
135. 9 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,2208	99	22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9164,55	13490
		Накладные расходы	%	94		3671,08	5404
		Сметная прибыль	%	8		1426,53	2100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19258,21	28348
136	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство отмостки из бетона В 12,5	м3		1,18	27649,34	32626
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	1,115	1,316	921	1212
136. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,23777	1390,57	331
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1307,57	1543
136. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003186	4262	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003186	1101,00	3,51
136. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,068794	39	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,220424	5773	1273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,220424	1101,00	242,69
136. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,005782	4347	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,005782	1572,00	9,09

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00118	78	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,008378	2478	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,008378	1101,00	9,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1413,94	1668
136. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,204	24429	29403
136.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000472	58368	28
136.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000118	31967	4
136.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0236	310	7
136.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0354	6994	248
136.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0073	0,008614	99	0,85
136.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,04248	1310	56
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25208,03	29745
		Накладные расходы	%	91		1189,89	1404
		Сметная прибыль	%	8		2307,14	2722
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31146,37	36753
			Здание бактерицидной установки Демантажные работы				
137	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		32,16	175,94	5658
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,2282	7,339	771	5658
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				175,94	5658
		Накладные расходы	%	84		147,79	4753
		Сметная прибыль	%	8		25,9	833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				349,63	11244
138	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		0,75	393,9	295
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,4611	0,345825	816	282

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,006975	921	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				384,82	289
138. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,006975	1897	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,006975	921,00	6,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,64	13
138. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0342	0,02565	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	72		277,07	208
		Сметная прибыль	%	8		53,68	40
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				724,65	543
139	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		1	1136,58	1137
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	1,287	1,287	845	1088
139. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,0215	1042,4	22
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1110,18	1110
139. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,0145	2351	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,0145	1101,00	15,96
139. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,0289	50	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,007	1897	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,007	921,00	6,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				48,81	49
139. 6	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,1066	0,1066	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	72		799,33	799

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		154,87	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2090,78	2091
140	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2		2,2042	290,6	641
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,3628	0,799684	801	641
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290,6	641
140. 2 3426	2113-0816-РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	0,0118	0,02601	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		209,23	461
		Сметная прибыль	%	8		39,99	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				539,82	1190
141	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		1	1696,9	1697
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	1,96	1,96	816	1600
141. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397	1101	44
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1643,31	1643
141. 3 0102	3106-0102-РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0397	2351	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,0397	1101,00	43,71
141. 4 0301	3403-0401-РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,0793	50	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,3	97
141. 5 3426	2113-0816-РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	0,105	0,105	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	72		1183,19	1183
		Сметная прибыль	%	8		230,41	230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3110,5	3110
142	1208-0101-0103 РСНБ	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли		0,25	241,46	60

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=830)	чел-ч	0,2708	0,0677	830	56
142. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,00105	1101,05	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229,39	57
142. 3 0101	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0042	0,00105	3976	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,00105	1101,00	1,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,7	4
142. 4 3426	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	0,0125	0,003125	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	72		165,16	41
		Сметная прибыль	%	8		32,53	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				439,15	110
143	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Демонтаж крыльца бетонного	м3		0,225	1619,62	364
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	0,776	0,1746	921	161
143. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1612	0,03627	1112,45	40
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				894,02	201
143. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00216	0,000486	4262	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00216	0,000486	1101,00	0,54
143. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04664	0,010494	39	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,14944	0,033624	5773	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14944	0,033624	1101,00	37,02
143. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00392	0,000882	4347	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	0,000882	1572,00	1,39
143. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0008	0,00018	78	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00568	0,001278	2478	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00568	0,001278	1101,00	1,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				904,92	204
		Накладные расходы	%	91		813,56	183
		Сметная прибыль	%	8		194,65	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2627,83	591
144	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора	т		0,18	1652,41	297
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	2,143	0,385776	771	297
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1652,41	297
144. 2 3426	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	1	0,18	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		1189,73	214
		Сметная прибыль	%	8		227,37	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3069,51	553
145	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		3,398	70	238
		Сметная прибыль	%	8		5,6	19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,6	257
146	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(ПОС)	т		3,398	141	479
		Сметная прибыль	%	8		11,28	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	517
147	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков ПВХ профилей глухих	Проемы изм2		0,75	3569,31	2677
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,59	1,192	957	1141

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 2	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	0,1976	18	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,8892	4
148. 3	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,006	0,024	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	72		36,41	146
		Сметная прибыль	%	8		7,03	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,89	380
149	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2,1	2737,65	5749
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	2,314	4,858	957	4650
149. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,02898	1499,13	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2234,77	4693
149. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,21945	13	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,00966	4347	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,00966	1572,00	15,19
149. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,01533	28	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,00945	1897	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,00945	921,00	8,70
149. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,00987	2478	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,00987	1101,00	10,87

1	2	3	4	5	6	7	8
149. 8 0101	3403-0302 РСНБ РК 2015	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,11928	18	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,46	112
149. 9 0304	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,000903	21825	20
149.10 1901	2110-0502 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,504	1364	687
149.11 1204	2113-0201 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,88347	317	280
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				470,11	987
		Накладные расходы	%	69		1541,99	3238
		Сметная прибыль	%	8		342,37	719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4622,01	9706
150	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 1,6 КГ	шт.		1	5531	5531
		Сметная прибыль	%	8		442,48	442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5973,48	5973
		Отделочные работы					
151	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		1,55	1611,86	2498
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1207)	чел-ч	1,306	2,025	1207	2444
151. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,046655	921	43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1604,43	2487
151. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,00713	1897	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,00713	921,00	6,57
151. 4 0602	3103-0101 РСНБ РК 2015	-Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,039525	993	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	0,039525	921,00	36,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,05	53

1	2	3	4	5	6	7	8
151. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0112	0,01736	99	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,11	2
		Накладные расходы	%	72		1155,19	1791
		Сметная прибыль	%	8		221,36	343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2988,41	4632
152	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		2,05	452,65	928
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,4485	0,919425	994	914
152. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,003485	1349,78	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				448,1	919
152. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00041	1897	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00041	921,00	0,38
152. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,003075	2478	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,003075	1101,00	3,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	10
152. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,0031	0,006355	90	0,57
152. 6 0801	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,01722	172	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,72	4
		Накладные расходы	%	80		358,48	735
		Сметная прибыль	%	8		64,89	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				876,03	1796
153	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2		7,76	272,05	2111
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,2807	2,178	939	2045
153. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,00776	921,01	7
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				264,5	2053

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18,3	142
		Накладные расходы	%	80		50,61	393
		Сметная прибыль	%	8		10,62	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143,42	1113
155	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошной (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		24,4	851,69	20781
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,738	18,007	1122	20204
155. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,4636	921	427
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,53	20631
155. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,11224	1897	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,11224	921,00	103,37
155. 4 0602	3103-0101 РСНБ РК 2015	-Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,35136	993	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,35136	921,00	323,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,03	562
155. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0063	0,15372	99	15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,6237	15
		Накладные расходы	%	72		608,79	14854
		Сметная прибыль	%	8		116,84	2851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1577,31	38486
156	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		24,4	502,63	12264
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,4485	10,943	994	10878
156. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,04148	1349,78	56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				448,1	10934
156. 3	3105-0602	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00488	1897	9

1	2	3	4	5	6	7	8
0401 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00488	921,00	4,49
156. 4		3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0366	2478	91
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0366	1101,00	40,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	125
156. 5		2113-0803-Ветошь	кг	0,0031	0,07564	90	7
1001 РСНБ РК 2015							
156. 6		2113-0812-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0084	0,20496	172	35
0801 РСНБ РК 2015 ГОСТ 13344-79							
156. 7		2204-0301-Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	12,444	98	1220
9901 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				51,7	1262
		Накладные расходы	%	80		358,48	8747
		Сметная прибыль	%	8		68,89	1681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				930,01	22692
157	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	Крыша и кровля м3 древесины в конструкции		0,274	102965,85	28213
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	25,415	6,964	875	6093
157. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,10138	1614,93	164
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22835,65	6257
157. 3		3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0411	4347	179
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0411	1572,00	64,61
157. 4		3403-0102-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,12056	145	17
0401 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5		3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,06028	2478	149
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,06028	1101,00	66,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1576,26	432

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,010412	218211	2272
157. 7 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,2	70	84
157. 8 0201	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,04384	51105	2240
157. 9 0202	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,01644	57902	952
157.10 0105	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,22742	65907	14989
157.11 1001	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,92612	228	211
157.12 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,973	310	612
157.13 9902	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Паста антисептическая	т	0,00196	0,000537	610448	328
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79151,47	21688
		Накладные расходы	%	90		20552,08	5631
		Сметная прибыль	%	8		9881,44	2708
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133399,37	36551
158	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		11,52	497,99	5737
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,1959	2,257	801	1808
158. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,058752	988,06	58
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				161,96	1866
158. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,036864	1897	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,036864	921,00	33,95
158. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,021888	2478	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,021888	1101,00	24,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,78	124
158. 5 0401	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,06912	21429	1481
158. 6 0404	2107-0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ	м3	0,012	0,13824	15260	2110

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				889,87	6825
163	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		7,67	248,26	1904
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,015525	0,119077	771	92
163. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,034515	1376,25	48
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18,16	139
163. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,02301	4262	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,02301	1101,00	25,33
163. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,011505	5773	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,011505	1101,00	12,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,81	206
163. 5	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75м3 ГОСТ 28013-98		0,0153	0,117351	13692	1607
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				209,49	1607
		Накладные расходы	%	92		16,71	128
		Сметная прибыль	%	8		21,2	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				286,17	2195
164	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		7,76	716,15	5557
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1066)	чел-ч	0,17825	1,383	1066	1475
164. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,021728	1523,44	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				194,28	1508
164. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,008536	5773	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,008536	1101,00	9,40
164. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,005432	4347	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,005432	1572,00	8,54
164. 5	3201-0201-	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,140456	724	102

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
164. 6	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,00776	2478	19
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00776	1101,00	8,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,22	242
164. 7	2110-0401	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2	1,1	8,536	162	1383
0603 РСНБ РК 2015		ГОСТ 10923-93					
164. 8	2110-0501	-Мастика битумная кровельная для горячего применения	кг	1,96	15,21	132	2008
0701 РСНБ РК 2015		МБК-Г ГОСТ 2889-80					
164. 9	2113-0104	-Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки	т	0,00025	0,00194	101867	198
0804 РСНБ РК 2015		БНК-45/180					
164.10	2113-0703	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,004656	54214	252
0201 РСНБ РК 2015		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				494,92	3841
		Накладные расходы	%	92		178,74	1387
		Сметная прибыль	%	8		71,59	556
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				966,48	7500
165	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		10,35	87,35	904
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	0,07981	0,826034	957	791
165. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,021735	1516,43	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				79,56	823
165. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,00828	5773	48
0102 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00828	1101,00	9,12
165. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,005175	4347	22
0102 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,005175	1572,00	8,14
165. 5	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00828	2478	21
0101 РСНБ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00828	1101,00	9,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,97	114

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	92		73,2	758
		Сметная прибыль	%	8		12,84	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				173,39	1795
166	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 0,2 Т	1000 м2	0,0104535		82405	861
		Сметная прибыль	%	8		6592,4	69
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88997,4	930
167	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		10,35	750,5	7768
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,651245	6,74	994	6700
167. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,046575	1821,08	85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,53	6785
167. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,03519	4347	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,03519	1572,00	55,32
167. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,30429	11	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	0,67275	16	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,011385	2478	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011385	1101,00	12,53
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,59	244
167. 7	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,073485	5828	428
167. 8	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	-Заклепка вытяжная комбинированная /алкминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	31,361	4	125
167. 9	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,207	1304	270
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79,58	824

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	92		603,09	6242
		Сметная прибыль	%	8		108,29	1121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1461,88	15130
168	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	-Восстановление парапета	м3		3,705	33976,72	125884
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	35,39	131,12	816	106994
168. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,593	1223,79	1950
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29404,47	108944
168. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,741	4347	3221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,741	1572,00	1164,85
168. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,85215	1897	1617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,85215	921,00	784,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1305,71	4838
168. 5	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	0,937365	14819	13891
168. 6	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	0,23	0,85215	-	-
168. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,44	1,63	99	161
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3792,77	14052
		Накладные расходы	%	72		21171,22	78439
		Сметная прибыль	%	8		4411,83	16346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				59559,77	220669
169	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. устройство с уплотнением трамбовками	Крыльцо М3 подстилающего слоя		0,15	14160,59	2124
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=845)	чел-ч	3,726	0,5589	845	472
169. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,0825	1376,25	114
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3905,41	586
169. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0135	4262	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0135	1101,00	14,86

1	2	3	4	5	6	7	8
	0102 РСНБ РК 2015	сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,60352	1101,00	664,48
171. 5	3403-0402-Трамбовки пневматические при работе от компрессора 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,93	1,22	14	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1847,58	2424
171. 6	2101-0201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0601 РСНБ РК 2015 М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		м3	0,29	0,38048	7165	2726
171. 7	2101-0201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0602 РСНБ РК 2015 М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004		м3	0,09	0,11808	7165	846
171. 8	2101-0201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ 0604 РСНБ РК 2015 М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		м3	1	1,312	6427	8432
171. 9	2113-0703-Вода техническая 1405 РСНБ РК 2015		м3	0,15	0,1968	99	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9164,55	12024
		Накладные расходы	%	94		3671,08	4816
		Сметная прибыль	%	8		1426,53	1872
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19258,21	25267
172	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство отмостки из бетона В 12,5	м3		1,05	27649,34	29032
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=921)	чел-ч	1,115	1,171	921	1079
172. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,211575	1390,57	294
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1307,57	1373
172. 3	3105-0501-Автопогрузчики, 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0027	0,002835	4262	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002835	1101,00	3,12
172. 4	3104-0101-Вибратор глубинный 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0583	0,061215	39	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 5	3105-0101-Краны башенные, 8 т 0102 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,1868	0,19614	5773	1132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,19614	1101,00	215,95
172. 6	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0049	0,005145	4347	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,005145	1572,00	8,09
172. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00105	78	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,007455	2478	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,007455	1101,00	8,21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1413,94	1485
172. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,071	24429	26163
172.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00042	58368	25
172.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000105	31967	3
172.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,021	310	7
172.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0315	6994	220
172.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,007665	99	0,76
172.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0378	1310	50
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				25208,03	26468
		Накладные расходы	%	91		1189,89	1249
		Сметная прибыль	%	8		2307,14	2422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31146,37	32704
		Здание насосной II-го подъема					
173	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Демантажные работы -Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		63,24	175,94	11127
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	0,2282	14,431	771	11127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				175,94	11127
		Накладные расходы	%	84		147,79	9346
		Сметная прибыль	%	8		25,9	1638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				349,63	22111
174	1206-0101-0202 РСНБ	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		2,06205	393,9	812

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стропила. Демонтаж.(Разборка деревянных элементов конструкций)	м3 древесины в конструкции		0,41	18544,65	7603
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=921)	чел-ч	19,04	7,806	921	7190
178. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,296	0,12136	1291,95	157
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17918,26	7346
178. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0492	4347	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0492	1572,00	77,34
178. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,352	0,14432	145	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,176	0,07216	2478	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	0,07216	1101,00	79,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1008,81	414
		Накладные расходы	%	90		16126,43	6612
		Сметная прибыль	%	8		2773,69	1137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37444,76	15352
179	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	-Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3		0,822	16761,94	13778
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	10,6	8,713	994	8661
179. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	2,088	1101	2299
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13332,94	10960
179. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	2,088	2351	4909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	2,088	1101,00	2298,89
179. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	4,176	50	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6225,54	5117

1	2	3	4	5	6	7	8
182. 6 0101	3104-0301-РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,025872	137	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,04	6
182. 7 3101	2113-0704-РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000017	0,000035	290315	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,79	10
		Накладные расходы	%	69		32,4	68
		Сметная прибыль	%	8		6,95	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				93,82	197
183	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза/Окраска рамы под вакуумный насос	м2		2,1	63,3	133
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1012)	чел-ч	0,04899	0,102879	1012	104
183. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00084	1376,31	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,13	105
183. 3 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00042	4262	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00042	1101,00	0,46
183. 4 0301	3105-0402-РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00042	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00042	2478	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00042	1101,00	0,46
183. 6 0101	3104-0301-РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0273	137	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,92	8
183. 7 0501	2204-0601-РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000059	349969	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,8	21
		Накладные расходы	%	69		34,59	73
		Сметная прибыль	%	8		7,83	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105,71	222
184	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора	т		0,384	1652,41	635
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=771)	чел-ч	2,143	0,822989	771	635
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1652,41	635
184. 2 3426	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный	т	1	0,384	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		Накладные расходы	%	72		1189,73	457
		Сметная прибыль	%	8		227,37	87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3069,51	1179
185	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		6,1853	70	433
		Сметная прибыль	%	8		5,6	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				75,6	468
186	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(ПОС)	т		6,1853	141	872
		Сметная прибыль	%	8		11,28	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				152,28	942
187	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков ПВХ профилей глухих	Проемы изм2		1,17	3569,31	4176
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=957)	чел-ч	1,59	1,86	957	1780
187. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,077103	1273,14	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1605,08	1878
187. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,035334	1897	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,035334	921,00	32,54

1	2	3	4	5	6	7	8
188. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,00966	4347	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,00966	1572,00	15,19
188. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,01533	28	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,00945	1897	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,00945	921,00	8,70
188. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,00987	2478	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,00987	1101,00	10,87
188. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,11928	18	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,46	112
188. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,000903	21825	20
188.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,504	1364	687
188.11	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,88347	317	280
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				470,11	987
		Накладные расходы	%	69		1541,99	3238
		Сметная прибыль	%	8		342,37	719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4622,01	9706
189	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 1,6 КГ	шт.		1	5531	5531
		Сметная прибыль	%	8		442,48	442
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5973,48	5973
190	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	Отделочные работы м2 окрашиваемой поверхности		2,57	452,65	1163

1	2	3	4	5	6	7	8
доп. вып. 4							
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=994)	чел-ч	0,4485	1,153	994	1146
190. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,004369	1349,78	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				448,1	1152
190. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,000514	1897	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000514	921,00	0,47
190. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,003855	2478	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,003855	1101,00	4,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,12	13
190. 5 1001	2113-0803 РСНБ РК 2015	-Ветошь	кг	0,0031	0,007967	90	0,72
190. 6 0801	2113-0812 РСНБ РК 2015	-Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,021588	172	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,72	4
		Накладные расходы	%	80		358,48	921
		Сметная прибыль	%	8		64,89	167
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				876,03	2251
191	1211-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2		22,04	272,05	5996
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,2807	6,187	939	5809
191. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,02204	921	20
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				264,5	5830
191. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02204	1897	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02204	921,00	20,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,9	42
191. 4 0302	2102-0402 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,007494	19308	145
191. 5 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0001	0,002204	99	0,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,57	145

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1122)	чел-ч	0,738	30,406	1122	34115
193. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,7828	921	721
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				845,53	34836
193. 3 0401	3105-0602-РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,18952	1897	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,18952	921,00	174,55
193. 4 0602	3103-0101-РСНБ РК 2015	-Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,59328	993	589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,59328	921,00	546,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				23,03	949
193. 5 1405	2113-0703-РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0063	0,25956	99	26
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,6237	26
		Накладные расходы	%	72		608,79	25082
		Сметная прибыль	%	8		116,84	4814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1577,31	64985
194	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	Крыша и кровля м3 древесины в конструкции		0,58	102965,85	59720
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	25,415	14,741	875	12898
194. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,2146	1614,93	347
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22835,65	13245
194. 3 0102	3105-0102-РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,087	4347	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,087	1572,00	136,76
194. 4 0401	3403-0102-РСНБ РК 2015	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,2552	145	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5 0101	3301-0201-РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,1276	2478	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1276	1101,00	140,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1576,26	914
194. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,02204	218211	4809
194. 7 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	2,54	70	178
194. 8 0201	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0928	51105	4743
194. 9 0202	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0348	57902	2015
194.10 0105	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,4814	65907	31728
194.11 1001	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,96	228	447
194.12 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	4,176	310	1295
194.13 9902	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Паста антисептическая	т	0,00196	0,001137	610448	694
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				79151,47	45908
		Накладные расходы	%	90		20552,08	11920
		Сметная прибыль	%	8		9881,44	5731
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				133399,37	77372
195	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		27,9	497,99	13894
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=801)	чел-ч	0,1959	5,466	801	4378
195. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,14229	988,06	141
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				161,96	4519
195. 3 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,08928	1897	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,08928	921,00	82,23
195. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,05301	2478	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,05301	1101,00	58,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,78	301
195. 5 0401	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,1674	21429	3587

1	2	3	4	5	6	7	8
195. 6 0404	2107-0204- РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,3348	15260	5109
195. 7 0401	2113-0209- РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,674	310	519
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				330,29	9215
		Накладные расходы	%	72		116,61	3253
		Сметная прибыль	%	8		49,17	1372
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				663,76	18519
196	1110-0115- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные стропила, мауэрлаты, подкосы, накладки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,58	10104,16	5860
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=939)	чел-ч	0,897	0,52026	939	489
196. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00986	1549,41	15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				868,62	504
196. 3 0102	3105-0102- РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0029	4347	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0029	1572,00	4,56
196. 4 0101	3301-0201- РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00696	2478	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00696	1101,00	7,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,34	37
196. 5 0301	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00058	71020	41
196. 6 2302	2113-0704- РСНБ РК 2015	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000986	75214	74
196. 7 2401	2113-0704- РСНБ РК 2015	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003886	1342743	5218
196. 8 1405	2113-0703- РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,023	0,01334	99	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9197,54	5335
		Накладные расходы	%	90		781,76	453
		Сметная прибыль	%	8		870,87	505
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11756,8	6819
197	1110-0115-	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.	м2		27,9	702,33	19595