Объект: Работы по устранению последствий паводка 2016 года.Восстановление разрушений правобережного Жартасского магистрального канала от ПК0+000 до ПК 0+25 (2 этап)

Исполнитель: ТОО "ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, ул.Ержанова-18
БИН /ИИН 040840011189
БИК LARIKZKA
ИИК KZ0777470KZ220317148
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк)

Полная сметная стоимость на 2016 год 4 565 344 тыс. тенге

Лимит финансирования на 2016 год 4 565 344 тыс. тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 4 565 344 тыс. тенге
б) с начала работ 4 565 344 тыс. тенге

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 года
по договору № 160149 от 17 июля 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Востановление разрущений канала от ПК- О+00 до ПК 0+25								
1	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Очистка канала от наносов механизированым способом								
			6,93	80,41	77,91	558	540	92	0,01	--
		м3		2,35	11,39	16	79	97	0,04	--
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после механической очистки								
			0,67	218,93	--	146	--	165	1,54	1
		м3		218,93	--	146	--	113	--	--
3	Е0101-25-2	Перемещение вынутого грунта в резерв бульдозером до 10 м								
			7,60	11,19	11,19	85	85	23	--	--
		м3		--	3,06	--	23	97	0,01	--
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			7,60	9,40	9,40	71	71	19	--	--
		м3		--	2,57	--	20	97	0,01	--
5	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом								
			208,59	14,12	3,88	2945	809	2229	0,07	15
		м2		10,24	0,78	2136	162	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения								
			20,86	1135,12	308,70	23678	6439	6160	0,91	19
		м3		127,58	118,53	2661	2472	120	0,55	11
7	Е0137-21-2	Установка кранами на гусеничном ходу 25 т арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные								
			0,40	5819,59	503,15	2351	203	2227	21,18	9
		т		4423,50	170,22	1787	69	120	0,23	--
8	С12041-14 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм								
			0,49	50000,00	--	24410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0142-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м								
			5,55	8233,35	74,88	45676	415	2338	2,94	16
		м3		447,75	25,67	2484	142	89	0,10	1
10	С143061-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			5,55	223,00	--	1237	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0141-6-1	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях без диафрагмы без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2								
			31,62	991,97	23,16	31368	732	8575	1,52	48
		м		252,00	8,75	7969	277	104	0,04	1
12	Е0142-15-3	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 3 т								
			17,75	1060,56	727,56	18828	12916	9210	2,05	36
		м3		333,00	249,91	5912	4437	89	0,93	17
13	С143018-4	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 6,1-8 см								
			166,43	1130,00	--	188068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором								
			175,31	48,35	0,25	8477	43	3667	0,16	28
		м		23,40	0,10	4102	18	89	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0142-16-2	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами тиоколовой мастикой по упругой прокладке								
			175,31	955,83	37,76	167566	6620	15726	0,53	93
		м		86,40	14,39	15147	2523	89	0,07	12
16	С143002-7 Изм. и доп. вып 19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
			0,39	5450,00	--	2104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы								
			175,31	177,33	1,54	31087	270	31038	0,95	166
		м		169,65	0,59	29741	103	104	--	--
18	Е0141-3-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя								
			71,01	790,12	12,28	56107	872	10313	0,82	58
		м2		139,05	0,59	9874	42	104	--	--
19	С11011-479	Пергамин кровельный П-350								
			71,01	64,00	--	4545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из просмоленного каната								
			175,31	5760,34	24,62	1009835	4316	11029	0,28	49
		м		45,23	15,26	7929	2675	104	0,07	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1619143	34334			539
			Тенге			89904	13042			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1619143				
	Материалы -		Тенге			1221011				
	Всего заработная плата -		Тенге				102946			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28955				
	Местные материалы -		Тенге			244940				
		Накладные расходы -	Тенге			102810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103317				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1825270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				118367			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1825270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				118367			
		Пересчет в текущих ценах к-2,73677	Тенге			4995344				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			99907				
		Всего с налогами, сборами,обязательными платежами	Тенге			5095251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			611430				
		Всего с НДС	Тенге			5706681				
		Ценовая скидка	Тенге			1141336				
		Стоимость в текущем уровне цен	Тенге			4565344				

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Руководитель ТОО "ГрандСтрой-КЗ": Мамраев Р.Е.

Казақстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би ауданы ауданы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ГрандСтрой-КЗ» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г Караганда район имени Казыбек би

Объект: Работы по устранению последствий паводка 2016 года.Восстановление разрушений правобережного Жартасского магистрального канала от ПК0+000 до ПК 0+25 (2 этап)

Полная сметная стоимость на 2016 год 4 565 344 тыс. тенге

Лимит финансирования на 2016 год 4 565 344 тыс. тенге

Исполнитель: ТОО "ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, ул.Ержанова-18
БИН /ИИН 040840011189
БИК LARIKZKA
ИИК KZ0777470KZ220317148
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк)

Стоимость выполненных работ, влючая работы по настоящему акту:

а) с начала года 4 565 344 тыс.тенге
б) с начала работ 4 565 344 тыс. тенге

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 года
по договору № 160149 от 17 июля 2016 года

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед. работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Работы по устранению последствий паводка 2016 года.Восстановление разрушений правобережного Жартасского магистрального канала от ПК0+000 до ПК 0+25 (2 этап)									4 565 344	4 565 344
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:									4 565 344	4 565 344

От исполнителя:

Руководитель ТОО"ГрандСтрой-КЗ" _____ Р.Е.Мамраев

От заказчика:

Директор КФ РГП "Казводхоз" _____ Г.В.Соболев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110941022467
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840011189
Договор (контракт)	Договор № 160149 от 17 июля 2016 года	

Номер документа	Дата составления
00000000002	29.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по устранению последствий паводка 2016 года.Восстановление разрушений правобережного Жартасского магистрального канала от ПКО+000 до ПК 0+25 (2этап)			тг	1	4 565 344,00	4 565 344,00
				Итого	1	x	4 565 344,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор Тамбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. дир-ра Абдиев Ж.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000002 от 29 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040840011189, Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1001392, от 03.03.2016
ИИК поставщика: KZ0777470KZ220317148, в банке АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 160149 от 17 июля 2016 года
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 040840011189, Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 110941022467, КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: КФ РГП "Казводхоз"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110941022467, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а
ИИК получателя: KZ35319G010004296300, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по устранению последствий паводка 2016 года.Восстановление разрушений правобережного Жартасского магистрального канала от ПКО+000 до ПК 0+25 (2этап)	тг	1	4 076 200,00	4 076 200,00	12%	489 144,00	4 565 344,00		
Всего по счету:					**4 076 200,00**		**489 144,00**	**4 565 344,00**		

Руководитель: Мамраев Р. Е.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.