Объект:ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. РЕМОНТ ОТВОДЯЩЕГО КАНАЛА ТРУБЧАТОГО ВОДОВЫПУСКА АШИСУЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Полная сметная стоимость на 2016 г 9 649,248
Лимит финансирования на 2016 г 9 649,248

Исполнитель: ТОО"ГрандСтрой-КЗ"
Адрес: г. Караганда, ул.Ержанова18
ИИК KZ0777470KZ220317148
БИН 040 840 011 189

в АО "AsiaCreditBank(АзияКредитБанк)"
БИК LARIKZKA

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 8672,951 тыс.тенге

б) с начала работ 8672,951 тыс.тенге

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2016 год.

по договору № 160127 от 13.07. 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канал								
1	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8	Разборка старой щебеночной подготовки	38	349,02	246,96	13263	9385	8978	0,73	28
		м3		102,06	94,82	3878	3603	120	0,44	17
2	Е0146-34-3	Разборка старого монолитного железобетона бетона канала	7,6	4330,04	2095,79	32908	15928	22980	13,32	101
		м3		2234,25	789,37	16980	5999	100	3,86	29
3	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	83,6	27,10	27,10	2266	2266	1586	--	--
		т		--	18,97	--	1586	100	0,40	33
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	83,6	45,00	45,00	3762	3762	752	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	т	--	9,00	--	752	100	0,19	16
			621,891	289,15	289,15	179817	179817	112573	--	--
6	Е0101-18-2	Зачистка дна и откосов канала	м3	--	186,62	--	116054	97	0,86	534
			229,5	47,43	44,84	10885	10290	3651	0,02	4
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	2,59	13,81	594	3169	97	0,05	12
			25,5	218,93	--	5583	--	6308	1,54	39
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	218,93	--	5583	--	113	--	--
			255	3,77	3,24	962	827	396	--	1
9	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	0,48	1,12	122	286	97	--	1
			255	1,52	1,37	387	349	126	--	--
10	Е010333-А3-1	Перевозка грузнта автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	--	0,51	--	130	97	--	1
			408	32,30	32,30	13178	13178	2636	--	--
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы планировка откосов, днища вручную	м3	--	6,46	--	2636	100	0,14	55
			1275	218,93	--	279136	--	315423	1,54	1964
12	Е0108-3-2	Устройство дна отводящего канала из бутового камня	м3	218,93	--	279136	--	113	--	--
			170	230,27	100,89	39146	17151	32497	0,85	145
13	Е0101-17-3	Разработка камня с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	123,75	38,25	21037	6503	118	0,18	31
			170	36,92	35,62	6277	6055	2170	0,01	1
14	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	1,24	11,92	211	2026	97	0,04	7
			272	45,00	45,00	12240	12240	2448	--	--
15	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство щебеночной подготовки по откосам	т	--	9,00	--	2448	100	0,19	51
			170	560,77	308,70	95331	52479	50206	0,91	155
16	С143008-41	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1400, фракция 20-40 мм	м3	127,58	118,53	21689	20150	120	0,55	93
			1	178,50	--	179	--	--	--	--
17	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	м3	--	--	--	--	--	--	--
			9,04	2081,68	322,52	18818	2916	13172	9,57	87
			т	1514,25	122,92	13689	1111	89	0,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,44	65900,00	--	556196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0142-8-2	Крепление откосов монолитным бетоном при толщине крепления до 0,2 м	142,5	7601,82	70,44	1083259	10037	38140	1,78	254
		м3		276,75	23,98	39437	3417	89	0,09	12
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	142,5	259,00	--	36908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0141-6-1	Устройство температурных осадочных швов по откосам из деревянных брусков	80	775,59	23,16	62047	1853	21694	1,52	122
		м		252,00	8,75	20160	700	104	0,04	3
22	С11011-34	Битум изоляционный	0,09	23500,00	--	2115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,6	5450,00	--	8720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0141-3-2	Укладка пергамина	114	251,64	12,28	28687	1400	16556	0,82	93
		м2		139,05	0,59	15852	67	104	--	--
25	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	153,9	64,00	--	9850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2501919	339935			2993
			Тенге			438368	170639			902
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2501919				
	Материалы -		Тенге			121127				
	Всего заработная плата -		Тенге				609007			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			568161				
	Местные материалы -		Тенге			1034328				
		Накладные расходы -	Тенге			652293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3343464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4220
		Сметная заработная плата -	Тенге				706851			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3343464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4220
		Сметная заработная плата -	Тенге				706851			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. к=2,73677	9150292
Налоги , сборы ,обязательные платежи 2%	183006
Сметная стоимость в текущем уровне цен	9333298
НДС(12%)	1119996
Всего	10 453 294
Ценовая скидка	1 780 342
Всего к оплате	8 672 951

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор :

ТОО"ГрандСтрой-КЗ" Р.Е.Мамраев

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

И.О.Директора :

КФ РГП "Казводхоз" Д.Т.Абжанов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
110941022467

Заказчик **КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840011189

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 160127 от 13 июля 2016 года

Номер документа	Дата составления
00000000006	18.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое содержание производственных объектов, ремонт отводящего канала трубчатаго водовыпуска Ашисуйского водохранилища			тг	1	8 672 951,00	8 672 951,00
				Итого	1	x	8 672 951,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мамраев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000006 от 18 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040840011189, Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 1001392, от 03.03.2016

ИИК поставщика: KZ0777470KZ220317148, в банке АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 160127 от 13 июля 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040840011189, Товарищество с ограниченной ответсвенностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Ержанова, д.18, оф.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110941022467, КФ РГП "Казводхоз",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КФ РГП "Казводхоз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110941022467, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда, ул.Алиханова № 11 а

ИИК получателя: KZ35319G010004296300, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое содержание производственных объектов, ремонт отводящего канала трубчатаго водовыпуска Ашисуйского водохранилища	тг	1	7 743 706,25	7 743 706,25	12%	929 244,75	8 672 951,00		
Всего по счету:					**7 743 706,25**		**929 244,75**	**8 672 951,00**		

Руководитель: Мамраев Р. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казахстан Республикасы Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауданы к. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ГрандСтрой-КЗ» Товарищество с ограниченной ответственностью район имени Казыбек би Республика Казахстан г Караганда

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.