Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны
Наименование объекта Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

Форма 2В

АКТ №1
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛЕ								
1	Е0113-42-1	**Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм**	125,3	1483,72	1,82	185910	228	48286	2,20	276
		м2		427,50	0,68	53566	85	90	--	--
		ПОЛЫ БАССЕЙНА								
2	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	2,4	9525,42	--	22861	--	1674	3,66	9
		м3		567,00	--	1361	--	123	--	--
3	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	30	319,43	9,95	9583	298	2064	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1566	112	123	0,02	1
4	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	60	58,93	0,67	3536	40	65	--	--
		м2		0,63	0,25	38	15	123	--	--

5	Е0111-4-3	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой**	30	322,71	3,10	9681	93	2069	0,30	9
		м2		54,90	1,17	1647	35	123	0,01	--
6	Е0111-4-4	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой**	30	244,17	2,19	7325	66	1467	0,21	6
		м2		38,93	0,83	1168	25	123	--	--
7	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	4,5	5403,36	261,86	24315	1178	3313	3,44	15
		м3		499,50	99,00	2248	446	123	0,48	2
8	Е0112-15-3	**Устройство прокладной рубероидом в один слой**	30	125,08	0,99	3752	30	427	0,07	2
		м2		11,59	0,38	348	11	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**266963**	**1934**			**328**
			Тенге			**61941**	**729**			**4**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			266963				
Материалы -			Тенге			149689				
Всего заработная плата -			Тенге				62670,00			
Местные материалы -			Тенге			53400				
		Накладные расходы -	Тенге			59365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8905,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19580				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			345908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				71575,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			345908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				71575,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**345908**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**6226**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**934**				
		итого	**Тенге**			**351200**				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				8113				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			3 512				
		Доп.оптуска 0,4 %	Тенге			1 405				
		итого:	Тенге			364 230				
		Итого в текущих ценах к=1,774	Тенге			645 051				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			12 901				
		итого:	Тенге			657 952				
		НДС 12%	Тенге			78 954				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			736 906				

ЗАКАЗЧИК : _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Технадзор: _____
(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Замечания проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

Наименование объекта - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

АКТ №2
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел								
1	**Е0117-2-3**	**Установка термосмесителей**	**21**	**6413,32**	**1,57**	**134680**	**33**	**3387**	**0,70**	**15**
		шт		**126,00**	**--**	**2646**	**--**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**134680**	**33**			**15**
			Тенге			**2646**	**--**			**--**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**134680**				
	Материалы -		Тенге			**132001**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2646**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3387**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**508**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8284**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**146351**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3154**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**146351**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3154**			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**146351**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**2634**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов 15%	Тенге			395				
		итого	Тенге			148590				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				3432				
		Выслуга лет 1,0 %	Тенге			1 486				
		Доп.отпуска 0,4 %	Тенге			594				
		итого:	Тенге			154 103				
		Итого в текущих ценах к=1,774	Тенге			272 916				
		Налоги.сборы.платежи 2%	Тенге			5 458				
		итого:	Тенге			278 374				
		НДС 12%	Тенге			33 405				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			311 779				

ЗАКАЗЧИК :

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Технадзор:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны
Наименование объекта Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

Форма 2В

АКТ №3
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Ц0107-244-1	**Осушитель воздуха (исполн. АЭ/Х)**	1	4898,25	2369,85	4898	2370	2414	11,55	12
		шт		2150,40	531,30	2150	531	90	3,08	3
2	Прайс 2009	**Осушитель воздуха COlOrEX /Фирма Денол/**	1	316714,64	--	316715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			321613	2370			12
			Тенге			2150	531			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			316715				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			316715				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4898				
	Материалы -		Тенге			378				
	Всего заработная плата -		Тенге				2682			
		Накладные расходы -	Тенге			2414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16

		Сметная заработная плата -	Тенге				3044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			324465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3044			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**321613**	**2370**			**12**
			Тенге			**2150**	**531**			**3**
Стоимость оборудования -			Тенге			316715				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			316715				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			4898				
Материалы -			Тенге			378				
Всего заработная плата -			Тенге				2682			
		Накладные расходы -	Тенге			2414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			324465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3044			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**324465**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**5840**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**876**				
		итого	**Тенге**			**329429**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**7610**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**3 294**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**1 318**				
		итого:	**Тенге**			**341 651**				
		Итого в текущих ценах к=1,774	**Тенге**			**605 064**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**12 101**				
		итого:	**Тенге**			**617 165**				
		НДС 12%	**Тенге**			**74 060**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**691 225**				

ЗАКАЗЧИК :

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Технадзор:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Я- расценки проверена

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны
Наименование объекта - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

Форма 2В

АКТ №4
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование								
1	Ц0108-420-1	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	43	578,10	31,10	24858	1337	16773	2,09	90
		шт		403,00	7,60	17329	327	95	0,04	2
		Провода и кабели								
2	С151607-142	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 6 мм2**	0,3717	34000,00	--	12638	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			37497	1337			90
			Тенге			17329	327			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			37497				
	Материалы -		Тенге			6192				
	Всего заработная плата -		Тенге				17656,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12638				
		Накладные расходы -	Тенге			16773				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2516,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3256				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			57526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				20172,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				20172,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**57526**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**1035**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**155**				
		итого	**Тенге**			**58406**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**1349**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**584**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**234**				
		итого:	**Тенге**			**60 573**				
		Итого в текущих ценах к=1,774	**Тенге**			**107 275**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**2 145**				
		итого:	**Тенге**			**109 420**				
		НДС 12%	**Тенге**			**13 130**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**122 551**				

ЗАКАЗЧИК :

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Технадзор:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Эл- расценки проверены.

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны
Наименование объекта - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

Форма 2В

АКТ№6
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 КВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0123-13-5**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	**16,4**	**19599,45**	**1538,85**	**321431**	**25237**	**46737**	**9,66**	**158**
		м3		**1615,95**	**576,23**	**26502**	**9450**	**130**	**2,81**	**46**
2	**С131104-8 Изм. и**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	**4**	**8060,00**	**--**	**32240**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**353671**	**25237**			**158**
			Тенге			**26502**	**9450**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**321431**				
	Материалы -		Тенге			**21439**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35952,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**248253**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46737**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7011,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22090**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**390258**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**228**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42962,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**32240**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**32240**				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1934				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			34174				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			424433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				42962,00			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**424433**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**7640**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**1146**				
		итого	**Тенге**			**430927**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**9954**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**4 309**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**1 724**				
		итого:	**Тенге**			**446 914**				
		Итого в текущих ценах к=1,774	**Тенге**			**791 485**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**15 830**				
		итого:	**Тенге**			**807 315**				
		НДС 12%	**Тенге**			**96 878**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**904 193**				

ЗАКАЗЧИК :

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Технадзор:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ер - рассмотрен проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны
Наименование объекта - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

Форма 2В

АКТ№7
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

на НСС.Телефонизация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,9	38387,00	11520,00	34548	10368	20248	114,00	103
		км		18090,00	2362,98	16281	2127	110	13,71	12
2	С151604-83	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10**	0,9	40600,00	--	36540	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			71088	10368			103
			Тенге			16281	2127			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			71088				
	Материалы -		Тенге			7899				
	Всего заработная плата -		Тенге				18408			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36540				
		Накладные расходы -	Тенге			20248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3037			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			96817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				21445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			96817				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				21445			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**96817**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**1743**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**261**				
		итого	**Тенге**			**98298**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				**2271**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**983**				
		Доп.оптуска 0,4 %	**Тенге**			**393**				
		итого:	**Тенге**			**101 945**				
		Итого в текущих ценах к=1,774	**Тенге**			**180 545**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**3 611**				
		итого:	**Тенге**			**184 156**				
		НДС 12%	**Тенге**			**22 099**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**206 254**				

ЗАКАЗЧИК : _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Технадзор: _____
(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ор - расчет проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны
Наименование объекта - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

Форма 2В

АКТ№8
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

на Мелкий хозяйственный инвентарь, медицинский инвентарь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мелкий хозяйственный инвентарь								
1	СПрайс лист	**Одеяло детское**	242	1117,21	--	270364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	СПрайс лист	**Подушка детская**	242	325,85	--	78856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист	**Покрывало детское**	242	884,46	--	214038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист	**Постельный комплект (простыня,пододеяльник, наволочка)**	242	1167,95	--	282643	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс лист	**Полотенце для рук**	242	116,38	--	28163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс лист	**Полотенце вафельное**	242	93,10	--	22530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс лист	**Матрасы детские**	242	954,28	--	230936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Медицинский инвентарь								
8	СПрайс лист	**Грелка резиновая**	1	698,25	--	698	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс лист	Кварцевая лампа		1	6517,04	--	6517	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	Термометр градусник		25	232,75	--	5819	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист	Тонометр со стетоскопом		1	1303,41	--	1303	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс лист	Тубус кварц		1	8611,80	--	8612	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Шпатель для языка		20	232,75	--	4655	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс лист	Языкодержатель		1	698,25	--	698	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс лист	Банки для термометров,емк.0,5		2	465,50	--	931	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс лист	Баллон резиновый №4 (спринцовка)		2	232,75	--	466	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс лист	Лоток почкообразный		1	442,23	--	442	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист	Ножницы для ногтей из нержавеющей стали		1	232,75	--	233	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс лист	Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали		1	232,75	--	233	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс лист	Пинцеты из нержавеющей стали,дл.100мм		1	232,75	--	233	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс лист	Бикс маленький		1	1629,26	--	1629	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс лист	Инголятор паровой		2	9775,56	--	19551	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

23	СПрайс лист	Простыни белые	2	209,48	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс лист	Полотенце белые	2	69,83	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс лист	Халаты медицинские	2	1629,26	--	3259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс лист	Жгуты резиновые	1	232,75	--	233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1183601**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1183601**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1183601**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1254617**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1254617**				
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			1254617				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**22583**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**3387**				
		итого	**Тенге**			**1273813**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%x1,05				**29425**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**12 738**				
		Доп.отпуска 0,4 %	**Тенге**			**5 095**				
		итого:	**Тенге**			**1 321 071**				
		Итого в текущих ценах к=1,774	**Тенге**			**2 343 580**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**46 872**				
		итого:	**Тенге**			**2 390 452**				
		НДС 12%	**Тенге**			**286 854**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**2 677 306**				

ЗАКАЗЧИК : _____

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____

Технадзор: _____

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Арифметика проверена

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны
Наименование объекта - Детский сад на 240 мест по ул. №188 д. 13/3 города Астаны

Форма 2В

АКТ №1
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2012г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ БАССЕЙНА								
1	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,2	9525,42	--	11431	--	837	3,66	4
		м3		567,00	--	680	--	123	--	--
2	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	15	319,43	9,95	4791	149	1032	0,36	5
		м2		52,20	3,74	783	56	123	0,02	--
3	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения**	30	58,93	0,67	1768	20	32	--	--
		м2		0,63	0,25	19	7	123	--	--
4	Е0111-4-3	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой**	15	322,71	3,10	4841	47	1034	0,30	4
		м2		54,90	1,17	824	18	123	0,01	--
5	Е0111-4-4	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой**	15	244,17	2,19	3662	33	734	0,21	3
		м2		38,93	0,83	584	12	123	--	--
6	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	2,25	5403,36	261,86	12158	589	1656	3,44	8
		м3		499,50	99,00	1124	223	123	0,48	1
7	Е0112-15-3	**Устройство прокладной рубероидом в один слой**	15	125,08	0,99	1876	15	214	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		11,59	0,38	174	6	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**40527**	**853**			**26**
			Тенге			**4187**	**322**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**40527**				
Материалы -			Тенге			**8787**				
Всего заработная плата -			Тенге				**4510,00**			
Местные материалы -			Тенге			**26700**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5540**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**831,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2764**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**48830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5340,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**48830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5340,00**			
		ИТОГО без оборудования:	**Тенге**			**48830**				
		Оборудование:	**Тенге**			**0**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	**Тенге**			**879**				
		Возврат материалов 15%	**Тенге**			**132**				
		итого	**Тенге**			**49577**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%х1,05				**1145**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**496**				
		Доп.отпуска 0,4 %	**Тенге**			**198**				
		итого:	**Тенге**			**51 416**				
		Итого в текущих ценах к=1,774	**Тенге**			**91 058**				
		Налоги.сборы.платежи 2%	**Тенге**			**1 821**				
		итого:	**Тенге**			**92 880**				
		НДС 12%	**Тенге**			**11 146**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ :	**Тенге**			**104 025**				

ЗАКАЗЧИК :

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Технадзор:

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)