Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"

Субподрядчик: ТОО "АСК-Альтернатива"

Наименование стройки - Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе №19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		3	01.10.2020г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудова-ния 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	5	6	7	8	9
Всего с начала строительства:	6 208 862,00						**6 208 862,00**
в том числе за отчетный месяц:		6 208 862,00	6 208 862,00				**6 208 862,00**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Самат-Мунай" _____ Алмаганбетов С.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "АСК-Альтернатива" _____ Алмаганбетов А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Коркыт ата, дом № 26Б**	**010140002803**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Альтернатива",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Тохтарова, дом № 141**	**120140018149**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда №3 от 01.10.2020 года.

Номер документа	Дата составления
00000000002	**30.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы по объекту "Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе №19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области" за ноябрь 2020 года.			Работа	1	6 208 862,00	6 208 862,00	
				Итого	1	x	6 208 862,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Алмаганбетов Адильжан Конысбаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2020

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"
Субподрядчик: ТОО "АСК-Альтернатива"
Наименование стройки - Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе №19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2020г.

Составлена в ценах 3 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
См.7-1-2							
		МАФ					
1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт**	**6,0000**		**45942,00**	**275652**
		Накладные расходы	%	--		4914,00	29484
		Сметная прибыль	%	8		4068,00	24408
		Сметная стоимость:				**54924,00**	**329544**
2	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции урн с металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмером и видам: Урна "Сатурн"**	**шт**	**6,0000**		**27621,00**	**165726**
		Накладные расходы	%	--		85,00	510
		Сметная прибыль	%	8		2216,00	13296
		Сметная стоимость:				**29922,00**	**179532**
3	8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	**комплект**	**3,0000**		**363462,00**	**1090386**
		Накладные расходы	%	--		15942,00	47826
		Сметная прибыль	%	8		30352,00	91056
		Сметная стоимость:				**409756,00**	**1229268**
4	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические**	**комплект**	**2,0000**		**218378,00**	**436756**
		Накладные расходы	%	--		11550,00	23100
		Сметная прибыль	%	8		18394,00	36788
		Сметная стоимость:				**248322,00**	**496644**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"**	**комплект**	**2,0000**		**434055,00**	**868110**
		Накладные расходы	%	--		5398,00	10796
		Сметная прибыль	%	8		35156,00	70312
		Сметная стоимость:				**474609,00**	**949218**
6	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная**	**комплект**	**1,0000**		**73656,00**	**73656**
		Накладные расходы	%	--		3201,00	3201
		Сметная прибыль	%	8		6149,00	6149
		Сметная стоимость:				**83006,00**	**83006**
7	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2019	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт**	**3,0000**		**44215,00**	**132645**
		Накладные расходы	%	--		3846,00	11538
		Сметная прибыль	%	8		3845,00	11535
		Сметная стоимость:				**51906,00**	**155718**
8	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный**	**комплект**	**3,0000**		**83914,00**	**251742**
		Накладные расходы	%	--		3434,00	10302
		Сметная прибыль	%	8		6988,00	20964
		Сметная стоимость:				**94336,00**	**283008**
ИТОГО			Тенге				**3 294 673**
Накладные расходы -			Тенге				**136 757**
Сметная прибыль -			Тенге				**274 508**
		ИТОГО ПО МАФ	Тенге				**3 705 938**

См.6-1-1		**Наружные сети водоснабжения и канализация**					
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1.10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**100,3950**		**224,49**	**22538**
		Накладные расходы	%	72		45,88	4607
		Сметная прибыль	%	8		21,63	2172
		Сметная стоимость:				**292,01**	**29316**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,1050		2325,64	7221
		Накладные расходы	%	72		1674,46	5199
		Сметная прибыль	%	8		320,01	994
		Сметная стоимость:				4320,12	13414
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,0800		34,93	2308
		Накладные расходы	%	72		9,18	607
		Сметная прибыль	%	8		3,53	233
		Сметная стоимость:				47,64	3148
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,3200		860,22	24361
		Накладные расходы	%	72		619,36	17540
		Сметная прибыль	%	8		118,37	3352
		Сметная стоимость:				1597,94	45254
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,0800		159,33	10528
		Накладные расходы	%	72		85,37	5641
		Сметная прибыль	%	8		19,58	1294
		Сметная стоимость:				264,27	17463
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0460		310337,34	14276
		Накладные расходы	%	99		246680,38	11347
		Сметная прибыль	%	8		44561,42	2050
		Сметная стоимость:				601579,14	27673
8	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1232,54	1233
		Накладные расходы	%	99		1035,03	1035
		Сметная прибыль	%	8		181,41	181
		Сметная стоимость:				2448,97	2449
		Водопонижение					
13	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	8,0000		3565,00	28520
		Накладные расходы	%	72		2072,94	16583
		Сметная прибыль	%	8		451,03	3608

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6088,97**	**48712**
14	**1101-0208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**8,0000**		**1369,22**	**10954**
		Накладные расходы	%	72		728,22	5826
		Сметная прибыль	%	8		167,80	1342
		Сметная стоимость:				**2265,24**	**18122**
15	**1101-0208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**12,0000**		**5829,44**	**69953**
		Накладные расходы	%	72		313,75	3765
		Сметная прибыль	%	8		491,45	5897
		Сметная стоимость:				**6634,64**	**79616**
16	**1101-0208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**12,0000**		**487,17**	**5846**
		Накладные расходы	%	72		199,58	2395
		Сметная прибыль	%	8		54,94	659
		Сметная стоимость:				**741,69**	**8900**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**197738**
Накладные расходы -			Тенге				**74 545**
Сметная прибыль -			Тенге				**21 782**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**294 067**

РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая К1

17	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**170,2350**		**224,49**	**38217**
		Накладные расходы	%	72		45,88	7811
		Сметная прибыль	%	8		21,63	3682
		Сметная стоимость:				**292,01**	**49710**
18	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**5,2650**		**2325,64**	**12245**
		Накладные расходы	%	72		1674,46	8816
		Сметная прибыль	%	8		320,01	1685
		Сметная стоимость:				**4320,12**	**22745**
19	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**88,6200**		**34,93**	**3096**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		9,18	814
		Сметная прибыль	%	8		3,53	313
		Сметная стоимость:				**47,64**	**4222**
20	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,9800**		**860,22**	**32671**
		Накладные расходы	%	72		619,36	23523
		Сметная прибыль	%	8		118,37	4496
		Сметная стоимость:				**1597,94**	**60690**
21	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**88,6200**		**159,33**	**14120**
		Накладные расходы	%	72		85,37	7565
		Сметная прибыль	%	8		19,58	1735
		Сметная стоимость:				**264,27**	**23420**
22	**1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**78,0000**		**2433,53**	**189815**
		Накладные расходы	%	99		81,12	6328
		Сметная прибыль	%	8		201,17	15691
		Сметная стоимость:				**2715,82**	**211834**
24	**1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,4300**		**54309,92**	**131973**
		Накладные расходы	%	99		23418,58	56907
		Сметная прибыль	%	8		6218,28	15110
		Сметная стоимость:				**83946,77**	**203991**
32	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**1,9600**		**73838,50**	**144723**
		Накладные расходы	%	76		18091,04	35458
		Сметная прибыль	%	8		7354,36	14415
		Сметная стоимость:				**99283,90**	**194596**
33	**1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**49,0000**		**2340,81**	**114700**
		Накладные расходы	%	76		1533,55	75144
		Сметная прибыль	%	8		309,95	15188
		Сметная стоимость:				**4184,32**	**205032**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**681560**
Накладные расходы -			Тенге				**222 366**

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль -			Тенге				72 315
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				976 240
		ИТОГО ПО НАР. ВОД. И КАН.:					1 270 307

См.6-1-1 **Электроснабжение и наружное электроосвещение**

1	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**10,0000**	**4940,63**	**49406**
		Накладные расходы	%	80	2744,14	27441
		Сметная прибыль	%	8	614,78	6148
		Сметная стоимость:			**8299,54**	**82995**
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**5,0000**	**24838,86**	**124194**
		Накладные расходы	%	80	14708,42	73542
		Сметная прибыль	%	8	3163,78	15819
		Сметная стоимость:			**42711,07**	**213555**
ИТОГО			Тенге			**173600,00**
Накладные расходы -			Тенге			**100983,00**
Сметная прибыль -			Тенге			**21967,00**
		ИТОГО ПО ЭЛ.СНАБЖ	Тенге			**296550,00**

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**5272795,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				**79091,93**
Зимнее удорож-1,5*0,9=1,35%	**Тенге**				**72250,47**
Расходы на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**				**676241,85**
ИТОГО в текущих ценах 2020г	**Тенге**				**6100379,25**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**108482,75**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**				**6208862,00**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Самат-Мунай" _____ Алмаганбетов С.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "АСК-Альтернатива" _____ Алмаганбетов А.