Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"

Субподрядчик: ТОО "АСК-Альтернатива"

Наименование стройки - Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе №19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области

Типовая № КС-3

утвержденная постановлением Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2020 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		3	01.10.2020г				

Наименование пусковых объектов, комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр 7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1				
			СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования 2020г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2020г.		
А	1	2	5	6	7	8	9
Всего с начала строительства:	17 678 727,00						**17 678 727,00**
в том числе за отчетный месяц:		17 678 727,00	17 678 727,00				**17 678 727,00**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Самат-Мунай" _____ Алмаганбетов С.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "АСК-Альтернатива" _____ Алмаганбетов А.К

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Коркыт ата, дом № 26Б — 010140002803
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Альтернатива",Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Тохтарова, дом № 141 — 120140018149
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №3 от 01.10.2020 года.

Номер документа	Дата составления
00000000004	25.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы по объекту "Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе №19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области" за декабрь 2020 года.			Работа	1	17 678 727,00	17 678 727,00
				Итого	1	x	17 678 727,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Алмаганбетов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2020

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Самат-Мунай"
Субподрядчик: ТОО "АСК-Альтернатива"
Наименование стройки - Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе №19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлена в ценах 3 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
См.7-1-1							
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ					
1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	615,0000		3305,72	2033020
		Накладные расходы	%	--		2766.77	1701566
		Сметная прибыль	%	8		485.80	298767
		Сметная стоимость:				6558,30	4033354
2	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт	3,0000		11793,42	35380
		Накладные расходы	%	--		12784,05	38352
		Сметная прибыль	%	8		1966,20	5899
		Сметная стоимость:				26543,66	79631
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт	3,0000		35001,62	105005
		Накладные расходы	%	--		30569,24	91708
		Сметная прибыль	%	8		5245,67	15737
		Сметная стоимость:				70816,52	212450
4	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	46,0000		23947,89	1101603
		Накладные расходы	%	--		4228,59	194515
		Сметная прибыль	%	8		2254,12	103689
		Сметная стоимость:				30430,60	1399808
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону**	м2	211,2000		870,31	183809
		Накладные расходы	%	--		259,56	54819

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		90.39	19090
		Сметная стоимость:				**1220,25**	**257718**
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**9,87013**		**165646,75**	**1634955**
		Накладные расходы	%	--		92186.87	909896
		Сметная прибыль	%	8		20626.69	203588
		Сметная стоимость:				**278460,31**	**2748440**
7	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**9,87013**		**56856,71**	**561183**
		Накладные расходы	%	--		31441.13	310328
		Сметная прибыль	%	8		7063.83	69721
		Сметная стоимость:				**95361,66**	**941232**
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**286,23377**		**81,26**	**23259**
		Накладные расходы	%	--		18.07	5172
		Сметная прибыль	%	8		7.95	2274
		Сметная стоимость:				**107,27**	**30706**
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**286,23377**		**89,50**	**25618**
		Накладные расходы	%	--		30.78	8809
		Сметная прибыль	%	8		9.62	2754
		Сметная стоимость:				**129,90**	**37180**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5 703 833,00**
Накладные расходы -			Тенге				**3 315 165,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**721 519,00**
		ИТОГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ	Тенге				**9 740 517,00**

См.7-1-2

МАФ

1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт**	**6,0000**	**45942,00**	**275652**
		Накладные расходы	%	--	4914.00	29484
		Сметная прибыль	%	8	4068.00	24408
		Сметная стоимость:			**54924,00**	**329544**
2	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019	**Конструкции урн с металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмером и видам: Урна "Сатурн"**	**шт**	**6,0000**	**27621,00**	**165726**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		85.00	510
		Сметная прибыль	%	8		2216.00	13296
		Сметная стоимость:				29922,00	179532
3	8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)**	комплект	3,0000		363462,00	1090386
		Накладные расходы	%	--		15942.00	47826
		Сметная прибыль	%	8		30352.00	91056
		Сметная стоимость:				409756,00	1229268
4	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические**	комплект	2,0000		218378,00	436756
		Накладные расходы	%	--		11550.00	23100
		Сметная прибыль	%	8		18394.00	36788
		Сметная стоимость:				248322,00	496644
5	8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"**	комплект	2,0000		434055,00	868110
		Накладные расходы	%	--		5398.00	10796
		Сметная прибыль	%	8		35156.00	70312
		Сметная стоимость:				474609,00	949218
6	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная**	комплект	1,0000		73656,00	73656
		Накладные расходы	%	--		3201.00	3201
		Сметная прибыль	%	8		6149.00	6149
		Сметная стоимость:				83006,00	83006
7	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2019	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	шт	3,0000		44215,00	132645
		Накладные расходы	%	--		3846.00	11538
		Сметная прибыль	%	8		3845.00	11535
		Сметная стоимость:				51906,00	155718
8	8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2019	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный**	комплект	3,0000		83914,00	251742
		Накладные расходы	%	--		3434.00	10302
		Сметная прибыль	%	8		6988.00	20964
		Сметная стоимость:				94336,00	283008
ИТОГО			Тенге				3 294 673
Накладные расходы -			Тенге				136 757

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль -			Тенге				274 508
		ИТОГО ПО МАФ	Тенге				3 705 938

См.6-1-1		Наружные сети водоснабжения и канализация					
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	100,3950	224,49	22538
		Накладные расходы	%	72	45.88	4607
		Сметная прибыль	%	8	21.63	2172
		Сметная стоимость:			292,01	29316
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3,1050	2325,64	7221
		Накладные расходы	%	72	1674.46	5199
		Сметная прибыль	%	8	320.01	994
		Сметная стоимость:			4320,12	13414
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,0800	34,93	2308
		Накладные расходы	%	72	9.18	607
		Сметная прибыль	%	8	3,53	233
		Сметная стоимость:			47,64	3148
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,3200	860,22	24361
		Накладные расходы	%	72	619,36	17540
		Сметная прибыль	%	8	118.37	3352
		Сметная стоимость:			1597,94	45254
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,0800	159,33	10528
		Накладные расходы	%	72	85,37	5641
		Сметная прибыль	%	8	19,58	1294
		Сметная стоимость:			264,27	17463

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,0460	310337,34	14276
		Накладные расходы	%		99	246680.38	11347
		Сметная прибыль	%		8	44561.42	2050
		Сметная стоимость:				601579,14	27673
8	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1,0000	1232,54	1233
		Накладные расходы	%		99	1035.03	1035
		Сметная прибыль	%		8	181.41	181
		Сметная стоимость:				2448,97	2449
		Водопонижение					
13	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр		8,0000	3565,00	28520
		Накладные расходы	%		72	2072.94	16583
		Сметная прибыль	%		8	451.03	3608
		Сметная стоимость:				6088,97	48712
14	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр		8,0000	1369,22	10954
		Накладные расходы	%		72	728.22	5826
		Сметная прибыль	%		8	167.80	1342
		Сметная стоимость:				2265,24	18122
15	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора		12,0000	5829,44	69953
		Накладные расходы	%		72	313,75	3765
		Сметная прибыль	%		8	491,45	5897
		Сметная стоимость:				6634,64	79616
16	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора		12,0000	487,17	5846
		Накладные расходы	%		72	199,58	2395
		Сметная прибыль	%		8	54,94	659
		Сметная стоимость:				741,69	8900
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				197738
Накладные расходы -			Тенге				74 545
Сметная прибыль -			Тенге				21 782

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				294 067
		РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая К1					
17	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	170,2350		224,49	38217
		Накладные расходы	%	72		45,88	7811
		Сметная прибыль	%	8		21,63	3682
		Сметная стоимость:				292,01	49710
18	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	5,2650		2325,64	12245
		Накладные расходы	%	72		1674,46	8816
		Сметная прибыль	%	8		320,01	1685
		Сметная стоимость:				4320,12	22745
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,6200		34,93	3096
		Накладные расходы	%	72		9,18	814
		Сметная прибыль	%	8		3,53	313
		Сметная стоимость:				47,64	4222
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,9800		860,22	32671
		Накладные расходы	%	72		619,36	23523
		Сметная прибыль	%	8		118,37	4496
		Сметная стоимость:				1597,94	60690
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,6200		159,33	14120
		Накладные расходы	%	72		85,37	7565
		Сметная прибыль	%	8		19,58	1735
		Сметная стоимость:				264,27	23420
22	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	78,0000		2433,53	189815
		Накладные расходы	%	99		81,12	6328

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		201.17	15691
		Сметная стоимость:				2715,82	211834
24	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	2,4300		54309,92	131973
		Накладные расходы	%	99		23418.58	56907
		Сметная прибыль	%	8		6218.28	15110
		Сметная стоимость:				83946,77	203991
32	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	**м3 изоляции**	1,9600		73838,50	144723
		Накладные расходы	%	76		18091.04	35458
		Сметная прибыль	%	8		7354.36	14415
		Сметная стоимость:				99283,90	194596
33	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	49,0000		2340,81	114700
		Накладные расходы	%	76		1533.55	75144
		Сметная прибыль	%	8		309.95	15188
		Сметная стоимость:				4184,32	205032
34	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,4812		301627,00	145152
		Сметная прибыль	%	8		24130.16	11612
		Сметная стоимость:				325757,16	156764
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				826712
Накладные расходы -			Тенге				222 366
Сметная прибыль -			Тенге				83 927
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1 133 004
		ИТОГО ПО НАР. ВОД. И КАН.:					1 427 071

См.4-1-1		Электроснабжение и наружное электроосвещение					
1	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	10,0000		4940,63	49406
		Накладные расходы	%	80		2744,14	27441
		Сметная прибыль	%	8		614,78	6148
		Сметная стоимость:				8299,54	82995

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	5,0000		24838,86	124194
		Накладные расходы	%	80		14708,42	73542
		Сметная прибыль	%	8		3163,78	15819
		Сметная стоимость:				42711,07	213555

ИТОГО	Тенге					**173 600,00**
Накладные расходы -	Тенге					**100 983,00**
Сметная прибыль -	Тенге					**21 967,00**
ИТОГО ПО ЭЛ.СНАБЖ	Тенге					**296 550,00**

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**15 170 076,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**					**227 551,14**
Зимнее удорож-1,5*0,9=1,35%	**Тенге**					**207 867,97**
Расходы на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**					**1 761 121,99**
ИТОГО в текущих ценах 2020г	**Тенге**					**17 366 617,10**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**					**312 109,90**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**					**17 678 727,00**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Самат-Мунай" _____ Алмаганбетов С.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "АСК-Альтернатива" _____ Алмаганбетов А.