Қазақстан Республикасы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала
құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 80
«25» 09 2018 »

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы "20" қыркүйек

Тапсырыс беруші: **Түркістан қаласы, №1 ш/а, №25 көпқабатты тұрғын үйдің ОУКО төрайымы Ж.Мырзабекова**

Сервистік қызмет субъектісі: **«Түркістан жарық тазалық» ЖШС –нің дтректоры Е.Т.Ахметов, Индекс 161200, Түркістан қаласы Қ. Искабеков көшесі №4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2018 жылғы 5 қыркүйек «Жаңа -Атамекен» ЖШС-гі, директоры Т.С.Исмаилов, Түркістан обл., Түркістан қаласы, Тәуке хан даңғылы № үй.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2018 жылғы 5 қыркүйек «Егемен Құрылыс» ЖШС-гі, Мамиш Дәулетбек Насұрлаұлы , аттестат № KZ13VJE00018878 12.07.2016 ж.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2018 жылғы 5 қыркүйек «Саулет 2050» ЖШС, Тілеуберген Әлиасқар Абдрахманұлы , аттестат № KZ46VJE00037102, 20.04.2018ж

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға

ұсынған: **«ОҚО, Түркістан қаласы, №1 ш/а, №25 көпқабатты тұрғын үй, Сауран мөлтек ауданында орналасқан.**

_ мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО, Түркістан қаласы, №1 ш/а, №25 көпқабатты тұрғын үйдің күрделі жөндеу» нысанының жұмысы.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің аткарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **2018 жылғы "20" наурыз № 407 Түркістан қаласы әкімдігі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі **(қаулы)** немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Түркістан қаласы әкімдігінің қаулысы 2018 жылғы "20" _03_ №407 _шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-кимылды жүзеге асыра бастағаны немесе

тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **№ KZ18REA00100261. 09.07.2018ж**

"ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" ММ хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«Түркістан жарық-тазалық» ЖШС 2017 жылғы 28 шілде №28/2 бұйрығы**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Сәулет 2050» ЖШС, мемлекеттік лицензия 2013 жылғы 22қазан ГСЛ №13018892 жоба №110-2017

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі ,жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **шілде 2018жыл;**

айы, жылы

жұмыстардың аякталуы **қыркүйек 2018 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзактығы, **3** ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ___**3**___ай;

нақты _____ і____ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

		Жоба бойынша		Нақты	
Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Ішкі қабырғаны цементті құм қоспасымен сылау	М2	495	495	495	495
Қасбеттерін водоэмульсия бояуымен сырлау	М2	1490	1490	1490	1490
Айналдыра ені 1.2м болатын отмоска құю	М3	45	45	45	45
Сырткы қабырғаны тегістеп цементті құм қоспасымен сылау	М2	55	55	55	55

Сыланған кабырға бетін екі реттенсырлау	М2	600,57	600,57	600,57	600,57
Профилден мырышталған листтен жасалған шатырын жабу	М2	1310,2	1310,2	1310,2	1310,2

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	1102,0	1102,0
Қабаттар саны	Қабат	4	4
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	14017,44	14017,44
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		Жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	48	48	48	48	1102,0	1102,0
екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен Сипатталады _____

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынактан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы _14215,90_ мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 14 215,90 мың теңге,

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

8. Пайдалануға кабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ___14 215,9_ мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары ___14 215,9___ мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Түркістан қаласы, №1 ш/а, №25 көпқабатты тұрғын үйдің күрделі жөндеу» нысанының жұмысы. пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ

объектінің (кешеннің) атауы

Комиссия мүшелері:

Сервистік қызмет субъектісі **Ахметов Е.Т**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Тапсырыс беруші **Ж.Мырзабекова**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау **Мамиш Д.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы М.О.

Авторлық қадағалау **Тілеуберген Ә.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Исмаилов Т.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), колы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
1-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Ішкі қабырғаны цементті құм коспасымен сылау	М2	495
2	Қасбеттерін водоэмульсия бояуымен сырлау	М2	1490
3	Айналдыра ені 1.2м болатын отмоска құю	М3	45
4	Сырткы қабырғаны тегістеп цементті құм коспасымен сылау	М2	55
5	Сыланған қабырға бетін екі реттенсырлау	М2	600,57
6	Профилден мырышталған листтен жасалған шатырын жабу	М2	1310,2

Тапсырыс беруші **Ж.Мырзабекова**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Тілеуберген Ә.А.,**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Түркістан қаласы әкімдігінің
"Сәулет және қала құрылысы"
бөлімі ММ-ді
Тігілді 3 парақ

Қазақстан Республикасы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала
құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 80
«25» 09 2018 ж.

Форма № 3 КС-3

Заказчик: Председатель ОУКО жилого дома №25 в №1 микрорайона в г. Туркестан
Субъект сервисной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Түркістан жарық -тазалық"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Егемен Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Атамекен"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания жилого дома №25 в 1 -ом микрорайоне г. Туркестан ЮКО
Обоснование: Договор №13 от 20.06.2018 г

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно	С начало года НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				С начало года	из них		на приобретение материалов	Другие дополнит. Расходы		
Капитальный ремонт здания жилого дома №25 в 1 -ом микрорайоне г. Туркестан ЮКО	**10 643 693,0**	**1 140 395,7**	**9 503 297,3**	-	-	-	-	-	**1 140 395,7**	**10 643 693,0**
Всего по стройке	**10 643 693,0**	**1 140 395,7**	**9 503 297,3**						**1 140 395,7**	**10 643 693,0**

ЗАКАЗЧИК:
Председатель ОУОК
Ж.Мырзабекова

Инженер:
ТОО "Егемен Құрылыс"
Мамиш Д.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Атамекен"
Исмаилов Т.С

Субъект сервисной деятельности:
Директор ТОО
"Түркістан жарық -тазалық"
Ахметов Е.Т

Заказчик: Председатель ОУКО жилого дома №25 в №1 микрорайона в г.Туркестан
Субъект сервисной деятельности: ТОО «Түркістан жарық-тазалық»
Инженер: ТОО «Егемен Құрылыс»
Подрядчик: ТОО «Жаңа-Атамекен»
Объект: Капитальный ремонт здания жилого дома №25 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан ЮКО
Договор: №13 от 20.06.2018г

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную стен подъезда от набелов с земли и лесов м2	1051	122,33	-	128573	-	75987	0,18	187				
				122,33	-	128573	-	59,1	-	-				
		Накладные расходы -		72,30		75987								
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	72,30				75987						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,57		16365								
		Сметная стоимость				220924								
2	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную потолков подъезда от набелов с земли и лесов м2	302,4	122,33	-	36994	-	21863	0,18	54				
				122,33	-	36994	-	59,1	-	-				
		Накладные расходы -		72,30		21863								
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	72,30				21863						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,57		4709								
		Сметная стоимость				63566								
3	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1080,2	199	1,41	214957	1520	126141	0,29	311				
				197,59	-	213437	-	59,1	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		116,78		126141				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		116,78				126141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,26		27288				
		Сметная стоимость				368386				
4	11-100106-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	-Разборка слуховых окон	2	4090,4	436,32	8181	873	4579	4,86	10
		шт		3654,08	174,75	7308	350	59,8	0,18	-
		Накладные расходы -		2289,64		4579				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		2289,64				4579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		510,40		1021				
		Сметная стоимость				13781				
		Сопутствующие работы								
5	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	-Помещения. Очистка от строительного мусора	45,617372	1472,96	-	67192	-	39711	2,14	98
				1472,96	-	67192	-	59,1	-	-
		т								
		Накладные расходы -		870,52		39711				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		870,52				39711		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		187,48		8552				
		Сметная стоимость				115455				
6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	45,617372	73	-	3330	-	-	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,84		266				
		Сметная стоимость				3596				
7	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	45,617372	140,28	-	6399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,22		512				
		Сметная стоимость								
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
11	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	322	577,17	1,57	185848	504	62373	0,5	161
				380,57	0,74	122542	239	50,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 верти								
		Накладные расходы -		193,70		62373				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	193,70				62373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,67		19858				
		Сметная стоимость				268078				
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
13	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1051	783,41	21,39	823368	22483	208530	0,43	447
				344,46	17,61	362022	18507	54,8	0,02	25
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		198,41		208530				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	198,41				208530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,55		82552				
		Сметная стоимость				1114450				
14	12-120101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке за два раза	600,57	224,92	3,91	135083	2348	73760	0,29	172
				205,8	2,01	123597	1208	59,1	-	2
		м2								
		Накладные расходы -		122,82		73760				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	122,82				73760		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,82		16707				
		Сметная стоимость				225550				
15	11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску/Устройство масляной панели в подъездах на высоту 1,2 м. /	450,43	323,32	1,3	145633	583	42169	0,22	99
				170,21	0,62	76669	281	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		93,62		42169				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	93,62				42169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,36		15024				
		Сметная стоимость				202826				
		ПОТОЛОК								
16	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	302,4	957,35	25	289504	7559	77225	0,52	156
				445,48	20,53	134713	6209	54,8	0,03	8
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		255,37		77225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		255,37				77225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,02		29338				
		Сметная стоимость				396068				
17	12-120101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке за два раза	302,4	224,92	3,91	68017	1182	37140	0,29	86
				205,8	2,01	62234	608	59,1	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		122,82		37140				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		122,82				37140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,82		8413				
		Сметная стоимость				113569				
		Устройство деревянных поручней ограждении лестничных маршей								
18	12-090101-0901 РСНБ РК 2015	-Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части	123	372,52	0,38	45820	47	23815	0,44	54
				327,61	-	40295	-	59,1	-	-
		заделка								
		Накладные расходы -		193,61		23815				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		193,61				23815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,29		5571				
		Сметная стоимость				75205				
19	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	111	690,57	0,85	76654	94	35290	0,74	82
				579,75	0,41	64352	46	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		317,93		35290				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		317,93				35290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,68		8956				
		Сметная стоимость				120900				
		Поверхности ж/б площадок и маршей								
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Выравнивание поверхности ж/б площадок и маршей. Устройство	0,175	16696,25	661,24	2922	116	92	1,35	-
				927,81	153,77	162	27	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		524,57		92				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		524,57				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1377,67		241				
		Сметная стоимость				3255				
		ОКНА В СУШИЛКАХ								
21	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	17,4	2787,76	84,97	48507	1478	13144	1,59	28
				1225,35	37,85	21321	659	59,8	0,04	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		755,40		13144				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		755,40				13144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		283,45		4932				
		Сметная стоимость				66583				
22	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	17,4	11626,66	-	202304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		930,13		16184				
		Сметная стоимость				218488				
		Монтаж стальных профилированных листов.(цветной) на перилах балкона								
23	11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и 5	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	89,1	1037,02	55,24	92398	4922	47623	1,08	96
				864,82	12,83	77056	1143	60,9	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		534,49		47623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		534,49				47623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,72		11202				
		Сметная стоимость				151223				
24	21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профилированный настил крашенный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК EN 508-1-2012	89,1	2267,46	-	202031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,40		16162				
		Сметная стоимость				218193				
		КРОВЛЯ								
25	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1280	446,78	-	571879	-	119286	0,23	288
				157,69	-	201838	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		93,19		119286				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		93,19				119286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,20		55293				
		Сметная стоимость				746458				
26	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1280	206,65	-	264512	-	19679	0,03	43
				25,71	-	32908	-	59,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		15,37		19679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		15,37				19679		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,76		22735				
		Сметная стоимость				306926				
	доп. вып.									
27	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	-Покрытие обрешетки гидроизоляционной прокладки м2	1280	138,09	0,22	176752	286	83860	0,14	181
				101,78	0,11	130284	136	64,3	-	-
		Накладные расходы -		65,52		83860				
		в т.ч. накладные первого уровня - 64,3		65,52				83860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,29		20849				
		Сметная стоимость				281461				
28	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	-Пленка пароизоляционная м2	1600	97,92	-	156672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,83		12534				
		Сметная стоимость				169206				
30	21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профилированный настил крашенный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 м2	1310,2	2267,46	-	2970826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,40		237666				
		Сметная стоимость				3208492				
32	21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профилированный настил крашенный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК EN 508-1-2012 м2	11,3655	2267,46	-	25771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,40		2062				
		Сметная стоимость				27833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1								
33	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,71721	60007,79 / 33421,45	20262,09 / 6219,09	43038 / 23970	14532 / 4460	17314 / 60,9	41,29 / 5,51	30 / 4
		т констр								
		Накладные расходы -		24141,08		17314				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		24141,08				17314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6731,91		4828				
		Сметная стоимость				65180				
34	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,30502	196151,39 / -	- / -	59830 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15692,11		4786				
		Сметная стоимость				64616				
35	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2493	199642,46 / -	- / -	49771 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15971,40		3982				
		Сметная стоимость				53753				
36	21-050101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	0,13332	220740,68 / -	- / -	29429 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17659,25		2354				
		Сметная стоимость				31783				
37	21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0,02957	424226,07 / -	- / -	12544 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33938,09		1004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				13548				
38	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	17,44	690,57	0,85	12044	15	5545	0,74	13
		м2 окраш		579,75	0,41	10111	7	54,8	-	-
		Накладные расходы -		317,93		5545				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		317,93				5545		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,68		1407				
		Сметная стоимость				18996				
		Слуховые окна-12 шт								
39	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство слуховых окон	12	6209,66	681,75	74516	8181	39653	6,99	84
		шт		5252,74	273,05	63033	3277	59,8	0,28	3
		Накладные расходы -		3304,42		39653				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		3304,42				39653		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		761,13		9134				
		Сметная стоимость				123303				
40	21-070201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,рейка	0,1248	20569,74	-	2567	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1645,58		205				
		Сметная стоимость				2772				
41	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта, ветровая доска	0,0768	26033,88	-	1999	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2082,71		160				
		Сметная стоимость				2159				
42	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, ригель	0,8088	26033,88	-	21056	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2082,71		1684				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость					22740				
43	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,стропила м3		0,504	26033,88	-	13121	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		2082,71		1050				
		Сметная стоимость					14171				
44	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,доски м3		0,126	26033,88	-	3280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		2082,71		262				
		Сметная стоимость					3542				
45	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, III сорта,доска лобовая м3		0,0588	26033,88	-	1531	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		2082,71		122				
		Сметная стоимость					1653				
46	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,доска обшивки м3		1,896	26033,88	-	49360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		2082,71		3949				
		Сметная стоимость					53309				
47	21-070203-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, бобышки м3		0,024	26033,88	-	625	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2082,71		50				
		Сметная стоимость				675				
48	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм ,арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,3104	6110,77	46,49	26340	200	1810	0,9	4
				682,39	19,83	2941	85	59,8	0,02	-
		м3								
		Накладные расходы -		419,93		1810				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		419,93				1810		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		522,46		2252				
		Сметная стоимость				30402				
49	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	39,6	585,85	17,96	23200	711	11623	0,65	26
				514,41	6	20371	238	56,4	0,01	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		293,51		11623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		293,51				11623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,35		2786				
		Сметная стоимость				37609				
50	21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК EN 508-1-2012	39,6	2267,46	-	89791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,40		7183				
		Сметная стоимость				96974				
51	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные одно, -двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	10,69776	7276,41	-	77841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		582,11		6227				
		Сметная стоимость				84068				
52	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Осте кление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	10,69776	1268,26	13,75	13568	147	1116	0,25	3
				185,75	4,56	1987	49	54,8	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		104,29		1116				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		104,29				1116		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,80		1175				
		Сметная стоимость				15858				
53	11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза	80,16	2309,11	3,5	185098	281	88634	2,52	202
				2016,05	1,68	161607	134	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		1105,71		88634				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1105,71				88634		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		273,19		21899				
		Сметная стоимость				295631				
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
54	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Доск и ходовые. Укладка	18	34,98	4,04	630	73	336	0,04	1
				29,64	1,56	534	28	59,8	-	-
		м ходов								
		Накладные расходы -		18,66		336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		18,66				336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,29		77				
		Сметная стоимость				1043				
55	21-070201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта,брусок	0,1344	20569,74	-	2765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1645,58		221				
		Сметная стоимость				2986				
56	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1344	6110,77	46,49	821	6	56	0,9	-
				682,39	19,83	92	3	59,8	0,02	-
		м3								
		Накладные расходы -		419,93		56				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		419,93				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		522,46		70				
		Сметная стоимость				948				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	7247008	68940			2611
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7001752	-	-		-
Материалы -	Тенге	962727	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2307174	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	-	-		-
		Накладные расходы -	[illegible]			[illegible]	-	-		-
		в т.ч. [illegible] -	[illegible]			-	-	[illegible]		-
		Сметная [illegible]	[illegible]			[illegible]	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	[illegible]			[illegible]	-	-		-
		[illegible] -	чел.-ч			-	-	-		[illegible]
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1825706	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			245256	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	199573	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121540	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	121540		-
		Сметная прибыль -	Тенге			29344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			396140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199573	-		-
		[illegible]	[illegible]			[illegible]	-	-		-
		[illegible] -	чел.-ч			-	-	-		[illegible]
		[illegible] -	Тенге			-	[illegible]	-		-
		[illegible]	[illegible]			[illegible]				
			Тенге							

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	9745104
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	68830
Итого по сметному расчету ценах 2017 г.	Тенге	9901640
Итого по сметному расчету в текущих ценах 4 кв.2017 года	Тенге	9901640
ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФ -0,95977	Тенге	9 503 297
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	1 140 396
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**10643693**

ЗАКАЗЧИК:
Председатель ОУОК
_____Ж.Мырзабекова

ИНЖЕНЕР:
ТОО «Егемен Құрылыс»
_____Мамиш Д.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Жаңа – Атамекен»
_____Т.Исмайлов

СУБЪЕКТ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Директор ТОО «Түркістан жарық тазалық»
_____Е.Ахметов

Заказчик: Председатель ОУКО жилого дома №25 в №1 микрорайона в г. Туркестан
Субъект сервисной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Түркістан жарық -тазалық"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Егемен Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа Атамекен"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания жилого дома №25 в 1 -ом микрорайоне г. Туркестан ЮКО
Обоснование: Договор №13 от 20.06.2018 г

Форма № 3 КС-3

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ

	С начала года по			По монтажу оборудования		Стоимость прос затрат	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	НДС		НДС	С начало года	из них		на приобретение материалов	Другие дополнит. Расходы		
Капитальный ремонт здания жилого дома №25 в 1 -ом микрорайоне г. Туркестан ЮКО	**13 644 000,0**	**1 461 857**	**2 678 846**	-	-	-	-	-	**321 461**	**3 000 307**
Всего по стройке	**13 644 000,0**	**1 461 857**	**2 678 846**	-	-	-	-	-	**321 461**	**3 000 307**

ЗАКАЗЧИК:
Председатель ОУОК
Ж.Мырзабекова

Инженер:
ТОО "Егемен Құрылыс"
Мамиш Д.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "Жаңа Атамекен"
Исмаилов Т.С

Субъект сервисной деятельности:
Директор ТОО
"Түркістан жарық -тазалық"
Ахметов Е.Т

Заказчик: Председатель ОУКО жилого дома №25 в №1 микрорайона в г.Туркестан
Субъект сервисной деятельности: ТОО «Түркістан жарық-тазалық»
Инженер: ТОО «Егемен Құрылыс»
Подрядчик: ТОО «Жаңа-Атамекен»
Объект: Капитальный ремонт здания жилого дома №25 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан ЮКО
Договор: №13 от 20.06.2018г

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА														
8	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами фасада	1490	201,36	1,97	300031	2930	103125					0,16	236		
				125,36	0,94	186780	1404	54,8					-	2		
		м2 окраш														
		Накладные расходы -		69,21		103125										
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	69,21				103125								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,65		32252										
		Сметная стоимость				435408										
9	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами наружных откосов	47,24	201,36	1,97	9512	93	3270					0,16	7		
				125,36	0,94	5922	45	54,8					-	-		
		м2 окраш														
		Накладные расходы -		69,21		3270										
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	69,21				3270								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,65		1023										
		Сметная стоимость				13804										
10	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены цоколя. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	125,36	201,36	1,97	25243	246	8676					0,16	20		
				125,36	0,94	15715	118	54,8					-	-		
		м2 окраш														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
		Накладные расходы -		69,21		8676				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	69,21				8676		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,65		2714				
		Сметная стоимость				36633				
		ОТМОСТКА								
12	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-из бетона кл.В7,5/ширина отмостки 1,2м/	28,67	19497,36	7,83	558989	224	52881	4,21	121
				3028,71	-	86833	-	60,9	-	-
		м3 подст								
		Накладные расходы -		1844,49		52881				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	1844,49				52881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1707,35		48950				
		Сметная стоимость				660820				
		КРОВЛЯ								
29	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного листа.	1310,2	585,85	17,96	767577	23527	384561	0,65	853
		Устройство		514,41	6	673982	7863	56,4	0,01	7
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		293,51		384561				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	293,51				384561		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,35		92171				
		Сметная стоимость				1244309				
31	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из профилированного настила крашенного (КАРНИЗ).	98,2141	876,23	10,63	86058	1044	46674	1,12	110
		Устройство		839,75	2,86	82475	281	56,4	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		475,23		46674				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	475,23				46674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,12		10619				
		Сметная стоимость				143351				
32	21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профилированный настил крашенный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК EN 508-1-2012	86,8486	2267,46	-	196926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		181,40		15754				
		Сметная стоимость				212680				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2060110	19803			1100
		Накладные расходы -	Тенге			483414	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	483414		-
		Сметная прибыль -	Тенге			203482	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2747006	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	881027	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2747006	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	881027	-	-

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	2747006
Временные здания и сооружения 0.9%	Тенге	24723
Итого	Тенге	2771729
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге	19402
Итого по сметному расчету ценах 2017 г.	Тенге	2791131
Итого по сметному расчету в текущих ценах 4 кв 2017 года	Тенге	2791131
ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФ -0,95977	Тенге	2678846
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге	321461
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**3000307**

ЗАКАЗЧИК:
Председатель ОУОК
_____Ж.Мырзабекова

ИНЖЕНЕР:
ТОО «Егемен Құрылыс»
_____Мамиш Д.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Жаңа – Атамекен»
_____Т.Исмайлов

СУБЪЕКТ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Директор ТОО «Түркістан жарық тазалық»
_____Е.Ахметов