Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Кентау Құрылыс" БИН:130240005261 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 106, К. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жаңа Атамекен" БИН:070840009301 г.Туркестан Тауке-хана371**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по улице Уалиханова,дом №44 в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___от _____

Акт выполненных работ

за **(месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
1	1	E12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (местами)**	м2 кровли	100	165,12 164,87	0,24 0	16512 16487	24 0	0	11871 2271	30653	
2	2	E12-080101-0501	**Решетки парапетные. Разборка**	м	150	143,1 142,82	0,28 0	21464 21423	41 0	0	15425 2951	39840	
3	3	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	36	1394,53 1336,22	58,32 27,51	50203 48104	2099 990	0	35348 6844	92395	
4	4	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	25,92	482,22 461,56	20,66 10,52	12499 11964	535 273	0	8810 1705	23014	
5	5	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4	2079,37 1962,26	117,11 53,63	8317 7849	468 215	0	5806 1130	15253	
6	6	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	10,08	356,63 356,63	0 0	3595 3595	0 0	0	2588 495	6678	
7	7	E12-120104-0501	**Очистка от набелов потолков и лестничных площадок**	м2	129,8	168,57 168,57	0 0	21880 21880	0 0	0	15754 3011	40644	
8	8	E12-120104-0501	**Очистка от набелов стен**	м2	359,82	168,57 168,57	0 0	60653 60653	0 0	0	43670 8346	112670	
9	9	E12-070101-0209	**Разборка асфальтобетонной отмостки**	м2	86,817	574,26 432,49	141,76 65,01	49855 37548	12308 5644	0	31098 6476	87430	
10	10	C341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка**	т	12,5	596		7450			596	8046	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С341-010105-1015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	12,5	540		6750			540	7290	
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									463913	
			Раздел: 4. Монтажные работы										
12	12	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1199,54	108,33 93,86	14,48 3,6	129951 112585	17366 4313	0	107546 19000	256496	
13	13	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,19954	81815		98140		98140	7851	105992	Казахстан
14	14	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением/стойки,стропильная нога,диагональная нога/	м3 древесины в конструкции	6,131	101828,82 27295,71	1642,53 674,73	624313 167350	10070 4137	446892	154338 62292	840943	
15	15	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны,подкосы,карнизные щиты,мауэрлат,коньковая обрешетка и др. из досок. Укладка	м3 древесины в конструкции	13,924	86037,05 20204,58	1530,03 659,19	1197980 281329	21304 9179	895347	261456 116755	1576191	
16	16	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев/нарожник,кобылка,связь жесткости,коньковый брус,раскос,связи,затяжка,накладки,опорный брусок/. Установка	м3	10,9542	127554,91 61758,45	1543,89 637	1397262 676514	16912 6978	703836	615143 160992	2173397	
17	17	С121-080104-0113	Рейка деревянная шириной 40 мм,толщиной 4,6 мм	м	148	229		33892		33892	2711	36603	Казахстан
18	18	С121-070510-0301	Пробки деревянные 120х120х70 ГОСТ 8242-88	шт.	158	134		21172		21172	1694	22866	Казахстан
19	19	Е11-100116-0203 прим.	Антисептирование пастами/рейки,пробки	м2 перекрытия	11,3	338,49 94,77	1,52 0,69	3825 1071	17 8	2737	971 384	5179	
20	20	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	31,0092	8993,64 1034,24	66,74 29,74	278885 32071	2069 922	244745	29694 24686	333266	
21	21	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,013446	233988		3146		3146	252	3398	Казахстан
22	22	Е11-120101-0711 прим.	Конек из оцинкованной стали.	м2 кровли	36,3	4168,26 1148,35	38,23 10,32	151308 41685	1388 375	108235	38695 15200	205203	
23	23	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	76,23	226		17228		17228	1378	18606	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для крепления кровли. Монтаж		0,12705	70534,16	3567,91	8961	453	270	5728	15864	
				т конструкций		64844,82	492,73	8239	63		1175		
25	25	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00592	233988		1385		1385		1496	Казахстан
											111		
26	26	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09315	247135		23021		23021		24862	
											1842		
27	27	С121-130201-1201	Болты для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001628	309590		504		504		544	Казахстан
											40		
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02798	221796		6206		6206		6702	Казахстан
											496		
29	29	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для крепления кровли. Монтаж		0,005264	70534,16	3567,91	371	19	11	237	657	
				т конструкций		64844,82	492,73	341	3		49		
30	30	С121-130201-1201	Болты длякрепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005264	309590		1630		1630		1760	
											130		
31	31	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	75	72,49	1,08	5436	81	0	3856	10036	
						71,41	0	5355	0		743		
32	32	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	75	69,71	1,04	5228	78	0	3708	9652	
						68,67	0	5151	0		715		
33	33	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1199,54	3154,07	115,95	3783430	139089	924535	2537787	6826915	
						2267,37	32,23	2719806	38658		505697		
34	34	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1199,54	1866		2238342		2238342		2417409	Казахстан
											179067		
35	35	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	150	116,13	27,87	17420	4180	1048	12240	32033	
						81,28	7,41	12193	1112		2373		
36	36	С121-060304-0601	Ограждение	т	0,735	581024		427053		427053		461217	Казахстан
											34164		
37	37	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,32	38,53	1,98	821	42	131	452	1375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	м2	6	9348,32	983,96	56090	5904	2738	44944	109117	
				слуховое окно		7907,95	415,05	47448	2490		8083		
39	39	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,716	54169		92954		92954	7436	100390	Россия
40	40	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,2	1307,02	16,27	25095	312	509	22405	51300	
						1264,23	4,19	24273	81		3800		
41	41	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,120576	321359		38748		38748	3100	41848	Казахстан
42	42	С121-130508-0103	Стекло листовое,толщина 4мм	м2	1,596	1176		1877		1877	150	2027	Казахстан
43	43	Е11-100110-0101	Установка лестницы	м3	0,0672	127554,91	1543,89	8572	104	4318	3774	13333	
						61758,45	637	4150	43		988		
44	44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,17	19064,2	1278,26	212947	14278	182247	17807	249215	
						1470,22	281,68	16422	3146		18460		
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,910688	23213,48	1586,68	21140	1445	262	18052	42327	
						21338,8	443,9	19433	404		3135		
46	46	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,529248	221796		117385		117385	9391	126776	Казахстан
47	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38144	221796		84602		84602	6768	91370	Казахстан
48	48	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0333	634737,09	2609,79	21137	87	7791	12100	35895	
						398155,3	1129,73	13259	38		2659		
49	49	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	25,92	3563,99	195,1	92379	5057	38870	45817	149251	
						1869,29	94,74	48452	2456		11056		
50	50	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,92	13924		360910		360910	28873	389783	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,4	114150,54	5492,95	45660	2197	750	30085	81805	
				т конструкций		106783,37	2221,72	42713	889		6060		
52	52	С121-090402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой		7,56	53639		405511		405511		437952	Казахстан
				м2							32441		
53	53	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014		4	9494		37976		37976		41014	Казахстан
				комплект							3038		
54	54	Е11-070106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором		1048	493,92	48,6	517627	50938	118218	411196	1003130	
				м шва		332,51	0	348472	0		74306		
55	55	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		417,12	311,37	2,78	129877	1161	47956	65066	210539	
				м2 окрашиваемой поверхности		193,61	1,37	80760	573		15596		
56	56	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		159,8	345,21	3,1	55164	495	20142	27817	89619	
				м2 окрашиваемой поверхности		216,06	1,53	34527	244		6638		
57	57	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		437,76	443,03	1,84	193941	804	79469	91253	308010	
				м2 окрашиваемой поверхности		259,66	0,91	113669	397		22816		
58	58	Е12-120103-0207 Изм. и доп. вып. 17	Металлические перила. Окраска масляными составами за два раза		11,86	1082,12	0,32	12834	4	1225	8357	22887	
				м2		978,55	0,16	11606	2		1695		
59	59	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		15,1	20905,33	9,38	315670	142	249558	62013	407898	
				м3 подстилающего слоя		4368,94	0	65971	0		30215		
60	60	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		5,52	20905,33	9,38	115397	52	91229	22670	149112	
				м3 подстилающего слоя		4368,94	0	24117	0		11045		
61	61	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		40	1882,48	36,4	75299	1456	38171	39137	123591	
				м бортового камня		891,8	14,16	35672	566		9155		
62	62	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		0,64	34813		22280		22280		24063	Казахстан
				м3							1782		
63	63	Е11-340108-0601 Изм. и доп. вып. 2	Цоколь. Окраска поверхностей масляной краской		181,2	2845,21	0,95	515553	172	57747	347866	932492	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		2525,57	0,47	457634	84		69074		
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы									20623406	
			ИТОГО:					14312713	313157	8302949	5212580	21087319	
								5682420	84290		1562024		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		189786					
			Итого с временными									21277108	
			Зимние удорожания			0,35 %		74470					
			Итого с зимними удорожаниями									21351578	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		427032					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21778610	
			НДС			12 %		2613433					
			Итого с НДС									24392043	

Сдал (Подрядчик) ТОО "Жаңа Атамекен"
БИН:070840009301
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) ТОО "Кентау Құрылыс"
БИН:130240005261
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Искаков Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг Строй Групп" БИН: 160440023530

Директор
Примбетов М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО "АрхЮгПроект" БИН:130240000637

Директор
Арапбаев Н.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Кентау Курылыс" БИН:130240005261 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 106, К. 27
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жана Атамекен" БИН:070840009301 г.Туркестан Тауке-хана371
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по улице Уалиханова,дом №44 в г.Кентау,Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : Многоквартирный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) №____ от _____

Акт выполненных работ

за (месяц, год) на 2-1-4 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Водопровод и канализация										
1	1	E12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	50	703,91 640,32	5,31 1,92	35196 32016	266 96	2914	23121 4665	62982	
2	2	E12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	41	894,71 820,32	7,53 2,94	36683 33633	309 121	2741	24303 4879	65865	
3	3	E12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	85	954,79 947,68	7,11 3,62	81157 80553	604 308	0	58220 11150	150527	
4	4	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,3367	97		130			10	140	
5	5	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,1486	596		89			7	96	
6	6	C341-010105-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,4853	540		802			64	866	
			Итого по разделу: 7. Водопровод и канализация									280476	
			Раздел: 8. Водопровод и канализация										
7	7	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2543,22 2099,6	145,74 31,07	15259 12598	874 186	1787	12528 2223	30011	
8	8	C123-040905-1005	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5317		31902		31902	2552	34454	
9	9	E11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		22	2531,97	645,53	55703	14202	419	44163	107856	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1867,39	180,99	41083	3982		7989		
10	10	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		22	341		7502		7502		8102	Казахстан
				м							600		
11	11	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		26	2531,97	645,53	65831	16784	495	52193	127466	
				м трубопровода		1867,39	180,99	48552	4706		9442		
12	12	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		26	558		14508		14508		15669	Казахстан
				м							1161		
13	13	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях		42	2975,97	812,53	124991	34126	862	97571	240367	
				м трубопровода		2142,91	227,63	90002	9560		17805		
14	14	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		42	770		32340		32340		34927	Казахстан
				м							2587		
15	15	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		29	1652,42	1061,11	47920	30772	0	25439	79228	
				шт.		591,32	294,76	17148	8548		5869		
16	16	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		7	2435,17	1562,48	17046	10937	0	9057	28191	
				шт.		872,69	434,18	6109	3039		2088		
17	17	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14	363		5082		5082		5489	Казахстан
				шт.							407		
18	18	С123-020302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1142		1142		1142		1233	Казахстан
				шт.							91		
19	19	С123-020302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1413		2826		2826		3052	Казахстан
				шт.							226		
20	20	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	1873		5619		5619		6069	Казахстан
				шт.							450		
21	21	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	1104		3312		3312		3577	Казахстан
				шт.							265		
22	22	С123-020302-3308	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	1648		6592		6592		7119	Казахстан
				шт.							527		
23	23	С123-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	852		3408		3408		3681	Казахстан
				шт.							273		
24	24	С123-020302-6116	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	945		3780		3780		4082	Казахстан
				шт.							302		
25	25	С123-020302-6117	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1016		1016		1016		1097	Казахстан
				шт.							81		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048	68931,17 66983,48	0 0	3309 3215	0 0	93	3183 519	7011	
27	27	E11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	71359,34 66983,48	0 0	2997 2813	0 0	184	2785 463	6245	
28	28	C121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/крепления для труб/	т	0,018936	228012		4318		4318	345	4663	Казахстан
29	29	E11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетон упорный. Устройство	м3	0,09	20702,73 4138,34	1504,89 365,51	1863 372	135 33	1355	369 179	2411	
30	30	E11-220801-0201 прим.	Установка опор полипропиленовых	шт.	76	1652,42 591,32	1061,11 294,76	125584 44940	80644 22401	0	66668 15380	207633	
31	31	C123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	45		1980		1980	158	2138	Казахстан
32	32	C123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	194		6208		6208	497	6705	Казахстан
33	33	C123-020601-1202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	11	99		1089		1089	87	1176	Казахстан
34	34	C123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	32	122		3904		3904	312	4216	Казахстан
35	35	E11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5040,92 1836,53	145,74 31,07	5041 1837	146 31	3059	1830 550	7421	
36	36	C123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	56548		56548		56548	4524	61072	Казахстан
37	37	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2562,83 365,87	0 0	2563 366	0 0	2197	359 234	3155	
38	38	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2511,61 2099,6	114,13 15,54	2512 2100	114 16	298	2073 367	4951	
39	39	C123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1341		1341		1341	107	1448	Казахстан
40	40	E11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4574,78 3713,58	339,62 68,8	13724 11141	1019 206	1565	11120 1988	26832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87611		262833		262833	21027	283860	Казахстан
42	42	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0564	1530566,08 580762,08	590896,15 174473,79	86324 32755	33327 9840	20242	42169 10279	138773	
43	43	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2257		4514		4514	361	4875	Казахстан
44	44	С123-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	871		1742		1742	139	1881	Казахстан
45	45	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1260,46 1114,35	84,87 0	7563 6686	509 0	367	6619 1135	15317	
46	46	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2514		15084		15084	1207	16291	Казахстан
47	47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1190375,08 580762,08	590896,15 174473,79	5952 2904	2954 872	94	3738 775	10466	
48	48	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1437		2874		2874	230	3104	Казахстан
49	49	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	5384,48 1148,07	79,83 28,17	12384 2641	184 65	9560	2651 1203	16238	
50	50	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	77	913,08 904,18	3,89 1,22	70307 69622	300 94	386	68321 11090	149719	
51	51	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	77	921		70917		70917	5673	76590	Казахстан
52	52	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		36	1652,42	1061,11	59487	38200	0	31580	98352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		591,32	294,76	21287	10611		7285		
53	53	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**		19	2435,17	1562,48	46268	29687	0	24582	76518	
				шт.		872,69	434,18	16581	8249		5668		
54	54	Е11-220801-0203	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**		3	3299,71	2117,08	9899	6351	0	5258	16369	
				шт.		1182,63	587,66	3548	1763		1213		
55	55	С123-020302-1010	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		36	1776		63936		63936		69051	Казахстан
				шт.							5115		
56	56	С123-020302-3110	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		19	2416		45904		45904		49576	Казахстан
				шт.							3672		
57	57	С123-020303-6606	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		3	1837		5511		5511		5952	Казахстан
				шт.							441		
58	58	Е11-220801-0201 прим.	**Прочистка Д100-ПНД Установка**		13	1652,42	1061,11	21482	13794	0	11404	35516	
				шт.		591,32	294,76	7687	3832		2631		
59	59	С123-020402-1003	**Прочистка Д100-ПНД**		13	1986		25818		25818		27883	Казахстан
				шт.							2065		
60	60	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		25	14880,44	56,91	372011	1423	340681	29827	433985	
				м трубопровода		1196,31	21,13	29908	528		32147		
61	61	С123-011002-0102	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**		25	4799		119975		119975		129573	Казахстан
				м							9598		
62	62	Е11-160401-0211 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка**		1,8	29855,68	461,96	53740	832	45663	7319	65944	
				м трубопровода		4025,61	123,32	7246	222		4885		
63	63	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/крепления для труб/**		0,02367	228012		5397		5397		5829	Казахстан
				т							432		
64	64	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**		53	685,74	79,03	36344	4189	14099	15287	55762	
				м трубопровода		340,68	38,84	18056	2059		4131		
65	65	С121-110403-0226	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**		58,3	1368		79754		79754		86135	Казахстан
				м							6380		
			Итого по разделу: 8. Водопровод и канализация									2962306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2318837	322682	1347737	683737	3242782	
								647399	91368		240205		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		29185					
			Итого с временными									3271966	
			Зимние удорожания			0,35 %		11452					
			Итого с зимними удорожаниями									3283418	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		65668					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3349086	
			НДС			12 %		401890					
			Итого с НДС									3750976	

Сдал (Подрядчик) ТОО "Жана Атамекен"
БИН:070840009301
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Помасанов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) ТОО "Кенжау Құрылыс"
БИН:130240005261
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сакаев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг Строй Групп" БИН: 160440023530

Директор
Примбетов М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказа)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО "АрхЮгПроект" БИН:130240000637

Директор
Арапбаев Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Кентау Құрылыс" БИН:130240005261 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 106, К. 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жана Атамекен" БИН:070840009301 г.Туркестан Тауке-хана371

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по улице Уалиханова,дом №44 в г.Кентау,Туркестанской области

(наименование, адрес)

Объект : Многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___ от _____

Акт выполненных работ

за (месяц, год) на 2-1-3 Отопление работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Отопление										
1	1	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		354	427,52	0	151341	0	0	108966	281132	
				м трубопровода		427,52	0	151341	0		20825		
2	2	E12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		99	618,66	0	61247	0	0	44098	113773	
				м трубопровода		618,66	0	61247	0		8428		
3	3	E12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж		1	1164,46	0	1164	0	0	838	2163	
				шт.		1164,46	0	1164	0		160		
4	4	E12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж		1	10930,55	0	10931	0	0	7870	20305	
				шт.		10930,55	0	10931	0		1504		
5	5	E12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж		2	1798,29	0	3597	0	0	2590	6681	
				шт.		1798,29	0	3597	0		495		
6	6	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		0,106	596		63				68	
				т							5		
7	7	C341-010105-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		0,106	540		57				62	
				т							5		
			Итого по разделу: 5. Отопление									424184	
			Раздел: 6. Отопление										
8	8	E11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		8	1284,66	79,83	10277	639	454	9222	21059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1148,07	28,17	9185	225		1560		
9	9	С123-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	2173		17384		17384		18775	Казахстан
											1391		
10	10	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	91	2465,34	38,59	224346	3512	168240	52969	299500	
						577,96	16	52594	1456		22185		
11	11	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	105	2031,8	21,08	213339	2213	162675	48329	282601	
						461,43	8,23	48451	865		20933		
12	12	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	1921,87	21,08	188344	2065	141058	45107	252127	
						461,43	8,23	45221	807		18676		
13	13	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	151	1637,86	21,08	247317	3182	174458	69502	342164	
						461,43	8,23	69677	1243		25345		
14	14	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2543,22	145,74	20346	1166	2383	16704	40014	
						2099,6	31,07	16797	249		2964		
15	15	С123-040501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2918		23344		23344		25212	
											1868		
16	16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	88	2511,61	114,13	221022	10043	26214	182409	435705	
						2099,6	15,54	184765	1367		32274		
17	17	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	1037		82960		82960		89597	
											6637		
18	18	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	835		6680		6680		7214	
											534		
19	19	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	80	313		25040		25040		27043	Казахстан
											2003		
20	20	Е11-130301-1421	Окраска труб краской БТ-177 серебристой	м2	61	128,84	3,61	7859	220	6245	981	9548	
						22,85	0,47	1394	28		707		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		9	44301,94	2047,9	398717	18431	111637	210975	658467	
				м3 изоляции		29849,92	994,34	268649	8949		48775		
22	22	С121-110102-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012		9	16358		147222		147222		159000	Казахстан
				м3							11778		
23	23	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие холстом стекловолокнистым		232	4037,71	31,44	936749	7294	177804	573638	1631218	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3239,87	13,52	751651	3136		120831		
24	24	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К		23,2	3644		84541		84541		91304	Казахстан
				10 м2							6763		
25	25	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планкт,хомуты/		35	537		18795		18795		20299	Казахстан
				кг							1504		
26	26	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		2,85	2465,34	38,59	7026	110	5269	1659	9380	
				м трубопровода		577,96	16	1647	46		695		
27	27	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		0,4	1284,66	79,83	514	32	23	461	1053	
				м трубопровода		1148,07	28,17	459	11		78		
28	28	С123-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75		0,4	2173		869		869		939	Казахстан
				м							70		
29	29	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		10	657,87	42,44	6579	424	211	5884	13460	
				фланец		594,32	0	5943	0		997		
30	30	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		4	964,45	63,65	3858	255	186	3383	7820	
				фланец		854,34	0	3417	0		579		
31	31	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		10	1580		15800		15800		17064	Казахстан
				шт.							1264		
32	32	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2322		9288		9288		10031	Казахстан
				шт.							743		
33	33	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка		1	4120,97	257,94	4121	258	634	3226	7934	
				шт.		3229,49	61,95	3229	62		588		
34	34	С123-051206-0601	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1		1	14967		14967		14967		16164	Казахстан
				шт.							1197		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка		2	54888,27	281,3	109777	563	101171	7958	127153	
				шт.		4021,42	38,86	8043	78		9419		
36	36	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	4574,78	339,62	9150	679	1043	7413	17888	
				шт.		3713,58	68,8	7427	138		1325		
37	37	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		2	18431		36862		36862		39811	Казахстан
				шт.							2949		
38	38	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		2	2543,22	145,74	5086	291	596	4176	10004	
				шт.		2099,6	31,07	4199	62		741		
39	39	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		2	11417		22834		22834		24661	
				шт.							1827		
40	40	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		2	2511,61	114,13	5023	228	596	4146	9902	
				шт.		2099,6	15,54	4199	31		734		
41	41	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	835		1670		1670		1804	
				шт.							134		
42	42	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	2562,83	0	5126	0	4394	717	6310	
				комплект		365,87	0	732	0		467		
43	43	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		3	540,11	0	1620	0	178	1413	3276	
				комплект		480,66	0	1442	0		243		
44	44	С123-051501-0302	Термометры угловые в оправе		3	1450		4350		4350		4698	Казахстан
				шт.							348		
45	45	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005		3	9151		27453		27453		29649	Казахстан
				шт.							2196		
46	46	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		1	1500,58	21,08	1501	21	1018	460	2118	
				м трубопровода		461,43	8,23	461	8		157		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		64	170,92	0,95	10939	61	0	7526	19942	
				болт		169,97	0,47	10878	30		1477		
48	48	С121-130201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,01024	188480		1930		1930		2084	Казахстан
				т							154		
49	49	Е11-130301-1421	**Окраска труб краской БТ-177 серебристой**		1	128,84	3,61	129	4	102	16	157	
				м2		22,85	0,47	23	0		12		
50	50	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляциятами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**		0,2	44301,94	2047,9	8860	410	2481	4688	14633	
				м3 изоляции		29849,92	994,34	5970	199		1084		
51	51	С121-110102-0103	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**		0,2	16358		3272		3272		3533	Казахстан
				м3							262		
52	52	Е11-260301-0401	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие холстом стекловолокнистым**		3	4037,71	31,44	12113	94	2299	7418	21093	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3239,87	13,52	9720	41		1562		
53	53	С121-110203-0802	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К**		0,3	3644		1093		1093		1181	Казахстан
				10 м2							87		
54	54	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		1	1730,53	0	1731	0	67	1247	3216	
				шт.		1663,04	0	1663	0		238		
55	55	С123-051501-1005	**Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gnom 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, T макс 95°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss**		1	43291		43291		43291		46754	Казахстан
				шт.							3463		
			Итого по разделу: 6. Отопление									4884559	
			ИТОГО:					3479514	52194	1681081	1435989	5308743	
								1746116	19031		393240		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		47779					
			Итого с временными									5356521	
			Зимние удорожания			0,35 %		18748					
			Итого с зимними удорожаниями									5375269	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107505					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5482774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		657933					
			Итого с НДС									6140707	

Сдал (Подрядчик) ТОО "Жана Атамекен"
БИН:070840009301
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Исмаилов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) ТОО "Кентау Құрылыс"
БИН:130240005261
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Искаков Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг Строй Групп" БИН: 160440023530

Директор
Дюймстов М.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО "АрхЮгПроект" БИН:130240000637

Директор
Арапбаев Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Утверждена
председателем Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-куммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г. №170

Заказчик: ТОО «Кентау Құрылыс»
Тех.надзор: ТОО «Инжиниринг Строй Групп»
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО «Жана Атамекен»

Наименование строительствои его адрес: Модернизация ЖКХ 2011-2020 г. капитальный ремонт жилого дома по улице Валиханова №44 в г.Кентау ЮКО

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

от 30.12.2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		094	17.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяц без НДС	из графы 1					налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
			из них		Стоимость прочих не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2018 г.	дополнительные			
			СМР в сметном базовым уровне цен 2018г.	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Модернизация ЖКХ 2011-2020 г. капитальный ремонт жилого дома по улице Валиханова №44 в г.Кентау Туркестанской области.	**34 283 726**	**30 610 467**						**3 663 256**	**34 283 726**
Итого к оплате:									**34 283 726**

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Кентау Құрылыс»** **Искаков Т.А.**

М.П. Инженер: **Директор ТОО «Инжиниринг Строй Групп»** **Примбетов М.Б.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «АрхЮгПроект»** **Арапбаев Н.К.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жана Атамекен»** **Исмаилов Т.С.**