Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Кентау Құрылыс" БИН:130240005261 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 106, К. 27**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жана Атамекен" БИН:070840009301 г.Туркестан Тауке-хана371**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоквартирного этажного жилого дома по ул.Абая,дом 14 в г.Кентау**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт многоквартирного этажного жилого дома по ул.Абая,дом 14 в г.Кентау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 093** от17.10.2019г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2019г. (месяц, год) на **2-1-2 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (местами)**	м2 кровли	150	165,12	0,24	24767	37	0	17806	45980	
						164,87	0	24731	0		3406		
2	2	E12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные.ОК-1 Снятие**	м2	45,36	482,22	20,66	21873	937	0	15418	40274	
						461,56	10,52	20936	477		2983		
3	3	E11-460401-1102	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	45,36	1716,1	171,91	77842	7798	0	62173	151216	
						1544,19	87,54	70045	3971		11201		
4	4	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7	2079,37	117,11	14556	820	0	10160	26693	
						1962,26	53,63	13736	375		1977		
5	5	E12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	17,64	356,63	0	6291	0	0	4530	11686	
						356,63	0	6291	0		866		
6	6	E12-070101-0209	**Разборка асфальтобетонной отмостки**	м2	61,309	574,26	141,76	35207	8691	0	21961	61742	
						432,49	65,01	26516	3986		4573		
7	7	E12-120104-0501	**Очистка от набелов потолка и лестничных площадок**	м2	130	168,57	0	21914	0	0	15778	40707	
						168,57	0	21914	0		3015		
8	8	E12-120104-0501	**Зачистка отделки стен от набелов**	м2	377,44	168,57	0	63624	0	0	45809	118187	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		168,57	0	63624	0		8755		
9	9	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		3,987	3348,72	1434,31	13351	5719	0	10882	26172	
				м3 конструкции		1914,41	612,8	7633	2443		1939		
10	10	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрзкой вручную. Погрузка**		11,21	596		6681				7216	
				т							534		
11	11	С341-010101-1015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**		11,21	1162		13026				14068	
				т							1042		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									543941	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
12	12	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		1790	120,62	12,69	215910	22706	0	184557	432504	
				м2 изолируемой поверхности		107,94	4,13	193204	7402		32037		
13	13	С121-130810-0101	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		1,969	81815		161094		161094		173981	Казахстан
				1000 м2							12887		
14	14	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев(нарожник,кобылка,угловая кобылка,связьжесткости,коньковый брус,связь,подкос,Связь ,затяжка,лежень,бруски,мауэрлат,пробки,рейка) Установка**		15,1322	41437,92	1384,94	627047	20957	114387	451293	1164607	
				м3 древесины в конструкции		32493,83	643,21	491703	9733		86267		
15	15	С121-070201-0102	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**		12,1682	61939		753686		753686		813981	Россия
				м3							60295		
16	16	С121-070510-0301	**Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88**		220	134		29480		29480		31838	Россия
				шт.							2358		
17	17	С121-070201-0101	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**		0,222	63603		14120		14120		15249	Россия
				м3							1130		
18	18	С121-100401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**		76	226		17176		17176		18550	Казахстан
				м2							1374		
19	19	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**		11,857	106169,56	1888,91	1258852	22397	864264	343253	1730274	
				м3 древесины в конструкции		31390,07	775,94	372192	9200		128168		
20	20	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны,карнизные щиты,карнизная подшивка из досок. Укладка по фермам**		11,82	89297,24	1759,53	1055493	20798	760055	255241	1415593	

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3древесины в конструкции		23235,27	758,07	274641	8960		104859		
21	21	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		38,8092	9158,78	76,75	355445	2979	306308	42738	430037	
				м3 древесины в конструкции		1189,38	34,2	46159	1327		31855		
22	22	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1790	3086,97	133,34	5525671	238687	619594	4355032	10671159	
				м2 кровли		2607,48	37,06	4667390	66340		790456		
23	23	С121-100101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		1790	1866		3340140		3340140		3607351	Казахстан
				м2							267211		
24	24	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86		17,28	23617		408102		408102		440750	Россия
				м3							32648		
25	25	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		17,28	9158,78	76,75	158264	1326	136385	19029	191476	
				м3 древесины в конструкции		1189,38	34,2	20552	591		14183		
26	26	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для крепления кровли Монтаж		0,03327	81038,99	4103,1	2696	137	79	1725	4775	
				т конструкций		74571,54	566,64	2481	19		354		
27	27	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,01497	233988		3503		3503		3783	Казахстан
				т							280		
28	28	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,02476	314349		7783		7783		8406	Казахстан
				т							623		
29	29	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,4134375	3436,42	18,71	1421	8	812	555	2134	
				м2 покрытия		1453,87	4,82	601	2		158		
30	30	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором		82	83,36	1,24	6835	102	0	4848	12618	
				отверстие		82,12	0	6734	0		935		
31	31	Е12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен до толщ.1,5 кирпича		82	160,34	2,39	13148	196	0	9325	24271	
				отверстие		157,95	0	12952	0		1798		
32	32	С121-130202-9901	Гайка установочная		0,82	1664		1364		1364		1474	Казахстан
				100 шт.							109		
33	33	С121-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78		0,082	3864		317		317		342	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С121-130206-0203	Стяжной болт диаметром 12 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,0097	242620		2353		2353	25	2542	Казахстан
				т							188		
35	35	С121-130202-9901	Гайка стяжная	100 шт.	0,52	1664		865		865	69	935	Казахстан
36	36	С121-130203-0301	Шайба стяжная	1000 шт.	0,104	3864		402		402	32	434	Казахстан
37	37	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции для крепления противетровая скоба Монтаж	т конструкций	0,13882	81038,99 74571,54	4103,1 566,64	11250 10352	570 79	328	7197 1476	19923	
38	38	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13882	636732		88391		88391	7071	95462	Казахстан
39	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,75	19476,47 1690,75	1470 323,93	306754 26629	23153 5102	256973	28875 26850	362480	
40	40	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88828	26652,3 24539,62	1824,68 510,49	23675 21798	1621 453	256	20249 3514	47437	
41	41	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78144	221796		173320		173320	13866	187186	Казахстан
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10684	221796		23697		23697	1896	25592	Казахстан
43	43	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,04196	694851,85 457878,6	3001,26 1299,18	29156 19213	126 55	9817	17533 3735	50424	
44	44	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	10682,1 9094,14	1131,56 477,3	85457 72753	9052 3818	3651	68914 12350	166721	
45	45	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,288	54169		123939		123939	9915	133854	Россия
46	46	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия	м2 кровли	25,6	2390,11 2256,77	133,34 37,06	61187 57773	3414 949	0	54024 9217	124428	
47	47	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,160768	321359		51664		51664	4133	55797	Казахстан

№	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		200	132,51	32,05	26501	6409	1397	18768	48891	
				м ограждения		93,48	8,53	18695	1705		3622		
49	49	С121-060304-0601	Ограждение		0,98	581024		569404		569404		614956	Казахстан
				т							45552		
50	50	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы лестницы Установка		0,0672	41437,92	1384,94	2785	93	508	2004	5172	
				м3древесины в конструкции		32493,83	643,21	2184	43		383		
51	51	С121-070201-0102	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86		0,0288	61939		1784		1784		1927	Россия
				м3							143		
52	52	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка		56	108,64	6,75	6084	378	2883	2679	9464	
				м ходов		50,4	2,76	2822	154		701		
53	53	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		45,36	3873,65	224,37	175709	10177	68022	92207	289349	
				м2		2149,68	108,96	97510	4942		21433		
54	54	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		45,36	13924		631593		631593		682120	Казахстан
				м2							50527		
55	55	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах		17,64	3931,14	65,85	69345	1162	9421	40873	119036	
				м2		3331,21	26,87	58763	474		8817		
56	56	С121-090402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой		17,64	53639		946192		946192		1021887	Казахстан
				м2							75695		
57	57	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка		7	1701,8	3,37	11913	24	0	8203	21725	
				шт.		1698,43	0	11889	0		1609		
58	58	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014		7	5810		40670		40670		43924	Казахстан
				комплект							3254		
59	59	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1274	340,83	3,2	434213	4080	146470	228540	715774	
				м2 окрашиваемой поверхности		222,66	1,58	283664	2012		53020		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		490	378,08	3,57	185259	1747	61761	98090	306017	
			м2 окрашиваемой поверхности			248,47	1,76	121751	861		22668		
61	61	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		1323	482,26	2,11	638025	2794	240170	317153	1031591	
			м2 окрашиваемой поверхности			298,61	1,04	395061	1380		76414		
62	62	Е12-120103-0107 Изм. и доп. вып. 17#К=2	Металлические перила лестниц. Окраска масляными составами за два раза		20,75	1949,5	0,73	40452	15	3101	26887	72726	
				м2		1799,31	0,36	37336	7		5387		
63	63	Е11-070106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором		2884	551,09	55,9	1589334	161203	325326	1301311	3121897	
				м шва		382,39	0	1102806	0		231252		
64	64	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		22	21562,08	10,79	474366	237	363594	103902	624529	
			м3 подстилающего слоя			5024,28	0	110534	0		46261		
65	65	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		9,987	21562,08	10,79	215340	108	165055	47167	283508	
			м3 подстилающего слоя			5024,28	0	50178	0		21001		
66	66	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		70	2021,71	41,86	141519	2930	66799	78764	237906	
			м бортового камня			1025,57	16,28	71790	1140		17623		
67	67	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		1,12	34813		38991		38991		42110	Казахстан
				м3							3119		
68	68	Е11-340108-0601 Изм. и доп. вып. 2	Цоколь. Окраска поверхностей масляной краской		264	3224,19	1,09	851187	288	84135	582848	1548758	
			м2 поверхности			2904,41	0,54	766764	142		114723		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									33311635	
			ИТОГО:					22329455	583874	12041581	9018301	33855576	
								9684300	13842		2507817		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		304700					
			Итого с временными									34160277	
			Зимние удорожания			0,35 %		119561					
			Итого с зимними удорожаниями									34279838	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		685597					

	ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34965435	
			НДС			12 %		4195852					
			Итого с НДС									39161287	

Сдал (Подрядчик) ТОО "Жана Атамекен"
БИН:070840009301
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаксылыков Т.Х.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг Строй Групп" БИН: 160440023530

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО "АрхЮгПроект" БИН:130240000637

Принял (Заказчик) ТОО "Кентау Құрылыс"
БИН:130240005261
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исакаов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кудеуберов Ж.К.
(должность, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Арапбаев Н.К.**
(должность, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата при приказе, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Кентау Құрылыс" БИН:130240005261 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 106, К. 27

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жаңа Атамекен" БИН:070840009301 г.Туркестан Тауке-хана371

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного этажного жилого дома по ул.Абая,дом 14 в г.Кентау

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного этажного жилого дома по ул.Абая,дом 14 в г.Кентау

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 093 от17.10.2019г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2019г. (месяц, год) на 2-1-4 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Водопровод и канализация										
1	1	E12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		51	800,76	6,11	40839	312	2972	27121	73396	
				м трубопроводов		736,37	2,21	37555	113		5437		
2	2	E12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		85	1018,89	8,66	86606	736	5683	57941	156111	
				м трубопроводов		943,37	3,38	80186	287		11564		
3	3	E12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка		188	1098,01	8,17	206426	1537	0	148084	382870	
				м трубопровода с фасонными частями		1089,84	4,16	204889	782		28361		
4	4	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		13	2543,22	145,74	33062	1895	3872	27145	65023	
				шт.		2099,6	31,07	27295	404		4817		
5	5	СПРАЙСООО" БК-Арматура"	Краны шаровые латунные муфтовые 11 Б27п1, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005		13	3522,21		45789		45789		49452	Казахстан
				шт.							3663		
6	6	E11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		27	2531,97	645,53	68363	17429	514	54200	132368	
				м трубопровода		1867,39	180,99	50420	4887		9805		
7	7	C123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		27	341		9207		9207		9944	Казахстан
				м							737		
8	8	E11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях		24	2531,97	645,53	60767	15493	457	48178	117661	
				м трубопровода		1867,39	180,99	44817	4344		8716		

№ по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	558		13392		13392	1071	14463	Казахстан
10	10	Е11-160501-0207 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	31	2975,97 2142,91	812,53 227,63	92255 66430	25188 7056	636	72017 13142	177414	
11	11	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31	770		23870		23870	1910	25780	Казахстан
12	12	Е11-160501-0208 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	25	2633,09 1913,31	696,61 196,01	65827 47833	17415 4900	579	51678 9400	126906	
13	13	С123-010405-0402	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	25	1394		34850		34850	2788	37638	Казахстан
14	14	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	46	2424,66 1699,02	699,47 197,17	111534 78155	32176 9070	1204	85480 15761	212776	
15	15	С123-010405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	46	2287		105202		105202	8416	113618	Казахстан
16	16	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	363		5082		5082	407	5489	Казахстан
17	17	С123-020302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1142		1142		1142	91	1233	Казахстан
18	18	С123-020302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1413		2826		2826	226	3052	Казахстан
19	19	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1873		5619		5619	450	6069	Казахстан
20	20	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1104		3312		3312	265	3577	Казахстан
21	21	С123-020302-3308	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1648		6592		6592	527	7119	Казахстан
22	22	С123-020302-3309	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	2308		4616		4616		4985	Казахстан

№ по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							369		
23	23	С123-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	3228		9684		9684		10459	Казахстан
				шт.							775		
24	24	С123-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	852		3408		3408		3681	Казахстан
				шт.							273		
25	25	С123-020302-6116	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		4	945		3780		3780		4082	Казахстан
				шт.							302		
26	26	С123-020302-6117	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1016		1016		1016		1097	Казахстан
				шт.							81		
27	27	С123-020302-6118	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	961		1922		1922		2076	Казахстан
				шт.							154		
28	28	С123-020302-6120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1256		1256		1256		1356	Казахстан
				шт.							100		
29	29	С123-020302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	1330		3990		3990		4309	Казахстан
				шт.							319		
30	30	С123-020302-6124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1926		1926		1926		2080	Казахстан
				шт.							154		
31	31	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,051	68931,17	0	3515	0	99	3382	7449	
				км трубопровода		66983,48	0	3416	0		552		
32	32	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,031	71359,34	0	2212	0	136	2056	4609	
				км трубопровода		66983,48	0	2076	0		341		
33	33	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,071	74741,25	0	5307	0	551	4708	10816	
				км трубопровода		66983,48	0	4756	0		801		
34	34	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(крепления для труб)		0,022	228012		5016		5016		5418	Казахстан
				т							401		
35	35	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетон упорный. Устройство		0,09	20702,73	1504,89	1863	135	1355	369	2411	
				м3		4138,34	365,51	372	33		179		
36	36	Е11-220801-0201 прим.	Установка опор полипропиленовых		92	1652,42	1061,11	152023	97622	0	80704	251345	
				шт.		591,32	294,76	54401	27118		18618		
37	37	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		54	45		2430		2430		2624	Казахстан
				шт.							194		
38	38	С123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		38	194		7372		7372		7962	Казахстан

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							590		
39	39	С123-020601-1202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75		11	99		1089		1089		1176	Казахстан
				шт.							87		
40	40	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 90		32	122		3904		3904		4216	Казахстан
				шт.							312		
41	41	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		1	5040,92	145,74	5041	146	3059	1830	7421	
				счетчик (водомер)		1836,53	31,07	1837	31		550		
42	42	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50		1	56548		56548		56548		61072	Казахстан
				шт.							4524		
43	43	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2562,83	0	2563	0	2197	359	3155	
				комплект		365,87	0	366	0		234		
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2511,61	114,13	5023	228	596	4146	9902	
				шт.		2099,6	15,54	4199	31		734		
45	45	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые DN 15 ГОСТ 21345-2005		1	9151		9151		9151		9883	Казахстан
				шт.							732		
46	46	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1340		1340		1340		1447	Казахстан
				шт.							107		
47	47	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2543,22	145,74	7630	437	894	6264	15005	
				шт.		2099,6	31,07	6299	93		1112		
48	48	С123-040102-1405	Задвижка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast		3	87611		262833		262833		283860	Казахстан
				шт.							21027		
49	49	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0564	1530566,08	590896,15	86324	33327	20242	42169	138773	
				т фасонных частей		580762,08	174473,79	32755	9840		10279		
50	50	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2257		4514		4514		4875	Казахстан
				шт.							361		

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С123-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	871		1742		1742	139	1881	Казахстан
52	52	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1260,46 1114,35	84,87 0	7563 6686	509 0	367	6619 1135	15317	
53	53	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2514		15084		15084	1207	16291	Казахстан
54	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1190375,08 580762,08	590896,15 174473,79	5952 2904	2954 872	94	3738 775	10466	
55	55	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1437		2874		2874	230	3104	Казахстан
56	56	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,3	5384,48 1148,07	79,83 28,17	12384 2641	184 65	9560	2651 1203	16238	
57	57	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	158	913,08 904,18	3,89 1,22	144267 142860	615 193	792	140192 22757	307215	
58	58	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	158	921		145518		145518	11641	157159	Казахстан
59	59	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	46	1652,42 591,32	1061,11 294,76	76012 27201	48811 13559	0	40352 9309	125672	
60	60	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	29	2435,17 872,69	1562,48 434,18	70620 25308	45312 12591	0	37520 8651	116791	
61	61	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	3	3299,71 1182,63	2117,08 587,66	9899 3548	6351 1763	0	5258 1213	16369	
62	62	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	1776		81696		81696	6536	88232	Казахстан
63	63	С123-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	2416		70064		70064	5605	75669	Казахстан

№ пп	№ пп	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	С123-020303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1837		5511		5511	441	5952	Казахстан
65	65	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	1652,42 591,32	1061,11 294,76	38006 13600	24405 6779	0	20176 4655	62836	
66	66	С123-020402-1003	Прочистка Д-100-ПНД	шт	23	1986		45678		45678	3654	49332	Казахстан
67	67	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	30	3633,93 1686,18	122,73 42,1	109018 50585	3682 1263	54751	50811 12786	172616	
68	68	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	2120103,85 1048144,5	965623,44 313789,34	38162 18867	17381 5648	1914	24270 4995	67426	
69	69	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,818	16539		30068		30068	2405	32473	Казахстан
70	70	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(крепления для труб)	т	0,03	228012		6840		6840	547	7388	Казахстан
71	71	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	63	685,74 340,68	79,03 38,84	43202 21463	4979 2447	16760	18172 4910	66283	
72	72	С121-110403-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	63	1368		86184		86184	6895	93079	Казахстан
73	73	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,75229	97		267			21	288	
74	74	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,30581	596		182			15	197	
75	75	С341-010101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,0581	1162		3554			284	3838	
			Итого по разделу: 4. Водопровод и канализация									4101615	

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2730205	399259	1263221	1067590	4101615	
								1063720	114169		303825		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		36915					
			Итого с временными									4138530	
			Зимние удорожания			0,35 %		14485					
			Итого с зимними удорожаниями									4153015	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83060					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4236075	
			НДС			12 %		508329					
			Итого с НДС									4744404	

Сдал (Подрядчик) ТОО "Жана Атамекен"
БИН:070840009301

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Исмаилов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) ТОО "Кентау Құрылыс"
БИН:130240005261

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Искаков Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг Строй Групп" БИН: 160440023530

Куздеубеков Ж.К.
(квалификационный номер, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО "АрхЮгПроект" БИН:130240000637

Директор
Арапбаев Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Кентау Құрылыс" БИН:130240005261 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЕНТАУ Г.А., Г.КЕНТАУ, УЛИЦА АЛЬ-ФАРАБИ, Д. 106, К. 27

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жана Атамекен" БИН:070840009301 г.Туркестан Тауке-хана371

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт многоквартирного этажного жилого дома по ул.Абая,дом 14 в г.Кентау

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт многоквартирного этажного жилого дома по ул.Абая,дом 14 в г.Кентау

(наименование)

Договор подряда (контракт) №093 от 17.10.2019г.

за декабрь 2019г. (месяц, год) на 2-1-3 отопление работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление										
1	1	E12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1339,12 1339,12	0 0	1339 1339	0 0	0	964 184	2488	
2	2	E12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1	12570,13 12570,13	0 0	12570 12570	0 0	0	9050 1730	23350	
3	3	E12-150102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	531	491,65 491,65	0 0	261064 261064	0 0	0	187966 35922	484952	
4	4	E12-150102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	150	711,46 711,46	0 0	106718 106718	0 0	0	76837 14684	198240	
5	5	E11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4399,66 1148,07	79,83 28,17	35197 9185	639 225	25374	9222 3554	47973	
6	6	E11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3581,11 1038,81	54,82 19,8	57298 16621	877 317	39800	16599 5912	79808	

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	136,5	2465,34 577,96	38,59 16	336518 78891	5267 2184	252360	79454 33278	449250	
8	8	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	236,5	2031,8 461,43	21,08 8,23	480520 109129	4984 1947	366407	108855 47150	636525	
9	9	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	147	1921,87 461,43	21,08 8,23	282515 67831	3098 1210	211586	67660 28014	378190	
10	10	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	226,5	1637,86 461,43	21,08 8,23	370975 104515	4774 1865	261687	104252 38018	513245	
11	11	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2543,22 2099,6	145,74 31,07	20346 16797	1166 249	2383	16704 2964	40014	
12	12	С123-040501-0225	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2918		23344		23344	1868	25212	Казахстан
13	13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	88	2511,61 2099,6	114,13 15,54	221022 184765	10043 1367	26214	182409 32274	435705	
14	14	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	80	1037		82960		82960	6637	89597	Казахстан
15	15	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	835		6680		6680	534	7214	Казахстан
16	16	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	80	313		25040		25040	2003	27043	Казахстан
17	17	Е11-130301-1421	Окраска труб краской БТ-177 серебристой	м2	61	128,84 22,85	3,61 0,47	7859 1394	220 28	6245	981 707	9548	
18	18	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	9	44301,94 29849,92	2047,9 994,34	398717 268649	18431 8949	111637	210975 48775	658467	

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С121-110102-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	9	16358		147222		147222	11778	159000	Казахстан
20	20	Е11-260301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	232	952,53 583,42	24,23 4,66	220986 135353	5622 1081	80011	103690 25974	350650	
21	21	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	10 м2	27,84	3644		101449		101449	8116	109565	Казахстан
22	22	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	537		18795		18795	1504	20299	Казахстан
23	23	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	70193,9 15202,47	1214,21 500,65	70194 15202	1214 501	53777	15389 6847	92430	
24	24	С123-051206-0601	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	шт.	1	14967		14967		14967	1197	16164	Казахстан
25	25	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18431		36862		36862	2949	39811	Казахстан
26	26	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417		22834		22834	1827	24661	Казахстан
27	27	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835		1670		1670	134	1804	
28	28	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2562,83 365,87	0 0	5126 732	0 0	4394	717 467	6310	
29	29	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	540,11 480,66	0 0	1620 1442	0 0	178	1413 243	3276	
30	30	С123-051501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	3	1450		4350		4350	348	4698	Казахстан
31	31	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1500,58 461,43	21,08 8,23	1501 461	21 8	1018	460 157	2118	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами										
				болт	64	170,92	0,95	10939	61	0	7526	19942	
						169,97	0,47	10878	30		1477		
33	33	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87										
				т	0,01024	188480		1930		1930		2084	Казахстан
											154		
34	34	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75										
				м3 изоляции	0,2	44301,94	2047,9	8860	410	2481	4688	14633	
						29849,92	994,34	5970	199		1084		
35	35	С121-110102-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012										
				м3	0,2	16358		3272		3272		3533	Казахстан
											262		
36	36	Е11-260301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными наклее НВА										
				м2 поверхности покрытия изоляции	3	952,53	24,23	2858	73	1035	1341	4534	
						583,42	4,66	1750	14		336		
37	37	С121-110203-0802	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К										
				10 м2	0,36	3644		1312		1312		1417	Казахстан
											105		
38	38	С123-021101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80										
				кг	0,232	1607		373		373		403	Казахстан
											30		
39	39	Е11-130301-1421	Окраска труб краской БТ-177 серебристой										
				м2	1	128,84	3,61	129	4	102	16	157	
						22,85	0,47	23	0		12		
40	40	Е11-160901-0502	Счетчики , диаметр до 50 мм. Установка										
				счетчик (водомер)	1	5040,92	145,74	5041	146	3059	1830	7421	
						1836,53	31,07	1837	31		550		
41	41	С123-051501-1005	Теплосчетчик										
				шт	1	43291		43291		43291		46754	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Отопление								3463		
												5038485	
			ИТОГО:					3456263	57048	1986099	1208998	5038485	
								1413116	20205		373222		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		45346					
			Итого с временными									5083832	
			Зимние удорожания			0,35 %		17793					
			Итого с зимними удорожаниями									5101625	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102032					

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5203657**	
			НДС			**12 %**		**624439**					
			Итого с НДС									**5828096**	

Сдал (Подрядчик) ТОО "Жана Атамекен"
БИН:070840009301

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Исмаилов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик) ТОО "Кентау Құрылыс"
БИН:130240005261

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Искаков Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Инжиниринг Строй Групп" БИН: 160440023530

Куздеубеков Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО "АрхЮгПроект" БИН:130240000637

Директор
Арапбаев Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)