Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Дополнительное соглашение №4 от 29.01.2020г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 329,84 тенге
Стоимость работ по договору на 2019г.: 693 478 291,68 тенге
Стоимость работ по договору на 2020г.: 480 860 650,36 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 1 106 109 639,36 тенге

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ
за апрель 2020 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	335 832 580,82	376 132 490,52	3 312 744,36	3 710 273,68
2	Удержание 5%	16 791 629,04	18 806 624,53	165 637,22	185 513,68
	Сумма к оплате	**319 040 951,78**	**357 325 865,99**	**3 147 107,14**	**3 524 760,00**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____**А.Н.Оспанов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____**Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____**М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №4 от 29.01.2020г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"

АКТ №13
выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод высокого давления												
		Надземный газопровод										
202	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,12	1591444,46	780907,35	190973	93709	7307	120664	336568
		НР - 99%; СП - 8%				749645,00	266041,95	89957	31925		24931	
203	2301-0301-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м		123,3893	21475,00	--	2649785	--	2649785	--	2861768
		СП - 8%				--	--	--	--		211983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2840759	93709	2657092	120664	3198336
								89957	31925	--	236914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					190973				
	Материалы		Тенге					7307				
	Всего заработная плата		Тенге						121882			
		Накладные расходы	Тенге					120664				
		Сметная прибыль	Тенге					24931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					336568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						121882			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2649785				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2649785				
		Сметная прибыль	Тенге					211983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2861768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3198336				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге						121882			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3198336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					89957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						93709			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						31925			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2657092		
		- Накладные расходы	Тенге								120664	
		- Сметная прибыль	Тенге								236914	
		ИТОГО										**3 198 336**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**3 198 336**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**41 578**
		Итого:										**3 239 914**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**29 483**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**97 133**
		Итого										**3 366 531**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**65 388**
		Итого сметная стоимость										**3 431 919**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**2 535 182**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**1 105 197**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**3 640 378**
		Поправочнй коэфициент к=0,91										**3 312 744,36**
		НДС 12%										**397 529,32**
		ИТОГО:										**3 710 273,68**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**