Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 359,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 192 182 940,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 101 574 279 тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	90 691 321	101 574 279	27 629 379	30 944 904
2	Удержание 5%	4 534 566	5 078 714	1 381 469	1 547 245
	Сумма к оплате	**86 156 755**	**96 495 565**	**26 247 910**	**29 397 659**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____**Е.А.Каратунов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____**Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____**М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №30 от 18.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода

АКТ №2
выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		2602,16	187,94	178,88	489042	465461	--	92295	627844
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	23581	104607		46507	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		80,5	1401,40	--	112813	--	--	81225	209561
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	--	112813	--		15523	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		458,19	250,06	241,39	114577	110603	43	22776	148342
		НР - 72%; СП - 8%				8,58	60,46	3931	27703		10988	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		801,8325	212,00	--	169988	--		--	183588
		СП - 8%				--	--	--	--		13599	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		458,19	18,17	15,46	8326	7085	42	2808	12025
		НР - 72%; СП - 8%				2,62	5,89	1199	2701		891	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		200	3089,43	150,05	617885	30009	411620	182297	864196
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	176256	7882		64015	
		Подземный газопровод										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,851	784313,01	316781,01	667450	269581	--	469351	1227746
		НР - 99%; СП - 8%				467532,00	89568,28	397870	76223		90944	
12	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		780	27780,00	--	21668400	--	21668400	--	23401872
		СП - 8%				--	--	--	--		1733472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23848482	882740	22080105	850752	26675174
								715649	219115	--	1975939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2180082				
	Материалы		Тенге					411705				
	Всего заработная плата		Тенге						934764			
	Транспортные расходы		Тенге					169988				
		Накладные расходы	Тенге					850752				
		Сметная прибыль	Тенге					242467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3273302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									913
		Сметная заработная плата	Тенге						934764			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					21668400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21668400				
		Сметная прибыль	Тенге					1733472				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23401872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26675174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									913
		Сметная заработная плата	Тенге						934764			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									26675175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					715649				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						882740			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						219115			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22080105		
		- Перевозка грузов	Тенге					169988				
		- Накладные расходы	Тенге								850752	
		- Сметная прибыль	Тенге								1975939	
		ИТОГО										**26 675 175**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**26 675 175**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**346 777**
		Итого:										**27 021 952**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**245 900**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**810 122**
		Итого										**28 077 974**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**545 357**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость										**28 623 331**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**21 144 252**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**9 217 703**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**30 361 954**
		Поправочнй коэфициент к=0,91										**27 629 379**
		НДС 12%										**3 315 525**
		ИТОГО:										**30 944 904**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**