Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Дополнительное соглашение №4 от 29.01.2020г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 329,84 тенге
Стоимость работ по договору на 2019г.: 693 478 291,68 тенге
Стоимость работ по договору на 2020г.: 480 860 650,36 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 1 197 602 323,24 тенге

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных работ
за апрель 2020 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	417 522 476,50	467 625 173,68	81 689 895,68	91 492 683,16
2	Удержание 5%	20 876 123,83	23 381 258,68	4 084 494,78	4 574 634,16
	Сумма к оплате	**396 646 352,68**	**444 243 915,00**	**77 605 400,89**	**86 918 049,00**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **А.Н.Оспанов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____ **Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №4 от 29.01.2020г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"

АКТ №14
выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод высокого давления												
		Надземный газопровод										
202	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,2	1591444,46	780907,35	318289	156181	12179	201106	560947
		НР - 99%, СП - 8%				749645,00	266041,95	149929	53208		41552	
203	2301-0301-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м		206,6687	21475,00	–	4438210	–	4438210	–	4793267
		СП - 8%				–	–	–	–		355057	
		Опора под стальной газопровод 426х6 Н=1,2м-6шт./ГСН-10/										
299	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,16	2206,40	–	4766	–	–	3431	8853
		НР - 72%; СП - 8%				2206,40	–	4766	–		656	
300	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,08	730,94	–	789	–	–	568	1466
		НР - 72%; СП - 8%				730,94	–	789	–		109	
301	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /бетон В7,5/. Устройство	м3		3,948	21348,57	1114,41	84284	4400	61661	17393	109811
		НР - 91%; СП - 8%				4615,80	225,39	18223	890		8134	
302	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т		1,20552	90614,88	7275,15	109238	8770	8636	63661	186731
		НР - 69%; СП - 8%				76176,00	357,04	91832	430		13832	
303	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		14,4576	11648,00	–	168402	–	168402	–	181874
		СП - 8%				–	–	–	–		13472	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		4,962	542,00	–	2689	–	2689	–	2905
		СП - 8%				–	–	–	–		215	
305	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000528	404706,00	–	214	–	214	–	231
		СП - 8%				–	–	–	–		17	
306	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2		34,96008	84,90	2,24	2968	78	1572	915	4194
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,23	1318	8		311	
307	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		34,96008	86,96	1,59	3040	55	2214	537	3863
		НР - 69%; СП - 8%				22,05	0,23	771	8		286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5132890	169485	4695777	287611	5854142
								267628	54544	–	433641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					414350				
	Материалы		Тенге					77625				
	Всего заработная плата		Тенге						229910			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					214				
		Накладные расходы	Тенге					223951				
		Сметная прибыль	Тенге					51064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					689365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						229910			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					109238				
	Материалы		Тенге					8636				
	Всего заработная плата		Тенге						92262			
		Накладные расходы	Тенге					63661				
		Сметная прибыль	Тенге					13832				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					186731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге						92262			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4609302				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4609302				
		Сметная прибыль	Тенге					368744				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4978046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5854143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									282
		Сметная заработная плата	Тенге						322172			
		Локальная смета №2-2-2										
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8621,84254	187,94	178,88	1620363	1542232	–	305805	2080262
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	78131	346598		154093	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		266,654924	1681,68	–	448428	–	–	322868	833000
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	–	448428	–		61704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	597,502537	250,06	241,39	149414	144232	55	29701	193445
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,46	5127	36125		14329	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1045,62944	212,00	–	221673	–		–	239407
		СП - 8%			–	–	–	–		17734	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	597,502537	18,17	15,46	10858	9239	56	3661	15681
		НР - 72%; СП - 8%			2,62	5,89	1563	3522		1162	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	200,565	665,52	–	133480	–	–	96106	247952
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	133480	–		18367	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8687,93246	30,99	30,99	269245	269245	–	67812	364022
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	94183		26965	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8687,93246	135,12	63,84	1173913	554638	–	630770	1949058
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	619276	256794		144375	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	396,72	3089,43	150,05	1225637	59526	816490	361604	1714219
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	349621	15635		126979	
		Газопровод									
10	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,354	370334,35	109035,03	131098	38598	2941	99145	248663
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	89559	10588		18419	
11	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	414,1	2122,00	–	878720	–	878720	–	949018
		СП - 8%			–	–	–	–		70298	
12	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Аварийный запас	м	6,15	2122,00	–	13050	–	13050	–	14094
		СП - 8%			–	–	–	–		1044	
13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	354	-72,61	-1,22	-25703	-430	–	-24767	-54508
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-25273	–		-4038	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,658	306773,03	93610,71	201857	61596	3418	152251	382437
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	136843	16946		28329	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		707	979,00	–	692153	–	692153	–	747525
		СП - 8%				–	–	–	–		55372	
16	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75 x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Аварийный запас	м		10,5	979,00	–	10280	–	10280	–	11102
		СП - 8%				–	–	–	–		822	
17	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		658	-72,61	-1,22	-47776	-799	–	-46037	-101317
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-46976	–		-7505	
18	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		3,286	265817,23	73879,07	873475	242767	164	689600	1688122
		НР - 99%; СП - 8%				191888,00	20091,95	630544	66022		125046	
19	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		3887,49	692,00	–	2690143	–	2690143	–	2905355
		СП - 8%				–	–	–	–		215211	
20	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 Аварийный запас	м		57,735	692,00	–	39953	–	39953	–	43149
		СП - 8%				–	–	–	–		3196	
21	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3286	-72,61	-1,22	-238588	-3992	–	-229904	-505971
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-234596	–		-37479	
22	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		4,959	813499,14	689876,25	4034142	3421096	40148	1059874	5501538
		НР - 91%; СП - 8%				115527,00	119338,30	572898	591799		407521	
23	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/110x10/	стык		37	999,78	36,63	36992	1355	1967	20539	62133
		НР - 61%; СП - 8%				910,00	–	33670	–		4602	
24	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/75 x6,8/	стык		35	720,48	23,76	25217	832	1635	13878	42222
		НР - 61%; СП - 8%				650,00	–	22750	–		3128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/63 х5,8/	стык	192	576,45	19,80	110678	3802	7036	60902	185307
		НР - 61%, СП - 8%			520,00	–	99840	--		13726	
		ПЭ фитинги									
26	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники Установка /тройник/	шт.	98	1822,17	1189,79	178573	116599	–	91863	292070
		НР - 99%, СП - 8%			632,39	314,46	61974	30817		21635	
27	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63	шт	3	12932,14	–	38796	–	38796	–	41900
		СП - 8%			--	–	--	--		3104	
28	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 63	шт	78	5919,64	–	461732	–	461732	–	498671
		СП - 8%			--	–	--	--		36939	
29	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 75	шт	17	7376,79	–	125405	–	125405	–	135438
		СП - 8%			–	–	–	–		10032	
30	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	176,64	3089,43	150,05	545716	26504	363543	161004	763258
		НР - 99%, СП - 8%			881,28	39,41	155669	6961		56538	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЗН/	шт.	264	1236,51	808,02	326438	213316	–	167785	533760
		НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	113121	56358		39538	
32	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 110	шт	37	5382,32	–	199146	–	199146	–	215078
		СП - 8%			--	–	--	--		15932	
33	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 75	шт	35	4411,50	–	154403	–	154403	–	166755
		СП - 8%			--	–	–	--		12352	
34	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	192	2388,80	–	458650	–	458650	–	495342
		СП - 8%			--	–	–	--		36692	
35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	32	1236,51	808,02	39568	25857	–	20338	64698
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	13712	6831		4792	
36	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	31	4098,21	–	127045	–	127045	–	137208
		СП - 8%			--	–	--	--		10164	
37	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	1	26768,63	–	26769	–	26769	–	28910
		СП - 8%			–	–	–	--		2141	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходник/	шт.	19	1236,51	808,02	23494	15352	–	12075	38415
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	8141	4056		2846	
39	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 110/СТ63	шт	2	36701,79	--	73404	--	73404	--	79276

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5872	
40	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 75/СТ63	шт		17	19033,93	--	323577	--	323577	--	349463
		СП - 8%				--	--	--	--		25886	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 - 3шт.(Пр.лист 8353.16 СБ)										
41	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт		3	5356,82	1901,37	16070	5704	1406	10833	29056
		НР - 99%; СП - 8%				2986,60	660,98	8960	1983		2152	
42	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,5	491,00	--	737	--	737	--	795
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	1285	640		449	
44	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт		3	10751,89	--	32256	--	32256	--	34836
		СП - 8%				--	--	--	--		2580	
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	1285	640		449	
46	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		3	1138,39	--	3415	--	3415	--	3688
		СП - 8%				--	--	--	--		273	
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	1285	640		449	
48	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		3	5828,57	--	17486	--	17486	--	18885
		СП - 8%				--	--	--	--		1399	
49	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,042	21201,04	914,52	890	38	699	151	1125
		НР - 91%; СП - 8%				3644,50	306,15	153	13		83	
50	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т		0,02001	343444,00	--	6872	--	6872	--	7422
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
51	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,000129	404706,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
52	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт		3	280,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр		3	1841,77	514,50	5525	1544	--	3969	10254
		НР - 99%; СП - 8%				1327,27	9,21	3982	28		760	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м		4,2	134,00	–	563	–	563	–	608
		СП - 8%				–	–	–	–		45	
55	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим	Герметик	кг		2,1231624	390,00	–	828	–	828	–	894
		СП - 8%				–	–	–	–		66	
56	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 150 мм	км		0,056	392771,58	132580,26	21995	7424	6	16463	41535
		НР - 99%; СП - 8%				260091,00	36860,92	14565	2064		3077	
57	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м		56,56	4466,00	–	252597	–	252597	–	272805
		СП - 8%				–	–	–	–		20208	
58	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		56	-72,61	-1,22	-4066	-68	–	-3918	-8623
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-3998	–		-639	
59	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		56	1111,54	7,12	62246	399	8628	52793	124243
		НР - 99%; СП - 8%				950,34	1,91	53219	107		9203	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11-75x6,8мм в футляре 125x11,4 - 4шт(Пр лист 8353.16 СБ)										
60	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		4	5408,52	1901,37	21634	7605	2083	14444	38965
		НР - 99%; СП - 8%				2986,60	660,98	11946	2644		2886	
61	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	491,00	–	982	–	982	–	1061
		СП - 8%				–	–	–	–		79	
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		4	1236,51	808,02	4946	3232	–	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	1714	854		599	
63	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.125мм/32	шт		4	6506,14	–	26025	–	26025	–	28107
		СП - 8%				–	–	–	–		2082	
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		4	1236,51	808,02	4946	3232	–	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	1714	854		599	
65	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	шт		4	1138,39	–	4554	–	4554	–	4918
		СП - 8%				–	–	–	–		364	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		4	1236,51	808,02	4946	3232	–	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	1714	854		599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	4	5828,57	–	23314	–	23314	–	25179
		СП - 8%			–	–	–	–		1865	
68	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,056	21201,04	914,52	1187	51	932	201	1500
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	204	17		111	
69	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,02668	343444,00	–	9163	–	9163	–	9896
		СП - 8%			–	–	–	–		733	
70	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000172	404706,00	–	70	–	70	–	75
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
71	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру= 10 МПа, 40 мм	шт	4	280,00	–	1120	–	1120	–	1210
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
72	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1 К=0,12775	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /125мм/	футляр	4	1439,06	402,00	5756	1608	–	4135	10683
		НР - 99%; СП - 8%			1037,05	7,19	4148	29		791	
73	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	3,8	150,00	–	570	–	570	–	616
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
74	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,7241736	390,00	–	1062	–	1062	–	1147
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
75	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,042	362127,35	109035,03	15209	4579	4	11763	29130
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	10626	1256		2158	
76	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125х 11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	42,42	2722,00	–	115467	–	115467	–	124705
		СП - 8%			–	–	–	–		9237	
77	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	-72,61	-1,22	-3050	-51	–	-2939	-6467
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-2998	–		-479	
78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	42	1111,54	7,12	46685	299	6472	39595	93182
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	39914	80		6902	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 - 49шт, в т.ч. 39шт открытым способом, 10шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)									
79	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	49	5356,82	1901,37	262484	93167	22974	176944	474583
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	146343	32388		35154	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		24,5	491,00	--	12030	--	12030	--	12992
		СП - 8%				--	--	--	--		962	
81	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		49	1236,51	808,02	60589	39593	--	31142	99069
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	20996	10460		7338	
82	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам 110мм/32	шт		49	6121,82	--	299969	--	299969	--	323967
		СП - 8%				--	--	--	--		23998	
83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		49	1236,51	808,02	60589	39593	--	31142	99069
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	20996	10460		7338	
84	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		49	1138,39	--	55781	--	55781	--	60244
		СП - 8%				--	--	--	--		4462	
85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		49	1236,51	808,02	60589	39593	--	31142	99069
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	20996	10460		7338	
86	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		49	5828,57	--	285600	--	285600	--	308448
		СП - 8%				--	--	--	--		22848	
87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,686	21201,04	914,52	14544	627	11417	2466	18371
		НР - 91%; СП - 8%				3644,50	306,15	2500	210		1361	
88	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т		0,32683	343444,00	--	112248	--	112248	--	121228
		СП - 8%				--	--	--	--		8980	
89	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,002107	404706,00	--	853	--	853	--	921
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
90	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт		49	280,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%				--	--	--	--		1098	
91	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр		49	1267,27	354,01	62096	17347	--	44609	115242
		НР - 99%; СП - 8%				913,26	6,33	44750	310		8536	
92	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		39,2	150,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%				--	--	--	--		470	
93	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		28,6018047	390,00	--	11155	--	11155	--	12047
		СП - 8%				--	--	--	--		892	
94	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км		0,347	301679,03	93610,71	104683	32483	35	80291	199771

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%				207968,00	25754,26	72165	8937		14798	
95	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м		350,47	1920,00	–	672902	–	672902	–	726735
		СП - 8%				–	–	–	–		53832	
96	П16-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		347	-72,61	-1,22	-25195	-422	–	-24278	-53430
		НР - 98%, СП - 8%				-71,39	–	-24773	–		-3958	
97	П22-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		347	1111,54	7,12	385704	2472	53463	327129	769860
		НР - 99%, СП - 8%				950,34	1,91	329769	664		57027	
98	П22-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		216	2315,62	1863,91	500174	402604	1012	208027	764857
		НР - 99%, СП - 8%				447,03	525,79	96558	113571		56656	
99	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		220,32	2122,00	–	467519	–	467519	–	504921
		СП - 8%				–	–	–	–		37402	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 159x10 - 2шт, методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
100	П24-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		2	5356,82	1901,37	10714	3803	938	7222	19371
		НР - 99%, СП - 8%				2986,60	660,98	5973	1322		1435	
101	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	491,00	–	491	–	491	–	530
		СП - 8%				–	–	–	–		39	
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%, СП - 8%				428,49	213,48	857	427		300	
103	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт.		2	10751,89	–	21504	–	21504	–	23224
		СП - 8%				–	–	–	–		1720	
104	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%, СП - 8%				428,49	213,48	857	427		300	
105	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		2	1138,39	–	2277	–	2277	–	2459
		СП - 8%				–	–	–	–		182	
106	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%, СП - 8%				428,49	213,48	857	427		300	
107	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт		2	5828,57	–	11657	–	11657	–	12590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		933	
108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,028	21201,04	914,52	594	26	466	101	750
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	102	9		56	
109	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,01334	343444,00	–	4582	–	4582	–	4948
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
110	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	404706,00	–	35	–	35	–	38
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
111	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру 10 МПа, 40 мм	шт	2	280,00	–	560	–	560	–	605
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
112	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	2126,20	593,96	4252	1188	–	3055	7892
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	3064	21		585	
113	2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м	2,8	134,00	–	375	–	375	–	405
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
114	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим	Герметик	кг	5,3219232	390,00	–	2076	–	2076	–	2242
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
115	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	50	2541,38	2024,23	127069	101211	286	53518	195034
		НР - 99%; СП - 8%			511,44	569,74	25572	28487		14447	
116	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	3670,00	–	187170	–	187170	–	202144
		СП - 8%			–	–	–	–		14974	
		Вход/вход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х5-2шт (Пр.лист 8353.05СБ)									
117	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,001	670230,34	219744,50	670	220	15	522	1287
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	435	92		95	
118	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,004	2480,00	–	2490	–	2490	–	2689
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
119	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	208227,04	46139,59	208	46	80	95	327
		НР - 99%; СП - 8%			81713,10	14250,78	82	14		24	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода		0,00116	996713,06	468926,55	1156	544	73	697	2002
		НР - 99%; СП - 8%				464360,00	142743,50	539	166		148	
121	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м		1,16464	5976,00	–	6960	–	6960	–	7517
		СП - 8%				–	–	–	–		557	
122	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1,16	-72,61	-1,22	-84	-1	–	-81	-179
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-83	–		-13	
123	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций		0,01588	48652,47	2569,56	773	41	35	485	1359
		НР - 69%; СП - 8%				43897,20	406,90	697	6		101	
124	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,01588	522491,00	–	8297	–	8297	–	8961
		СП - 8%				–	–	–	–		664	
125	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 110х10,0 мм	км		0,00196	301679,03	93610,71	591	183	–	454	1128
		НР - 99%; СП - 8%				207968,00	25754,26	408	50		84	
126	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ИСО 4437-2004	м		1,9796	2122,00	–	4201	–	4201	–	4537
		СП - 8%				–	–	–	–		336	
127	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		0,392	-72,61	-1,22	-28	–	–	-27	-60
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-28	–		-4	
128	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		1,96	470,00	–	921	–	26	878	1943
		НР - 98%; СП - 8%				456,88	–	895	–		144	
129	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	857	427		300	
130	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт		2	36701,79	–	73404	–	73404	–	79276
		СП - 8%				–	–	–	–		5872	
131	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	857	427		300	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 110мм	шт		2	5382,32	–	10765	–	10765	–	11626
		СП - 8%				–	–	–	–		861	
133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт		2	1236,51	808,02	2473	1616	–	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	857	427		300	
134	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 110мм	шт		2	16587,75	–	33176	–	33176	–	35830
		СП - 8%				–	–	–	–		2654	
135	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		2	2971,05	829,97	5942	1660	–	4269	11028
		НР - 99%; СП - 8%				2141,08	14,85	4282	30		817	
136	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/94	1000 шт.		0,002	87996,00	–	176	–	176	–	190
		СП - 8%				–	–	–	–		14	
137	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим	Герметик	кг		2,7856164	390,00	–	1086	–	1086	–	1173
		СП - 8%				–	–	–	–		87	
138	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл В7,5	м3		0,1	18448,79	1063,69	1845	106	1633	115	2117
		НР - 91%; СП - 8%				1063,80	204,14	106	20		157	
139	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций		0,00628	83400,26	4278,90	524	27	11	342	935
		НР - 69%; СП - 8%				77338,20	1609,90	486	10		69	
140	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,00628	287890,00	–	1808	–	1808	–	1953
		СП - 8%				–	–	–	–		145	
141	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		1,8	3089,43	150,05	5561	270	3705	1641	7778
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	1586	71		576	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D75/76-6шт.(Пр.лист 8353.18СБ)										
142	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км		0,003	628116,14	198277,77	1884	595	40	1487	3641
		НР - 99%; СП - 8%				416195,00	84539,83	1249	254		270	
143	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		3,012	1517,00	–	4569	–	4569	–	4935
		СП - 8%				–	–	–	–		366	
144	1122-0601-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,003	185536,07	45798,06	557	137	175	285	909
		НР - 99%; СП - 8%				81713,10	14171,96	245	43		67	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода		0,00348	706660,75	214796,59	2459	747	165	1769	4566
		НР - 99%; СП - 8%				444600,00	68733,91	1547	239		338	
146	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,49392	3670,00	–	12823	–	12823	–	13849
		СП - 8%				–	–	–	–		1026	
147	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3,48	-72,61	-1,22	-253	-4	–	-243	-536
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-248	–		-40	
148	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций		0,05142	48652,47	2569,56	2502	132	113	1572	4399
		НР - 69%; СП - 8%				43897,20	406,90	2257	21		326	
149	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,05142	522491,00	–	26866	–	26866	–	29016
		СП - 8%				–	–	–	–		2149	
150	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,0066	268081,23	73879,07	1769	488	15	1385	3407
		НР - 99%; СП - 8%				191888,00	20091,95	1266	133		252	
151	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		6,666	979,00	–	6526	–	6526	–	7048
		СП - 8%				–	–	–	–		522	
152	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		6,6	-72,61	-1,22	-479	-8	–	-162	-1016
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-471	–		-75	
153	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		6,6	470,00	–	3102	–	87	2955	6542
		НР - 98%; СП - 8%				456,88	–	3015	–		485	
154	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		6	1236,51	808,02	7419	4848	–	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	2571	1281		899	
155	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ75/СТ76	шт		6	19033,93	–	114204	–	114204	–	123340
		СП - 8%				–	–	–	–		9136	
156	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		6	1236,51	808,02	7419	4848	–	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	2571	1281		899	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 75мм	шт		6	4411,50	–	26469	–	26469	–	28587
		СП - 8%				–	–	–	–		2118	
158	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт		6	1236,51	808,02	7419	4848	–	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	2571	1281		899	
159	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 75мм	шт		6	7194,64	–	43168	–	43168	–	46621
		СП - 8%				–	–	–	–		3453	
160	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		6	2126,20	593,96	12757	3564	–	9165	23676
		НР - 99%; СП - 8%				1532,24	10,63	9193	64		1754	
161	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/79	1000 шт.		0,006	87996,00	–	528	–	528	–	570
		СП - 8%				–	–	–	–		42	
162	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		4,3301388	390,00	–	1689	–	1689	–	1824
		СП - 8%				–	–	–	–		135	
163	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		0,3	18448,79	1063,69	5535	319	4897	346	6351
		НР - 91%; СП - 8%				1063,80	204,14	319	61		470	
164	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций		0,01884	83400,26	4278,90	1571	81	33	1026	2805
		НР - 69%; СП - 8%				77338,20	1609,90	1457	30		208	
165	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т		0,01884	287890,00	–	5424	–	5424	–	5858
		СП - 8%				–	–	–	–		434	
166	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		5,4	3089,43	150,05	16683	810	11114	4922	23333
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	4759	213		1728	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63DN57-19шт (Пр.лист.8353.05СБ)										
167	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода		0,0095	610527,78	184046,88	5800	1748	110	4645	11280
		НР - 99%; СП - 8%				414960,00	78900,64	3942	750		836	
168	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		9,538	954,00	–	9099	–	9099	–	9827
		СП - 8%				–	–	–	–		728	
169	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0095	170097,22	45748,00	1616	435	405	902	2719
		НР - 99%; СП - 8%				81713,10	14149,44	776	134		201	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода		0,01102	706660,75	214796,59	7787	2367	521	5600	14459
		НР - 99%; СП - 8%				444600,00	68733,91	4899	757		1071	
171	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м		11,06408	3670,00	–	40605	–	40605	–	43854
		СП - 8%				–	–	–	–		3248	
172	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 200 мм	м		11,02	-72,61	-1,22	-800	-13	–	-771	-1697
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-787	–		-126	
173	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций		0,16283	48652,47	2569,56	7922	418	356	4978	13932
		НР - 69%; СП - 8%				43897,20	406,90	7148	66		1032	
174	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т		0,16283	522491,00	–	85077	–	85077	–	91883
		СП - 8%				–	–	–	–		6806	
175	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		0,02166	265817,23	73879,07	5758	1600	2	4546	11127
		НР - 99%; СП - 8%				191888,00	20091,95	4156	435		824	
176	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		21,8766	692,00	–	15139	–	15139	–	16350
		СП - 8%				–	–	–	–		1211	
177	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		21,66	-72,61	-1,22	-1573	-26	–	-1515	-3335
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	–	-1546	–		-247	
178	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м		21,66	470,00	–	10180	–	284	9698	21469
		НР - 98%; СП - 8%				456,88	–	9896	–		1590	
179	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		19	1236,51	808,02	23494	15352	–	12075	38415
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	8141	4056		2846	
180	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт		19	11475,00	–	218025	–	218025	–	235467
		СП - 8%				–	–	–	–		17442	
181	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		19	1236,51	808,02	23494	15352	–	12075	38415
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	8141	4056		2846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	19	2388,80	–	45387	–	45387	–	49018
		СП - 8%			–	–	–	–		3631	
183	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	19	1236,51	808,02	23494	15352	–	12075	38415
		НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	8141	4056		2846	
184	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм	шт	19	4098,21	–	77866	–	77866	–	84095
		СП - 8%			–	–	–	–		6229	
185	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	19	2126,20	593,96	40398	11285	–	29021	74973
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	29113	202		5554	
186	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,019	87996,00	–	1672	–	1672	–	1806
		СП - 8%			–	–	–	–		134	
187	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	15,7473767	390,00	–	6141	–	6141	–	6633
		СП - 8%			–	–	–	–		491	
188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,95	18448,79	1063,69	17526	1011	15504	1096	20112
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1011	194		1490	
189	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки	т конструкций	0,05966	83400,26	4278,90	4976	255	107	3250	8884
		НР - 69%; СП - 8%			77338,20	1609,90	4614	96		658	
190	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05966	287890,00	–	17176	–	17176	–	18550
		СП - 8%			–	–	–	–		1374	
191	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,1	3089,43	150,05	52829	2566	35193	15586	73889
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	15070	674		5473	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-175шт./ГСН-8/									
192	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	175	5356,82	1901,37	937444	332740	82049	631943	1694938
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	522655	115672		125551	
193	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	245	491,00	–	120295	–	120295	–	129919
		СП - 8%			–	–	–	–		9624	
194	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,47775	651710,20	6764,34	311355	3232	283378	29853	368504
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	24745	554		27297	
195	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	2,45	21201,04	914,52	51943	2241	40773	8808	65611
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	8929	750		4860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	1,16725	343444,00	–	400885	–	400885	–	432956
		СП - 8%			–	–	–	–		32071	
197	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,007525	404706,00	–	3045	–	3045	–	3289
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
		Установка ковера для провода-спутника - 66шт./ГСН-9/									
198	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,066	250830,33	65337,85	16555	4312	3	13281	32223
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	12240	1175		2387	
199	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	66	-72,61	-1,22	-4792	-80	–	-4618	-10163
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	–	-4712	–		-753	
200	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66,66	186,00	–	12399	–	12399	–	13391
		СП - 8%			–	–	–	–		992	
201	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,96	5555,22	871,84	21999	3452	8317	10874	35502
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	10230	1338		2630	
202	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	3,696	21083,74	914,52	77926	3380	61076	13287	98510
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	13470	1132		7297	
203	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,27522	206113,08	1183,08	56726	326	–	51444	116824
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	56401	131		8654	
204	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02706	231687,00	–	6269	–	6269	–	6771
		СП - 8%			–	–	–	–		502	
205	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,24816	231063,00	–	57341	–	57341	–	61928
		СП - 8%			–	–	–	–		4587	
206	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,16236	369567,08	1183,08	60003	192	26539	30348	97580
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	33272	78		7228	
207	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,6029628	893724,56	454333,60	538883	273946	11342	326484	934596
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	253595	76187		69229	
208	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,555852	343444,00	–	190904	–	190904	–	206176
		СП - 8%			–	–	–	–		15272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,036366	254401,00	–	9252	–	9252	–	9992
		СП - 8%			–	–	–	–		740	
210	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0107448	370009,00	–	3976	–	3976	–	4294
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
211	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	264	123,92	0,75	32714	198	–	22497	59628
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	32516	89		4417	
212	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,010824	404706,00	–	4381	–	4381	–	4731
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
213	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	1,32	503,94	203,23	665	268	25	333	1078
		НР - 72%; СП - 8%			281,50	68,62	372	91		80	
214	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,028182	60423,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
215	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,3317492	5555,22	871,84	74061	11623	27997	36608	119522
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	34441	4503		8853	
216	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	133,317492	3558,58	263,11	474421	35077	377634	68794	586673
		НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	61710	11476		43457	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк-8шт (Пр.лист 8353.09)									
217	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3	0,8	12195,49	6758,97	9756	5407	339	6839	17923
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	4010	1787		1328	
218	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	6993,00	–	55944	–	55944	–	60420
		СП - 8%			–	–	–	–		4476	
219	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	м3	0,2	12195,49	6758,97	2439	1352	85	1710	4481
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	1002	447		332	
220	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 примен	Опорная подушка ОПТ-4	м3	0,2	31674,00	–	6335	–	6335	–	6842
		СП - 8%			–	–	–	–		507	
221	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг	37,6	5919,64	–	222579	–	222579	–	240385
		СП - 8%			–	–	–	–		17806	
222	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	8	1434,12	175,21	11473	1402	–	10595	23833
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	10071	631		1765	
223	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	8	20008,00	–	160064	–	160064	–	172869
		СП - 8%			–	–	–	–		12805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	14283,00	–	2285	–	2285	–	2468
		СП - 8%			–	–	–	–		183	
225	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	–	5084	16175
		НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
226	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	8	48905,36	–	391243	–	391243	–	422542
		СП - 8%			–	–	–	–		31299	
227	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	8	18214,29	–	145714	–	145714	–	157371
		СП - 8%			–	–	–	–		11657	
228	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЭН/	шт.	16	1236,51	808,02	19784	12928	–	10169	32349
		НР - 99%, СП - 8%			428,49	213,48	6856	3416		2396	
229	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	16	2388,80	–	38221	–	38221	–	41279
		СП - 8%			–	–	–	–		3058	
230	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	1	17804,15	1063,69	17804	1064	15676	1154	20475
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	1064	204		1517	
231	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24,8	3089,43	150,05	76618	3721	51041	22605	107160
		НР - 99%, СП - 8%			881,28	39,41	21856	977		7938	
		Протектор ПМ-10У-2шт.									
232	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	2	25207,94	10862,22	50416	21724	7220	25482	81970
		НР - 91%, СП - 8%			10736,00	3265,33	21472	6531		6072	
233	2404-0207-3999 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11994,00	–	23988	–	23988	–	25907
		СП - 8%			–	–	–	–		1919	
		Прокладка сигнальной ленты									
234	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	4,959	26140,04	18636,74	129628	92420	–	39965	183161
		НР - 72%, СП - 8%			7503,30	3689,95	37209	18298		13568	
235	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	4959	18,21	–	90325	–	90325	–	97551
		СП - 8%			–	–	–	–		7226	
236	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5130	318,67	147,72	1634791	757823	241566	608908	2423196
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	635402	210304		179496	
237	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,13	137111,00	–	703379	–	703379	–	759650
		СП - 8%			–	–	–	–		56270	
		Опознавательный знак подземного газопровода-380шт.(Пр.лист 5.905-25.05СБ/ТСН-14/									
238	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,90675	1213,52	–	33865	–	–	24383	62908

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1213,52	–	33865	–		4660	
239	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		27,90675	665,52	–	18573	–	–	13372	34500
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	18573	–		2556	
240	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		14,22	22564,64	1682,50	320869	23925	237871	58012	409192
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	59073	4677		30311	
241	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт		158	1611,41	768,37	254603	121402	39665	153153	440377
		НР - 108%; СП - 8%				592,00	305,52	93536	48272		32620	
242	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		7,9	64610,00	–	510419	–	510419	–	551253
		СП - 8%				–	–	–	–		40834	
243	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		158	754,72	–	119246	–	16549	110913	248571
		НР - 108%; СП - 8%				649,98	–	102697	–		18413	
244	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.		1,58	110596,00	–	174742	–	174742	–	188721
		СП - 8%				–	–	–	–		13979	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=10м2										
245	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		3	324,73	232,53	974	698	–	450	1538
		НР - 108%; СП - 8%				92,20	46,70	277	140		114	
246	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		10	141,33	115,10	1413	1151	5	627	2203
		НР - 108%; СП - 8%				25,74	32,28	257	323		163	
247	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		10	172,15	123,41	1721	1234	5	878	2807
		НР - 108%; СП - 8%				48,20	33,06	482	331		208	
248	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		3,8	1028,00	–	3906	–	3906	–	4219
		СП - 8%				–	–	–	–		313	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=387м2										
249	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции		30,96	2444,32	1057,07	75676	32727	–	61235	147864
		НР - 108%; СП - 8%				1387,25	444,12	42949	13750		10953	
250	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		116,1	324,73	232,53	37701	26997	–	17416	59527

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%				92,20	46,70	10704	5422		4409	
251	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		387	141,33	115,10	54694	44542	191	24250	85259
		НР - 108%; СП - 8%				25,74	32,28	9961	12493		6316	
252	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		387	172,15	123,41	66620	47760	208	33961	108628
		НР - 108%; СП - 8%				48,20	33,06	18652	12794		8047	
253	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		30,4	1028,00	–	31251	–	31251	–	33751
		СП - 8%				–	–	–	–		2500	
254	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		387	1286,57	91,30	497903	35333	447928	26656	566523
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,94	14642	10040		41965	
255	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		387	1273,62	91,09	492890	35253	442995	26622	561073
		НР - 108%; СП - 8%				37,83	25,86	14642	10008		41561	
		Вывоз мусора										
256	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		267,186	71,00	–	18970	–		–	20488
		СП - 8%				–	–	–	–		1518	
257	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 10 км	т		267,186	411,00	–	109813	–		–	118599
		СП - 8%				–	–	–	–		8785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					33608564	9609084	17094694	7890518	44819029
								6554341	2372365	–	3319932	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2641351				
	Материалы		Тенге					252230				
	Всего заработная плата		Тенге						1057936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					703379				
		Накладные расходы	Тенге					744525				
		Сметная прибыль	Тенге					270870				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					3656746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									935
		Сметная заработная плата	Тенге						1057936			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19748561				
	Материалы		Тенге					3590163				
	Всего заработная плата		Тенге						8151959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					431862				
	Местные материалы		Тенге					610141				
	Транспортные расходы		Тенге					350457				
		Накладные расходы	Тенге					7437878				
		Сметная прибыль	Тенге					2174915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29361354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7884
		Сметная заработная плата	Тенге						8151959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				171222				
	Материалы		Тенге				654				
	Всего заработная плата		Тенге					49494			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120241				
		Накладные расходы	Тенге				34151				
		Сметная прибыль	Тенге				16430				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				221802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					49494			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11047431				
	Материалы		Тенге				397				
	Всего заработная плата		Тенге					-332683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11385615				
		Накладные расходы	Тенге				-326030				
		Сметная прибыль	Тенге				857712				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11579114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-233
		Сметная заработная плата	Тенге					-332683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44819016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8635
		Сметная заработная плата	Тенге					8926706			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего давления									
		Газопровод									
258	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,158	628116,14	198277,77	99242	31328	2155	78325	191773
		НР - 99%; СП - 8%			416195,00	84539,83	65759	13357		14205	
259	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	158,632	1738,00	–	275702	–	275702	–	297759
		СП - 8%			–	–	–	–		22056	
260	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,022	893724,56	454333,60	19662	9995	414	11912	34100
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	9253	2780		2526	
261	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	686,00	–	13720	–	13720	–	14818
		СП - 8%			–	–	–	–		1098	
262	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,537	610527,78	184046,88	327853	98833	6186	262551	637637
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	222834	42370		47232	
263	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	539,148	954,00	–	514347	–	514347	–	555495
		СП - 8%			–	–	–	–		41148	
264	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026	893724,56	454333,60	23237	11813	489	14078	40300

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				420581,50	126353,89	10935	3285		2985	
265	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		52	403,00	–	20956	–	20956	–	22632
		СП - 8%				–	–	–	–		1676	
		Установка ГРПШ /13+90+10 шт/										
266	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		113	12939,02	932,62	1462109	105386	–	1359511	3047350
		НР - 98%; СП - 8%				12006,40	270,20	1356723	30533		225730	
267	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГК-10	шт		13	43371,43	–	563829	–		–	563829
						–	–	–	–	563829	–	
268	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГК-10	шт		100	52407,14	–	5240714	–		–	5240714
						–	–	–	–	5240714	–	
		Обвязка ГРПШ-10(подземный)-90шт.ЛСН-84/										
269	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		18,9	2206,40	–	41701	–	–	30025	77464
		НР - 72%; СП - 8%				2206,40	–	41701	–		5738	
270	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		18,9	665,52	–	12578	–	–	9056	23366
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	12578	–		1731	
271	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		18,9	23244,98	1682,50	439330	31799	329016	77105	557750
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	78515	6216		41315	
272	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций		2,7144	39949,16	8504,97	108438	23086	34167	38675	158882
		НР - 69%; СП - 8%				18857,00	1792,25	51185	4865		11769	
273	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,822976	439279,00	–	1240074	–	1240074	–	1339280
		СП - 8%				–	–	–	–		99206	
274	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		126	84,90	2,24	10697	282	5665	3297	15114
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,23	4750	28		1120	
275	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2		13,5	169,80	4,48	2292	60	1214	707	3239
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,45	1018	6		240	
276	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		139,5	173,92	3,17	24261	442	17668	4287	30833
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	6151	63		2284	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
277	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		855	338,00	–	288990	–	288990	–	312109
		СП - 8%				–	–	–	–		23119	
278	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам 20-25 мм	шт		270	1372,03	75,09	370447	20274	45961	310199	735098
		НР - 99%; СП - 8%				1126,71	33,78	304212	9121		54452	
279	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт		90	1571,00	–	141390	–	141390	–	152701
		СП - 8%				–	–	–	–		11311	
280	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		180	948,00	–	170640	–	170640	–	184291
		СП - 8%				–	–	–	–		13651	
281	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		540	532,00	–	287280	–	287280	–	310262
		СП - 8%				–	–	–	–		22982	
282	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		180	135,00	–	24300	–	24300	–	26244
		СП - 8%				–	–	–	–		1944	
283	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		90	391,00	–	35190	–	35190	–	38005
		СП - 8%				–	–	–	–		2815	
		Обвязка ГРНПП-10(надземный)-10шт /ГСН-85/										
284	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,1	2206,40	–	4633	–	–	3336	8607
		НР - 72%; СП - 8%				2206,40	–	4633	–		638	
285	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3		2,1	665,52	–	1398	–	–	1006	2596
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	1398	–		192	
286	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		2,1	23244,98	1682,50	48814	3533	36557	8567	61972
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	8724	691		4591	
287	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций		0,3016	39949,16	8504,97	12049	2565	3797	4297	17654
		НР - 69%; СП - 8%				18857,00	1792,25	5687	541		1308	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
288	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,313664	439279,00	–	137786	–	137786	–	148809
		СП - 8%				–	–	–	–		11023	
289	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2		14	84,90	2,24	1189	31	630	366	1679
		НР - 69%; СП - 8%				37,70	0,23	528	3		124	
290	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за2 раза	м2		2,3	169,80	4,48	391	10	208	120	552
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,45	173	1		41	
291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2		16,3	173,92	3,17	2835	52	2064	501	3603
		НР - 69%; СП - 8%				44,09	0,45	719	7		267	
292	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		55	338,00	–	18590	–	18590	–	20077
		СП - 8%				–	–	–	–		1487	
293	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт		20	1372,03	75,09	27441	1502	3405	22978	54452
		НР - 99%; СП - 8%				1126,71	33,78	22534	676		4033	
294	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		10	1571,00	–	15710	–	15710	–	16967
		СП - 8%				–	–	–	–		1257	
295	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		10	948,00	–	9480	–	9480	–	10238
		СП - 8%				–	–	–	–		758	
296	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.		60	532,00	–	31920	–	31920	–	34474
		СП - 8%				–	–	–	–		2554	
297	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		20	135,00	–	2700	–	2700	–	2916
		СП - 8%				–	–	–	–		216	
		Обвязка I РПШ-6(подземный)-13шт./ГСН-86/										
298	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,73	2206,40	–	6023	–	–	4337	11189
		НР - 72%; СП - 8%				2206,40	–	6023	–		829	
299	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3		2,73	665,52	–	1817	–	–	1308	3375
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	1817	–		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	2,73	23244,98	1682,50	63459	4593	47525	11137	80564
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	11341	898		5968	
301	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,39208	39949,16	8504,97	15663	3335	4935	5586	22950
		НР - 69%; СП - 8%			18857,00	1792,25	7393	703		1700	
302	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4077632	439279,00	–	179122	–	179122	–	193452
		СП - 8%			–	–	–	–		14330	
303	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	18,2	84,90	2,24	1545	41	818	476	2183
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	686	4		162	
304	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	1,56	169,80	4,48	265	7	140	82	374
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	118	1		28	
305	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	19,76	173,92	3,17	3437	63	2503	607	4367
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	871	9		324	
306	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45,5	338,00	–	15379	–	15379	–	16609
		СП - 8%			–	–	–	–		1230	
307	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 20-25 мм	шт	26	1372,03	75,09	35673	1952	4427	29871	70787
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	29294	878		5243	
308	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1571,00	–	20423	–	20423	–	22057
		СП - 8%			–	–	–	–		1634	
309	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	948,00	–	12324	–	12324	–	13310
		СП - 8%			–	–	–	–		986	
310	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	78	532,00	–	41496	–	41496	–	44816
		СП - 8%			–	–	–	–		3320	
311	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	26	135,00	–	3510	–	3510	–	3791
		СП - 8%			–	–	–	–		281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13	391,00	–	5083	–	5083	–	5490
		СП - 8%			–	–	–	–		407	
		Молниеотвод ГРПШ-113 шт./М3-4/									
313	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	т	1,11644	146155,34	100385,74	163174	112075	4028	56922	237703
		НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	47071	24081		17608	
314	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость конструкций молниеотвода	т	1,11644	491547,00	–	548783	–	548783	–	592685
		СП - 8%			–	–	–	–		43903	
315	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	226	1467,23	188,32	331594	42560	67328	168081	539649
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	221706	11740		39974	
316	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	2,55606	219906,00	–	562093	–	562093	–	607060
		СП - 8%			–	–	–	–		44967	
317	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	339	230,98	23,98	78302	8129	18442	38715	126378
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	6,01	51731	2039		9361	
318	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7119	226378,00	–	161158	–	161158	–	174051
		СП - 8%			–	–	–	–		12893	
		Защитна ГРПШ от проводов ВЛ-39 шт./ГСН-88/									
319	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	89,7	929,84	–	83407	–	–	60053	154936
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	–	83407	–		11477	
320	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,78	665,52	–	26474	–	–	19062	49179
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	26474	–		3643	
321	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	49,92	21348,57	1114,41	1065720	55631	779668	219922	1388493
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	230421	11251		102851	
322	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,521313	90614,88	7275,15	47239	3793	3734	27529	80750
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	39712	186		5981	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
323	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		4,95456	491547,00	–	2435399	–	2435399	–	2630231
		СП - 8%				–	–	–	–		194832	
324	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		117	427,00	–	49959	–	49959	–	53956
		СП - 8%				–	–	–	–		3997	
325	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		15,118077	778,68	0,94	11772	14	2011	7803	21141
		НР - 80%; СП - 8%				644,71	0,43	9747	7		1566	
326	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм Монтаж оборудования	шт.		156	4147,56	188,32	647019	29378	464605	116020	824083
		НР - 72%; СП - 8%				981,00	51,95	153036	8104		61043	
327	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм Монтаж оборудования	м		390	402,59	17,50	157011	6826	82169	50046	223622
		НР - 72%; СП - 8%				174,40	3,83	68016	1493		16565	
		Крепление газопровода Д76x3 на стойке из труб Д76x3 Н=2,2м -28 шт.(Пр.лист ПГ-01-90)										
328	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		0,39312	22401,92	10504,27	8807	4129	808	3407	13191
		НР - 69%; СП - 8%				9845,55	2715,06	3870	1067		977	
329	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,39312	2740,11	508,92	1077	200	113	528	1733
		НР - 69%; СП - 8%				1944,34	1,13	764	–		128	
330	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,39312	491547,00	–	193237	–	193237	–	208696
		СП - 8%				–	–	–	–		15459	
331	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений Монтаж	т конструкций		0,08036	113787,12	1818,53	9144	146	842	5650	15978
		НР - 69%; СП - 8%				101498,40	406,90	8156	33		1184	
332	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		80,36	542,00	–	43555	–	43555	–	47040
		СП - 8%				–	–	–	–		3484	
333	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		1,008	2683,66	874,44	2705	881	1145	954	3952
		НР - 93%; СП - 8%				673,92	344,06	679	347		293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3	5,88	24074,24	1682,50	141557	9893	107237	23988	178788
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	24427	1934		13244	
335	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,9530724	2206,40	–	17548	–	–	12634	32597
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	–	17548	–		2415	
336	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	7,9530724	665,52	–	5293	–	–	3811	9832
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	5293	–		728	
		Крепление газопровода Д76х3 на стойке из труб Д89х3 Н=5,0м -26 шт.(Пр.лист НГ-01-90)									
337	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций	0,892944	22401,92	10504,27	20004	9380	1832	7739	29962
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	8792	2424		2219	
338	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,892944	2740,11	508,92	2447	454	257	1199	3937
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	1736	1		292	
339	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,892944	491547,00	–	438924	–	438924	–	474038
		СП - 8%			–	–	–	–		35114	
340	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,07462	113787,12	1818,53	8491	136	781	5247	14837
		НР - 69%; СП - 8%			101498,40	406,90	7574	30		1099	
341	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,62	542,00	–	40444	–	40444	–	43680
		СП - 8%			–	–	–	–		3236	
342	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания	0,936	2683,66	874,44	2512	818	1063	886	3670
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	631	322		272	
343	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3	5,46	24074,24	1682,50	131445	9186	99577	22275	166018
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	22682	1796		12298	
344	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,3849958	2206,40	–	16294	–	–	11732	30268
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	–	16294	–		2242	
345	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта	7,3849958	665,52	–	4915	–	–	3539	9130

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	4915	–		676	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д57х3 Н=2,2м -157 шт (Пр.лист НГ-01-90)										
346	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		1,6328	22401,92	10504,27	36578	17151	3351	14151	54787
		НР - 69%; СП - 8%				9845,55	2715,06	16076	4433		4058	
347	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,6328	2740,11	508,92	4474	831	468	2192	7199
		НР - 69%; СП - 8%				1944,34	1,13	3175	2		533	
348	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,6328	491547,00	–	802598	–	802598	–	866806
		СП - 8%				–	–	–	–		64208	
349	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,32185	113787,12	1818,53	36622	585	3370	22631	63993
		НР - 69%; СП - 8%				101498,40	406,90	32667	131		4740	
350	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		321,85	542,00	–	174443	–	174443	–	188398
		СП - 8%				–	–	–	–		13955	
351	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ НГС)	м3 основания		5,652	2683,66	874,44	15168	4942	6417	5351	22160
		НР - 93%; СП - 8%				673,92	344,06	3809	1945		1642	
352	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		32,97	24074,24	1682,50	793728	55472	601291	134505	1002492
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	136965	10843		74259	
353	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		44,5940131	2206,40	–	98392	–	–	70842	182773
		НР - 72%; СП - 8%				2206,40	–	98392	–		13539	
354	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		44,5940131	665,52	–	29678	–	–	21368	55130
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	–	29678	–		4084	
		Крепление газопровода Д57х3 на стойке из труб Д76х3 Н=5,0м -48 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
355	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (СТОЙКИ)	т конструкций		1,39968	22401,92	10504,27	31356	14703	2872	12131	46965
		НР - 69%; СП - 8%				9845,55	2715,06	13781	3800		3479	
356	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		1,39968	2740,11	508,92	3835	712	402	1879	6171
		НР - 69%; СП - 8%				1944,34	1,13	2721	2		457	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
357	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,39968	491547,00	–	688009	–	688009	–	743049
		СП - 8%				–	–	–	–		55041	
358	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,0984	113787,12	1818,53	11197	179	1031	6919	19565
		НР - 69%, СП - 8%				101498,40	406,90	9987	40		1449	
359	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		98,4	542,00	–	53333	–	53333	–	57599
		СП - 8%				–	–	–	–		4267	
360	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство (ИЗ ПГС)	м3 основания		1,728	2683,66	874,44	4637	1511	1961	1636	6775
		НР - 93%; СП - 8%				673,92	344,06	1165	595		502	
361	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (Бетон кл. В15 F150 W4 сульфатостойкий)	м3		10,08	24074,24	1682,50	242668	16960	183833	41123	306494
		НР - 91%, СП - 8%				4154,22	328,89	41875	3315		22703	
362	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. 1 группа грунтов 2	м3 грунта		13,6338384	2206,40	–	30082	–	–	21659	55880
		НР - 72%, СП - 8%				2206,40	–	30082	–		4139	
363	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с разравниванием	м3 грунта		13,6338384	665,52	–	9074	–	–	6533	16855
		НР - 72%, СП - 8%				665,52	–	9074	–		1249	
		Испытание и контроль										
364	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,19429	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 76х4 мм	стык		6	5812,09	5385,49	34873	32313	–	7878	46171
		НР - 91%, СП - 8%				426,60	1016,30	2560	6098		3420	
365	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		10,4450304	321,00	–	3353	–	3353	–	3621
		СП - 8%				–	–	–	–		268	
366	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык		17	4358,84	4038,91	74100	68661	–	16740	98108
		НР - 91%, СП - 8%				319,94	762,18	5439	12957		7267	
367	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2		22,1945472	321,00	–	7124	–	7124	–	7694
		СП - 8%				–	–	–	–		570	
		Защита от коррозии										
368	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2		133,81	169,80	4,48	22721	599	12032	7003	32102
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,45	10090	60		2378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
369	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	м2	69,53	84,90	2,24	5903	156	3126	1820	8340	
		НР - 69%, СП - 8%			37,70	0,23	2621	16		618		
370	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор	м2	203,34	173,92	3,17	35364	645	25754	6249	44943	
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	8965	92		3329		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23185948	860034	12740016	3564655	28426289	
							3781356	228217	5804543	1675689		
	Стоимость оборудования		Тенге				5735714					
	Заготов.складские расходы		Тенге				68829					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5804543					
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1213927					
	Материалы		Тенге				632545					
	Всего заработная плата		Тенге					517865				
		Накладные расходы	Тенге				372862					
		Сметная прибыль	Тенге				126943					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1713733					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471	
		Сметная заработная плата	Тенге					517865				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5423112					
	Материалы		Тенге				2336188					
	Всего заработная плата		Тенге					1872917				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				783688					
		Накладные расходы	Тенге				1672524					
		Сметная прибыль	Тенге				567651					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7663287					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895	
		Сметная заработная плата	Тенге					1872917				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7021350					
	Материалы		Тенге				62756					
	Всего заработная плата		Тенге					231536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6663931					
		Накладные расходы	Тенге				159760					
		Сметная прибыль	Тенге				574489					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7755599					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215	
		Сметная заработная плата	Тенге					231536				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3723015					
	Всего заработная плата		Тенге					1387256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2260905					
		Накладные расходы	Тенге				1359511					
		Сметная прибыль	Тенге				406602					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5489127					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1289	
		Сметная заработная плата	Тенге					1387256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28426289					79099448
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3870	
		Сметная заработная плата	Тенге					4009574				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								79099448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10603325					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10638604				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2655126				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34530487			
		- Перевозка грузов	Тенге				350456					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5804543		
		- Накладные расходы	Тенге							11742784	
		- Сметная прибыль	Тенге							5429262	
		ИТОГО									**79 099 448**
		В том числе оборудование									**5 804 543**
		Итого без оборудования									**73 294 905**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**952 834**
		Итого:									**74 247 738**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**675 654**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска									**2 402 242**
		Итого									**83 130 178**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**1 498 468**
		Итого сметная стоимость									**84 628 646**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961									**62 515 764**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865									**27 253 352**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы									**89 769 116**
		Поправочнй коэфициент к=0,91									**81 689 895,68**
		НДС 12%									**9 802 787,48**
		ИТОГО:									**91 492 683,16**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**