Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Дополнительное соглашение №2 от 23.12.2019г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 329,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 693 478 291,68 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 729 977 149,14 тенге

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	651 765 311,73	729 977 149,14	19 584 586,46	21 934 736,84
2	Удержание 5%	32 588 265,59	36 498 857,46	979 229,32	1 096 736,84
	Сумма к оплате	**619 177 046,15**	**693 478 291,68**	**18 605 357,14**	**20 838 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Е.А.Каратунов

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____ **Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.11.2019г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода

АКТ №10
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		Газопровод										
12	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2040	4466,00	--	9110640	--	9110640	--	9839491
		СП - 8%				--	--	--	--		728851	
16	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м		2196	1920,00	--	4216320	--	4216320	--	4553626
		СП - 8%				--	--	--	--		337306	
20	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		6041,398	692,00	--	4180647	--	4180647	--	4515099
		СП - 8%				--	--	--	--		334452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17507607	--	17507607	--	18908216
								--	--	--	1400609	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					17507607				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17507607				
		Сметная прибыль	Тенге					1400609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					18908216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18908216				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18908216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17507607		
		- Сметная прибыль	Тенге								1400609	
		ИТОГО										**18 908 216**
		В том числе оборудование										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без оборудования									**18 908 216**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**245 807**
		Итого:									**19 154 023**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**174 302**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска									**574 241**
		Итого									**19 902 565**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**386 566**
		Итого сметная стоимость									**20 289 131**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961									**14 987 721**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865									**6 533 802**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы									**21 521 524**
		Поправочнй коэфициент к=0,91									**19 584 586,46**
		НДС 12%									**2 350 150,38**
		ИТОГО:									**21 934 736,84**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района»

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**