Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Дополнительное соглашение №1 от 19.11.2019г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 359,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 672 640 291,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 596 313 046,55 тенге

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ
за ноябрь декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	532 422 362,99	596 313 046,55	171 176 233,93	191 717 382,00
2	Удержание 5%	26 621 118,15	29 815 652,33	8 558 811,70	9 585 869,10
	Сумма к оплате	**505 801 244,84**	**566 497 394,22**	**162 617 422,23**	**182 131 512,90**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____**Е.А.Каратунов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____**Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____**М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.11.2019г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"

АКТ №8
выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1										
		Подземный газопровод										
11	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		3,845	784313,01	316781,01	3015684	1218023	--	2120630	5547219
		НР - 99%; СП - 8%				467532,00	89568,28	1797661	344390		410905	
12	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		5180,9	27780,00	--	143925402	--	143925402	--	155439434
		СП - 8%				--	--	--	--		11514032	
14	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3845	-72,61	-1,22	-279176	-4672	--	-269014	-592045
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-274504	--		-43855	
		Прокладка сигнальной ленты										
169	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		3,845	26140,04	18636,74	100508	71658	--	30987	142016
		НР - 72%; СП - 8%				7503,30	3689,95	28850	14188		10520	
170	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		3845	18,21	--	70034	--	70034	--	75637
		СП - 8%				--	--	--	--		5603	
171	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		3845	318,67	147,72	1225297	567998	181057	456385	1816216
		НР - 72%; СП - 8%				123,86	41,00	476242	157626		134535	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		3,845	137111,00	--	527192	--	527192	--	569367
		СП - 8%				--	--	--	--		42175	
		Испытание и контроль										
197	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		320	4179,66	133,65	1337491	42768	46723	761280	2266672
		НР - 61%; СП - 8%				3900,00	--	1248000	--		167902	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									165264516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3276248				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1895775			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						516204			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							144750408		
		- Накладные расходы	Тенге								3100268	
		- Сметная прибыль	Тенге								12241817	
		ИТОГО										**165 264 516**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**165 264 516**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**2 148 439**
		Итого:										**167 412 955**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**1 523 458**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска										**5 019 066**
		Итого										**173 955 479**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**3 378 728**
		Итого сметная стоимость										**177 334 207**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**130 998 001**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**57 107 750**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**188 105 752**
		Поправочний коэфициент к=0,91										**171 176 234**
		НДС 12%										**20 541 148**
		ИТОГО:										**191 717 382,00**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района»

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**