Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 359,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 192 182 940,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 156 050 692 тенге

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	139 330 975	156 050 692	25 506 443	28 567 216
2	Удержание 5%	6 966 549	7 802 535	1 275 322	1 428 361
	Сумма к оплате	**132 364 426**	**148 248 157**	**24 231 121**	**27 138 855**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.А.Каратунов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____ **Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор №30 от 18.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода

АКТ №5
выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1												
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления												
		Земляные работы										
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		10,762	1401,40	--	15082	--	--	10859	28016
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	--	15082	--		2075	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		300	250,06	241,39	75019	72418	27	14913	97127
		НР - 72%; СП - 8%				8,58	60,46	2574	18138		7195	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		525	212,00	--	111300	--		--	120204
		СП - 8%				--	--	--	--		8904	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		300	18,17	15,46	5452	4639	28	1838	7873
		НР - 72%; СП - 8%				2,62	5,89	785	1768		583	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		100	3089,43	150,05	308943	15005	205810	91148	432098
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	88128	3941		32007	
		Подземный газопровод										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		2	784313,01	316781,01	1568626	633562	--	1103059	2885419
		НР - 99%; СП - 8%				467532,00	89568,28	935064	179137		213735	
12	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		619,6843	27780,00	--	17214830	--	17214830	--	18592016
		СП - 8%				--	--	--	--		1377186	
14	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2000	-72,61	-1,22	-145215	-2430	--	-139929	-307956
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-142785	--		-22812	
		Прокладка сигнальной ленты										
168	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		2	26140,04	18636,74	52280	37273	--	16118	73870
		НР - 72%; СП - 8%				7503,30	3689,95	15007	7380		5472	
169	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		2000	18,21	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%				--	--	--	--		2914	
170	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2000	318,67	147,72	637346	295447	94179	237391	944716
		НР - 72%; СП - 8%				123,86	41,00	247720	81990		69979	
171	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		2	137111,00	--	274222	--	274222	--	296160
		СП - 8%				--	--	--	--		21938	
		Испытание и контроль										
197	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		200	4179,66	133,65	835932	26730	29202	475800	1416670
		НР - 61%; СП - 8%				3900,00	--	780000	--		104939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20990244	1082644	17854727	1811197	24625556
								1941574	292354	--	1824115	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1799779				
	Материалы		Тенге					123380				
	Всего заработная плата		Тенге						1132097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					274222				
		Накладные расходы	Тенге					729309				
		Сметная прибыль	Тенге					202327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2731416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									918
		Сметная заработная плата	Тенге						1132097			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2120850				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					205866				
	Всего заработная плата		Тенге						1244617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					36429				
	Транспортные расходы		Тенге					111300				
		Накладные расходы	Тенге					1221817				
		Сметная прибыль	Тенге					267413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3610081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1212
		Сметная заработная плата	Тенге						1244617			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					17069615				
	Всего заработная плата		Тенге						-142785			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17214830				
		Накладные расходы	Тенге					-139929				
		Сметная прибыль	Тенге					1354375				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					18284060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-100
		Сметная заработная плата	Тенге						-142785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24625557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2030
		Сметная заработная плата	Тенге						2233929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									24625556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1941574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1082644			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						292354			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17854727		
		- Перевозка грузов	Тенге					111300				
		- Накладные расходы	Тенге								1811197	
		- Сметная прибыль	Тенге								1824115	
		ИТОГО										**24 625 556**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**24 625 556**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**320 132**
		Итого:										**24 945 688**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**227 006**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**747 876**
		Итого										**25 920 570**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**503 454**
		Итого сметная стоимость										**26 424 023**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**19 519 608**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**8 509 450**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**28 029 058**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Поправочнiй коэфициент к=0,91										**25 506 443**
		НДС 12%										**3 060 773**
		ИТОГО:										**28 567 216**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель _____

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**