Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 359,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 192 182 940,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 127 483 476 тенге

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	113 824 532	127 483 476	4 053 571	4 540 000
2	Удержание 5%	5 691 227	6 374 174	202 679	227 000
	Сумма к оплате	**108 133 306**	**121 109 302**	**3 850 893**	**4 313 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.А.Каратунов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____ **Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор №30 от 18.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода

АКТ №4
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		2602,07	187,94	178,88	489025	465445	--	92292	627822
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	23580	104603		46505	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		80	1401,40	--	112112	--	--	80721	208259
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	--	112112	--		15427	
		Подземный газопровод										
12	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		102,575	27780,00	--	2849534	--	2849534	--	3077496
		СП - 8%				--	--	--	--		227963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3450671	465445	2849534	173013	3913577
								135692	104603	--	289895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					601137				
	Всего заработная плата		Тенге						240295			
		Накладные расходы	Тенге					173013				
		Сметная прибыль	Тенге					61932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					836082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									218
		Сметная заработная плата	Тенге						240295			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2849534				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2849534				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					227963				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3077496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3913578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									218
		Сметная заработная плата	Тенге						240295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3913578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					135692				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						465445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						104603			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2849534		
		- Накладные расходы	Тенге								173013	
		- Сметная прибыль	Тенге								289895	
		ИТОГО										**3 913 578**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**3 913 578**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**50 877**
		Итого:										**3 964 455**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**36 077**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**118 855**
		Итого										**4 119 386**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**80 011**
		Итого сметная стоимость										**4 199 397**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**3 102 123**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**1 352 351**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**4 454 474**
		Поправочний коэфициент к=0,91										**4 053 572**
		НДС 12%										**486 429**
		ИТОГО:										**4 540 000**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района»

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**