Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 359,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 192 182 940,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 122 943 476 тенге

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	109 770 961	122 943 476	19 079 640	21 369 197
2	Удержание 5%	5 488 548	6 147 174	953 982	1 068 460
	Сумма к оплате	**104 282 413**	**116 796 302**	**18 125 658**	**20 300 737**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____**Е.А.Каратунов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____**Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____**М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор №30 от 18.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"

АКТ №3
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		316,994	665,52	--	210966	--	--	151895	391890
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	210966	--		29029	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1244	30,99	30,99	38552	38552	--	9710	52123
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	13486		3861	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1244	135,12	63,84	168089	79417	--	90318	279080
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	88672	36770		20673	
		Подземный газопровод										
11	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,25	784313,01	316781,01	196078	79195	--	137882	360677
		НР - 99%; СП - 8%				467532,00	89568,28	116883	22392		26717	
12	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		553,0287	27780,00	--	15363137	--	15363137	--	16592188
		СП - 8%				--	--	--	--		1229051	
		Прокладка сигнальной ленты										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		1,1	26140,04	18636,74	28754	20500	--	8865	40629
		НР - 72%; СП - 8%				7503,30	3689,95	8254	4059		3010	
169	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		1100	18,21	--	20036	--	20036	--	21639
		СП - 8%				--	--	--	--		1603	
170	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1100	318,67	147,72	350540	162496	51798	130565	519594
		НР - 72%; СП - 8%				123,86	41,00	136246	45095		38488	
171	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,1	137111,00	--	150822	--	150822	--	162888
		СП - 8%				--	--	--	--		12066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16526975	380161	15585793	529235	18420708
								561021	121801	--	1364498	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					530116				
	Материалы		Тенге					51798				
	Всего заработная плата		Тенге						193653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					150822				
		Накладные расходы	Тенге					139430				
		Сметная прибыль	Тенге					53564				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					723110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
		Сметная заработная плата	Тенге						193653			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					633722				
	Всего заработная плата		Тенге						489169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20036				
		Накладные расходы	Тенге					389806				
		Сметная прибыль	Тенге					81882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1105409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									592
		Сметная заработная плата	Тенге						489169			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					15363137				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15363137				
		Сметная прибыль	Тенге					1229051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					16592188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18420708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									767
		Сметная заработная плата	Тенге						682822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18420708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					561021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						380161			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						121801			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15585793		
		- Накладные расходы	Тенге								529235	
		- Сметная прибыль	Тенге								1364498	
		ИТОГО										**18 420 708**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**18 420 708**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**239 469**
		Итого:										**18 660 178**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**169 808**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**559 435**
		Итого										**19 389 420**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**376 600**
		Итого сметная стоимость										**19 766 020**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**14 601 295**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**6 365 342**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**20 966 638**
		Поправочнй коэфициент к=0,91										**19 079 640**
		НДС 12%										**2 289 557**
		ИТОГО:										**21 369 197**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района»

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**