Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 359,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 192 182 940,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 202 297 832 тенге

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	180 623 064	202 297 832	41 292 089,59	46 247 140,34
2	Удержание 5%	9 031 153,21	10 114 891,60	2 064 604,48	2 312 357,02
	Сумма к оплате	**171 591 911,00**	**192 182 940,32**	**39 227 485,11**	**43 934 783,32**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.А.Каратунов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____ **Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор №30 от 18.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода

АКТ №6
выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		237	250,06	241,39	59265	57210	22	11781	76730
		НР - 72%; СП - 8%				8,58	60,46	2033	14329		5684	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		414,75	212,00	--	87927	--		--	94961
		СП - 8%				--	--	--	--		7034	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		237	18,17	15,46	4307	3665	22	1452	6220
		НР - 72%; СП - 8%				2,62	5,89	620	1397		461	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		1219,66	665,52	--	811708	--	--	584430	1507829
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	811708	--		111691	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4779,48	30,99	30,99	148119	148119	--	37305	200259
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	51813		14834	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4779,48	135,12	63,84	645803	305122	--	347005	1072233
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	340681	141269		79425	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		140	3089,43	150,05	432520	21006	288135	127608	604937
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	123379	5517		44810	
		Подземный газопровод										
11	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		1,299	784313,01	316781,01	1018823	411499	--	716437	1874080
		НР - 99%; СП - 8%				467532,00	89568,28	607324	116349		138821	
12	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		354,356	27780,00	--	9844010	--	9844010	--	10631530
		СП - 8%				--	--	--	--		787521	
14	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2400	-72,61	-1,22	-174258	-2916	--	-167915	-369547
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-171342	--		-27374	
		ПЭ фитинги										
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.		11	1236,51	808,02	13602	8888	--	6991	22240
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	4713	2348		1647	
24	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		6	311464,29	--	1868786	--	1868786	--	2018289
		СП - 8%				--	--	--	--		149503	
25	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		5	311464,29	--	1557321	--	1557321	--	1681907
		СП - 8%				--	--	--	--		124586	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходы/	шт.		9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	3856	1921		1348	
29	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 400/315	шт		3	89250,00	--	267750	--	267750	--	289170
		СП - 8%				--	--	--	--		21420	
30	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 315/200	шт		3	72857,14	--	218571	--	218571	--	236057
		СП - 8%				--	--	--	--		17486	
31	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 200/160	шт		3	13023,21	--	39070	--	39070	--	42195
		СП - 8%				--	--	--	--		3126	
32	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		3	1822,17	1189,79	5467	3569	--	2812	8941
		НР - 99%; СП - 8%				632,39	314,46	1897	943		662	
33	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 400	шт		3	399257,14	--	1197771	--	1197771	--	1293593
		СП - 8%				--	--	--	--		95822	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3 основания		10,12	3089,43	150,05	31265	1518	20828	9224	43728
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	8919	399		3239	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 400х36,3мм в футляре 560х50,8-54шт,в т.ч. 32шт.открытым способом, 22шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
35	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		2	5356,82	1901,37	10714	3803	938	7222	19371
		НР - 99%; СП - 8%				2986,60	660,98	5973	1322		1435	
36	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1	491,00	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%				--	--	--	--		39	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	857	427		300	
38	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.400мм/32	шт		2	42093,21	--	84186	--	84186	--	90921
		СП - 8%				--	--	--	--		6735	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		4	1236,51	808,02	4946	3232	--	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	1714	854		599	
40	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		4	1138,39	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	857	427		300	
42	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		2	5828,57	--	11657	--	11657	--	12590
		СП - 8%				--	--	--	--		933	
47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,573	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /560мм/	футляр		2	6454,63	1803,11	12909	3606	--	9274	23958
		НР - 99%; СП - 8%				4651,52	32,26	9303	65		1775	
48	2111-0404-3209 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-30	м		8	338,00	--	2704	--	2704	--	2920
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
49	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		14,166896	390,00	--	5525	--	5525	--	5967
		СП - 8%				--	--	--	--		442	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		0,024	984902,62	379427,62	23638	9106	--	16901	43782
		НР - 99%; СП - 8%				605475,00	105864,73	14531	2541		3243	
55	2301-0405-1015 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 560 x33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м		27,7636	71768,00	--	1992538	--	1992538	--	2151941
		СП - 8%				--	--	--	--		159403	
56	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		24	-72,61	-1,22	-1743	-29	--	-1679	-3695
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-1713	--		-274	
57	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		24	1763,51	13,06	42324	314	14986	26855	74714
		НР - 99%; СП - 8%				1126,00	4,28	27024	103		5534	
		Переход газопровода для трубы - 400x36,3мм в футляре 630x6, методом ГНБ - 1шт/ГСН-27/										
60	1122-1401-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м		30	11905,05	10530,68	357152	315920	638	95430	488788
		НР - 99%; СП - 8%				1353,12	1860,01	40594	55800		36207	
61	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		30,3	37388,00	--	1132856	--	1132856	--	1223485
		СП - 8%				--	--	--	--		90629	
62	2107-0203-0206 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной 2,1 м, шириной 80 мм, толщиной 13 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,025	40646,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%				--	--	--	--		81	
63	2107-0203-0208 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной 2,1 м, шириной 100 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,045	38876,00	--	1749	--	1749	--	1889
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
64	2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг		3,2648	290,00	--	947	--	947	--	1023
		СП - 8%				--	--	--	--		76	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	2105-0307-0109 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг		0,072	324,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
66	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3		3	6858,00	--	20574	--	20574	--	22220
		СП - 8%				--	--	--	--		1646	
67	2110-0501-0802 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-65 ГОСТ 15836-79	кг		0,93	259,00	--	241	--	241	--	260
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
68	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2		7	162,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
69	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т		0,00381	610448,00	--	2326	--	2326	--	2512
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
70	2110-0402-0501 РСНБ РК 2015	Бризол ГОСТ 30547-97 КОЛЬЦО ОПОРНОЕ L	1000 м2		0,00386	319236,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
71	2110-0402-0501 РСНБ РК 2015	Бризол ГОСТ 30547-97 КОЛЬЦО УПОРНОЕ	1000 м2		0,0022	319236,00	--	702	--	702	--	759
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
		Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D400/426-20шт.(Пр.лист.8353.18СБ)										
86	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,0198	784313,01	316781,01	15529	6272	--	10920	28566
		НР - 99%; СП - 8%				467532,00	89568,28	9257	1773		2116	
87	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		19,998	27780,00	--	555544	--	555544	--	599988
		СП - 8%				--	--	--	--		44444	
88	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		19,8	-72,61	-1,22	-1438	-24	--	-1385	-3049
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-1414	--		-226	
90	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		11	1236,51	808,02	13602	8888	--	6991	22240
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	4713	2348		1647	
91	Прайс-лист	Переход полиэтилен-сталь ПЭ400/СТ426	шт		11	536410,71	--	5900518	--	5900518	--	6372559
		СП - 8%				--	--	--	--		472041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	11	1236,51	808,02	13602	8888	--	6991	22240
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4713	2348		1647	
93	Прайс-лист	Муфта с закладным электронагревателем SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт	11	103092,86	--	1134021	--	1134021	--	1224743
		СП - 8%			--	--	--	--		90722	
94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	11	1236,51	808,02	13602	8888	--	6991	22240
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4713	2348		1647	
95	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 400	шт	11	311464,29	--	3426107	--	3426107	--	3700196
		СП - 8%			--	--	--	--		274089	
		Прокладка сигнальной ленты									
168	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,3	26140,04	18636,74	33982	24228	--	10477	48016
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	9754	4797		3557	
169	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	1300	18,21	--	23679	--	23679	--	25573
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
170	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1360	318,67	147,72	433395	200904	64041	161426	642407
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	168450	55753		47586	
171	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,36	137111,00	--	186471	--	186471	--	201389
		СП - 8%			--	--	--	--		14918	
		Испытание и контроль									
197	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	200	4179,66	133,65	835932	26730	29202	475800	1416670
		НР - 61%; СП - 8%			3900,00	--	780000	--		104939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34392843	1588912	29902886	2520148	39866032
							2813117	467194	--	2953043	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1489780				
	Материалы		Тенге				93243				
	Всего заработная плата		Тенге					1018754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186471				
		Накладные расходы	Тенге				647703				
		Сметная прибыль	Тенге				170999				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2308481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					1018754			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3844749				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					325568				
	Всего заработная плата		Тенге						2436026			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					61853				
	Транспортные расходы		Тенге					87927				
		Накладные расходы	Тенге					2043425				
		Сметная прибыль	Тенге					471054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6359228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2810
		Сметная заработная плата	Тенге						2436026			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					29058315				
	Всего заработная плата		Тенге						-174469			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29235753				
		Накладные расходы	Тенге					-170980				
		Сметная прибыль	Тенге					2310987				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					31198322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-122
		Сметная заработная плата	Тенге						-174469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39866031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3503
		Сметная заработная плата	Тенге						3280311			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									39866032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2813117				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1588912			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						467194			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							29902886		
		- Перевозка грузов	Тенге					87927				
		- Накладные расходы	Тенге								2520148	
		- Сметная прибыль	Тенге								2953043	
		ИТОГО										**39 866 032**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**39 866 032**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**518 258**
		Итого:										**40 384 290**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**367 497**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**1 210 727**
		Итого										**41 962 515**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**815 036**
		Итого сметная стоимость										**42 777 550**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**31 600 071**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**13 775 851**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**45 375 923**
		Поправочнй коэфициент к=0,91										**41 292 090**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%										**4 955 051**
		ИТОГО:										**46 247 140,34**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района»

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**