Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Договор №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 359,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 192 182 940,32 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 70 629 375 тенге

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	63 061 942	70 629 375	63 061 942	70 629 375
2	Удержание 5%	3 153 097	3 531 469	3 153 097	3 531 469
	Сумма к оплате	**59 908 845**	**67 097 906**	**59 908 845**	**67 097 906**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____**Е.А.Каратунов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____**Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____**М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор №30 от 18.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"

АКТ №1
выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		2602,1353	187,94	178,88	489038	465457	--	92294	627838
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	23581	104606		46507	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		80,478412	1681,68	--	135339	--	--	97444	251406
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	135339	--		18623	
		Подземный газопровод										
12	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		2000	27780,00	--	55560000	--	55560000	--	60004800
		СП - 8%				--	--	--	--		4444800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					56184376	465457	55560000	189738	60884044
								158919	104606	--	4509930	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					624376				
	Всего заработная плата		Тенге						263525			
		Накладные расходы	Тенге					189738				
		Сметная прибыль	Тенге					65129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					879244				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
		Сметная заработная плата	Тенге						263525			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					55560000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55560000				
		Сметная прибыль	Тенге					4444800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					60004800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					60884044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
		Сметная заработная плата	Тенге						263525			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									60884044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					158919				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						465457			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						104606			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							55560000		
		- Накладные расходы	Тенге								189738	
		- Сметная прибыль	Тенге								4509930	
		ИТОГО										**60 884 044**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**60 884 044**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**791 493**
		Итого:										**61 675 536**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**561 247**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**1 849 042**
		Итого										**64 085 826**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 244 736**
		Итого сметная стоимость										**65 330 561**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**48 260 136**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**21 038 701**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**69 298 837,30**
		Поправочнй коэфициент к=0,91										**63 061 941,96**
		НДС 12%										**7 567 433,04**
		ИТОГО:										**70 629 375,00**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района»

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**