Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Дополнительное соглашение №1 от 19.11.2019г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 359,84 тенге

Стоимость работ по договору на 2019г.: 673 478 291,68 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 404 595 664,55 тенге

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	361 246 129,06	404 595 664,55	180 623 064,85	202 297 832,63
2	Удержание 5%	18 062 306,45	20 229 783,23	9 031 153,24	10 114 891,63
	Сумма к оплате	**343 183 822,61**	**384 365 881,32**	**171 591 911,61**	**192 182 941,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____**Е.А.Каратунов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____ **Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____**М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 19.11.2019г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"

АКТ №7
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		8321,14	187,94	178,88	1563850	1488444	--	295140	2007709
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	75406	334510		148719	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		257	1681,68	--	432192	--	--	311178	802839
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	432192	--		59470	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		12	1401,40	--	16817	--	--	12108	31239
		НР - 72%; СП - 8%				1401,40	--	16817	--		2314	
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1130	250,06	241,39	282573	272773	105	56172	365845
		НР - 72%; СП - 8%				8,58	60,46	9695	68321		27100	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1977,5	212,00	--	419230	--		--	452768
		СП - 8%				--	--	--	--		33538	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1130	18,17	15,46	20535	17474	105	6925	29656
		НР - 72%; СП - 8%				2,62	5,89	2956	6661		2197	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		100	3089,43	150,05	308943	15005	205810	91148	432098
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	88128	3941		32007	
		Подземный газопровод										
11	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		1,2	784313,01	316781,01	941176	380137	--	661835	1731252
		НР - 99%; СП - 8%				467532,00	89568,28	561038	107482		128241	
12	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		3247,566	27780,00	--	90217383	--	90217383	--	97434774
		СП - 8%				--	--	--	--		7217391	
14	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		1200	-72,61	-1,22	-87129	-1458	--	-83958	-184774
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-85671	--		-13687	
		ПЭ фитинги										
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.		5	1236,51	808,02	6183	4040	--	3178	10109
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	2142	1067		749	
24	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 400	шт		20	311464,29	--	6229286	--	6229286	--	6727629
		СП - 8%				--	--	--	--		498343	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходы/	шт.		3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	1285	640		449	
29	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 400/315	шт		4	89250,00	--	357000	--	357000	--	385560
		СП - 8%				--	--	--	--		28560	
30	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 315/200	шт		4	72857,14	--	291429	--	291429	--	314743
		СП - 8%				--	--	--	--		23314	
31	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 200/160	шт		4	13023,21	--	52093	--	52093	--	56260
		СП - 8%				--	--	--	--		4167	
32	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		2	1822,17	1189,79	3644	2380	--	1875	5961
		НР - 99%; СП - 8%				632,39	314,46	1265	629		442	
33	Прайс-лист	Тройник 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 400	шт		6	399257,14	--	2395543	--	2395543	--	2587186
		СП - 8%				--	--	--	--		191643	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3 основания		6,75	3089,43	150,05	20854	1013	13892	6153	29167

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	5949	266		2160	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 400x36,3мм в футляре 560x50,8-54шт,в т.ч. 32шт.открытым способом, 22шт.методом ГНБ(Пр.лист 8353.16 СБ)										
51	Прайс-лист	Седелочный отвод DN 560/160	шт		54	440274,80	--	23774839	--	23774839	--	25676827
		СП - 8%				--	--	--	--		1901987	
53	Прайс-лист	Переход 160/63	шт		54	15610,55	--	842970	--	842970	--	910407
		СП - 8%				--	--	--	--		67438	
54	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		0,008	984902,62	379427,62	7879	3035	--	5634	14594
		НР - 99%; СП - 8%				605475,00	105864,73	4844	847		1081	
55	2301-0405-1015 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 560 x33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м		427,7464	71768,00	--	30698504	--	30698504	--	33154384
		СП - 8%				--	--	--	--		2455880	
56	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		8	-72,61	-1,22	-581	-10	--	-560	-1232
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-571	--		-91	
57	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		8	1763,51	13,06	14108	105	4995	8952	24905
		НР - 99%; СП - 8%				1126,00	4,28	9008	34		1845	
		Прокладка сигнальной ленты										
168	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля		1,2	26140,04	18636,74	31368	22364	--	9671	44322
		НР - 72%; СП - 8%				7503,30	3689,95	9004	4428		3283	
27	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м		1200	18,21	--	21857	--	21857	--	23606
169		*СП - 8%*				--	--	--	--		1749	
170	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1200	318,67	147,72	382407	177268	56507	142435	566829
		НР - 72%; СП - 8%				123,86	41,00	148632	49194		41987	
171	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,2	137111,00	--	164533	--	164533	--	177696
		СП - 8%				--	--	--	--		13163	
		Испытание и контроль										
197	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		80	4179,66	133,65	334373	10692	11681	190320	566668

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				3900,00	--	312000	--		41975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					159747567	2395686	155338532	1720113	174385092
								1594120	578021	--	12917414	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					912681				
	Материалы		Тенге					68188				
	Всего заработная плата		Тенге						523258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					164533				
		Накладные расходы	Тенге					342426				
		Сметная прибыль	Тенге					100409				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1355515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									431
		Сметная заработная плата	Тенге						523258			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4063550				
	Материалы		Тенге					224908				
	Всего заработная плата		Тенге						1735125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21857				
	Транспортные расходы		Тенге					419230				
		Накладные расходы	Тенге					1462203				
		Сметная прибыль	Тенге					442060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5967812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1639
		Сметная заработная плата	Тенге						1735125			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					154771337				
	Всего заработная плата		Тенге						-86242			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					154859046				
		Накладные расходы	Тенге					-84517				
		Сметная прибыль	Тенге					12374946				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					167061765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-61
		Сметная заработная плата	Тенге						-86242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					174385093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2009
		Сметная заработная плата	Тенге						2172140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									174385092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1594120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2395686			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						578021			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							155338532		
		- Перевозка грузов	Тенге					419230				
		- Накладные расходы	Тенге								1720113	
		- Сметная прибыль	Тенге								12917414	
		ИТОГО										**174 385 092**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**174 385 092**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**2 267 006**
		Итого:										**176 652 099**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**1 607 534**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**5 296 057**
		Итого										**183 555 690**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**3 565 193**
		Итого сметная стоимость										**187 120 882**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**138 227 486**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**60 259 398**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**198 486 884**
		Поправочнй коэфициент к=0,91										**180 623 064,85**
		НДС 12%										**21 674 767,78**
		ИТОГО:										**202 297 832,63**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____ **Е.Н.Шагирбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района»

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **М.К.Муталиев**