Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО "Qaz Sapa Engineering"**
Подрядчик: **ТОО "Комби- Строй-1"**
Договор: **Дополнительное соглашение №4 от 29.01.2020г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО"**

Общая стоимость работ по договору: 1 287 750 329,84 тенге
Стоимость работ по договору на 2019г.: 693 478 291,68 тенге
Стоимость работ по договору на 2020г.: 480 860 650,36 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 787 871 885,98 тенге

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ
за апрель 2020 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода среднего давления микрорайона Отегул, Шардаринского района ЮКО	51 691 729,32	57 894 736,84	51 691 729,32	57 894 736,84
2	Удержание 5%	2 584 586,47	2 894 736,84	2 584 586,47	2 894 736,84
	Сумма к оплате	**49 107 142,86**	**55 000 000,00**	**49 107 142,86**	**55 000 000,00**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района
_____ **А.Н.Оспанов**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»
Директор _____ **Д.А.Узденов**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Qaz Sapa Engineering"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение №4 от 29.01.2020г. к договору о государственных закупках работ №30 от 18.04.2019г
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода высокого давления от ГРС №18 "Шардара" для г.Шардара и внутриквартального газопровода

АКТ №11
выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-4										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		14667,1471	187,94	178,88	2756500	2623586	--	520224	3538861
		НР - 72%; СП - 8%				9,06	40,20	132914	589619		262138	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		453,623106	1681,68	--	762849	--	--	549251	1417068
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	762849	--		104968	
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		759,229811	250,06	241,39	189857	183272	71	37741	245805
		НР - 72%; СП - 8%				8,58	60,46	6514	45904		18208	
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		1328,65217	212,00	--	281674	--		--	304208
		СП - 8%				--	--	--	--		22534	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		759,229811	18,17	15,46	13797	11740	71	4653	19926
		НР - 72%; СП - 8%				2,62	5,89	1986	4476		1476	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		277,9	665,52	--	184948	--	--	133163	343559
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	184948	--		25449	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		14842,8702	30,99	30,99	459991	459991	--	115853	621912
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	160907		46068	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		14842,8702	135,12	63,84	2005569	947569	--	1077637	3329862
		НР - 72%; СП - 8%				71,28	29,56	1058000	438718		246656	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		635,2	3089,43	150,05	1962403	95309	1307305	578974	2744687
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	559789	25033		203310	
		Газопровод										
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		7,534	265817,23	73879,07	2002667	556605	378	1581086	3870454
		НР - 99%; СП - 8%				191888,00	20091,95	1445684	151373		286700	
11	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м		8019,4	692,00	--	5549425	--	5549425	--	5993379
		СП - 8%				--	--	--	--		443954	
12	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 Аварийный запас	м		119,1	692,00	--	82417	--	82417	--	89011
		СП - 8%				--	--	--	--		6593	
13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		7534	-72,61	-1,22	-547025	-9154	--	-527114	-1160070
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-537871	--		-85931	
		Испытание и контроль										
14	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		7,94	813499,14	689876,25	6459183	5477617	64282	1696996	8808673
		НР - 91%; СП - 8%				115527,00	119338,30	917284	947546		652494	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщи на стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия од ним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/63 х5,8/	стык		397	576,45	19,80	228850	7861	14549	125928	383160
		НР - 61%; СП - 8%				520,00	--	206440	--		28382	
		ПЭ фитинги										
16	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.		51	1822,17	1189,79	92931	60679	--	47806	151996
		НР - 99%; СП - 8%				632,39	314,46	32252	16037		11259	
17	Прайс-лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 63	шт		51	5919,64	--	301902	--	301902	--	326054
		СП - 8%				--	--	--	--		24152	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3		94	3089,43	150,05	290406	14104	193462	85679	406172
		НР - 99%; СП - 8%				881,28	39,41	82840	3705		30087	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.		56	1236,51	808,02	69244	45249	--	35591	113222
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	23995	11955		8387	
20	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт		10	4098,21	--	40982	--	40982	--	44261
		СП - 8%				--	--	--	--		3279	
21	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт		18	26768,63	--	481835	--	481835	--	520382
		СП - 8%				--	--	--	--		38547	
22	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт		23	26768,63	--	615678	--	615678	--	664933
		СП - 8%				--	--	--	--		49254	
23	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт		5	26768,63	--	133843	--	133843	--	144551
		СП - 8%				--	--	--	--		10707	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 - 48шт.(Пр.лист 8353.16 СБ)										
24	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		48	5356,82	1901,37	257127	91266	22504	173333	464897
		НР - 99%; СП - 8%				2986,60	660,98	143357	31727		34437	
25	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		24	491,00	--	11784	--	11784	--	12727
		СП - 8%				--	--	--	--		943	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.		48	1236,51	808,02	59352	38785	--	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	20568	10247		7189	
27	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт		48	6121,82	--	293847	--	293847	--	317355
		СП - 8%				--	--	--	--		23508	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.		48	1236,51	808,02	59352	38785	--	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	20568	10247		7189	
29	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 32мм	шт		48	1138,39	--	54643	--	54643	--	59014
		СП - 8%				--	--	--	--		4371	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.		48	1236,51	808,02	59352	38785	--	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%				428,49	213,48	20568	10247		7189	
31	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт		48	5828,57	--	279771	--	279771	--	302153
		СП - 8%				--	--	--	--		22382	
32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		0,672	21201,04	914,52	14247	615	11183	2416	17996
		НР - 91%; СП - 8%				3644,50	306,15	2449	206		1333	
33	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т		0,32016	343444,00	--	109957	--	109957	--	118754
		СП - 8%				--	--	--	--		8797	
34	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,002064	404706,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
35	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	шт		48	280,00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%				--	--	--	--		1075	
36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр		48	1267,27	354,01	60829	16993	--	43699	112890
		НР - 99%; СП - 8%				913,26	6,33	43836	304		8362	
37	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м		38,4	150,00	--	5760	--	5760	--	6221
		СП - 8%				--	--	--	--		461	
38	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг		28,0180944	390,00	--	10927	--	10927	--	11801
		СП - 8%				--	--	--	--		874	
39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км		0,406	301679,03	93610,71	122482	38006	41	93942	233738
		НР - 99%; СП - 8%				207968,00	25754,26	84435	10456		17314	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м		410,06	1920,00	--	787315	--	787315	--	850300
		СП - 8%				--	--	--	--		62985	
41	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		406	-72,61	-1,22	-29479	-493	--	-28406	-62515
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-28985	--		-4631	
42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		406	1111,54	7,12	451285	2892	62553	382751	900758
		НР - 99%; СП - 8%				950,34	1,91	385840	777		66723	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-189шт./ГСН-8/										
43	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		189	5356,82	1901,37	1012439	359359	88613	682499	1830533
		НР - 99%; СП - 8%				2986,60	660,98	564467	124925		135595	
44	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		264,6	491,00	--	129919	--	129919	--	140312
		СП - 8%				--	--	--	--		10393	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов		0,51597	651710,20	6764,34	336263	3490	306048	32241	397985
		НР - 118%; СП - 8%				51795,10	1159,78	26725	598		29480	
46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3		2,646	21201,04	914,52	56098	2420	44035	9513	70859
		НР - 91%; СП - 8%				3644,50	306,15	9643	810		5249	
47	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т		1,26063	343444,00	--	432956	--	432956	--	467592
		СП - 8%				--	--	--	--		34636	
48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,008127	404706,00	--	3289	--	3289	--	3552
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
		Установка ковера для провода-спутника - 53шт./ГСН-9/										
49	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км		0,053	250830,33	65337,85	13294	3463	2	10665	25876
		НР - 99%; СП - 8%				185456,00	17803,99	9829	944		1917	
50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м		53	-72,61	-1,22	-3848	-64	--	-3708	-8161
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-3784	--		-605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,53	186,00	--	9957	--	9957	--	10753
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
52	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,18	5555,22	871,84	17666	2772	6679	8732	28509
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	8215	1074		2112	
53	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер	м3	2,968	21083,74	914,52	62577	2714	49046	10670	79107
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	10817	909		5860	
54	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50x50x5/. Установка	т	0,22101	206113,08	1183,08	45553	261	--	41311	93814
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	45292	106		6949	
55	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02173	231687,00	--	5035	--	5035	--	5437
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
56	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,19928	231063,00	--	46046	--	46046	--	49730
		СП - 8%			--	--	--	--		3684	
57	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,13038	369567,08	1183,08	48184	154	21311	24371	78359
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	26719	62		5804	
58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,4841974	893724,56	454333,60	432739	219987	9108	262176	750509
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	203644	61180		55593	
59	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,446366	343444,00	--	153302	--	153302	--	165566
		СП - 8%			--	--	--	--		12264	
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,029203	254401,00	--	7429	--	7429	--	8024
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
61	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0086284	370009,00	--	3193	--	3193	--	3448
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
62	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	212	123,92	0,75	26270	159	--	18066	47883
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	26111	72		3547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,008692	404706,00	--	3518	--	3518	--	3799
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
64	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	1,06	503,94	203,23	534	215	21	267	866
		НР - 72%; СП - 8%			281,50	68,62	298	73		64	
65	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,022631	60423,00	--	1367	--	1367	--	1477
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
66	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,7057986	5555,22	871,84	59473	9334	22482	29397	95980
		НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	27657	3616		7110	
67	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	107,057986	3558,58	263,11	380975	28168	303252	55244	471116
		НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	49555	9215		34898	
		Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк-10шт.(Пр.лист 8353.09)									
68	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3	1	12195,49	6758,97	12195	6759	424	8549	22404
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	5012	2233		1660	
69	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	6993,00	--	69930	--	69930	--	75524
		СП - 8%			--	--	--	--		5594	
70	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	м3	0,25	12195,49	6758,97	3049	1690	106	2137	5601
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	1253	558		415	
71	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 примен	Опорная подушка ОПТ-4	м3	0,25	31674,00	--	7919	--	7919	--	8552
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
72	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг	47	5919,64	--	278223	--	278223	--	300481
		СП - 8%			--	--	--	--		22258	
73	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	10	1434,12	175,21	14341	1752	--	13244	29792
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	12589	788		2207	
74	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	10	20008,00	--	200080	--	200080	--	216086
		СП - 8%			--	--	--	--		16006	
75	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	14283,00	--	2857	--	2857	--	3085
		СП - 8%			--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	10	1236,51	808,02	12365	8080	--	6355	20218
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	4285	2135		1498	
77	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	10	48905,36	--	489054	--	489054	--	528178
		СП - 8%			--	--	--	--		39124	
78	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	10	18214,29	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%			--	--	--	--		14571	
79	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	20	1236,51	808,02	24730	16160	--	12711	40436
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	8570	4270		2995	
80	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	20	2388,80	--	47776	--	47776	--	51598
		СП - 8%			--	--	--	--		3822	
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	1,25	17804,15	1063,69	22255	1330	19595	1442	25593
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1330	255		1896	
82	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	31	3089,43	150,05	95772	4651	63801	28256	133950
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	27320	1222		9922	
		Прокладка сигнальной ленты									
83	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	7,94	26140,04	18636,74	207552	147976	--	63990	293265
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	59576	29298		21723	
84	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	7940	18,21	--	144621	--	144621	--	156191
		СП - 8%			--	--	--	--		11570	
85	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8099	318,67	147,72	2580931	1196414	381375	961316	3825626
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	1003142	332019		283380	
86	2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,099	137111,00	--	1110462	--	1110462	--	1199299
		СП - 8%			--	--	--	--		88837	
		Опознавательный знак подземного газопровода-380шт.(Пр.лист.5.905-25.05СБ)/ГСН-14/									
87	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5975	1213,52	--	12860	--	--	9259	23889
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	12860	--		1770	
88	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,5975	665,52	--	7053	--	--	5078	13101

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				665,52	--	7053	--		970	
89	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3		5,4	22564,64	1682,50	121849	9086	90330	22030	155389
		НР - 91%; СП - 8%				4154,22	328,89	22433	1776		11510	
90	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		60	1611,41	768,37	96685	46102	15063	58159	167232
		НР - 108%; СП - 8%				592,00	305,52	35520	18331		12388	
91	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		3	64610,00	--	193830	--	193830	--	209336
		СП - 8%				--	--	--	--		15506	
92	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		60	754,72	--	45283	--	6284	42119	94394
		НР - 108%; СП - 8%				649,98	--	38999	--		6992	
93	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.		0,6	110596,00	--	66358	--	66358	--	71666
		СП - 8%				--	--	--	--		5309	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=609м2										
94	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции		182,7	324,73	232,53	59328	42484	--	27407	93674
		НР - 108%; СП - 8%				92,20	46,70	16844	8533		6939	
95	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		609	141,33	115,10	86068	70093	299	38161	134168
		НР - 108%; СП - 8%				25,74	32,28	15676	19659		9938	
96	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия		609	172,15	123,41	104837	75157	329	53443	170942
		НР - 108%; СП - 8%				48,20	33,06	29351	20133		12662	
97	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3		218,408	1028,00	--	224523	--	224523	--	242485
		СП - 8%				--	--	--	--		17962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36851909	13000227	15692750	9357821	49906507
	Стоимость монтажных работ		Тенге					7877260	3114277	--	3696777	
	Материалы		Тенге					4128329				
	Всего заработная плата		Тенге					395944				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1630846			
								1110462				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					1151501				
		Сметная прибыль	Тенге					422386				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					5702216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1446
		Сметная заработная плата	Тенге						1630846			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22597413				
	Материалы		Тенге					2708656				
	Всего заработная плата		Тенге						9905149			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					298378				
	Местные материалы		Тенге					499059				
	Транспортные расходы		Тенге					281674				
		Накладные расходы	Тенге					8747484				
		Сметная прибыль	Тенге					2507592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33852489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9699
		Сметная заработная плата	Тенге						9905149			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					26270				
	Всего заработная плата		Тенге						26183			
		Накладные расходы	Тенге					18066				
		Сметная прибыль	Тенге					3547				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					47883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						26183			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					10099897				
	Всего заработная плата		Тенге						-570640			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10680249				
		Накладные расходы	Тенге					-559227				
		Сметная прибыль	Тенге					763254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10303923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-400
		Сметная заработная плата	Тенге						-570640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					49906512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10769
		Сметная заработная плата	Тенге						10991537			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									49906511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7877260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13000227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3114277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15692750		
		- Перевозка грузов	Тенге					281674				
		- Накладные расходы	Тенге								9357821	
		- Сметная прибыль	Тенге								3696777	
		ИТОГО										**49 906 511**
		В том числе оборудование										**0**
		Итого без оборудования										**49 906 511**
		Временные здания и сооружения 1,3%:										**648 785**
		Итого:										**50 555 296**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**460 053**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоцонного риска										**1 515 656**
		Итого										**52 531 004**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 020 307**
		Итого сметная стоимость										**53 551 311**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 70,36% К=1,0498961										**39 558 723**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2020 год - 29,64% К=1,0864865										**17 245 375**
		Итого в текущих ценах на 2019-2020 годы										**56 804 098**
		Поправочнй коэфициент к=0,91										**51 691 729,32**
		НДС 12%										**6 203 007,52**
		ИТОГО:										**57 894 736,84**

Технадзор: ТОО «Qaz Sapa Engineering»

инженер-эксперт _____Е.Н.Шагирбаев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Шардаринского района

руководитель _____

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____М.К.Муталиев