Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за апрель месяц 2021 г.
Доп соглашению № 3 от 16.02.2021г к Договору № 42 от 21.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области	тенге	644 014 953,00		**2020 год**					
				523 734 323,08	523 734 323,08	0,00	523 734 323,08	0,00	0,00	0,00
					2021 год					
				120 280 629,92	38 222 840,69	0,00	30 000 000,00	8 222 840,69	0,00	8 222 840,69
	Всего по акту:		**644 014 953,00**	**644 014 953,00**	**561 957 163,77**	**0,00**	**553 734 323,08**	**8 222 840,69**	**0,00**	**8 222 840,69**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AbIBekAi company"
_____ **С. Б. Утешов**
М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д. 25, н.п 4.
БИН 141140003028

Акт выполненных работ за апрель месяц 2021 года

по объекту: Средний ремонт а/д "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Искусственные сооружения										
		Демонтаж искусственных сооружений										
1	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	м3 железобетона звеньев	37,38		17524,93	9533,94	655081,81	356378,53	--	331122,90	1065101,09
		НР - 84%; СП - 8%				7990,99	2554,59	298703,28	95490,65		78896,38	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов										
2	С341-310101-0801 4131-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	т	93,45		424,00	--	39622,80	--		--	42792,62
		СП - 8%				--	--	--	--		3169,82	
3	С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	93,45		406,00	--	37940,70	--		--	40975,96
		СП - 8%				--	--	--	--		3035,26	
		Устройство круглой ж/б трубы d=1,5м на КМ3+328										
4	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций	9,82		11250,25	3755,35	110477,44	36877,54	38914,29	37418,21	159727,30

1	2	3	4	5
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка		
5	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3**	**1,5**
		Ремонт труб диаметром 1,0м (замена крайних звеньев) и укрепительные работы на КМ5+723		
6	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**44**
7	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**3,3**
8	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением	**м3 подушки**	**0,8**
9	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 бетона в деле**	**1,52**

6	7	8	9	10	11	12
3532,14	1004,06	34685,61	9859,87		11831,65	
22419,96	3497,72	33629,93	5246,58	23368,78	5289,49	42032,98
3343,05	854,96	5014,57	1282,43		3113,55	
155,15	146,58	6826,72	6449,67	–	1474,14	8964,93
8,57	37,96	377,04	1670,38		664,07	
2056,82	–	6787,52	–	–	4887,01	12608,50
2056,82	–	6787,52	–		933,96	
6487,43	203,54	5189,94	162,83	3386,64	1443,32	7163,92
2050,58	97,22	1640,46	77,77		530,66	
23694,39	3497,72	36015,47	5316,53	25617,51	5360,01	44685,53
3343,05	854,96	5081,44	1299,53		3310,04	

1	2	3	4	5
		1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном		
10	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	м3 железобетона звеньев	1,68
11	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** *СП - 8%*	шт.	4
12	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	м3 сборных конструкций	6,14
13	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	4
14	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	2
15	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	м2 изолируемой поверхности	92
16	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** *НР - 84%; СП - 8%*	м2	12

	6	7	8	9	10	11	12
	27125,81	12006,74	45571,37	20171,32	8618,96	18602,41	69307,68
	9988,74	3193,24	16781,08	5364,64		5133,90	
	41298,00	--	165192,00	--	165192,00	--	178407,36
	--	--	--	--		13215,36	
	11250,25	3755,35	69076,52	23057,85	24331,34	23395,91	99870,22
	3532,14	1004,06	21687,34	6164,93		7397,79	
	69772,00	--	279088,00	--	279088,00	--	301415,04
	--	--	--	--		22327,04	
	87431,00	--	174862,00	--	174862,00	--	188850,96
	--	--	--	--		13988,96	
	3863,72	143,33	355461,90	13185,91	270585,91	63830,51	452835,80
	779,24	46,72	71690,08	4298,62		33543,39	
	4727,22	213,57	56726,64	2562,83	39596,53	12936,47	75236,16
	1213,94	69,44	14567,28	833,28		5573,05	

1	2	3	4
		Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	
17	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта
19	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта
		Ремонт труб диаметром 1,0м (откосные крылья) и укрепительные работы на КМ7+157; КМ7+550; КМ9+900; КМ10+700; КМ12+000.	
20	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3
21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта

5	6	7	8	9	10	11	12
1,2	22419,96	3497,72	26903,95	4197,26	18695,03	4231,59	33626,38
	3343,05	854,96	4011,66	1025,95		2490,84	
34,6	894,24	--	30940,70	--	--	22277,31	57475,45
	894,24	--	30940,70	--		4257,44	
34,6	63,04	63,04	2181,34	2181,34	--	632,13	3038,55
	--	25,37	--	877,96		225,08	
220	155,15	146,58	34133,59	32248,37	--	7370,72	44824,66
	8,57	37,96	1885,22	8351,88		3320,34	
16,5	2056,82	--	33937,60	--	--	24435,07	63042,48
	2056,82	--	33937,60	--		4669,81	

1	2	3	4
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	
22	**Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача и сортировка блоков оголовков 2. Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе 3. Конопатка, заливка и расшивка швов 4. Заполнение пазух бетоном 5. Устройство бетонного лотка	**м3 сборных конструкций**
23	**С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**
24	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	**м2 изолируемой поверхности**
25	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	**м2**
26	**Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	**м3**
27	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м3 грунта**

5	6	7	8	9	10	11	12
19,6	11250,25	3755,35	220504,87	73604,86	77670,06	74684,00	318803,97
	3532,14	1004,06	69229,94	19679,58		23615,11	
20	69772,00	--	1395440,00	--	1395440,00	--	1507075,20
	--	--	--	--		111635,20	
245	3863,72	143,33	946610,50	35114,65	720582,05	169983,41	1205921,43
	779,24	46,72	190913,80	11447,40		89327,51	
10	4727,22	213,57	47272,20	2135,69	32997,11	10780,39	62696,80
	1213,94	69,44	12139,40	694,40		4644,21	
6	22419,96	3497,72	134519,73	20986,31	93475,13	21157,95	168131,90
	3343,05	854,96	20058,30	5129,74		12454,22	
73	894,24	--	65279,52	--	--	47001,25	121263,24
	894,24	--	65279,52	--		8982,46	

1	2	3	4
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	
28	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**
		Ремонт труб диаметром 1,0м (на выходе устройство портальной стенки и откосных крвльев) и укрепительные работы на КМ21+200	
29	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**
30	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**
		Ремонт ж/б трубы (замена крайних звеньев) d=1,5м на КМ1+742	
31	С121-040801-0125 2104-0801-0125 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** *СП - 8%*	**шт.**
32	С121-040803-0107 2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**
33	С121-040803-0206 2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**шт.**
		Ремонт ж/б трубы (расчистка тела труб) d=1,5м на КМ23+100; КМ23+500.	
34	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3**

5	6	7	8	9	10	11	12
73	63,04	63,04	4602,25	4602,25	--	1333,68	6410,81
	--	25,37	--	1852,34		474,87	
2	69772,00	--	139544,00	--	139544,00	--	150707,52
	--	--	--	--		11163,52	
1	87431,00	--	87431,00	--	87431,00	--	94425,48
	--	--	--	--		6994,48	
2	75454,00	--	150908,00	--	150908,00	--	162980,64
	--	--	--	--		12072,64	
2	119425,00	--	238850,00	--	238850,00	--	257958,00
	--	--	--	--		19108,00	
4	104964,00	--	419856,00	--	419856,00	--	453444,48
	--	--	--	--		33588,48	
70,8	155,15	146,58	10984,81	10378,11	--	2372,03	14425,39
	8,57	37,96	606,70	2687,79		1068,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
35	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	7	**2103,57**	--	**14724,99**	--	--	**10601,99**	**27353,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**2103,57**	--	**14724,99**	--		**2026,16**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6082175,82**	**654858,42**	**4429010,34**	**902621,91**	**7543581,55**
							920743,55	**178089,14**	--	**558783,82**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6082175,82**				
	Материалы		Тенге				**1377839,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1098832,70**			
	Местные материалы		Тенге				**3051171,00**				
	Транспортные расходы		Тенге				**77563,50**				
		Накладные расходы	Тенге				**902621,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**558783,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7543581,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**864,93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1098832,70**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7543581,55**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**864,93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1098832,70**			
		РАЗДЕЛ 2. Перевозка строительных материалов									
36	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические трубы) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	46,25	**4646,00**	--	**214877,50**	--		--	**232067,70**
		СП - 8%			--	--	--	--		**17190,20**	
37	С341-010204-1991 4101-0204-1991 РСНБ РК 2015 К=84	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Классгруза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	46,25	**1680,00**	--	**77700,00**	--		--	**83916,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6216,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**292577,50**	--	--	--	**315983,70**
							--	--	--	**23406,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**292577,50**				
	Транспортные расходы		Тенге				**292577,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23406,20**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**315983,70**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**315983,70**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7859565,25**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**920743,55**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						654858,42			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						178089,14			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4429010,34		
		- Перевозка грузов	Тенге					370141,00				
		- Накладные расходы	Тенге								902621,91	
		- Сметная прибыль	Тенге								582190,02	
Всего по смете:												**7 859 565,25**
ИТОГО С НДС-12%												**8 802 713,08**
Тендерное снижение			**0,934125719**									**8 222 840,69**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**