		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090000, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/16/0577 от « 29 » апреля 2016 г. Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	31.05.2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай	03/05/2016-31/05/2016	услуга	1	25 848 038,40	25 848 038,40
			Итого без НДС:			25 848 038,40
			НДС по ставке 12 %			3 101 764,61
			Всего с НДС			28 949 803,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2016

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

(ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ (
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КРО б.в.- УРАЛЬСК
КРО b.v. - URALSK

Проект "Капитальный ремонт здания ГКП "Спортивный клуб "Сары - Арка" по ул. С. Датулы 21 в г. Аксай"
Project: " Complete repair of SUE «Sary-Arka» Sports Club» at Syrym Datuly str. in Aksai

Заказчик: КРО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт № AP/ Y/16/0577
Contract No.: AP/ Y/16/0577

Генпрод: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 1

Предмет/Subject:
Месяц/month: Май/May

Дата/date 25.05.2016

	Описание видов работ / Description	Стоимость видов работ в тенге / Value of Item Elements, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work, KZT: на тек. момент / To date	за отчетный период / Period of execution	предмет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 1 ЭТАП. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
	[illegible]	207 [illegible],00				
	[illegible]	1 788 [illegible],00				
	[illegible]	738 200,00				
	[illegible]	2 784 000,00				
	1.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	683 760,00	0,41%	615 [illegible],00		615 384,00
	1.5. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	3 566 [illegible],00				
	1.7. ОБШИВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	750 [illegible],00				
	1.8. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗ [illegible] СОСТАВАМИ	1 097 250,00				
	1.9. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	5 385,00				
	1.10. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	894 654,00				
	1.11. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	28 134,40				
	1.12. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 009 205,00				
	1.13. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ	6 500,00				
	1.14. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	14 400,00				
	1.15. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	1 [illegible] 993,00				
	1.16. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	[illegible] 875,70				
	1.17. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 314 906,00				
	1.18. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	342 000,00				

	1.19. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	228 105,25				
	1.20. СМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	709 000,00				
	2. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	2.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	71 127,00				
	2.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	880 620,00				
	2.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	597 262,00				
	2.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 003 580,00				
	2.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	15 790,00				
	2.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	677 748,80				
	2.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 950,40				
	2.8. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00				
	2.9. РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	76 300,00	0,05%	68 670,00		68 670,00
	2.10. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	134 820,00				
	2.11. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	167 647,20				
	2.12. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9 759,65				
	2.13. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 169 007,00				
	3. КРОВЛЯ					
	3.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	1 099 400,00				
	3.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12 476 290,00	6,73%	9 991 034,00		9 991 034,00
	4. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ.					
	4.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	78 800,00	0,04%	82 680,00		82 680,00
	4.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	984 000,00				
	4.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	70 300,00				
	4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	264 340,00				
	4.5. РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН	520 200,00				
	4.6. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14 205 312,00	7,66%	11 366 572,80		11 366 572,80
	5. ЗДАНИЕ САУНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	5.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	128 923,50				
	5.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	1 834 440,00				
	5.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	50 290,00				
	5.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	190 460,00				
	5.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	119 228,00				
	5.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	199 880,00				
	5.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	6 475,00				
	5.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00				
	5.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	11 429,60				
	5.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	570 035,00				
	5.11. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	7 500,00				
	5.12. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	332 601,00				
	5.13. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65672,49				

5.14. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	241679,00				
5.15. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	119441,85				
6. ЗДАНИЕ САУНЫ. КРОВЛЯ					
6.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	360000,00				
6.2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ	2633500,00				
7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ САУНЫ:					
7.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	58500,00				
7.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	427320,00				
7.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	36000,00				
7.4. УСТРОЙСТВО [illegible] ВИННОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ, УПЛОТНЕНИЕ	113000,00				
7.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	172080,00				
8. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
8.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	51 423,00	0,01%	51 423,00		51 423,00
8.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	331 920,00				
8.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	18 800,00	0,01%	18 800,00		18 800,00
8.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	71 200,00				
8.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	367 573,00	0,38%	367 573,00		367 573,00
8.6. УСТРОЙСТВО ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	947 [illegible],00				
8.7. ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБОВ	19 778,00	0,0[illegible]	19 778,00		[illegible]
8.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	883 657,00				
8.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОВ	7 912,00	0,01%	7 912,00		7 912,00
8.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00				
8.11. ОЧИСТКА ОПОРНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	274 800,00				
8.12. ОКРАСКА ОПОРНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	46 500,00				
8.13. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	398 601,00				
8.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	24 612,72	0,03%	24 612,72		24 612,72
8.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	113 158,00				
8.16. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23 900,50				
9. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. КРОВЛЯ					
9.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	278 700,00	0,19%	278 700,00		278 700,00
9.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3 [illegible] 000,00	1,20%	1 785 300,00		1 785 300,00
10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ГАРАЖА					
10.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	86 000,00				
10.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	627 440,00				
10.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	52 800,00				
10.4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ	[illegible]				
10.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	253 170,00				
11. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
11.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	5 490,00				
11.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	69 600,00				

	11.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	15 540,00				
	11.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	26 600,00				
	11.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	3 596,00				
	11.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	160 552,00				
	11.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	837,52				
	11.8. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	43 895,00				
	12. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. КРОВЛЯ					
	12.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	14 400,00				
	12.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	158 400,00				
	13. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
	13.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51 250,00				
	13.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	374 080,00				
	13.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	81 500,00				
	13.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	98 800,00				
	13.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	150 800,00				
	14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ	3 350 968,00				
	15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	486 120,00				
	16. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ	2 818 700,00				
	17. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ [illegible]	3 723 978,00				
	18. ВВОДНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	242 300,00				
	19. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	364 400,00				
	20. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	336 100,00				
	21. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ П1/В1	1 297 280,00				
	22. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ П2/В2	1 421 600,00				
	23. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ П3	878 994,00				
	24. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ П4	627 350,00				
	25. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ П5	260 700,00				
	26. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В3	527 404,00				
	27. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В4	438 390,00				
	28. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В5	353 990,00				
	29. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ВЕ1	91 180,00				
	30. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ К1	640 225,00				
	31. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ	47 225,00				
	32. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТОПОЧНАЯ	274 290,00				
	33. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	539 400,00				
	34. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ	13 486 020,00				
	35. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	1 512 510,00				
	36. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1 293 408,00				
	37. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 191 440,00				

	38. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕ[illegible]РОХОДНЫЕ	1 279 250,00				
	39. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕ[illegible]НОПРОХОДНЫЕ	302 140,00				
	40. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ	24 000,00				
	41. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБЫ	965 960,00				
	42. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ КИПа	82 500,00				
	43. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	217 500,00				
	44. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА	4 095 274,95				
	45.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ САУНЫ	1 305 866,70				
	46. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА. [illegible]	5 634 480,00				
	47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ					
	47.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	5 432 760,00				
	47.2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ [illegible]	14 277 993,60				
	48.3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	719 862,40				
	48.4. УСТРОЙСТВО БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ	2 928 817,34				
	49. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ					
	49.1. ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	1 000 000,00				
	49.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В ПРЕДЕЛАХ 5% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ КОНТРАКТА	0,00				
	49.3. МОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00	[illegible]	[illegible]0 000,00		1 000 [illegible]
	49.4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00				
	49.5. ПУСК - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	570 000,00				
	49.6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА	500 000,00				
A	Общая сумма в тенге / Total NET	148 411 [illegible]	[illegible]	[illegible] 555,40	0,00	26 [illegible]
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 800 [illegible]		[illegible]	0,00	[illegible]
C	Удержания @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 420 611,15		[illegible]	0,00	7 [illegible]
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	[illegible]		[illegible] 503,48	0,00	26 [illegible] 535,45
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Total amount due to for payment inc. VAT (B+D)	[illegible]		37 837 401,09	0,00	[illegible]

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Буентаев М.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Шаймарданов С.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК ЖАК ФИРМАСЫ
СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Bergengaliyev Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090[illegible], Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/16/0577 от « 29 » апреля 2016 г. Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	30.06.2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай	01/06/2016-30/06/2016	услуга	1	11 022 579,11	11 022 579,11
			Итого без НДС:			11 022 579,11
			НДС по ставке 12 %			1 322 709,49
			Всего с НДС			12 345 288,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2016

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Капитальный ремонт здания ГКПП "Спортивный клуб "Сары - Арка" по ул. С. Датулы, 21 в г. Аксай"
Project: " Complete repair of SCE «Sary-Arka» Sports Club» at Syrym Datuly str. in Aksai"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

КонтрактN: AP/ Y/16/0577
Contract No.: AP/ Y/16/0577

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Предмет:/Subject:

Заявка №: / Application No.:2
Месяц/month: Июнь/June

Дата:/date 24.06.2016

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.					
	1.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	297 387,00				
	1.2.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	2 766 120,00				
	1.3. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	139 200,00	0,06%	90 480,00		90 480,00
	1.4. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	2 784 000,00	0,19%	278 400,00		278 400,00
	1.5. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	683 760,00	0,41%	615 384,00	615 384,00	
	1.6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	3 566 640,00				
	1.7. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	738 150,00	0,40%	590 520,00		590 520,00
	1.8. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 097 250,00	0,37%	548 625,00		548 625,00
	1.9. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	5 385,00				
	1.10. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00				
	1.11. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	28 134,40				
	1.12. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 009 205,00				
	1.13. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ	6 500,00	0,004%	6 500,00		6 500,00
	1.14. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	14 400,00	0,01%	12 960,00		12 960,00
	1.15. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	1 279 803,00				
	1.16. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	11 975,70	0,01%	10 778,13		10 778,13
	1.17. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 316 906,00				
	1.18. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	312 000,00	0,04%	62 400,00		62 400,00

	1.19. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	228 105,25				
	1.20. СМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	709 000,00				
	2. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	2.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	71 127,00				
	2.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	880 620,00				
	2.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	597 262,00				
	2.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 003 580,00				
	2.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	10 790,00				
	2.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	473 748,80				
	2.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 550,40				
	2.8. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00				
	2.9. РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	76 300,00	0,05%	68 670,00	68 670,00	
	2.10. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	134 820,00				
	2.11. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	167 647,20	0,05%	67 058,88		67 058,88
	2.12. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9 769,65	0,01%	8 792,69		8 792,69
	2.13. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 169 007,00				
	3. КРОВЛЯ					
	3.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	1 099 400,00	0,67%	989 460,00		989 460,00
	3.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12 476 290,00	6,73%	9 981 032,00	9 981 032,00	
	4. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ:					
	4.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	78 600,00	0,05%	70 740,00	62 880,00	7 860,00
	4.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	884 000,00	0,51%	751 400,00		751 400,00
	4.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	79 500,00				
	4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	251 940,00				
	4.5. РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН	928 200,00	0,56%	835 380,00		835 380,00
	4.6. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14 208 216,00	7,66%	11 366 572,80	11 366 572,80	
	5. ЗДАНИЕ САУНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	5.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	128 923,50	0,087%	128 923,50		128 923,50
	5.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	1 634 440,00	0,55%	817 220,00		817 220,00
	5.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	50 290,00	0,03%	49 284,20		49 284,20
	5.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	190 460,00				
	5.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	119 228,00	0,07%	107 305,20		107 305,20
	5.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	199 880,00				
	5.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	6 475,00	0,004%	6 475,00		6 475,00
	5.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	0,21%	315 731,20		315 731,20
	5.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	11 429,60				
	5.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	570 635,00				
	5.11. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	7 500,00				
	5.12. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	332 601,00				
	5.13. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65672,49	0,04%	52 537,99		52 537,99

	5.14. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	241679,00				
	5.15. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	119441,85				
	6. ЗДАНИЕ САУНЫ. КРОВЛЯ					
	6.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	360000,00				
	6.2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ	2638500,00				
	7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ САУНЫ:					
	7.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	58500,00				
	7.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	427320,00				
	7.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	36000,00				
	7.4. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ, УПЛОТНЕНИЕ	113050,00				
	7.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	172550,00				
	8. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	8.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	51 423,00	0,03%	51 423,00	51 423,00	
	8.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	651 920,00	0,33%	488 940,00		488 940,00
	8.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	18 800,00	0,01%	18 800,00	18 800,00	
	8.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	71 200,00	0,02%	35 600,00		35 600,00
	8.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	567 573,00	0,38%	567 573,00	567 573,00	
	8.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	947 530,00	0,61%	900 153,50		900 153,50
	8.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	19 778,00	0,01%	19 778,00	19 778,00	
	8.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	883 657,00	0,57%	848 310,72		848 310,72
	8.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7 912,80	0,01%	7 912,80	7 912,80	
	8.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00	0,13%	197 527,50		197 527,50
	8.11. ОЧИСТКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	274 800,00				
	8.12. ОКРАСКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	45 600,00				
	8.13. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	206 601,00				
	8.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	24 012,72	0,02%	24 012,72	24 012,72	
	8.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	119 188,00				
	8.16. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26 800,50				
	9. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. КРОВЛЯ					
	9.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	278 700,00	0,19%	278 700,00	278 700,00	
	9.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3 246 000,00	2,08%	3 083 700,00	1 785 300,00	1 298 400,00
	10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ГАРАЖА					
	10.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	86 000,00				
	10.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	627 440,00				
	10.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	52 800,00				
	10.4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ	165 870,00				
	10.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	253 170,00				
	11. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	11.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	5 490,00				
	11.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	69 600,00				

	11.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	15 540,00				
	11.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	26 600,00				
	11.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	3 596,00	0,002%	3 596,00		3 596,00
	11.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	160 552,00	0,11%	160 552,00		160 552,00
	11.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	837,62				
	11.8. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	43 895,00				
	12. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. КРОВЛЯ					
	12.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	14 400,00				
	12.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	158 400,00				
	13. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
	13.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51 250,00				
	13.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	374 080,00				
	13.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	31 500,00				
	13.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	98 800,00				
	13.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	150 800,00				
	14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	3 350 968,00				
	15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	486 120,00				
	16. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬ - КАНАЛАХ	2 818 700,00				
	17. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 Кв	3 726 978,00				
	18. ВВОДНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	242 200,00				
	19. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	864 400,00				
	20. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	286 100,00	0,15%	228 880,00		228 880,00
	21. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П1/В1	1 207 200,00	0,16%	241 440,00		241 440,00
	22. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П2/В2	1 221 600,00	0,16%	244 320,00		244 320,00
	23. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П3	679 004,00	0,09%	135 800,80		135 800,80
	24. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П4	627 350,00	0,08%	125 470,00		125 470,00
	25. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П5	260 700,00	0,04%	52 140,00		52 140,00
	26. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В3	527 404,00	0,07%	105 480,80		105 480,80
	27. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В4	435 390,00	0,06%	87 078,00		87 078,00
	28. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В5	653 990,00	0,09%	130 798,00		130 798,00
	29. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. ВЕ1	91 180,00				
	30. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. К1	840 225,00				
	31. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ	47 225,00				
	32. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТОПОЧНАЯ	274 290,00				
	33. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	539 400,00				
	34. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ	13 486 920,00				
	35. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	1 012 510,00				
	36. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1 293 408,00				
	37. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 191 440,00				

	38. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ РАВ ,РОХОДНЫЕ	1 279 250,00				
	39. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕРАВНОПРОХОДНЫЕ	302 140,00				
	40. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ	24 000,00				
	41. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБЫ	965 060,00				
	42. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ КИПиА	62 500,00				
	43. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	217 500,00				
	44. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА	4 095 874,05				
	45.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ САУНЫ	1 305 866,70				
	46. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА. ВО 1	6 034 480,00				
	47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ					
	47.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОНОЕ ПОКРЫТИЕ	5 432 760,00				
	47.2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	14 277 990,60				
	48.3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД БРУСЧАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	719 862,50				
	48.4. УСТРОЙСТВО БРУСЧАТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ	2 028 817,84				
	49. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ					
	49.1. ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	1 000 000,00				
	49.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00				
	49.3. МОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00	0,67%	1 000 000,08	1 000 000,08	
	49.4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00				
	49.5. ПУСК - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	500 000,00				
	49.6. ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА	500 000,00				
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	148 412 223,17	24,84%	36 870 617,51	25 848 038,40	11 022 579,11
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 809 466,78		4 424 474,10	3 101 764,61	1 322 709,49
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 420 611,16		1 843 530,88	1 292 401,92	551 128,96
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	140 991 612,01		35 027 086,63	24 555 636,48	10 471 450,15
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	158 801 078,79		39 451 560,73	27 657 401,09	11 794 159,64

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Буентаев М.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Шаймарданов С.Н.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: