		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	КБ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, 090000, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/16/0577 от « 29 » апреля 2016 г. Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
3	31.07.2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай	01/07/2016-31/07/2016	услуга	1	14 785 892,59	14 785 892,59
			Итого без НДС:			14 785 892,59
			НДС по ставке 12 %			1 774 307,11
			Всего с НДС			16 560 199,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2016

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Капитальный ремонт здания ГКПП "Спортивный клуб "Сары - Арка" по ул. С. Датулы, 21 в г. Аксай"
Project: " Complete repair of SCE «Sary-Arka» Sports Club» at Syrym Datuly str. in Aksai"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

КонтрактNo: AP/ Y/16/0577
Contract No.: AP/ Y/16/0577

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.:3

Предмет:/Subject:
Месяц/month: Июль/July

Дата:/date 25.07.2016

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.					
	1.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	297 387,00				
	1.2.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	2 766 120,00				
	1.3. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	139 200,00	0,08%	125 280,00	90 480,00	34 800,00
	1.4. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	2 784 000,00	1,31%	1 948 800,00	278 400,00	1 670 400,00
	1.5. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	683 760,00	0,41%	615 384,00	615 384,00	
	1.6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	3 566 640,00	1,20%	1 783 320,00		1 783 320,00
	1.7. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	738 150,00	0,40%	590 520,00	590 520,00	
	1.8. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 097 250,00	0,37%	548 625,00	548 625,00	
	1.9. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	5 385,00	0,0035%	5 223,45		5 223,45
	1.10. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00				
	1.11. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	28 134,40				
	1.12. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 009 205,00				
	1.13. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ	6 500,00	0,004%	6 500,00	6 500,00	
	1.14. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	14 400,00	0,01%	12 960,00	12 960,00	
	1.15. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	1 279 803,00				
	1.16. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	11 975,70	0,01%	10 778,13	10 778,13	
	1.17. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 316 906,00	0,18%	263 381,20		263 381,20
	1.18. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	312 000,00	0,15%	218 400,00	62 400,00	156 000,00

	1.19. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	228 105,25				
	1.20. СМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	709 000,00				
	2. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	2.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	71 127,00				
	2.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	880 620,00				
	2.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	597 262,00				
	2.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 003 580,00				
	2.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	10 790,00	0,01%	10 250,50		10 250,50
	2.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	473 748,80				
	2.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 550,40				
	2.8. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00				
	2.9. РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	76 300,00	0,05%	68 670,00	68 670,00	
	2.10. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	134 820,00				
	2.11. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	167 647,20	0,10%	150 882,48	67 058,88	83 823,60
	2.12. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9 769,65	0,01%	8 792,69	8 792,69	
	2.13. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 169 007,00	0,20%	292 251,75		292 251,75
	3. КРОВЛЯ					
	3.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	1 099 400,00	0,73%	1 077 412,00	989 460,00	87 952,00
	3.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12 476 290,00	7,57%	11 228 661,00	9 981 032,00	1 247 629,00
	4. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ:					
	4.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	78 600,00	0,05%	77 028,00	70 740,00	6 288,00
	4.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	884 000,00	0,51%	751 400,00	751 400,00	
	4.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	79 500,00	0,05%	67 575,00		67 575,00
	4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	251 940,00	0,14%	201 552,00		201 552,00
	4.5. РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН	928 200,00	0,59%	881 790,00	835 380,00	46 410,00
	4.6. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14 208 216,00	8,62%	12 787 394,40	11 366 572,80	1 420 821,60
	5. ЗДАНИЕ САУНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	5.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	128 923,50	0,08%	128 923,50	128 923,50	
	5.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЗИНА	1 634 440,00	0,99%	817 220,00	817 220,00	
	5.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	50 290,00	0,03%	49 284,20	49 284,20	
	5.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	190 460,00				
	5.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	119 228,00	0,07%	107 305,20	107 305,20	
	5.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	199 880,00	0,03%	39 976,00		39 976,00
	5.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	6 475,00	0,004%	6 475,00	6 475,00	
	5.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	0,21%	315 731,20	315 731,20	
	5.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	11 429,60	0,01%	10 858,12		10 858,12
	5.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	570 635,00				
	5.11. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	7 500,00	0,005%	7 200,00		7 200,00
	5.12. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	332 601,00				
	5.13. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65672,49	0,04%	62 388,87	52 537,99	9 850,87

	5.14. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	241679,00	,15%	217 511,10		217 511,10
	5.15. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	119441,85				
	6. ЗДАНИЕ САУНЫ. КРОВЛЯ					
	6.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	360000,00				
	6.2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ	2638500,00				
	7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ САУНЫ:					
	7.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	58500,00				
	7.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	427320,00				
	7.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	36000,00				
	7.4. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ, УПЛОТНЕНИЕ	113050,00	0,05%	79 135,00		79 135,00
	7.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	172550,00				
	8. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	8.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	51 423,00	0,03%	51 423,00	51 423,00	
	8.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	651 920,00	0,33%	488 940,00	488 940,00	
	8.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	18 800,00	0,01%	18 800,00	18 800,00	
	8.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	71 200,00	0,05%	67 640,00	35 600,00	32 040,00
	8.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	567 573,00	0,38%	567 573,00	567 573,00	
	8.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	947 530,00	0,61%	900 153,50	900 153,50	
	8.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	19 778,00	0,01%	19 778,00	19 778,00	
	8.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	883 657,00	0,57%	848 310,72	848 310,72	
	8.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7 912,80	0,01%	7 912,80	7 912,80	
	8.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00	0,20%	296 291,25	197 527,50	98 763,75
	8.11. ОЧИСТКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	274 800,00	0,09%	137 400,00		137 400,00
	8.12. ОКРАСКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	45 600,00				
	8.13. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	206 601,00				
	8.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	24 012,72	0,02%	24 012,72	24 012,72	
	8.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	123 180,00				
	8.16. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26 800,50				
	9. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. КРОВЛЯ					
	9.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	278 700,00	0,19%	278 700,00	278 700,00	
	9.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3 246 000,00	2,08%	3 083 700,00	3 083 700,00	
	10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ГАРАЖА					
	10.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	86 000,00				
	10.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	- 627 440,00				
	10.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	52 800,00				
	10.4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ	165 870,00	0,11%	157 576,50		157 576,50
	10.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	253 170,00	0,15%	227 853,00		227 853,00
	11. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	11.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	5 490,00				
	11.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	69 600,00				

	11.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	15 540,00				
	11.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	26 600,00				
	11.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	3 596,00	0,002%	3 596,00	3 596,00	
	11.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	160 552,00	0,11%	160 552,00	160 552,00	
	11.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	837,62				
	11.8. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	43 895,00				
	12. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. КРОВЛЯ					
	12.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	14 400,00				
	12.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	158 400,00				
	13. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
	13.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51 250,00				
	13.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	374 080,00				
	13.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	31 500,00				
	13.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	98 800,00				
	13.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	150 800,00				
V	14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	3 350 968,00	1,81%	2 680 774,40		2 680 774,40
	15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	486 120,00				
	16. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬ - КАНАЛАХ	2 818 700,00				
	17. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 Кв	3 726 978,00	1,26%	1 863 489,00		1 863 489,00
	18. ВВОДНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	242 200,00				
	19. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	864 400,00				
	20. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	286 100,00	0,15%	228 880,00	228 880,00	
	21. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П1/В1	1 207 200,00	0,16%	241 440,00	241 440,00	
	22. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П2/В2	1 221 600,00	0,16%	244 320,00	244 320,00	
	23. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П3	679 004,00	0,09%	135 800,80	135 800,80	
	24. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П4	627 350,00	0,08%	125 470,00	125 470,00	
	25. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П5	260 700,00	0,04%	52 140,00	52 140,00	
	26. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В3	527 404,00	0,07%	105 480,80	105 480,80	
	27. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В4	435 890,00	0,06%	87 078,00	87 078,00	
	28. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В5	653 990,00	0,09%	130 798,00	130 798,00	
	29. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. ВЕ1	91 180,00				
	30. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. К1	840 225,00				
	31. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ	47 225,00				
	32. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТОПОЧНАЯ	274 290,00				
	33. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	539 400,00				
	34. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ	13 486 920,00				
	35. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	1 012 510,00				
	36. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1 293 408,00				
	37. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 191 440,00				

	38. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ РАВНОПРОХОДНЫЕ	1 279 250,00				
	39. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕРАВНОПРОХОДНЫЕ	302 140,00				
	40. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ	24 000,00				
	41. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБЫ	965 060,00				
	42. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ КИПиА	62 500,00				
	43. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	217 500,00				
	44. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА	4 095 874,05				
	45.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ САУНЫ	1 305 866,70				
	46. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА. ВО 1	6 034 480,00				
	47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ					
	47.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОНОЕ ПОКРЫТИЕ	5 432 760,00	1,10%	1 629 828,00		1 629 828,00
	47.2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	14 277 990,60				
	48.3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД БРУСЧАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	719 862,50	0,15%	215 958,75		215 958,75
	48.4. УСТРОЙСТВО БРУСЧАТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ	2 028 817,84				
	49. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ					
	49.1. ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЙ 2-Х ЛЕТ	1 000 000,00				
	49.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00				
	49.3. МОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00	0,67%	1 000 000,08	1 000 000,08	
	49.4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00				
	49.5. ПУСК - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	500 000,00				
	49.6. ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА	500 000,00				
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	148 412 223,17	34,81%	51 656 510,10	36 870 617,51	14 785 892,59
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 809 466,78		6 198 781,21	4 424 474,10	1 774 307,11
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 420 611,16		2 582 825,50	1 843 530,88	739 294,63
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	140 991 612,01		49 073 684,59	35 027 086,63	14 046 597,96
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	158 801 078,79		55 272 465,80	39 451 560,73	15 820 905,07

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Бугентаев М.

Contractor representative:

Представитель Технадзора: Шаймарданов С.Н.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.:

8773 0000784
Азамат

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090[illegible], Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/16/0577 от « 29 » апреля 2016 г. Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
4	31.08.2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай	01/08/2016-31/08/2016	услуга	1	25 181 391,83	25 181 391,83
			Итого без НДС:			25 181 391,83
			НДС по ставке 12 %			3 021 767,02
			Всего с НДС			28 203 158,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____ /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2016

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Капитальный ремонт здания ГКПП "Спортивный клуб "Сары - Арка" по ул. С. Датулы, 21 в г. Аксай"
Project: " Complete repair of SCE «Sary-Arka» Sports Club» at Syrym Datuly str

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

КонтрактN: AP/ Y/16/0577
Contract No.: AP/ Y/16/0577

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"/ SKF NAURYZ LLP
Предмет:/Subject:

Заявка №:4 / Application No.:4
Месяц/month: Август/August
Дата:/date 31.08.2016

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.					
	1.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	297 387,00				
	1.2.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	2 766 120,00				
	1.3. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	139 200,00	0,09%	139 200,00	125 280,00	13 920,00
	1.4. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	2 784 000,00	1,31%	1 948 800,00	1 948 800,00	
	1.5. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	683 760,00	0,41%	615 384,00	615 384,00	
	1.6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	3 566 640,00	1,92%	2 853 312,00	1 783 320,00	1 069 992,00
	1.7. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	738 150,00	0,40%	590 520,00	590 520,00	
	1.8. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 097 250,00	0,59%	877 800,00	548 625,00	329 175,00
	1.9. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	5 385,00	0,0036%	5 385,00	5 223,45	161,55
	1.10. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	0,21%	315 731,20		315 731,20
	1.11. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	28 134,40				
	1.12. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 009 205,00				
	1.13. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ	6 500,00	0,004%	6 500,00	6 500,00	
	1.14. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	14 400,00	0,01%	14 400,00	12 960,00	1 440,00
	1.15. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	1 279 803,00				
	1.16. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	11 975,70	0,01%	10 778,13	10 778,13	
	1.17. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 316 906,00	0,53%	790 143,60	263 381,20	526 762,40
	1.18. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	312 000,00	0,17%	249 600,00	218 400,00	31 200,00

	1.19. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	228 105,25				
	1.20. СМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	709 000,00				
	2. ОСНОВ[illegible]Е ЗДАНИЕ. 2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	2.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	71 127,00				
	2.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	880 620,00				
	2.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	597 262,00	0,36%	537 535,80		537 535,80
	2.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 003 580,00	0,47%	702 506,00		702 506,00
	2.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	10 790,00	0,01%	10 790,00	10 250,50	539,50
	2.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	473 748,80	0,26%	378 999,04		378 999,04
	2.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 550,40	0,01%	10 550,40		10 550,40
	2.8. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00	0,19%	276 538,50		276 538,50
	2.9. РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	76 300,00	0,05%	76 300,00	68 670,00	7 630,00
	2.10. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	134 820,00	0,09%	134 820,00		134 820,00
	2.11. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	167 647,20	0,10%	150 882,48	150 882,48	
	2.12. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9 769,65	0,01%	8 792,69	8 792,69	
	2.13. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 169 007,00	0,63%	935 205,60	292 251,75	642 953,85
	3. КРОВЛЯ					
	3.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	1 099 400,00	0,74%	1 099 400,00	1 077 412,00	21 988,00
	3.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12 476 290,00	8,41%	12 476 290,00	11 228 661,00	1 247 629,00
	4. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ:					
	4.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	78 600,00	0,05%	78 600,00	77 028,00	1 572,00
	4.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	884 000,00	0,60%	884 000,00	751 400,00	132 600,00
	4.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	79 500,00	0,05%	79 500,00	67 575,00	11 925,00
	4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	251 940,00	0,16%	239 343,00	201 552,00	37 791,00
	4.5. РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН	928 200,00	0,63%	928 200,00	881 790,00	46 410,00
	4.6. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14 208 216,00	9,57%	14 208 216,00	12 787 394,40	1 420 821,60
	5. ЗДАНИЕ САУНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	5.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	128 923,50	0,087%	128 923,50	128 923,50	
	5.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	1 634 440,00	0,55%	817 220,00	817 220,00	
	5.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	50 290,00	0,03%	49 284,20	49 284,20	
	5.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	190 460,00	0,06%	95 230,00		95 230,00
	5.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	119 228,00	0,07%	107 305,20	107 305,20	
	5.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	199 880,00	0,08%	119 928,00	39 976,00	79 952,00
	5.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	6 475,00	0,004%	6 475,00	6 475,00	
	5.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	0,21%	315 731,20	315 731,20	
	5.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	11 429,60	0,01%	10 858,12	10 858,12	
	5.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	570 635,00	0,31%	456 508,00		456 508,00
	5.11. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	7 500,00	0,005%	7 200,00	7 200,00	
	5.12. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	332 601,00				
	5.13. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65672,49	0,04%	62 388,87	62 388,87	

	5.14. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	241679,00	0,15%	217 511,10	217 511,10	
	5.15. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	119441,85				
	6. ЗДАНИЕ САУНЫ. КРОВЛЯ					
	6.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	360000,00	0,24%	360 000,00		360 000,00
	6.2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ	2638500,00	1,60%	2 374 650,00		2 374 650,00
	7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ САУНЫ:					
	7.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	58500,00				
	7.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	427320,00				
	7.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	36000,00				
	7.4. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ, УПЛОТНЕНИЕ	113050,00	0,08%	113 050,00	79 135,00	33 915,00
	7.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	172550,00	0,12%	172 550,00		172 550,00
	8. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	8.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	51 423,00	0,03%	51 423,00	51 423,00	
	8.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	651 920,00	0,33%	488 940,00	488 940,00	
	8.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	18 800,00	0,01%	18 800,00	18 800,00	
	8.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	71 200,00	0,05%	67 640,00	67 640,00	
	8.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	567 573,00	0,38%	567 573,00	567 573,00	
	8.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	947 530,00	0,61%	900 153,50	900 153,50	
	8.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	19 778,00	0,01%	19 778,00	19 778,00	
	8.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	883 657,00	0,57%	848 310,72	848 310,72	
	8.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7 912,80	0,01%	7 912,80	7 912,80	
	8.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00	0,20%	296 291,25	296 291,25	
	8.11. ОЧИСТКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	274 800,00	0,17%	247 320,00	137 400,00	109 920,00
	8.12. ОКРАСКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	45 600,00	0,03%	41 040,00		41 040,00
	8.13. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	206 601,00				
	8.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	24 012,72	0,02%	24 012,72	24 012,72	
	8.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	119 188,00				
	8.16. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26 800,50				
	9. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. КРОВЛЯ					
	9.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	278 700,00	0,19%	278 700,00	278 700,00	
	9.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3 246 000,00	2,08%	3 083 700,00	3 083 700,00	
	10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ГАРАЖА					
	10.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	86 000,00				
	10.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	627 440,00				
	10.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	52 800,00				
	10.4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ	165 870,00	0,11%	157 576,50	157 576,50	
	10.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	253 170,00	0,15%	227 853,00	227 853,00	
	11. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	11.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	5 490,00				
	11.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	69 600,00				

	11.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	15 540,00				
	11.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	26 600,00				
	11.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	3 596,00	0,002%	3 596,00	3 596,00	
	11.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	160 552,00	0,11%	160 552,00	160 552,00	
	11.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	837,62				
	11.8. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	43 895,00				
	12. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. КРОВЛЯ					
	12.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	14 400,00				
	12.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	158 400,00				
	13. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
	13.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51 250,00				
	13.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	374 080,00				
	13.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	31 500,00				
	13.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	98 800,00				
	13.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	150 800,00				
	14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	3 350 968,00	2,03%	3 015 871,20	2 680 774,40	335 096,80
	15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	486 120,00				
	16. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬ - КАНАЛАХ	2 818 700,00				
	17. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 Кв	3 726 978,00	2,26%	3 354 280,20	1 863 489,00	1 490 791,20
	18. ВВОДНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	242 200,00				
	19. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	864 400,00				
	20. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	286 100,00	0,19%	286 100,00	228 880,00	57 220,00
	21. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П1/В1	1 207 200,00	0,33%	482 880,00	241 440,00	241 440,00
	22. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П2/В2	1 221 600,00	0,33%	488 640,00	244 320,00	244 320,00
	23. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П3	679 004,00	0,18%	271 601,60	135 800,80	135 800,80
	24. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П4	627 350,00	0,17%	250 940,00	125 470,00	125 470,00
	25. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П5	260 700,00	0,07%	104 280,00	52 140,00	52 140,00
	26. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В3	527 404,00	0,14%	210 961,60	105 480,80	105 480,80
	27. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В4	435 390,00	0,12%	174 156,00	87 078,00	87 078,00
	28. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В5	653 990,00	0,18%	261 596,00	130 798,00	130 798,00
	29. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. ВЕ1	91 180,00				
	30. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. К1	840 225,00				
	31. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ	47 225,00				
	32. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТОПОЧНАЯ	274 290,00				
	33. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	539 400,00				
	34. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ	13 486 920,00				
	35. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	1 012 510,00				
	36. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1 293 408,00				
	37. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 191 440,00				

	38. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ РАВ. . .ПРОХОДНЫЕ	1 279 250,00				
	39. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕРАВНОПРОХОДНЫЕ	302 140,00				
	40. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ	24 000,00				
	41. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБЫ	965 060,00				
	42. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ КИПиА	62 500,00				
	43. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	217 500,00				
	44. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА	4 095 874,05				
	45.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ САУНЫ	1 305 866,70				
	46. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА. ВО 1	6 034 480,00				
	47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ					
	47.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОНОЕ ПОКРЫТИЕ	5 432 760,00	3,29%	4 889 484,00	1 629 828,00	3 259 656,00
	47.2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	14 277 990,60	3,37%	4 997 296,71		4 997 296,71
	48.3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД БРУСЧАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	719 862,50	0,46%	683 869,38	215 958,75	467 910,63
	48.4. УСТРОЙСТВО БРУСЧАТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ	2 028 817,84	1,23%	1 825 936,06		1 825 936,06
	49. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ					
	49.1. ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	1 000 000,00				
	49.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00				
	49.3. МОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00	0,67%	1 000 000,08	1 000 000,08	
	49.4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00				
	49.5. ПУСК - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	500 000,00				
	49.6. ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА	500 000,00				
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	148 412 223,17	51,77%	76 837 901,93	51 656 510,10	25 181 391,83
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 809 466,78		9 220 548,23	6 198 781,21	3 021 767,02
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 420 611,16		3 841 895,10	2 582 825,50	1 259 069,59
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	140 991 612,01		72 996 006,83	49 073 684,59	23 922 322,24
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	158 801 078,79		82 216 555,06	55 272 465,80	26 944 089,26

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Буентаев М.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Шаймарданов С.Н.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: