		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090000, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/16/0577 от « 29 » апреля 2016 г. Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
5	30.09.2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай	01/09/2016-30/09/2016	услуга	1	24 481 388,16	24 481 388,16
			Итого без НДС:			24 481 388,16
			НДС по ставке 12 %			2 937 766,58
			Всего с НДС			27 419 154,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____/ Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2016

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Капитальный ремонт здания ГКПП "Спортивный клуб "Сары - Арка" по ул. С. Датулы, 21 в г. Аксай"
Project: " Complete repair of SCE «Sary-Arka» Sports Club» at Syrym Datuly str

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

КонтрактN: AP/ Y/16/0577
Contract No.: AP/ Y/16/0577

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"/ SKF NAURYZ LLP
Заявка №:5 / Application No.:5

Предмет:/Subject:
Месяц/month: Сентябрь/September Дата:/date 29.09.2016

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.					
	1.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	297 387,00				
	1.2.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	2 766 120,00				
	1.3. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	139 200,00	0,09%	139 200,00	139 200,00	
	1.4. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	2 784 000,00	1,31%	1 948 800,00	1 948 800,00	
	1.5. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	683 760,00	0,46%	683 760,00	615 384,00	68 376,00
	1.6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	3 566 640,00	1,92%	2 853 312,00	2 853 312,00	
	1.7. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	738 150,00	0,45%	664 335,00	590 520,00	73 815,00
	1.8. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 097 250,00	0,59%	877 800,00	877 800,00	
	1.9. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	5 385,00	0,0036%	5 385,00	5 385,00	
	1.10. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	0,24%	355 197,60	315 731,20	39 466,40
	1.11. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	28 134,40	0,02%	28 134,40		28 134,40
	1.12. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 009 205,00	0,61%	908 284,50		908 284,50
	1.13. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ	6 500,00	0,004%	6 500,00	6 500,00	
	1.14. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	14 400,00	0,01%	14 400,00	14 400,00	
	1.15. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	1 279 803,00				
	1.16. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	11 975,70	0,01%	11 975,70	10 778,13	1 197,57
	1.17. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 316 906,00	0,71%	1 053 524,80	790 143,60	263 381,20

	1.18. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	312 000,00	0,19%	280 800,00	249 600,00	31 200,00
	1.19. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	228 105,25				
	1.20. СМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	709 000,00				
	2. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	2.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	71 127,00				
	2.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	880 620,00				
	2.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	597 262,00	0,36%	537 535,80	537 535,80	
	2.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 003 580,00	0,47%	702 506,00	702 506,00	
	2.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	10 790,00	0,01%	10 790,00	10 790,00	
	2.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	473 748,80	0,29%	426 373,92	378 999,04	47 374,88
	2.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 550,40	0,01%	10 550,40	10 550,40	
	2.8. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00	0,24%	355 549,50	276 538,50	79 011,00
	2.9. РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	76 300,00	0,05%	76 300,00	76 300,00	
	2.10. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	134 820,00	0,09%	134 820,00	134 820,00	
	2.11. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	167 647,20	0,10%	150 882,48	150 882,48	
	2.12. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9 769,65	0,01%	8 792,69	8 792,69	
	2.13. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 169 007,00	0,71%	1 052 106,30	935 205,60	116 900,70
	3. КРОВЛЯ					
	3.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	1 099 400,00	0,74%	1 099 400,00	1 099 400,00	
	3.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12 476 290,00	8,41%	12 476 290,00	12 476 290,00	
	4. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ:					
	4.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	78 600,00	0,05%	78 600,00	78 600,00	
	4.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	884 000,00	0,60%	884 000,00	884 000,00	
	4.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	79 500,00	0,05%	79 500,00	79 500,00	
	4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	251 940,00	0,17%	251 940,00	239 343,00	12 597,00
	4.5. РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН	928 200,00	0,63%	928 200,00	928 200,00	
	4.6. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14 208 216,00	9,57%	14 208 216,00	14 208 216,00	
	5. ЗДАНИЕ САУНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	5.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	128 923,50	0,087%	128 923,50	128 923,50	
	5.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	1 634 440,00	0,55%	817 220,00	817 220,00	
	5.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	50 290,00	0,03%	49 284,20	49 284,20	
	5.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	190 460,00	0,10%	152 368,00	95 230,00	57 138,00
	5.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	119 228,00	0,07%	107 305,20	107 305,20	
	5.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	199 880,00	0,08%	119 928,00	119 928,00	
	5.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	6 475,00	0,004%	6 475,00	6 475,00	
	5.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	0,21%	315 731,20	315 731,20	
	5.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	11 429,60	0,01%	11 429,60	10 858,12	571,48
	5.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	570 635,00	0,31%	456 508,00	456 508,00	
	5.11. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	7 500,00	0,005%	7 200,00	7 200,00	
	5.12. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	332 601,00				

	5.13. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65672,49	0,04%	62 388,87	62 388,87	
	5.14. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	241679,00	0,15%	217 511,10	217 511,10	
	5.15. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	119441,85				
	6. ЗДАНИЕ САУНЫ. КРОВЛЯ					
	6.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	360000,00	0,24%	360 000,00	360 000,00	
	6.2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ	2638500,00	1,69%	2 506 575,00	2 374 650,00	131 925,00
	7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ САУНЫ:					
	7.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	58500,00				
	7.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	427320,00				
	7.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	36000,00				
	7.4. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ, УПЛОТНЕНИЕ	113050,00	0,08%	113 050,00	113 050,00	
	7.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	172550,00	0,12%	172 550,00	172 550,00	
	8. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	8.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	51 423,00	0,03%	51 423,00	51 423,00	
	8.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	651 920,00	0,33%	488 940,00	488 940,00	
	8.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	18 800,00	0,01%	18 800,00	18 800,00	
	8.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	71 200,00	0,05%	71 200,00	67 640,00	3 560,00
	8.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	567 573,00	0,38%	567 573,00	567 573,00	
	8.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	947 530,00	0,61%	900 153,50	900 153,50	
	8.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	19 778,00	0,01%	19 778,00	19 778,00	
	8.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	883 657,00	0,60%	883 657,00	848 310,72	35 346,28
	8.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7 912,80	0,01%	7 912,80	7 912,80	
	8.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00	0,25%	375 302,25	296 291,25	79 011,00
	8.11. ОЧИСТКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	274 800,00	0,19%	274 800,00	247 320,00	27 480,00
	8.12. ОКРАСКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	45 600,00	0,03%	45 600,00	41 040,00	4 560,00
	8.13. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	206 601,00				
	8.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	24 012,72	0,02%	24 012,72	24 012,72	
	8.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	119 188,00				
	8.16. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26 800,50				
	9. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. КРОВЛЯ					
	9.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	278 700,00	0,19%	278 700,00	278 700,00	
	9.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3 246 000,00	2,19%	3 246 000,00	3 083 700,00	162 300,00
	10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ГАРАЖА					
	10.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	86 000,00				
	10.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	627 440,00				
	10.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	52 800,00				
	10.4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ	165 870,00	0,11%	165 870,00	157 576,50	8 293,50
	10.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	253 170,00	0,16%	240 511,50	227 853,00	12 658,50
	11. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
	11.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	5 490,00	0,003%	4 392,00		4 392,00

	11.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	69 600,00	0,04%	55 680,00		55 680,00
	11.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	15 540,00	0,01%	15 540,00		15 540,00
	11.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	26 600,00	0,02%	23 940,00		23 940,00
	11.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	3 596,00	0,002%	3 596,00	3 596,00	
	11.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	160 552,00	0,11%	160 552,00	160 552,00	
	11.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	837,62	0,001%	837,62		837,62
	11.8. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	43 895,00	0,027%	39 505,50		39 505,50
	12. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. КРОВЛЯ					
	12.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	14 400,00	0,009%	12 960,00		12 960,00
	12.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	158 400,00	0,10%	142 560,00		142 560,00
	13. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
	13.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51 250,00	0,031%	46 125,00		46 125,00
	13.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	374 080,00	0,23%	336 672,00		336 672,00
	13.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	31 500,00	0,019%	28 350,00		28 350,00
	13.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	98 800,00	0,06%	88 920,00		88 920,00
	13.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	150 800,00	0,09%	135 720,00		135 720,00
	14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	3 350 968,00	2,03%	3 015 871,20	3 015 871,20	
	15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	486 120,00	0,23%	340 284,00		340 284,00
	16. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬ - КАНАЛАХ	2 818 700,00	1,33%	1 973 090,00		1 973 090,00
	17. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 Кв	3 726 978,00	2,26%	3 354 280,20	3 354 280,20	
	18. ВВОДНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	242 200,00				
	19. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	864 400,00				
	20. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	286 100,00	0,19%	286 100,00	286 100,00	
	21. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П1/В1	1 207 200,00	0,65%	965 760,00	482 880,00	482 880,00
	22. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П2/В2	1 221 600,00	0,66%	977 280,00	488 640,00	488 640,00
	23. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П3	679 004,00	0,37%	543 203,20	271 601,60	271 601,60
	24. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П4	627 350,00	0,34%	501 880,00	250 940,00	250 940,00
	25. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П5	260 700,00	0,14%	208 560,00	104 280,00	104 280,00
	26. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В3	527 404,00	0,28%	421 923,20	210 961,60	210 961,60
	27. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В4	435 390,00	0,23%	348 312,00	174 156,00	174 156,00
	28. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В5	653 990,00	0,35%	523 192,00	261 596,00	261 596,00
	29. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. ВЕ1	91 180,00				
	30. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. К1	840 225,00	0,45%	672 180,00		672 180,00
	31. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ	47 225,00	0,03%	47 225,00		47 225,00
	32. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТОПОЧНАЯ	274 290,00				
	33. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	539 400,00	0,22%	323 640,00		323 640,00
	34. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ	13 486 920,00				
	35. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	1 012 510,00	0,48%	708 757,00		708 757,00
	36. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1 293 408,00				

	37. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 191 440,00				
	38. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ РАВНОПРОХОДНЫЕ	1 279 250,00	0,26%	383 775,00		383 775,00
	39. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕРАВНОПРОХОДНЫЕ	302 140,00	0,06%	90 642,00		90 642,00
	40. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ	24 000,00	0,005%	7 200,00		7 200,00
	41. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБЫ	965 060,00	0,20%	289 518,00		289 518,00
	42. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ КИПиА	62 500,00				
	43. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	217 500,00				
	44. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА	4 095 874,05	2,48%	3 686 286,65		3 686 286,65
	45.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ САУНЫ	1 305 866,70	0,62%	914 106,69		914 106,69
	46. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА. ВО 1	6 034 480,00				
	47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ					
	47.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОНОЕ ПОКРЫТИЕ	5 432 760,00	3,66%	5 432 760,00	4 889 484,00	543 276,00
	47.2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	14 277 990,60	9,43%	13 992 430,79	4 997 296,71	8 995 134,08
	48.3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД БРУСЧАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	719 862,50	0,49%	719 862,50	683 869,38	35 993,13
	48.4. УСТРОЙСТВО БРУСЧАТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ	2 028 817,84	1,30%	1 927 376,95	1 825 936,06	101 440,89
	49. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ					
	49.1. ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	1 000 000,00				
	49.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00				
	49.3. МОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00	0,67%	1 000 000,08	1 000 000,08	
	49.4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00				
	49.5. ПУСК - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	500 000,00				
	49.6. ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА	500 000,00				
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	148 412 223,17	68,27%	101 319 290,09	76 837 901,93	24 481 388,16
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 809 466,78		12 158 314,81	9 220 548,23	2 937 766,58
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 420 611,16		5 065 964,50	3 841 895,10	1 224 069,41
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	140 991 612,01		96 253 325,58	72 996 006,83	23 257 318,75
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	158 801 078,79		108 411 640,39	82 216 555,06	26 195 085,33

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Буентаев М.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Шаймарданов С.Н.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak Petroleum B.V.
Barsegaliyev Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090200, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/16/0577 от « 29 » апреля 2016 г. Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
6	31.10.2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай	01/10/2016-31/10/2016	услуга	1	56 090 609,66	56 090 609,66
			Итого без НДС:			56 090 609,66
			НДС по ставке 12 %			6 730 873,16
			Всего с НДС			62 821 482,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Karachaganak Petroleum Operating b.v. Karachaganak Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2016

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Капитальный ремонт здания ГКПП "Спортивный клуб "Сары - Арка" по ул. С. Датулы, 21 в г. Аксай"
Project: " Complete repair of SCE «Sary-Arka» Sports Club» at Syrym Datuly str

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

КонтрактN: AP/ Y/16/0577
Contract No.: AP/ Y/16/0577

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"/ SKF NAURYZ LLP
Заявка №:6 / Application No.:6

Предмет /Subject:
Месяц/month: Октябрь/October Дата:/date 31.10.2016

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ по основному контракту в тенге/ Lump Sum Element Price under the main Contract, KZT	Стоимость вида работ по дополнению 01 в тенге/ Lump Sum Element Price for addendum 01, KZT	Общая стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Total Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
						на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.							
	1.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	297 387,00	2 494,47	299 881,47	0,14%	299 881,47		299 881,47
	1.2.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	2 766 120,00	444 470,00	3 210 590,00	0,00%			
	1.3. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	139 200,00	30 540,00	169 740,00	0,08%	169 740,00	139 200,00	30 540,00
	1.4. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	2 784 000,00	610 800,00	3 394 800,00	1,59%	3 394 800,00	1 948 800,00	1 446 000,00
	1.5. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	683 760,00		683 760,00	0,32%	683 760,00	683 760,00	
	1.6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	3 566 640,00	186 251,58	3 752 891,58	1,76%	3 752 891,58	2 853 312,00	899 579,58
	1.7. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	738 150,00	130 018,00	868 168,00	0,41%	868 168,00	664 335,00	203 833,00
	1.8. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		1 542 389,70	1 542 389,70	0,72%	1 542 389,70		1 542 389,70
	1.9. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 097 250,00	193 270,00	1 290 520,00	0,46%	987 525,00	877 800,00	109 725,00
	1.10. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	5 385,00	22 620,00	28 005,00	0,01%	28 005,00	5 385,00	22 620,00
	1.11. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	1 880 596,00	2 275 260,00	1,07%	2 275 260,00	355 197,60	1 920 062,40
	1.12. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	28 134,40		28 134,40	0,01%	28 134,40	28 134,40	
	1.13. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 009 205,00		1 009 205,00	0,47%	1 009 205,00	908 284,50	100 920,50
	1.14. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "АРМСТРОНГ"		1 404 254,64	1 404 254,64	0,66%	1 404 254,64		1 404 254,64
	1.15. ОБШИВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ		735 529,08	735 529,08	0,35%	735 529,08		735 529,08
	1.16. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ	6 500,00		6 500,00	0,00%	6 500,00	6 500,00	
	1.17. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	14 400,00		14 400,00	0,01%	14 400,00	14 400,00	
	1.18. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	1 279 803,00		1 279 803,00	0,54%	1 151 822,70		1 151 822,70
	1.19. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	11 975,70		11 975,70	0,01%	11 975,70	11 975,70	
	1.20. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 316 906,00		1 316 906,00	0,62%	1 316 906,00	1 053 524,80	263 381,20
	1.21. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	312 000,00		312 000,00	0,13%	280 800,00	280 800,00	
	1.22. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	228 105,25		228 105,25	0,10%	216 699,99		216 699,99

1.23. СМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	[illegible]		705 000,00		[illegible]		[illegible]
2. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
2.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	71 127,00		71 127,00	0,03%	71 127,00		71 127,00
2.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	880 620,00		880 620,00	0,41%	880 620,00		880 620,00
2.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	597 262,00		597 262,00	0,28%	597 262,00	537 535,80	59 726,20
2.4. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗ ГВЛ		819 214,52	819 214,52	0,38%	819 214,52		819 214,52
2.5. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		701 811,07	701 811,07	0,33%	701 811,07		701 811,07
2.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 003 580,00		1 003 580,00	0,45%	953 401,00	702 506,00	250 895,00
2.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	10 790,00		10 790,00	0,01%	10 790,00	10 790,00	
2.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	473 748,80		473 748,80	0,22%	473 748,80	426 373,92	47 374,88
2.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 550,40		10 550,40	0,00%	10 550,40	10 550,40	
2.10. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00		395 055,00	0,19%	395 055,00	355 549,50	39 505,50
2.11. РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	76 300,00		76 300,00	0,04%	76 300,00	76 300,00	
2.12. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	134 820,00		134 820,00	0,06%	134 820,00	134 820,00	
2.13. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	167 647,20		167 647,20	0,08%	167 647,20	150 882,48	16 764,72
2.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9 769,65		9 769,65	0,00%	9 769,65	8 792,69	976,97
2.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 169 007,00		1 169 007,00	0,55%	1 169 007,00	1 052 106,30	116 900,70
3. КРОВЛЯ							
3.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	1 099 400,00		1 099 400,00	0,52%	1 099 400,00	1 099 400,00	
3.2. ВЫРАВНИВАНИЕ РИГЕЛЕЙ КРОВЛИ ПРОФТРУБАМИ		1 531 530,00	1 531 530,00	0,72%	1 531 530,00		1 531 530,00
3.3. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12 476 290,00		12 476 290,00	5,86%	12 476 290,00	12 476 290,00	
4. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ:							
4.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	78 600,00		78 600,00	0,04%	78 600,00	78 600,00	
4.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	884 000,00		884 000,00	0,42%	884 000,00	884 000,00	
4.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	79 500,00		79 500,00	0,04%	79 500,00	79 500,00	
4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	251 940,00		251 940,00	0,12%	251 940,00	251 940,00	
4.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		516 780,00	516 780,00	0,24%	516 780,00		516 780,00
4.6. РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН	928 200,00		928 200,00	0,44%	928 200,00	928 200,00	
4.7. ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕНОВОГО КАРКАСА ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ И ПРОФТРУБАМИ		1 199 830,50	1 199 830,50	0,56%	1 199 830,50		1 199 830,50
4.8. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14 208 216,00		14 208 216,00	6,68%	14 208 216,00	14 208 216,00	
4.9. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ		500 445,00	500 445,00	0,24%	500 445,00		500 445,00
4.10. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ОСНОВНОМУ ЗДАНИЮ		2 499 750,62	2 499 750,62	1,06%	2 249 775,56		2 249 775,56
5. ЗДАНИЕ САУНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
5.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	128 923,50		128 923,50	0,06%	128 923,50	128 923,50	
5.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	1 634 440,00		1 634 440,00	0,61%	1 307 552,00	817 220,00	490 332,00
5.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	50 290,00	20 200,00	70 490,00	0,03%	70 490,00	49 284,20	21 205,80
5.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	190 460,00	126 250,00	316 710,00	0,15%	316 710,00	152 368,00	164 342,00
5.5. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАДКИХ ПЛИТОК		27 472,50	27 472,50	0,01%	27 472,50	0,00	27 472,50
5.6. УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАДКИХ ПЛИТОК		508 573,35	508 573,35	0,24%	508 573,35	0,00	508 573,35
5.7. ОБШИВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ГВЛ		136 902,89	136 902,89	0,06%	136 902,89	0,00	136 902,89
5.8. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	119 228,00	259 875,00	379 103,00	0,18%	379 103,00	107 305,20	271 797,80
5.9. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		354 397,73	354 397,73	0,17%	354 397,73		354 397,73
5.10. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	199 880,00	365 750,00	565 630,00	0,24%	509 067,00	119 928,00	389 139,00
5.11. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОНКИ		105 819,38	105 819,38	0,05%	105 819,38		105 819,38
5.12. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		157 203,50	157 203,50	0,07%	157 203,50		157 203,50
5.13. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	6 475,00		6 475,00	0,003%	6 475,00	6 475,00	
5.14. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00		394 664,00	0,19%	394 664,00	315 731,20	78 932,80
5.15. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	11 429,60		11 429,60	0,01%	11 429,60	11 429,60	

5.16. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	570 535,00		570 535,00	0,37%	570 535,00	456 505,14	114 127,86
5.17. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	7 500,00		7 500,00	0,00%	7 500,00	7 200,00	300,00
5.18. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	332 601,00		332 601,00	0,16%	332 601,00		332 601,00
5.19. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65672,49		65 672,49	0,03%	65 672,49	62 388,87	3 283,62
5.20. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	241679,00		241 679,00	0,11%	241 679,00	217 511,10	24 167,90
5.21. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	119441,85		119 441,85	0,06%	119 441,85		119 441,85
6. ЗДАНИЕ САУНЫ. КРОВЛЯ							
6.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	360000,00		360 000,00	0,17%	360 000,00	360 000,00	
6.2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ	2638500,00		2 638 500,00	1,24%	2 638 500,00	2 506 575,00	131 925,00
7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ САУНЫ:							
7.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	58500,00		58 500,00	0,03%	58 500,00		58 500,00
7.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	427320,00		427 320,00	0,20%	427 320,00		427 320,00
7.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	36000,00		36 000,00	0,02%	36 000,00		36 000,00
7.4. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ, УПЛОТНЕНИЕ	113050,00		113 050,00	0,05%	113 050,00	113 050,00	
7.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	172550,00		172 550,00	0,08%	172 550,00	172 550,00	
8. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
8.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	51 423,00		51 423,00	0,02%	51 423,00	51 423,00	
8.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	651 920,00		651 920,00	0,23%	488 940,00	488 940,00	
8.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	18 800,00		18 800,00	0,01%	18 800,00	18 800,00	
8.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	71 200,00		71 200,00	0,03%	71 200,00	71 200,00	
8.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	567 573,00		567 573,00	0,27%	567 573,00	567 573,00	
8.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	947 530,00		947 530,00	0,42%	900 153,50	900 153,50	
8.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	19 778,00		19 778,00	0,01%	19 778,00	19 778,00	
8.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	883 657,00		883 657,00	0,42%	883 657,00	883 657,00	
8.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7 912,80		7 912,80	0,00%	7 912,80	7 912,80	
8.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00		395 055,00	0,19%	395 055,00	375 302,25	19 752,75
8.11. ОЧИСТКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	274 800,00		274 800,00	0,13%	274 800,00	274 800,00	
8.12. ОКРАСКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	45 600,00		45 600,00	0,02%	45 600,00	45 600,00	
8.13. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	206 601,00		206 601,00				
8.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	24 012,72		24 012,72	0,01%	24 012,72	24 012,72	
8.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	119 188,00		119 188,00	0,04%	95 350,40		95 350,40
8.16. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26 800,50		26 800,50				
9. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. КРОВЛЯ			0,00				
9.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	278 700,00		278 700,00	0,13%	278 700,00	278 700,00	
9.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3 246 000,00		3 246 000,00	1,53%	3 246 000,00	3 246 000,00	
10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ГАРАЖА							
10.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	86 000,00		86 000,00	0,04%	86 000,00		86 000,00
10.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	627 440,00		627 440,00	0,29%	627 440,00		627 440,00
10.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	52 800,00		52 800,00	0,02%	52 800,00		52 800,00
10.4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ	165 870,00		165 870,00	0,08%	165 870,00	165 870,00	
10.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	253 170,00		253 170,00	0,12%	253 170,00	240 511,50	12 658,50
11. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
11.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	5 490,00		5 490,00	0,003%	5 490,00	4 392,00	1 098,00
11.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	69 600,00		69 600,00	0,03%	55 680,00	55 680,00	
11.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	15 540,00		15 540,00	0,01%	15 540,00	15 540,00	
11.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	26 600,00		26 600,00	0,01%	26 600,00	23 940,00	2 660,00
11.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	3 596,00		3 596,00	0,002%	3 596,00	3 596,00	
11.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	160 552,00		160 552,00	0,08%	160 552,00	160 552,00	
11.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	837,62		837,62	0,0004%	837,62	837,62	
11.8. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	43 895,00		43 895,00	0,02%	43 895,00	39 505,50	4 389,50

12. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. КРОВЛЯ							
12.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	14 400,00		14 400,00	0,01%	14 400,00	12 960,00	1 440,00
12.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	158 400,00		158 400,00	0,07%	158 400,00	142 560,00	15 840,00
13. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ			0,00				
13.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51 250,00		51 250,00	0,02%	51 250,00	46 125,00	5 125,00
13.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	374 080,00		374 080,00	0,18%	374 080,00	336 672,00	37 408,00
13.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	31 500,00		31 500,00	0,01%	31 500,00	28 350,00	3 150,00
13.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	98 800,00		98 800,00	0,05%	98 800,00	88 920,00	9 880,00
13.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	150 800,00		150 800,00	0,07%	150 800,00	135 720,00	15 080,00
			0,00				
14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	3 350 968,00		3 350 968,00	1,57%	3 350 968,00	3 015 871,20	335 096,80
15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	486 120,00		486 120,00	0,23%	486 120,00	340 284,00	145 836,00
16. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬ - КАНАЛАХ	2 818 700,00		2 818 700,00	1,32%	2 818 700,00	1 973 090,00	845 610,00
17. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 Кв	3 726 978,00		3 726 978,00	1,75%	3 726 978,00	3 354 280,20	372 697,80
18. ВВОДНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	242 200,00		242 200,00				
19. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	864 400,00		864 400,00	0,39%	821 180,00		821 180,00
20. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	286 100,00		286 100,00	0,13%	286 100,00	286 100,00	
21. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П1/В1	1 207 200,00		1 207 200,00	0,51%	1 086 480,00	965 760,00	120 720,00
22. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П2/В2	1 221 600,00		1 221 600,00	0,52%	1 099 440,00	977 280,00	122 160,00
23. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П3	679 004,00		679 004,00	0,29%	611 103,60	543 203,20	67 900,40
24. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П4	627 350,00		627 350,00	0,27%	564 615,00	501 880,00	62 735,00
25. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П5	260 700,00		260 700,00	0,11%	234 630,00	208 560,00	26 070,00
26. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В3	527 404,00		527 404,00	0,22%	474 663,60	421 923,20	52 740,40
27. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В4	435 390,00		435 390,00	0,18%	391 851,00	348 312,00	43 539,00
28. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В5	653 990,00		653 990,00	0,28%	588 591,00	523 192,00	65 399,00
29. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. ВЕ1	91 180,00		91 180,00	0,04%	82 062,00		82 062,00
30. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. К1	840 225,00	5 703 390,00	6 543 615,00	3,07%	6 543 615,00	672 180,00	5 871 435,00
31. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ	47 225,00		47 225,00	0,02%	47 225,00	47 225,00	
32. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТОПОЧНАЯ	274 290,00		274 290,00	0,13%	274 290,00		274 290,00
33. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	539 400,00		539 400,00	0,24%	512 430,00	323 640,00	188 790,00
34. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ	13 486 920,00		13 486 920,00	5,70%	12 138 228,00		12 138 228,00
35. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	1 012 510,00		1 012 510,00	0,48%	1 012 510,00	708 757,00	303 753,00
36. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1 293 408,00		1 293 408,00				
37. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 191 440,00		2 191 440,00				
38. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ РАВНОПРОХОДНЫЕ	1 279 250,00		1 279 250,00	0,60%	1 279 250,00	383 775,00	895 475,00
39. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕРАВНОПРОХОДНЫЕ	302 140,00		302 140,00	0,14%	302 140,00	90 642,00	211 498,00
40. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ	24 000,00		24 000,00	0,01%	24 000,00	7 200,00	16 800,00
41. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБЫ	965 060,00		965 060,00	0,45%	965 060,00	289 518,00	675 542,00
42. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ КИПиА	62 500,00		62 500,00				
43. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	217 500,00		217 500,00	0,09%	195 750,00		195 750,00
44. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА	4 095 874,05		4 095 874,05	1,92%	4 095 874,05	3 686 286,65	409 587,41
45.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ САУНЫ	1 305 866,70		1 305 866,70	0,61%	1 305 866,70	914 106,69	391 760,01
46. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА. ВО 1	6 034 480,00		6 034 480,00	2,84%	6 034 480,00		6 034 480,00
47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ							
47.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОНОЕ ПОКРЫТИЕ	5 432 760,00		5 432 760,00	2,55%	5 432 760,00	5 432 760,00	
47.2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	14 277 990,60		14 277 990,60	6,71%	14 277 990,60	13 992 430,79	285 559,81
47.3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД БРУСЧАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	719 862,50		719 862,50	0,34%	719 862,50	719 862,50	
47.4. УСТРОЙСТВО БРУСЧАТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ	2 028 817,84		2 028 817,84	0,95%	2 028 817,84	1 927 376,95	101 440,89
48. ПОСТАВКА И УСТАНОВКА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ		41 711 241,60	41 711 241,60				

	ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ							
	49.1. ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	1 000 000,00		1 000 000,00				
	49.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00		0,00				
	49.3. МОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00		1 000 000,00	0,47%	1 000 000,00	1 000 000,00	
	49.4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00		1 000 000,00				
	49.5. ПУСК - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	500 000,00		500 000,00				
	49.6. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА	500 000,00		500 000,00				
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	148 412 223,17	64 429 671,13	212 841 894,30	73,96%	157 409 899,68	101 319 290,01	56 090 609,66
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 809 466,78	7 731 560,54	25 541 027,32		18 889 187,96	12 158 314,80	6 730 873,16
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 420 611,16	3 221 483,56	10 642 094,72		7 870 494,98	5 065 964,50	2 804 530,48
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	140 991 612,01	61 208 187,57	202 199 799,59		149 539 404,69	96 253 325,51	53 286 079,18
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	158 801 078,79	68 939 748,11	227 740 826,90		168 428 592,65	108 411 640,31	60 016 952,34

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Бугеитаев М.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Шаймарданов С.Н.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090[illegible], Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, [illegible] Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/16/0577 от « 29 » апреля 2016 г. Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай

Дополнение № 01 от « 26 » октября 2016 г.

Номер документа	Дата составления
7	30.11.2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай	01/11/2016-30/11/2016	услуга	1	24 111 107,30	24 111 107,30
			Итого без НДС:			24 111 107,30
			НДС по ставке 12 %			2 893 332,88
			Всего с НДС			27 004 440,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Karachaganak Petroleum Operating b.v. Karachaganak Jarsengaliyev Samat Social Projects Manager

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

М.П.

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Капитальный ремонт здания ГКПП "Спортивный клуб "Сары - Арка" по ул. С. Датулы, 21 в г. Аксай"
Project: " Complete repair of SCE «Sary-Arka» Sports Club» at Syrym Datuly str

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

КонтрактNo: AP/ Y/16/0577
Contract No.: AP/ Y/16/0577

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"/ SKF NAURYZ LLP
Заявка №:7 / Application No.:7

Предмет:/Subject:
Месяц/month: Ноябрь/November Дата:/date 30.11.2016

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ по основному контракту в тенге/ Lump Sum Element Price under the main Contract, KZT	Стоимость вида работ по дополнению 01 в тенге/ Lump Sum Element Price for addendum 01, KZT	Общая стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Total Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
						на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.							
	1.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	297 387,00	2 494,47	299 881,47	0,14%	299 881,47	299 881,47	
	1.2.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	2 766 120,00	444 470,00	3 210 590,00	1,48%	3 155 267,60		3 155 267,60
	1.3. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	139 200,00	30 540,00	169 740,00	0,08%	169 740,00	169 740,00	
	1.4. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	2 784 000,00	610 800,00	3 394 800,00	1,59%	3 394 800,00	3 394 800,00	
	1.5. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	683 760,00		683 760,00	0,32%	683 760,00	683 760,00	
	1.6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	3 566 640,00	186 251,58	3 752 891,58	1,76%	3 752 891,58	3 752 891,58	
	1.7. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	738 150,00	130 018,00	868 168,00	0,41%	868 168,00	868 168,00	
	1.8. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		1 542 389,70	1 542 389,70	0,72%	1 542 389,70	1 542 389,70	
	1.9. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 097 250,00	193 270,00	1 290 520,00	0,61%	1 290 520,00	987 525,00	302 995,00
	1.10. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	5 385,00	22 620,00	28 005,00	0,01%	28 005,00	28 005,00	
	1.11. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	1 880 596,00	2 275 260,00	1,07%	2 275 260,00	2 275 260,00	
	1.12. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	28 134,40		28 134,40	0,01%	28 134,40	28 134,40	
	1.13. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 009 205,00		1 009 205,00	0,47%	1 009 205,00	1 009 205,00	
	1.14. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "АРМСТРОНГ"		1 404 254,64	1 404 254,64	0,66%	1 404 254,64	1 404 254,64	
	1.15. ОБШИВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ		735 529,08	735 529,08	0,35%	735 529,08	735 529,08	
	1.16. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ	6 500,00		6 500,00	0,00%	6 500,00	6 500,00	
	1.17. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	14 400,00		14 400,00	0,01%	14 400,00	14 400,00	
	1.18. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	1 279 803,00		1 279 803,00	0,60%	1 279 803,00	1 151 822,70	127 980,30
	1.19. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	11 975,70		11 975,70	0,01%	11 975,70	11 975,70	
	1.20. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 316 906,00		1 316 906,00	0,62%	1 316 906,00	1 316 906,00	
	1.21. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	312 000,00		312 000,00	0,15%	312 000,00	280 800,00	31 200,00
	1.22. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	228 105,25		228 105,25	0,11%	228 105,25	216 699,99	11 405,26

1.3. СМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	709 000,00		709 000,00	0,33%	709 000,00	638 100,00	70 900,00
2. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
2.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	71 127,00		71 127,00	0,03%	71 127,00	71 127,00	
2.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	880 620,00		880 620,00	0,41%	880 620,00	880 620,00	
2.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	597 262,00		597 262,00	0,28%	597 262,00	597 262,00	
2.4. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗ ГВЛ		819 214,52	819 214,52	0,38%	819 214,52	819 214,52	
2.5. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		701 811,07	701 811,07	0,33%	701 811,07	701 811,07	
2.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 003 580,00		1 003 580,00	0,47%	1 003 580,00	953 401,00	50 179,00
2.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	10 790,00		10 790,00	0,01%	10 790,00	10 790,00	
2.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	474 748,80		474 748,80	0,22%	474 748,80	474 748,80	
2.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 550,40		10 550,40	0,00%	10 550,40	10 550,40	
2.10. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00		395 055,00	0,19%	395 055,00	395 055,00	
2.11. РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	76 300,00		76 300,00	0,04%	76 300,00	76 300,00	
2.12. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	134 820,00		134 820,00	0,06%	134 820,00	134 820,00	
2.13. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	167 647,20		167 647,20	0,08%	167 647,20	167 647,20	
2.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9 769,65		9 769,65	0,00%	9 769,65	9 769,65	
2.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 169 007,00		1 169 007,00	0,55%	1 169 007,00	1 169 007,00	
3. КРОВЛЯ							
3.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	1 099 400,00		1 099 400,00	0,52%	1 099 400,00	1 099 400,00	
3.2. ВЫРАВНИВАНИЕ РИГЕЛЕЙ КРОВЛИ ПРОФТРУБАМИ		1 531 530,00	1 531 530,00	0,72%	1 531 530,00	1 531 530,00	
3.3. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12 476 290,00		12 476 290,00	5,86%	12 476 290,00	12 476 290,00	
4. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ:							
4.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	78 600,00		78 600,00	0,04%	78 600,00	78 600,00	
4.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	884 000,00		884 000,00	0,42%	884 000,00	884 000,00	
4.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	79 500,00		79 500,00	0,04%	79 500,00	79 500,00	
4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОИСТВО ГРАВИИНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	251 940,00		251 940,00	0,12%	251 940,00	251 940,00	
4.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		516 780,00	516 780,00	0,24%	516 780,00	516 780,00	
4.6. РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН	928 200,00		928 200,00	0,44%	928 200,00	928 200,00	
4.7. ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕНОВОГО КАРКАСА ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ И ПРОФТРУБАМИ		1 199 830,50	1 199 830,50	0,56%	1 199 830,50	1 199 830,50	
4.8. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14 208 216,00		14 208 216,00	6,68%	14 208 216,00	14 208 216,00	
4.9. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ		500 445,00	500 445,00	0,24%	500 445,00	500 445,00	
4.10. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ОСНОВНОМУ ЗДАНИЮ		2 499 750,62	2 499 750,62	1,17%	2 499 750,62	2 249 775,56	249 975,06
5. ЗДАНИЕ САУНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
5.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	128 923,50		128 923,50	0,06%	128 923,50	128 923,50	
5.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	1 634 440,00		1 634 440,00	0,77%	1 634 440,00	1 307 552,00	326 888,00
5.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	50 290,00	20 200,00	70 490,00	0,03%	70 490,00	70 490,00	
5.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	190 460,00	126 250,00	316 710,00	0,15%	316 710,00	316 710,00	
5.5. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАДКИХ ПЛИТОК		27 472,50	27 472,50	0,01%	27 472,50	27 472,50	
5.6. УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАДКИХ ПЛИТОК		508 573,35	508 573,35	0,24%	508 573,35	508 573,35	
5.7. ОБШИВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ГВЛ		136 902,89	136 902,89	0,06%	136 902,89	136 902,89	
5.8. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	119 228,00	259 875,00	379 103,00	0,18%	379 103,00	379 103,00	
5.9. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		354 397,73	354 397,73	0,17%	354 397,73	354 397,73	
5.10. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	199 880,00	365 750,00	565 630,00	0,27%	565 630,00	509 067,00	56 563,00
5.11. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОНКИ		105 819,38	105 819,38	0,05%	105 819,38	105 819,38	
5.12. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		157 203,50	157 203,50	0,07%	157 203,50	157 203,50	
5.13. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	6 475,00		6 475,00	0,003%	6 475,00	6 475,00	
5.14. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00		394 664,00	0,19%	394 664,00	394 664,00	
5.15. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	11 429,60		11 429,60	0,01%	11 429,60	11 429,60	

5.16. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	570 635,00		570 635,00	0,27%	570 635,00	570 635,00	
5.17. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	7 500,00		7 500,00	0,00%	7 500,00	7 500,00	
5.18. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	332 601,00		332 601,00	0,16%	332 601,00	332 601,00	
5.19. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65672,49		65 672,49	0,03%	65 672,49	65 672,49	
5.20. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	241679,00		241 679,00	0,11%	241 679,00	241 679,00	
5.21. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	119441,85		119 441,85	0,06%	119 441,85	119 441,85	
6. ЗДАНИЕ САУНЫ. КРОВЛЯ							
6.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	360000,00		360 000,00	0,17%	360 000,00	360 000,00	
6.2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ	2638500,00		2 638 500,00	1,24%	2 638 500,00	2 638 500,00	
7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ САУНЫ							
7.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	58500,00		58 500,00	0,03%	58 500,00	58 500,00	
7.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	427320,00		427 320,00	0,20%	427 320,00	427 320,00	
7.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	36000,00		36 000,00	0,02%	36 000,00	36 000,00	
7.4. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ, УПЛОТНЕНИЕ	113050,00		113 050,00	0,05%	113 050,00	113 050,00	
7.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	172550,00		172 550,00	0,08%	172 550,00	172 550,00	
8. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
8.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	51 423,00		51 423,00	0,02%	51 423,00	51 423,00	
8.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	651 920,00		651 920,00	0,29%	619 324,00	488 940,00	130 384,00
8.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	18 800,00		18 800,00	0,01%	18 800,00	18 800,00	
8.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	71 200,00		71 200,00	0,03%	71 200,00	71 200,00	
8.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	567 573,00		567 573,00	0,27%	567 573,00	567 573,00	
8.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	947 530,00		947 530,00	0,42%	900 153,50	900 153,50	
8.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	19 778,00		19 778,00	0,01%	19 778,00	19 778,00	
8.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	883 657,00		883 657,00	0,42%	883 657,00	883 657,00	
8.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7 912,80		7 912,80	0,00%	7 912,80	7 912,80	
8.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00		395 055,00	0,19%	395 055,00	395 055,00	
8.11. ОЧИСТКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	274 800,00		274 800,00	0,13%	274 800,00	274 800,00	
8.12. ОКРАСКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	45 600,00		45 600,00	0,02%	45 600,00	45 600,00	
8.13. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	206 601,00		206 601,00				
8.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	24 012,72		24 012,72	0,01%	24 012,72	24 012,72	
8.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	119 188,00		119 188,00	0,04%	95 350,40	95 350,40	
8.16. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26 800,50		26 800,50				
9. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. КРОВЛЯ			0,00				
9.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	278 700,00		278 700,00	0,13%	278 700,00	278 700,00	
9.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3 246 000,00		3 246 000,00	1,53%	3 246 000,00	3 246 000,00	
10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА							
10.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	86 000,00		86 000,00	0,04%	86 000,00	86 000,00	
10.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	627 440,00		627 440,00	0,29%	627 440,00	627 440,00	
10.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	52 800,00		52 800,00	0,02%	52 800,00	52 800,00	
10.4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ	165 870,00		165 870,00	0,08%	165 870,00	165 870,00	
10.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	253 170,00		253 170,00	0,12%	253 170,00	253 170,00	
11. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
11.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	5 490,00		5 490,00	0,003%	5 490,00	5 490,00	
11.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	69 600,00		69 600,00	0,03%	69 600,00	55 680,00	13 920,00
11.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	15 540,00		15 540,00	0,01%	15 540,00	15 540,00	
11.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	26 600,00		26 600,00	0,01%	26 600,00	26 600,00	
11.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	3 596,00		3 596,00	0,002%	3 596,00	3 596,00	
11.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	160 552,00		160 552,00	0,08%	160 552,00	160 552,00	
11.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	837,62		837,62	0,0004%	837,62	837,62	
11.8. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	43 895,00		43 895,00	0,02%	43 895,00	43 895,00	

12. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. КРОВЛЯ							
12.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	14 400,00		14 400,00	0,01%	14 400,00	14 400,00	
12.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	158 400,00		158 400,00	0,07%	158 400,00	158 400,00	
13. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ			0,00		0,00		
13.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51 250,00		51 250,00	0,02%	51 250,00	51 250,00	
13.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	374 080,00		374 080,00	0,18%	374 080,00	374 080,00	
13.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	31 500,00		31 500,00	0,01%	31 500,00	31 500,00	
13.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	98 800,00		98 800,00	0,05%	98 800,00	98 800,00	
13.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	150 800,00		150 800,00	0,07%	150 800,00	150 800,00	
			0,00				
14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	3 350 968,00		3 350 968,00	1,57%	3 350 968,00	3 350 968,00	
15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	486 120,00		486 120,00	0,23%	486 120,00	486 120,00	
16. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬ - КАНАЛАХ	2 818 700,00		2 818 700,00	1,32%	2 818 700,00	2 818 700,00	
17. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 Кв	3 726 978,00		3 726 978,00	1,75%	3 726 978,00	3 726 978,00	
18. ВВОДНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	242 200,00		242 200,00	0,11%	242 200,00		242 200,00
19. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	864 400,00		864 400,00	0,39%	821 180,00	821 180,00	
20. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	286 100,00		286 100,00	0,13%	286 100,00	286 100,00	
21. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П1/В1	1 207 200,00		1 207 200,00	0,57%	1 207 200,00	1 086 480,00	120 720,00
22. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П2/В2	1 221 600,00		1 221 600,00	0,57%	1 221 600,00	1 099 440,00	122 160,00
23. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П3	679 004,00		679 004,00	0,31%	665 423,92	611 103,60	54 320,32
24. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П4	627 350,00		627 350,00	0,29%	614 803,00	564 615,00	50 188,00
25. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П5	260 700,00		260 700,00	0,12%	255 486,00	234 630,00	20 856,00
26. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В3	527 404,00		527 404,00	0,24%	516 855,92	474 663,60	42 192,32
27. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В4	435 390,00		435 390,00	0,20%	426 682,20	391 851,00	34 831,20
28. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В5	653 990,00		653 990,00	0,30%	640 910,20	588 591,00	52 319,20
29. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. ВЕ1	91 180,00		91 180,00	0,04%	89 356,40	82 062,00	7 294,40
30. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. К1	840 225,00	5 703 390,00	6 543 615,00	3,07%	6 543 615,00	6 543 615,00	
31. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ	47 225,00		47 225,00	0,02%	47 225,00	47 225,00	
32. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТОПОЧНАЯ	274 290,00		274 290,00	0,13%	274 290,00	274 290,00	
33. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	539 400,00		539 400,00	0,25%	539 400,00	512 430,00	26 970,00
34. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ	13 486 920,00		13 486 920,00	5,70%	12 138 228,00	12 138 228,00	
35. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	1 012 510,00		1 012 510,00	0,48%	1 012 510,00	1 012 510,00	
36. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1 293 408,00		1 293 408,00				
37. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 191 440,00		2 191 440,00	0,82%	1 753 152,00		1 753 152,00
38. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ РАВНОПРОХОДНЫЕ	1 279 250,00		1 279 250,00	0,60%	1 279 250,00	1 279 250,00	
39. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕРАВНОПРОХОДНЫЕ	302 140,00		302 140,00	0,14%	302 140,00	302 140,00	
40. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ	24 000,00		24 000,00	0,01%	24 000,00	24 000,00	
41. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБЫ	965 060,00		965 060,00	0,45%	965 060,00	965 060,00	
42. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ КИПиА	62 500,00		62 500,00				
43. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	217 500,00		217 500,00	0,10%	217 500,00	195 750,00	21 750,00
44. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА	4 095 874,05		4 095 874,05	1,92%	4 095 874,05	4 095 874,05	
45.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ САУНЫ	1 305 866,70		1 305 866,70	0,61%	1 305 866,70	1 305 866,70	
46. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА. ВО 1	6 034 480,00		6 034 480,00	2,84%	6 034 480,00	6 034 480,00	
47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ							
47.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОНОЕ ПОКРЫТИЕ	5 432 760,00		5 432 760,00	2,55%	5 432 760,00	5 432 760,00	
47.2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	14 277 990,60		14 277 990,60	6,71%	14 277 990,60	14 277 990,60	
47.3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД БРУСЧАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	719 862,50		719 862,50	0,34%	719 862,50	719 862,50	
47.4. УСТРОЙСТВО БРУСЧАТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ	2 028 817,84		2 028 817,84	0,95%	2 028 817,84	2 028 817,84	
48. ПОСТАВКА И УСТАНОВКА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ		41 711 241,60	41 711 241,60	7,84%	16 684 496,64		16 684 496,64

	49. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ							
	49.1. ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	1 000 000,00		1 000 000,00				
	49.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00		0,00				
	49.3. МОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00		1 000 000,00	0,47%	1 000 000,00	1 000 000,00	
	49.4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00		1 000 000,00				
	49.5. ПУСК - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	500 000,00		500 000,00	0,16%	350 000,00		350 000,00
	49.6. ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА	500 000,00		500 000,00				
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	148 412 223,17	64 429 671,13	212 841 894,30	85,28%	181 521 006,96	157 409 899,68	24 111 107,28
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 889 466,78	7 731 560,54	25 541 027,32		21 782 520,84	18 889 187,96	2 893 332,88
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 420 611,16	3 221 483,56	10 642 094,72		9 076 050,35	7 870 494,98	1 205 555,37
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	140 991 612,01	61 208 187,57	202 199 799,59		172 444 956,63	149 539 404,69	22 905 551,93
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	158 801 078,79	68 939 748,11	227 740 826,90		194 227 477,47	168 428 592,65	25 798 884,81

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Буентаев М.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Шаймарданов С.Н.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090[illegible]0, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай[illegible] Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/16/0577 от « 29 » апреля 2016 г. Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай

Дополнение № 01 от « 26 » октября 2016 г.

Номер документа	Дата составления
8	02.12.2016

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт здания ГККП "Спортивный клуб "Сары Арка" г.Аксай	30/11/2016-02/12/2016	услуга	1	31 320 887,25	31 320 887,25
			Итого без НДС:			31 320 887,25
			НДС по ставке 12 %			3 758 506,47
			Всего с НДС			35 079 393,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Karsengaliyev Samat

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2016

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Капитальный ремонт здания ГКПП "Спортивный клуб "Сары - Арка" по ул. С. Датулы, 21 в г. Аксай"
Project: " Complete repair of SCE «Sary-Arka» Sports Club» at Syrym Datuly str

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

КонтрактN: AP/ Y/16/0577
Contract No.: AP/ Y/16/0577

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"/ SKF NAURYZ LLP
Заявка №:8 / Application No.:8

Предмет:/Subject:
Месяц/month: Декабрь/December Дата:/date 02.12.2016

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ по основному контракту в тенге/ Lump Sum Element Price under the main Contract, KZT	Стоимость вида работ по дополнению 01 в тенге/ Lump Sum Element Price for addendum 01, KZT	Общая стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Total Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
						на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ.							
	1.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	297 387,00	2 494,47	299 881,47	0,14%	299 881,47	299 881,47	
	1.2.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	2 766 120,00	444 469,93	3 210 589,93	1,51%	3 210 589,93	3 155 267,60	55 322,33
	1.3. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	139 200,00	30 540,00	169 740,00	0,08%	169 740,00	169 740,00	
	1.4. ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	2 784 000,00	610 800,00	3 394 800,00	1,59%	3 394 800,00	3 394 800,00	
	1.5. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	683 760,00		683 760,00	0,32%	683 760,00	683 760,00	
	1.6. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	3 566 640,00	186 251,58	3 752 891,58	1,76%	3 752 891,58	3 752 891,58	
	1.7. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	738 150,00	130 018,00	868 168,00	0,41%	868 168,00	868 168,00	
	1.8. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		1 542 389,70	1 542 389,70	0,72%	1 542 389,70	1 542 389,70	
	1.9. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 097 250,00	193 270,00	1 290 520,00	0,61%	1 290 520,00	1 290 520,00	
	1.10. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	5 385,00	22 620,00	28 005,00	0,01%	28 005,00	28 005,00	
	1.11. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00	1 880 596,00	2 275 260,00	1,07%	2 275 260,00	2 275 260,00	
	1.12. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	28 134,40		28 134,40	0,01%	28 134,40	28 134,40	
	1.13. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1 009 205,00		1 009 205,00	0,47%	1 009 205,00	1 009 205,00	
	1.14. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "АРМСТРОНГ"		1 404 254,64	1 404 254,64	0,66%	1 404 254,64	1 404 254,64	
	1.15. ОБШИВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ		735 529,08	735 529,08	0,35%	735 529,08	735 529,08	
	1.16. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНЫХ	6 500,00		6 500,00	0,00%	6 500,00	6 500,00	
	1.17. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	14 400,00		14 400,00	0,01%	14 400,00	14 400,00	
	1.18. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	1 279 803,00		1 279 803,00	0,60%	1 279 803,00	1 279 803,00	
	1.19. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	11 975,70		11 975,70	0,01%	11 975,70	11 975,70	
	1.20. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 316 906,00		1 316 906,00	0,62%	1 316 906,00	1 316 906,00	
	1.21. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	312 000,00		312 000,00	0,15%	312 000,00	312 000,00	
	1.22. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	228 105,25		228 105,25	0,11%	228 105,25	228 105,25	

	1.23. СМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ	709 000,00		709 000,00	0,33%	709 000,00	709 000,00	
	2. ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. 2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
	2.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	71 127,00		71 127,00	0,03%	71 127,00	71 127,00	
	2.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	880 620,00		880 620,00	0,41%	880 620,00	880 620,00	
	2.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	597 262,00		597 262,00	0,28%	597 262,00	597 262,00	
	2.4. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗ ГВЛ		819 214,52	819 214,52	0,38%	819 214,52	819 214,52	
	2.5. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		701 811,07	701 811,07	0,33%	701 811,07	701 811,07	
	2.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1 003 580,00		1 003 580,00	0,47%	1 003 580,00	1 003 580,00	
	2.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	10 790,00		10 790,00	0,01%	10 790,00	10 790,00	
	2.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	473 748,80		473 748,80	0,22%	473 748,80	473 748,80	
	2.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10 550,40		10 550,40	0,00%	10 550,40	10 550,40	
	2.10. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00		395 055,00	0,19%	395 055,00	395 055,00	
	2.11. РАЗБОРКА КАРКАСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	76 300,00		76 300,00	0,04%	76 300,00	76 300,00	
	2.12. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК	134 820,00		134 820,00	0,06%	134 820,00	134 820,00	
	2.13. РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	167 647,20		167 647,20	0,08%	167 647,20	167 647,20	
	2.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9 769,65		9 769,65	0,00%	9 769,65	9 769,65	
	2.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	1 169 007,00		1 169 007,00	0,55%	1 169 007,00	1 169 007,00	
	3. КРОВЛЯ							
	3.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	1 099 400,00		1 099 400,00	0,52%	1 099 400,00	1 099 400,00	
	3.2. ВЫРАВНИВАНИЕ РИГЕЛЕЙ КРОВЛИ ПРОФТРУБАМИ		1 531 530,00	1 531 530,00	0,72%	1 531 530,00	1 531 530,00	
	3.3. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12 476 290,00		12 476 290,00	5,86%	12 476 290,00	12 476 290,00	
	4. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ:							
	4.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	78 600,00		78 600,00	0,04%	78 600,00	78 600,00	
	4.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	884 000,00		884 000,00	0,42%	884 000,00	884 000,00	
	4.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	79 500,00		79 500,00	0,04%	79 500,00	79 500,00	
	4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	251 940,00		251 940,00	0,12%	251 940,00	251 940,00	
	4.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		516 780,00	516 780,00	0,24%	516 780,00	516 780,00	
	4.6. РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН	928 200,00		928 200,00	0,44%	928 200,00	928 200,00	
	4.7. ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕНОВОГО КАРКАСА ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ И ПРОФТРУБАМИ		1 199 830,50	1 199 830,50	0,56%	1 199 830,50	1 199 830,50	
	4.8. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14 208 216,00		14 208 216,00	6,68%	14 208 216,00	14 208 216,00	
	4.9. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ		500 445,00	500 445,00	0,24%	500 445,00	500 445,00	
	4.10. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ОСНОВНОМУ ЗДАНИЮ		2 499 750,62	2 499 750,62	1,17%	2 499 750,62	2 499 750,62	
	5. ЗДАНИЕ САУНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
	5.1. РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	128 923,50		128 923,50	0,06%	128 923,50	128 923,50	
	5.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	1 634 440,00		1 634 440,00	0,77%	1 634 440,00	1 634 440,00	
	5.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	50 290,00	20 200,00	70 490,00	0,03%	70 490,00	70 490,00	
	5.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	190 460,00	126 250,00	316 710,00	0,15%	316 710,00	316 710,00	
	5.5. РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАДКИХ ПЛИТОК		27 472,50	27 472,50	0,01%	27 472,50	27 472,50	
	5.6. УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАДКИХ ПЛИТОК		508 573,35	508 573,35	0,24%	508 573,35	508 573,35	
	5.7. ОБШИВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ГВЛ		136 902,89	136 902,89	0,06%	136 902,89	136 902,89	
	5.8. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	119 228,00	259 875,00	379 103,00	0,18%	379 103,00	379 103,00	
	5.9. ШПАТЛЁВКА СТЕН И ПОТОЛКОВ		354 397,73	354 397,73	0,17%	354 397,73	354 397,73	
	5.10. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	199 880,00	365 750,00	565 630,00	0,27%	565 630,00	565 630,00	
	5.11. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОНКИ		105 819,38	105 819,38	0,05%	105 819,38	105 819,38	
	5.12. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ОБШИВКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		157 203,50	157 203,50	0,07%	157 203,50	157 203,50	
	5.13. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	6 475,00		6 475,00	0,00%	6 475,00	6 475,00	
	5.14. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	394 664,00		394 664,00	0,19%	394 664,00	394 664,00	

	5.16. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	570 635,00		570 635,00	0,27%	570 635,00	570 635,00	
	5.17. ДЕМОНТАЖ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	7 500,00		7 500,00	0,00%	7 500,00	7 500,00	
	5.18. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	332 601,00		332 601,00	0,16%	332 601,00	332 601,00	
	5.19. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65672,49		65 672,49	0,03%	65 672,49	65 672,49	
	5.20. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	241679,00		241 679,00	0,11%	241 679,00	241 679,00	
	5.21. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	119441,85		119 441,85	0,06%	119 441,85	119 441,85	
	6. ЗДАНИЕ САУНЫ. КРОВЛЯ				0,00%			
	6.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	360000,00		360 000,00	0,17%	360 000,00	360 000,00	
	6.2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ	2638500,00		2 638 500,00	1,24%	2 638 500,00	2 638 500,00	
	7. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ САУНЫ:							
	7.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	58500,00		58 500,00	0,03%	58 500,00	58 500,00	
	7.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	427320,00		427 320,00	0,20%	427 320,00	427 320,00	
	7.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	36000,00		36 000,00	0,02%	36 000,00	36 000,00	
	7.4. УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ, УПЛОТНЕНИЕ	113050,00		113 050,00	0,05%	113 050,00	113 050,00	
	7.5. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	172550,00		172 550,00	0,08%	172 550,00	172 550,00	
	8. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
	8.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	51 423,00		51 423,00	0,02%	51 423,00	51 423,00	
	8.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	651 920,00		651 920,00	0,31%	651 920,00	619 324,00	32 596,00
	8.3. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	18 800,00		18 800,00	0,01%	18 800,00	18 800,00	
	8.4. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	71 200,00		71 200,00	0,03%	71 200,00	71 200,00	
	8.5. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	567 573,00		567 573,00	0,27%	567 573,00	567 573,00	
	8.6. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	947 530,00		947 530,00	0,45%	947 530,00	900 153,50	47 376,50
	8.7. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	19 778,00		19 778,00	0,01%	19 778,00	19 778,00	
	8.8. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	883 657,00		883 657,00	0,42%	883 657,00	883 657,00	
	8.9. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	7 912,80		7 912,80	0,00%	7 912,80	7 912,80	
	8.10. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	395 055,00		395 055,00	0,19%	395 055,00	395 055,00	
	8.11. ОЧИСТКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	274 800,00		274 800,00	0,13%	274 800,00	274 800,00	
	8.12. ОКРАСКА СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	45 600,00		45 600,00	0,02%	45 600,00	45 600,00	
	8.13. УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	206 601,00		206 601,00	0,10%	206 601,00		206 601,00
	8.14. ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	24 012,72		24 012,72	0,01%	24 012,72	24 012,72	
	8.15. МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	119 188,00		119 188,00	0,06%	119 188,00	95 350,40	23 837,60
	8.16. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26 800,50		26 800,50	0,01%	26 800,50		26 800,50
	9. ЗДАНИЕ ГАРАЖА. КРОВЛЯ							
	9.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	278 700,00		278 700,00	0,13%	278 700,00	278 700,00	
	9.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3 246 000,00		3 246 000,00	1,53%	3 246 000,00	3 246 000,00	
	10. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ГАРАЖА							
	10.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	86 000,00		86 000,00	0,04%	86 000,00	86 000,00	
	10.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	627 440,00		627 440,00	0,29%	627 440,00	627 440,00	
	10.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	52 800,00		52 800,00	0,02%	52 800,00	52 800,00	
	10.4. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМОСТКИ	165 870,00		165 870,00	0,08%	165 870,00	165 870,00	
	10.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	253 170,00		253 170,00	0,12%	253 170,00	253 170,00	
	11. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ							
	11.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	5 490,00		5 490,00	0,00%	5 490,00	5 490,00	
	11.2. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ	69 600,00		69 600,00	0,03%	69 600,00	69 600,00	
	11.3. ОЧИСТКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	15 540,00		15 540,00	0,01%	15 540,00	15 540,00	
	11.4. УСТРОЙСТВО ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	26 600,00		26 600,00	0,01%	26 600,00	26 600,00	
	11.5. ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК	3 596,00		3 596,00	0,00%	3 596,00	3 596,00	
	11.6. УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	160 552,00		160 552,00	0,08%	160 552,00	160 552,00	
	11.7. ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК	837,62		837,62	0,00%	837,62	837,62	
	11.8. МОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	43 895,00		43 895,00	0,02%	43 895,00	43 895,00	

	12. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. КРОВЛЯ						
	12.1. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ	14 400,00		14 400,00	0,01%	14 400,00	14 400,00	
	12.2. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	158 400,00		158 400,00	0,07%	158 400,00	158 400,00	
	13. ЗДАНИЕ ОХРАНЫ. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ							
	13.1. СНЯТИЕ НАРУЖНОГО СЛОЯ ФУНДАМЕНТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	51 250,00		51 250,00	0,02%	51 250,00	51 250,00	
	13.2. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	374 080,00		374 080,00	0,18%	374 080,00	374 080,00	
	13.3. БЕТОНИРОВАНИЕ ЦОКОЛЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	31 500,00		31 500,00	0,01%	31 500,00	31 500,00	
	13.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ	98 800,00		98 800,00	0,05%	98 800,00	98 800,00	
	13.5. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	150 800,00		150 800,00	0,07%	150 800,00	150 800,00	
				0,00	0,00%			
	14. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ	3 350 968,00		3 350 968,00	1,57%	3 350 968,00	3 350 968,00	
	15. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	486 120,00		486 120,00	0,23%	486 120,00	486 120,00	
	16. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАБЕЛЬ - КАНАЛАХ	2 818 700,00		2 818 700,00	1,32%	2 818 700,00	2 818 700,00	
	17. УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 Кв	3 726 978,00		3 726 978,00	1,75%	3 726 978,00	3 726 978,00	
	18. ВВОДНО - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	242 200,00		242 200,00	0,11%	242 200,00	242 200,00	
	19. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	864 400,00		864 400,00	0,41%	864 400,00	821 180,00	43 220,00
	20. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	286 100,00		286 100,00	0,13%	286 100,00	286 100,00	
	21. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П1/В1	1 207 200,00		1 207 200,00	0,57%	1 207 200,00	1 207 200,00	
	22. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П2/В2	1 221 600,00		1 221 600,00	0,57%	1 221 600,00	1 221 600,00	
	23. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П3	679 004,00		679 004,00	0,32%	679 004,00	665 423,92	13 580,08
	24. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П4	627 350,00		627 350,00	0,29%	627 350,00	614 803,00	12 547,00
	25. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. П5	260 700,00		260 700,00	0,12%	260 700,00	255 486,00	5 214,00
	26. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В3	527 404,00		527 404,00	0,25%	527 404,00	516 855,92	10 548,08
	27. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В4	435 390,00		435 390,00	0,20%	435 390,00	426 682,20	8 707,80
	28. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. В5	653 990,00		653 990,00	0,31%	653 990,00	640 910,20	13 079,80
	29. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. ВЕ1	91 180,00		91 180,00	0,04%	91 180,00	89 356,40	1 823,60
	30. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ. К1	840 225,00	5 703 390,00	6 543 615,00	3,07%	6 543 615,00	6 543 615,00	
	31. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ	47 225,00		47 225,00	0,02%	47 225,00	47 225,00	
	32. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТОПОЧНАЯ	274 290,00		274 290,00	0,13%	274 290,00	274 290,00	
	33. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД	539 400,00		539 400,00	0,25%	539 400,00	539 400,00	
	34. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ ТОПОЧНОЙ	13 486 920,00		13 486 920,00	6,34%	13 486 920,00	12 138 228,00	1 348 692,00
	35. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБОПРОВОДЫ	1 012 510,00		1 012 510,00	0,48%	1 012 510,00	1 012 510,00	
	36. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1 293 408,00		1 293 408,00	0,61%	1 293 408,00		1 293 408,00
	37. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2 191 440,00		2 191 440,00	1,03%	2 191 440,00	1 753 152,00	438 288,00
	38. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ РАВНОПРОХОДНЫЕ	1 279 250,00		1 279 250,00	0,60%	1 279 250,00	1 279 250,00	
	39. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. ОТВОДЫ НЕРАВНОПРОХОДНЫЕ	302 140,00		302 140,00	0,14%	302 140,00	302 140,00	
	40. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР ЦАНГОВЫЙ	24 000,00		24 000,00	0,01%	24 000,00	24 000,00	
	41. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ТРУБЫ	965 060,00		965 060,00	0,45%	965 060,00	965 060,00	
	42. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ КИПиА	62 500,00		62 500,00	0,03%	62 500,00		62 500,00
	43. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ПРИБОРЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ	217 500,00		217 500,00	0,10%	217 500,00	217 500,00	
	44. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ БАССЕЙНА	4 095 874,05		4 095 874,05	1,92%	4 095 874,05	4 095 874,05	
	45.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ САУНЫ	1 305 866,70		1 305 866,70	0,61%	1 305 866,70	1 305 866,70	
	46. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ. ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖА. ВО 1	6 034 480,00		6 034 480,00	2,84%	6 034 480,00	6 034 480,00	
	47. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ							
	47.1. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОНОЕ ПОКРЫТИЕ	5 432 760,00		5 432 760,00	2,55%	5 432 760,00	5 432 760,00	
	47.2. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	14 277 990,60		14 277 990,60	6,71%	14 277 990,60	14 277 990,60	
	47.3. ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД БРУСЧАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ	719 862,50		719 862,50	0,34%	719 862,50	719 862,50	
	47.4. УСТРОЙСТВО БРУСЧАТНОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ	2 028 817,84		2 028 817,84	0,95%	2 028 817,84	2 028 817,84	
	48. ПОСТАВКА И УСТАНОВКА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ		41 711 241,60	41 711 241,60	19,60%	41 711 241,60	16 684 496,64	25 026 744,96

	49. ПРОЧИЕ УСЛУГИ И ЗАТРАТЫ							
	49.1. ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	1 000 000,00		1 000 000,00	0,47%	1 000 000,00		1 000 000,00
	49.2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00		0,00				
	49.3. МОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00		1 000 000,00	0,47%	1 000 000,00	1 000 000,00	
	49.4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	1 000 000,00		1 000 000,00	0,47%	1 000 000,00		1 000 000,00
	49.5. ПУСК - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	500 000,00		500 000,00	0,23%	500 000,00	350 000,00	150 000,00
	49.6. ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА	500 000,00		500 000,00	0,23%	500 000,00		500 000,00
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	148 412 223,17	64 429 671,06	212 841 894,30	100,00%	212 841 894,30	181 521 007,05	31 320 887,25
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	17 809 466,78	7 731 560,53	25 541 027,32		25 541 027,32	21 782 520,85	3 758 506,47
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	7 420 611,16	3 221 483,55	10 642 094,72		10 642 094,72	9 076 050,35	1 566 044,36
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	140 991 612,01	61 208 187,51	202 199 799,59		202 199 799,59	172 444 956,70	29 754 842,89
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	158 801 078,79	68 939 748,03	227 740 826,90		227 740 826,90	194 227 477,54	33 513 349,36

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Бурлитаев М.
Contractor representative:

Представитель Технадзора: Шаймарданов С.Н.
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: