		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс. +7 763 222 2620. +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г Уральск. ул Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл почта too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г "Строительство школы на 450 мест в г Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000027	30.04.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	22/04/2019-30/04/2019	услуга	1	219 250 000,00	219 250 000,00
			Итого без НДС			219 250 000,00
			НДС по ставке 12 %			26 310 000,00
			Всего с НДС			245 560 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2019

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

SOCIAL PROJECTS

КПО б.в.- УРАЛЬСК

KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"

Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"

Заявка №: / Application No.:1

Контракт№: /Contract No.: AP/Y/19/0292

Contract No.: AP/Y/19/0292

Предмет:/Subject:

Месяц/month: Апрель/April Дата:/date 30.04.2019

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	**ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ**					
2	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250,000	100.00%	250,000		250,000
3	**ЗДАНИЕ ШКОЛЫ**			0		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			0		
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15,000,000	80.00%	12,000,000		12,000,000
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295,000,000	60.00%	177,000,000		177,000,000
	4. КАРКАС	175,300,000		0		
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25,000,000		0		
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7,935,000		0		
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2,100,000		0		
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70,950,000		0		
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133,000,000		0		
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99,500,000		0		
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75,000,000		0		
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5,500,000		0		
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88,000,000		0		
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81,000,000		0		
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1,500,000		0		
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5,000,000		0		
	17. ШАХТА ЛИФТА	950,000		0		
	18. ТЕХЭТАЖ	27,500,000		0		
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73,500,000		0		
	20. ОКНА	15,000,000		0		
	21. ДВЕРИ	5,300,000		0		
	22. ВИТРАЖИ	7,500,000		0		
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75,000,000		0		
	24. ПОЛЫ	39,500,000		0		
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75,900,000		0		
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2,500,000		0		
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350,000		0		
	28. ОТМОСТКА	900,000		0		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0		
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35,900,000		0		
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100,000		0		
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0		
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3,500,000		0		
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ:	750,000		0		

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0		
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35,000,000		0		
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73,000,000		0		
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0		
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1,100,000		0		
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1,100,000		0		
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320,000		0		
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310,000		0		
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500,000		0		
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150,000		0		
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735,000		0		
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310,000		0		
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4,500,000		0		
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750,000		0		
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25,000		0		
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580,000		0		
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310,000		0		
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1,500,000		0		
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1,500,000		0		
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320,000		0		
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790,000		0		
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1,300,000		0		
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290,000		0		
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0		
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1,900,000		0		
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7,900,000		0		
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9,500,000		0		
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11,500,000		0		
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5,950,000		0		
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0		
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1,500,000		0		
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150,000		0		
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150,000		0		
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590,000		0		
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50,000		0		
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10,000		0		
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100,000		0		
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100,000		0		
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2,000		0		
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550,000		0		
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1,900,000		0		
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0		
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30,500,000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0		
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5,950,000		0		
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7,500,000		0		
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39,500,000		0		
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4,500,000		0		
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3,300,000		0		
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790,000		0		
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250,000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0		
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550,000		0		
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1,500,000		0		
	80. ДЕМОНТАЖ	50,000		0		

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0		
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150,000		0		
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550,000		0		
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250,000		0		
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150,000		0		
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150,000		0		
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0		
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5,950,000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0		
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350,000		0		
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3,500,000		0		
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3,900,000		0		
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0		
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0		
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15,500,000		0		
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2,100,000		0		
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150,000		0		
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7,050,000		0		
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2,900,000		0		
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0		
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30,000,000	100.00%	30,000,000		30,000,000
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50,000		0		
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**1,777,517,000**	**12%**	**219,250,000**	**0.00**	**219,250,000**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**213,302,040**		**26,310,000**	**0.00**	**26,310,000**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**88,875,850**		**10,962,500**	**0.00**	**10,962,500**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**1,688,641,150**		**208,287,500**	**0.00**	**208,287,500**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**1,901,943,190**		**234,597,500**	**0.00**	**234,597,500**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

Представитель Технадзора: Бадаулов М.А.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.: Сарсенгалиев С.А.

Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролиум Операйтинг б.в.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000030	31.05.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	01/05/2019-31/05/2019	услуга	1	2 900 000,00	2 900 000,00
			Итого без НДС:			2 900 000,00
			НДС по ставке 12 %			348 000,00
			Всего с НДС			3 248 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2019

М.П.

Принял (Заказчик)_____/_____/

должность подпись расшифровка подписи

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Karachaganak

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

SOCIAL PROJECTS

КПО б.в.- УРАЛЬСК

KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"

Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"

Заявка №: / Application No.:2

КонтрактN:- /Contract No.: AP/Y/19/0292

Contract No.: AP/Y/19/0292

Предмет:/Subject:

Месяц/month: Апрель/April

Дата:/date 31.05.2019

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
2	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000	250 000,00	
3	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ			0		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			0		
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	80,00%	12 000 000	12 000 000,00	
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	60,00%	177 000 000	177 000 000,00	
	4. КАРКАС	175 300 000		0		
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000		0		
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000		0		
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000		0		
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000		0		
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000		0		
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000		0		
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000		0		
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000		0		
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000		0		
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000		0		
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0		
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000		0		
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000		0		
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0		
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0		
	20. ОКНА	15 000 000		0		
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0		
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0		
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0		
	24. ПОЛЫ	39 500 000		0		
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0		
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0		
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0		
	28. ОТМОСТКА	900 000		0		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0		
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0		
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0		
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0		
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0		
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0		
3. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0		
34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0		
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0		
35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0		
36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0		
37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0		
38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0		
39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0		
40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0		
41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0		
42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0		
43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0		
44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0		
45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0		
46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0		
47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0		
48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0		
49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0		
50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0		
51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0		
52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0		
53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0		
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0		
54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000		0		
55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000		0		
56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000		0		
57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000		0		
58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0		
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0		
59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0		
60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0		
61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0		
62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0		
63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0		
64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0		
65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0		
66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0		
67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0		
68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0		
69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0		
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0		
70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000		0		
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0		
71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0		
72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000		0		
73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000		0		
74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000		0		
75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000		0		
76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0		
77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0		
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0		
78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000		0		
79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00		1 500 000,00
80. ДЕМОНТАЖ	50 000		0		

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0		
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000		0		
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000		0		
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0		
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2Х2,5Х1,6(Н)	150 000		0		
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2Х2,5Х1,6(Н)	150 000		0		
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0		
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0		
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000		0		
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	40%	1 400 000,00		1 400 000,00
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000		0		
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0		
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0		
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0		
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0		
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0		
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0		
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0		
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0		
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0		
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**1 777 517 000**	12,50%	**222 150 000**	219 250 000,00	**2 900 000**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**213 302 040**		**26 658 000**	26 310 000,00	**348 000**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**88 875 850**		**11 107 500**	10 962 500,00	**145 000**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**1 688 641 150**		**211 042 500**	208 287 500,00	**2 755 000**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**1 901 943 190**		**237 700 500**	234 597 500,00	**3 103 000**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллина А.

Contractor representative:

Представитель Технадзора: Бадашев М.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.: Сарсенгалиев С.А.

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000036	30.06.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	01/06/2019-30/06/2019	услуга	1	164 654 000,00	164 654 000,00
			Итого без НДС:			164 654 000,00
			НДС по ставке 12 %			19 758 480,00
			Всего с НДС			184 412 480,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2019

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

SOCIAL PROJECTS

КПО б.в.- УРАЛЬСК

KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"

Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"

Заявка №: / Application No.: 3

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292

Contract No.: AP/Y/19/0292

Предмет:/Subject:

Месяц/month: Июнь/June

Дата:/date 30.06.2019

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
2	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000	250 000,00	
3	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	80,00%	12 000 000	12 000 000,00	
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100,00%	295 000 000	177 000 000,00	118 000 000
	4. КАРКАС	175 300 000	8%	14 024 000		14 024 000
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	95%	23 750 000		23 750 000
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000		0		
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000		0		
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000		0		
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000		0		
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000		0		
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000		0		
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000		0		
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000		0		
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000		0		
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0		
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000		0		
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000		0		
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0		
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0		
	20. ОКНА	15 000 000		0		
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0		
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0		
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0		
	24. ПОЛЫ	39 500 000		0		
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0		
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0		
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0		
	28. ОТМОСТКА	900 000		0		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0		
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0		
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0		
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0		
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0		
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0		

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0		
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0		
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0		
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0		
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0		
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0		
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0		
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0		
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0		
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0		
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0		
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0		
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0		
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0		
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0		
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0		
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0		
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0		
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0		
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0		
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0		
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0		
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0		
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0		
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000		0		
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000		0		
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000		0		
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000		0		
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0		
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0		
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0		
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0		
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0		
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0		
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0		
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0		
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0		
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0		
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0		
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0		
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0		
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0		
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0		
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0		
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000		7 500 000
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000		0		
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000		0		
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000		0		
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0		
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0		
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000		550 000
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000		50 000,00

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0		
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000		0		
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000		0		
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0		
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000		0		
	ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000		0		
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0		
	86. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0		
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000		0		
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	40%	1 400 000,00	1 400 000,00	
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	20%	780 000		780 000
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0		
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0		
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0		
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0		
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0		
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0		
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0		
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0		
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0		
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**1 777 517 000**	**21,76%**	**386 804 000**	**222 150 000,00**	**164 654 000**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**213 302 040**		**46 416 480**	**26 658 000,00**	**19 758 480**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**88 875 850**		**19 340 200**	**11 107 500,00**	**8 232 700**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**1 688 641 150**		**367 463 800**	**211 042 500,00**	**156 421 300**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**1 901 943 190**		**413 880 280**	**237 700 500,00**	**176 179 780**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

Представитель Технадзора: Задаонов М.А.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.: Сарсенгалиев С.А.

Sarsengaliyev Saiyat
Karachaganak
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000044	31.07.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	01/07/2019-31/07/2019	услуга	1	113 974 000,00	113 974 000,00
			Итого без НДС:			113 974 000,00
			НДС по ставке 12 %			13 676 880,00
			Всего с НДС			127 650 880,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

Safsengaliyev Samat Social Projects Manager Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2019

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

SOCIAL PROJECTS

КПО б.в.- УРАЛЬСК

KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"

Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"

Заявка №: / Application No.: 4

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292

Contract No.: AP/Y/19/0292

Предмет:/Subject:

Месяц/month: Июль/July

Дата:/date 31.07.2019

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
2	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000	250 000,00	
3	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	95,00%	12 000 000	12 000 000,00	2 250 000
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100,00%	295 000 000	295 000 000,00	
	4. КАРКАС	175 300 000	26%	45 578 000	14 024 000,00	31 554 000
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100%	25 000 000	23 750 000,00	1 250 000
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000		0		
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000		0		
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	60%	42 570 000		42 570 000
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	10%	13 300 000		13 300 000
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000		0		
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000		0		
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000		0		
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000		0		
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000		0		
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0		
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000		0		
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000		0		
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0		
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0		
	20. ОКНА	15 000 000		0		
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0		
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0		
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0		
	24. ПОЛЫ	39 500 000		0		
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0		
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0		
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0		
	28. ОТМОСТКА	900 000		0		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0		
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0		
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0		
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0		
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0		
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0		
33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0		
34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0		
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0		
35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0		
36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0		
37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0		
38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0		
39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0		
40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0		
41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0		
42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0		
43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0		
44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0		
45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0		
46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0		
47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0		
48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0		
49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0		
50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0		
51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0		
52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0		
53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0		
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0		
54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000		0		
55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000		0		
56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000		0		
57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000		0		
58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0		
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0		
59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0		
60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0		
61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0		
62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0		
63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0		
64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0		
65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0		
66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0		
67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0		
68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0		
69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0		
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0		
70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1,120Г	30 500 000		0		
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0		
71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0		
72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000	7 500 000,00	
73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	50%	19 750 000		19 750 000
74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000		0		
75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000		3 300 000
76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0		
77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0		
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0		
78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000	550 000,00	
79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000	50 000,00	

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0		
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000		0		
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000		0		
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0		
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000		0		
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000		0		
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0		
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0		
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000		0		
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	40%	1 400 000,00	1 400 000,00	
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	20%	780 000	780 000,00	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0		
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0		
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0		
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0		
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0		
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0		
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0		
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0		
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0		
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 777 517 000	28,17%	500 778 000	386 804 000,00	113 974 000
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	213 302 040		60 093 360	46 416 480,00	13 676 880
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	88 875 850		25 038 900	19 340 200,00	5 698 700
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 688 641 150		475 739 100	367 463 800,00	108 275 300
	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	1 901 943 190		535 832 460	413 880 280,00	121 952 180

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Представитель Технадзора: Бадашев М.А.

Representative of Supervision:

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.: Сарсенгалиев С.А.

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000055	31.08.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	01/08/2019-31/08/2019	услуга	1	165 064 000,00	165 064 000,00
			Итого без НДС:			165 064 000,00
			НДС по ставке 12 %			19 807 680,00
			Всего с НДС			184 871 680,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Sarsengaliyev Samat, Social Projects Manager

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2019

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

SOCIAL PROJECTS

КПО б.в.- УРАЛЬСК

KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"

Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"

Заявка №: / Application No.: 5

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292

Contract No.: AP/Y/19/0292

Предмет:/Subject:

Месяц/month: Август/August

Дата:/date 31.08.2019

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ			0,00		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			0,00		
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100,00%	15 000 000,00	14 250 000,00	750 000,00
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100,00%	295 000 000,00	295 000 000,00	
	4. КАРКАС	175 300 000	49%	85 897 000,00	45 578 000,00	40 319 000,00
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100%	25 000 000,00	25 000 000,00	
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100%	7 935 000,00	0,00	7 935 000,00
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000	100%	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100%	70 950 000,00	42 570 000,00	28 380 000,00
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	10%	13 300 000,00	13 300 000,00	
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	61%	60 695 000,00	0,00	60 695 000,00
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000		0,00	0,00	
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000		0,00	0,00	
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000		0,00	0,00	
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000		0,00	0,00	
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0,00	0,00	
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000		0,00	0,00	
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000		0,00	0,00	
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0,00	0,00	
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0,00	0,00	
	20. ОКНА	15 000 000		0,00	0,00	
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0,00	0,00	
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0,00	0,00	
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0,00	0,00	
	24. ПОЛЫ	39 500 000	7%	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0,00	0,00	
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0,00	0,00	
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0,00	0,00	
	28. ОТМОСТКА	900 000		0,00	0,00	
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0,00	0,00	
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0,00	0,00	
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0,00	0,00	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0,00	0,00	
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0,00	0,00	
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0,00	0,00	

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0,00	0,00	
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0,00	0,00	
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0,00	0,00	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0,00	0,00	
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0,00	0,00	
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0,00	0,00	
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0,00	0,00	
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0,00	0,00	
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0,00	0,00	
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0,00	0,00	
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0,00	0,00	
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0,00	0,00	
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0,00	0,00	
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0,00	0,00	
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0,00	0,00	
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0,00	0,00	
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0,00	0,00	
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0,00	0,00	
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0,00	0,00	
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0,00	0,00	
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0,00	0,00	
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0,00	0,00	
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000		0,00	0,00	
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000		0,00	0,00	
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000		0,00	0,00	
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000		0,00	0,00	
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0,00	0,00	
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0,00	0,00	
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0,00	0,00	
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0,00	0,00	
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0,00	0,00	
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0,00	0,00	
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0,00	0,00	
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0,00	0,00	
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0,00	0,00	
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0,00	0,00	
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0,00	0,00	
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0,00	0,00	
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0,00	0,00	
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0,00	0,00	
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	50%	15 250 000,00	0,00	15 250 000,00
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0,00	0,00	
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000,00	7 500 000,00	
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	60%	23 700 000,00	19 750 000,00	3 950 000,00
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000		0,00	0,00	
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000,00	3 300 000,00	
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0,00	0,00	
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000,00	50 000,00	

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000		0,00	0,00	
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000		0,00	0,00	
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0,00	0,00	
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000		0,00	0,00	
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000		0,00	0,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	90%	3 150 000,00	1 400 000,00	1 750 000,00
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	50%	1 950 000,00	780 000,00	1 170 000,00
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0,00	0,00	
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0,00	0,00	
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0,00	0,00	
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 777 517 000,00	37,46%	665 842 000,00	500 778 000,00	165 064 000
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	213 302 040,00		79 901 040,00	60 093 360,00	19 807 680
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	88 875 850,00		33 292 100,00	25 038 900,00	8 253 200
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 688 641 150,00		632 549 900,00	475 739 100,00	156 810 800
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	1 901 943 190,00		712 450 940,00	535 832 460,00	176 618 480

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Представитель Технадзора: Балашов М.А.

Representative of Supervision:

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ №00041

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.: Сарсенгалиев С.А.

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Karachaganak