		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000068	30.09.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	01/09/2019-30/09/2019	услуга	1	161 716 500,00	161 716 500,00
			Итого без НДС:			161 716 500,00
			НДС по ставке 12 %			19 405 980,00
			Всего с НДС			181 122 480,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / / Кигнамова А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2019

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 6

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Сентябрь/ September
Дата:/date 30.09.2019

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100,00%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100,00%	295 000 000,00	295 000 000,00	
	4. КАРКАС	175 300 000	67,00%	117 451 000,00	85 897 000,00	31 554 000,00
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100,00%	25 000 000,00	25 000 000,00	
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100,00%	7 935 000,00	7 935 000,00	
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000	100,00%	2 100 000,00	2 100 000,00	
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100,00%	70 950 000,00	70 950 000,00	
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	10,00%	13 300 000,00	13 300 000,00	
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	100,00%	99 500 000,00	60 695 000,00	38 805 000,00
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000	85,00%	63 750 000,00	0,00	63 750 000,00
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000	100,00%	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000		0,00	0,00	
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000		0,00	0,00	
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0,00	0,00	
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000		0,00	0,00	
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000		0,00	0,00	
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0,00	0,00	
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0,00	0,00	
	20. ОКНА	15 000 000		0,00	0,00	
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0,00	0,00	
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0,00	0,00	
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0,00	0,00	
	24. ПОЛЫ	39 500 000	7%	2 765 000,00	2 765 000,00	
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0,00	0,00	
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0,00	0,00	
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0,00	0,00	
	28. ОТМОСТКА	900 000		0,00	0,00	
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0,00	0,00	
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0,00	0,00	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ					
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0,00	0,00	
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0,00	0,00	

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ					
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0,00	0,00	
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0,00	0,00	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0,00	0,00	
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0,00	0,00	
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0,00	0,00	
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0,00	0,00	
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0,00	0,00	
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0,00	0,00	
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0,00	0,00	
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0,00	0,00	
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0,00	0,00	
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0,00	0,00	
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0,00	0,00	
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0,00	0,00	
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0,00	0,00	
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0,00	0,00	
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0,00	0,00	
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0,00	0,00	
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0,00	0,00	
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000		0,00	0,00	
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000		0,00	0,00	
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000		0,00	0,00	
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000		0,00	0,00	
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0,00	0,00	
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0,00	0,00	
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0,00	0,00	
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0,00	0,00	
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0,00	0,00	
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0,00	0,00	
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0,00	0,00	
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0,00	0,00	
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0,00	0,00	
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0,00	0,00	
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0,00	0,00	
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0,00	0,00	
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ					
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	50%	15 250 000,00	15 250 000,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0,00	0,00	
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000,00	7 500 000,00	
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	100%	39 500 000,00	23 700 000,00	15 800 000,00
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000	100%	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000,00	3 300 000,00	
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0,00	0,00	
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ					
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000,00	50 000,00	

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000		0,00	0,00	
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000		0,00	0,00	
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0,00	0,00	
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000		0,00	0,00	
	[illegible] ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000	15%	892 500,00	0,00	892 500,00
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100%	350 000,00	0,00	350 000,00
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	95%	3 325 000,00	3 150 000,00	175 000,00
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	60%	2 340 000,00	1 950 000,00	390 000,00
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0,00	0,00	
	[illegible] ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0,00	0,00	
	[illegible] ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0,00	0,00	
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 777 517 000,00	46,56%	827 558 500,00	665 842 000,00	161 716 500
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	213 302 040,00		99 307 020,00	79 901 040,00	19 405 980
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	88 875 850,00		41 377 925,00	33 292 100,00	8 085 825
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 688 641 150,00		786 180 575,00	632 549 900,00	153 630 675
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for [illegible]ment inc. VAT (B+D)	1 901 943 190,00		885 487 595,00	712 450 940,00	173 036 655

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

Представитель Технадзора: Бадашев М.А.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.: Сарсенгалиев С.А.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский ф.л. 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000077	31.10.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	01/10/2019-31/10/2019	услуга	1	146 705 500,00	146 705 500,00
			Итого без НДС:			146 705 500,00
			НДС по ставке 12 %			17 604 660,00
			Всего с НДС			164 310 160,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2019

М.П.

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказ[illegible]ПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 7

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Октябрь/ October
Дата:/date 31.10.2019

	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100%	15 000 000,00	15 000 000,00	
3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100%	295 000 000,00	295 000 000,00	
4. КАРКАС	175 300 000	83%	145 499 000,00	117 451 000,00	28 048 000,00
5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100%	25 000 000,00	25 000 000,00	
6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100%	7 935 000,00	7 935 000,00	
7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0.900	2 100 000	100%	2 100 000,00	2 100 000,00	
8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100%	70 950 000,00	70 950 000,00	
9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	30%	39 900 000,00	13 300 000,00	26 600 000,00
10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	100%	99 500 000,00	99 500 000,00	
11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000	100%	75 000 000,00	63 750 000,00	11 250 000,00
12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000	100%	5 500 000,00	5 500 000,00	
13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000	80%	70 400 000,00	0,00	70 400 000,00
14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000		0,00	0,00	
15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0,00	0,00	
16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000	10%	500 000,00	0,00	500 000,00
17. ШАХТА ЛИФТА	950 000		0,00	0,00	
18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0,00	0,00	
19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0,00	0,00	
20. ОКНА	15 000 000		0,00	0,00	
21. ДВЕРИ	5 300 000		0,00	0,00	
22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0,00	0,00	
23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0,00	0,00	
24. ПОЛЫ	39 500 000	7%	2 765 000,00	2 765 000,00	
25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0,00	0,00	
26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0,00	0,00	
27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0,00	0,00	
28. ОТМОСТКА	900 000		0,00	0,00	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0,00	0,00	
30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0,00	0,00	
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ					
31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0,00	0,00	
32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0,00	0,00	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ					
33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0,00	0,00	
34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0,00	0,00	

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0,00	0,00	
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0,00	0,00	
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0,00	0,00	
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0,00	0,00	
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0,00	0,00	
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0,00	0,00	
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0,00	0,00	
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0,00	0,00	
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0,00	0,00	
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0,00	0,00	
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0,00	0,00	
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0,00	0,00	
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0,00	0,00	
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0,00	0,00	
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0,00	0,00	
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0,00	0,00	
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0,00	0,00	
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000	10%	190 000,00	0,00	190 000,00
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000	10%	790 000,00	0,00	790 000,00
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000	10%	950 000,00	0,00	950 000,00
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000	10%	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0,00	0,00	
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0,00	0,00	
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0,00	0,00	
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0,00	0,00	
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0,00	0,00	
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0,00	0,00	
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0,00	0,00	
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0,00	0,00	
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0,00	0,00	
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0,00	0,00	
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0,00	0,00	
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0,00	0,00	
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ					
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	50%	15 250 000,00	15 250 000,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0,00	0,00	
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000,00	7 500 000,00	
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	100%	39 500 000,00	39 500 000,00	
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000	100%	4 500 000,00	4 500 000,00	
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000,00	3 300 000,00	
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0,00	0,00	
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ					
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000,00	50 000,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000	100%	150 000,00	0,00	150 000
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000	100%	550 000,00	0,00	550 000
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0,00	0,00	

	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(Н)	[illegible]	[illegible]			
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(Н)	150 000	100%	150 000,00	0,00	150 000,00
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000	90%	5 355 000,00	892 500,00	4 462 500,00
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100%	350 000,00	350 000,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	95%	3 325 000,00	3 325 000,00	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	95%	3 705 000,00	2 340 000,00	1 365 000,00
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0,00	0,00	
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0,00	0,00	
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0,00	0,00	
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 777 517 000,00	54,81%	974 264 000,00	827 558 500,00	146 705 500
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	213 302 040,00		116 911 680,00	99 307 020,00	17 604 660
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	88 875 850,00		48 713 200,00	41 377 925,00	7 335 275
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 688 641 150,00		925 550 800,00	786 180 575,00	139 370 225
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	1 901 943 190,00		1 042 462 480,00	885 487 595,00	156 974 885

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

Представитель Технадзора: Бадашев М.А.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.. Сарсенгалиев С.А.

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

82

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. Дополнение 01 к контракту от 15 .11.2019г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000091	30.11.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	15/11/2019-30/11/2019	услуга	1	142 996 993,00	142 996 993,00
			Итого без НДС:			142 996 993,00
			НДС по ставке 12 %			17 159 639,16
			Всего с НДС			160 156 632,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2019

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказ[illegible] КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 9

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Ноябрь/ November
Дата:/date 30.11.2019
в соответствии с Дополнением 01 от 15.11.2019 к контракту AP/Y/19/0292

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ			0,00	0,00	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			0,00	0,00	
	[illegible]МЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	2.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	79 962	100%	79 962,00		79 962,00
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100%	295 000 000,00	295 000 000,00	
	3.1. ФУНДАМЕНТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	142 126 999	100%	142 126 999,00		142 126 999,00
	4. КАРКАС	175 300 000	96%	168 288 000,00	168 288 000,00	
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100%	25 000 000,00	25 000 000,00	
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100%	7 935 000,00	7 935 000,00	
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000	100%	2 100 000,00	2 100 000,00	
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100%	70 950 000,00	70 950 000,00	
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	46%	61 180 000,00	61 180 000,00	
	9.1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	2 938 685				
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	100%	99 500 000,00	99 500 000,00	
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000	100%	75 000 000,00	75 000 000,00	
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000	100%	5 500 000,00	5 500 000,00	
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000	100%	88 000 000,00	88 000 000,00	
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000	83%	67 230 000,00	67 230 000,00	
	[illegible]ЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0,00	0,00	
	[illegible] ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000	10%	500 000,00	500 000,00	
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000	20%	190 000,00	190 000,00	
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0,00	0,00	
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0,00	0,00	
	20. ОКНА	15 000 000		0,00	0,00	
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0,00	0,00	
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0,00	0,00	
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0,00	0,00	
	24. ПОЛЫ	39 500 000	7%	2 765 000,00	2 765 000,00	
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0,00	0,00	
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0,00	0,00	
	[illegible]АНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0,00	0,00	
	[illegible]ОТМОСТКА	900 000		0,00	0,00	
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0,00	0,00	
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0,00	0,00	
	29.1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	5 895 280				
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0,00	0,00	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0,00	0,00	
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0,00	0,00	
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0,00	0,00	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0,00	0,00	

33. ГРАЦЕВЛОК - ЛИСТ 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0,00	0,00	
34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0,00	0,00	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0,00	0,00	
35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0,00	0,00	
36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0,00	0,00	
37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0,00	0,00	
38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0,00	0,00	
39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0,00	0,00	
40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0,00	0,00	
41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0,00	0,00	
42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0,00	0,00	
44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0,00	0,00	
45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0,00	0,00	
46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0,00	0,00	
47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0,00	0,00	
49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0,00	0,00	
50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0,00	0,00	
51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0,00	0,00	
52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0,00	0,00	
53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0,00	0,00	
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0,00	0,00	
54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000	18%	342 000,00	342 000,00	
54.1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А. (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	1 884 179				
55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000	18%	1 422 000,00	1 422 000,00	
56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000	18%	1 710 000,00	1 710 000,00	
57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000	18%	2 070 000,00	2 070 000,00	
58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0,00	0,00	
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0,00	0,00	
59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0,00	0,00	
60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0,00	0,00	
61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0,00	0,00	
62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0,00	0,00	
63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0,00	0,00	
64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0,00	0,00	
65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0,00	0,00	
66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0,00	0,00	
67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0,00	0,00	
68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0,00	0,00	
69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0,00	0,00	
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0,00	0,00	
70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	75%	22 875 000,00	22 875 000,00	
70.1. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	127 532	100%	127 532,00		127 532,00
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0,00	0,00	
72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000,00	7 500 000,00	
73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	100%	39 500 000,00	39 500 000,00	
74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000	100%	4 500 000,00	4 500 000,00	
74.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	3 582 000				
75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000,00	3 300 000,00	
76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0,00	0,00	
77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0,00	0,00	
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0,00	0,00	
78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
79.1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	662 500	100%	662 500,00		662 500,00
80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000,00	50 000,00	

	... ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0,00	0,00	
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000	95%	5 652 500,00	5 652 500,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100%	350 000,00	350 000,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	95%	3 325 000,00	3 325 000,00	
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	100%	3 900 000,00	3 900 000,00	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0,00	0,00	
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0,00	0,00	
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0,00	0,00	
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 934 814 137,00	64,96%	1 256 931 493,00	1 113 934 500,00	142 996 993,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	232 177 696,44		150 831 779,16	133 672 140,00	17 159 639,16
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	96 740 706,85		62 846 574,65	55 696 725,00	7 149 849,65
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 838 073 430,15		1 194 084 918,35	1 058 237 775,00	135 847 143,35
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 070 251 126,59		1 344 916 697,51	1 191 909 915,00	153 006 782,51

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Кубайдуллин А.К.

Contractor representative:

Производственно-коммерческая Фирма «Наурыз» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Представитель Технадзора: Бадашев М.А.

Representative of Supervision:

Мунай жолдары

Инженер отдела социальных проектов КПО б.в.

Social Project engineer KPO bv.: Мурзалиров Е.К.

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Progects Department

ИИН/БИН

Заказчик (компания)

Компания: "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал,090[illegible] Западно-Казахстанская область, Бурл[illegible]лий район, Аксай, Про[illegible]а

Тел: + 7 763 222 2262, +44 208 8288 262
Факс: + 763 222 2262, +44 208 8288 2620
Эл. Почта: kpo@kpo.kz

981141001567

ТОО "Строительно-Коммерческая фирма "Наурыз ", 090000 Зкападно-Казахстанская область, г. Уральск ул. им. Б.Момышулы 47/3

Тел: + 7 778 000 07 84, +7 7112 556782

Эл. Почта: too-nauryz@yandex.ru

071140002262

полное наименование адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №AP/Y/19/0292 от "14" апреля 2019 года. "Строительство школы на 450 мест в г. Уральске, ЗКО"

Номер документа	Дата составления
00000000090	30.11.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г. Уральске, ЗКО	01/11/2019-30/11/2019	Услуга	1	139 670 500,00	139 670 500,00
			Итого без НДС			139 670 500,00
			НДС по ставке 12%			16 760 460,00
			Всего с НДС			156 430 960,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Губайдуллин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "НАУРЫЗ"

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Sarsengaliyev Sarmat
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2019

М.П.

* Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходится на различные периоды, а также в случае , если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны

ПРОТОКОЛ ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказ: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 8

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Ноябрь/ November
Дата:/date 11.11.2019

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ			0,00		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			0,00		
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100%	295 000 000,00	295 000 000,00	
	4. КАРКАС	175 300 000	96%	168 288 000,00	145 499 000,00	22 789 000,00
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100%	25 000 000,00	25 000 000,00	
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100%	7 935 000,00	7 935 000,00	
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000	100%	2 100 000,00	2 100 000,00	
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100%	70 950 000,00	70 950 000,00	
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	46%	61 180 000,00	39 900 000,00	21 280 000,00
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	100%	99 500 000,00	99 500 000,00	
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000	100%	75 000 000,00	75 000 000,00	
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000	100%	5 500 000,00	5 500 000,00	
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000	100%	88 000 000,00	70 400 000,00	17 600 000,00
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000	83%	67 230 000,00	0,00	67 230 000,00
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0,00	0,00	
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000	10%	500 000,00	500 000,00	
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000	20%	190 000,00	0,00	190 000,00
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0,00	0,00	
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0,00	0,00	
	20. ОКНА	15 000 000		0,00	0,00	
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0,00	0,00	
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0,00	0,00	
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0,00	0,00	
	24. ПОЛЫ	39 500 000	7%	2 765 000,00	2 765 000,00	
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0,00	0,00	
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0,00	0,00	
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0,00	0,00	
	28. ОТМОСТКА	900 000		0,00	0,00	
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0,00		
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0,00	0,00	
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0,00	0,00	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0,00		
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0,00	0,00	
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0,00	0,00	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0,00		
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0,00	0,00	
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0,00	0,00	

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		0,00		
35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0,00	0,00	
36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0,00	0,00	
37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0,00	0,00	
38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0,00	0,00	
39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0,00	0,00	
40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0,00	0,00	
41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0,00	0,00	
42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0,00	0,00	
44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0,00	0,00	
45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0,00	0,00	
46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0,00	0,00	
47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0,00	0,00	
49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0,00	0,00	
50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0,00	0,00	
51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0,00	0,00	
52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0,00	0,00	
53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0,00	0,00	
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0,00		
54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000	18%	342 000,00	190 000,00	152 000,00
55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000	18%	1 422 000,00	790 000,00	632 000,00
56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000	18%	1 710 000,00	950 000,00	760 000,00
57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000	18%	2 070 000,00	1 150 000,00	920 000,00
58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0,00	0,00	
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0,00		
59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0,00	0,00	
60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0,00	0,00	
61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0,00	0,00	
62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0,00	0,00	
63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0,00	0,00	
64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0,00	0,00	
65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0,00	0,00	
66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0,00	0,00	
67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0,00	0,00	
68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0,00	0,00	
69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0,00	0,00	
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0,00		
70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	75%	22 875 000,00	15 250 000,00	7 625 000,00
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0,00		
71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0,00	0,00	
72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000,00	7 500 000,00	
73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	100%	39 500 000,00	39 500 000,00	
74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000	100%	4 500 000,00	4 500 000,00	
75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000,00	3 300 000,00	
76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0,00	0,00	
77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0,00	0,00	
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0,00		
78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000,00	50 000,00	
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0,00	0,00	

	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2Х2,5Х1,6(Н)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2Х2,5Х1,6(Н)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000	95%	5 652 500,00	5 355 000,00	297 500,00
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100%	350 000,00	350 000,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	95%	3 325 000,00	3 325 000,00	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	100%	3 900 000,00	3 705 000,00	195 000,00
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0,00	0,00	
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0,00	0,00	
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0,00	0,00	
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 777 517 000,00	62,67%	1 113 934 500,00	974 264 000,00	139 670 500
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	213 302 040,00		133 672 140,00	116 911 680,00	16 760 460
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	88 875 850,00		55 696 725,00	48 713 200,00	6 983 525
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 688 641 150,00		1 058 237 775,00	925 550 800,00	132 686 975
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	1 901 943 190,00		1 191 909 915,00	1 042 462 480,00	149 447 435

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Представитель Технадзора: Балашов М.А.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам ТОО "Мунай жолдары": Сарсенгалиев С.А.

Social Project Manager KPO B.V.: Сарсенгалиев С.А.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000100	31.12.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	01/12/2019-31/12/2019	услуга	1	97 324 500,00	97 324 500,00
			Итого без НДС			97 324 500,00
			НДС по ставке 12 %			11 678 940,00
			Всего с НДС			109 003 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Тлубайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2019

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 10

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Декабрь/ December
Дата:/date 31.12.2019
в соответствии с Дополнением 01 от 15.11.2019 к контракту AP/Y/19/0292

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250,000	100.00%	250,000.00	250,000.00	
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15,000,000	100%	15,000,000.00	15,000,000.00	
	2.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	79,962	100%	79,962.00	79,962.00	
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295,000,000	100%	295,000,000.00	295,000,000.00	
	3.1. ФУНДАМЕНТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	142,126,999	100%	142,126,999.00	142,126,999.00	
	4. КАРКАС	175,300,000	100%	175,300,000.00	168,288,000.00	7,012,000.00
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25,000,000	100%	25,000,000.00	25,000,000.00	
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7,935,000	100%	7,935,000.00	7,935,000.00	
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2,100,000	100%	2,100,000.00	2,100,000.00	
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70,950,000	100%	70,950,000.00	70,950,000.00	
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133,000,000	81%	107,730,000.00	61,180,000.00	46,550,000.00
	9.1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	2,938,685		0.00		
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99,500,000	100%	99,500,000.00	99,500,000.00	
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75,000,000	100%	75,000,000.00	75,000,000.00	
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5,500,000	100%	5,500,000.00	5,500,000.00	
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88,000,000	100%	88,000,000.00	88,000,000.00	
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81,000,000	100%	81,000,000.00	67,230,000.00	13,770,000.00
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1,500,000	100%	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5,000,000	30%	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00
	17. ШАХТА ЛИФТА	950,000	30%	285,000.00	190,000.00	95,000.00
	18. ТЕХЭТАЖ	27,500,000	42%	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73,500,000		0.00	0.00	0.00
	20. ОКНА	15,000,000	50%	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
	21. ДВЕРИ	5,300,000		0.00	0.00	
	22. ВИТРАЖИ	7,500,000		0.00	0.00	
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75,000,000		0.00	0.00	
	24. ПОЛЫ	39,500,000	7%	2,765,000.00	2,765,000.00	
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75,900,000		0.00	0.00	
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2,500,000		0.00	0.00	
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350,000		0.00	0.00	
	28. ОТМОСТКА	900,000		0.00	0.00	
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35,900,000		0.00	0.00	
	29.1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	5,895,280		0.00		
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100,000		0.00	0.00	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ					
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3,500,000		0.00	0.00	
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750,000		0.00	0.00	

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ				
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0,00	0,00	
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0,00	0,00	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0,00	0,00	
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0,00	0,00	
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0,00	0,00	
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0,00	0,00	
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0,00	0,00	
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0,00	0,00	
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0,00	0,00	
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0,00	0,00	
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0,00	0,00	
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0,00	0,00	
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0,00	0,00	
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0,00	0,00	
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0,00	0,00	
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0,00	0,00	
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0,00	0,00	
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0,00	0,00	
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0,00	0,00	
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000	18%	342 000,00	342 000,00	
	54.1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А. (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	1 884 179		0,00		
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000	18%	1 422 000,00	1 422 000,00	
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000	18%	1 710 000,00	1 710 000,00	
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000	18%	2 070 000,00	2 070 000,00	
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0,00	0,00	
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0,00	0,00	
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0,00	0,00	
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0,00	0,00	
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0,00	0,00	
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0,00	0,00	
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0,00	0,00	
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0,00	0,00	
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0,00	0,00	
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0,00	0,00	
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0,00	0,00	
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0,00	0,00	
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ					
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	100%	30 500 000,00	22 875 000,00	7 625 000,00
	70.1. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	127 532	100%	127 532,00	127 532,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0,00	0,00	
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000,00	7 500 000,00	
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	100%	39 500 000,00	39 500 000,00	
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000	100%	4 500 000,00	4 500 000,00	
	74.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	3 582 000		0,00		
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000,00	3 300 000,00	
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0,00	0,00	
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	79.1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	662 500	100%	662 500,00	662 500,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000,00	50 000,00	

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000	100%	250 000,00	0,00	250 000,00
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000	100%	5 950 000,00	5 652 500,00	297 500,00
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ					
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100%	350 000,00	350 000,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	100%	3 500 000,00	3 325 000,00	175 000,00
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	100%	3 900 000,00	3 900 000,00	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0,00	0,00	
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0,00	0,00	
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0,00	0,00	
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 934 814 137,00	69,99%	1 354 255 993,00	1 256 931 493,00	97 324 500,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	232 177 696,44		162 510 719,16	150 831 779,16	11 678 940,00
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	96 740 706,85		67 712 799,65	62 846 574,65	4 866 225,00
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 838 073 430,15		1 286 543 193,35	1 194 084 918,35	92 458 275,00
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 070 251 126,59		1 449 053 912,51	1 344 916 697,51	104 137 215,00

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

Представитель технического надзора: Балашев М.А.

Representative of Supervision:

Инженер отдела социальных проектов КПО б.в.:

Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.