		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000001	25.01.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	01/01/2020-25/01/2020	услуга	1	69 009 673,02	69 009 673,02
			Итого без НДС:			69 009 673,02
			НДС по ставке 12 %			8 281 160,76
			Всего с НДС			77 290 833,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.01.2020

М.П. М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ ТОО "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Local Business Development Controllership Social Progects Department

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: [illegible]в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 11

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Январь/ January
Дата:/date 25.01.2020

	Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100%	15 000 000,00	15 000 000,00	
2.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	79 962	100%	79 962,00	79 962,00	
3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100%	295 000 000,00	295 000 000,00	
3.1. ФУНДАМЕНТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	142 126 999	100%	142 126 999,00	142 126 999,00	
4. КАРКАС	175 300 000	100%	175 300 000,00	175 300 000,00	
5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100%	25 000 000,00	25 000 000,00	
6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100%	7 935 000,00	7 935 000,00	
7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0.900	2 100 000	100%	2 100 000,00	2 100 000,00	
8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100%	70 950 000,00	70 950 000,00	
9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	100%	133 000 000,00	107 730 000,00	25 270 000,00
9.1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	2 938 685	100%	2 938 685,00	0,00	2 938 685,00
10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	100%	99 500 000,00	99 500 000,00	
11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000	100%	75 000 000,00	75 000 000,00	
12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000	100%	5 500 000,00	5 500 000,00	
13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000	100%	88 000 000,00	88 000 000,00	
14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000	100%	81 000 000,00	81 000 000,00	
15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000	80%	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,0
17. ШАХТА ЛИФТА	950 000	30%	285 000,00	285 000,00	
18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000	50%	13 750 000,00	11 550 000,00	2 200 000,0
19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000	20%	14 700 000,00	0,00	14 700 000,0
20. ОКНА	15 000 000	90%	13 500 000,00	7 500 000,00	6 000 000,0
21. ДВЕРИ	5 300 000		0,00	0,00	
22. ВИТРАЖИ	7 500 000	50%	3 750 000,00	0,00	3 750 000,0
23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0,00	0,00	
24. ПОЛЫ	39 500 000	7%	2 765 000,00	2 765 000,00	
25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0,00	0,00	
26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0,00	0,00	
27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0,00	0,00	
28. ОТМОСТКА	900 000		0,00	0,00	
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000	25%	8 975 000,00	0,00	8 975 000,
29.1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	5 895 280		0,00	0,00	
30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0,00	0,00	
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ					
31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0,00	0,00	
32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0,00	0,00	

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ				
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0,00	0,00	
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0,00	0,00	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0,00	0,00	
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0,00	0,00	
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0,00	0,00	
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0,00	0,00	
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0,00	0,00	
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0,00	0,00	
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0,00	0,00	
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0,00	0,00	
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0,00	0,00	
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ КЗН - БЛОК Б	25 000		0,00	0,00	
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0,00	0,00	
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0,00	0,00	
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0,00	0,00	
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0,00	0,00	
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0,00	0,00	
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0,00	0,00	
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0,00	0,00	
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0,00	0,00	
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000	38%	722 000,00	342 000,00	380 000,00
	54.1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А. (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	1 884 179	38%	715 988,02	0,00	715 988,02
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000	38%	3 002 000,00	1 422 000,00	1 580 000,00
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000	18%	1 710 000,00	1 710 000,00	
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000	18%	2 070 000,00	2 070 000,00	
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0,00	0,00	
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0,00	0,00	
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0,00	0,00	
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0,00	0,00	
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0,00	0,00	
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0,00	0,00	
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0,00	0,00	
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0,00	0,00	
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0,00	0,00	
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0,00	0,00	
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0,00	0,00	
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0,00	0,00	
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ					
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	100%	30 500 000,00	30 500 000,00	
	70.1. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	127 532	100%	127 532,00	127 532,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0,00	0,00	
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000,00	7 500 000,00	
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	100%	39 500 000,00	39 500 000,00	
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000	100%	4 500 000,00	4 500 000,00	
	74.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	3 582 000		0,00	0,00	
	75. [illegible]С КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000,00	3 300 000,00	
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0,00	0,00	
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	79.1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	662 500	100%	662 500,00	662 500,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000,00	50 000,00	

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000	100%	250 000,00	250 000,00	
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	86.ТВ[illegible]ЫЕ СЕТИ	5 950 000	100%	5 950 000,00	5 950 000,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ					
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100%	350 000,00	350 000,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	100%	3 500 000,00	3 500 000,00	
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	100%	3 900 000,00	3 900 000,00	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0,00	0,00	
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0,00	0,00	
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0,00	0,00	
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМП[illegible]ЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. М[illegible]ИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 934 814 137,00	73,56%	1 423 265 666,02	1 354 255 993,00	69 009 673,[illegible]2
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	232 177 696,44		170 791 879,92	162 510 719,16	8 281 160,[illegible]6
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	96 740 706,85		71 163 283,30	67 712 799,65	3 450 483,[illegible]5
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 838 073 430,15		1 352 102 382,72	1 286 543 193,35	65 559 189,[illegible]7
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 070 251 126,59		1 522 894 262,64	1 449 053 912,51	73 840 350,[illegible]3

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора: Бадашев М.Р.
Representative of Supervision:

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Зубакиров Ж.Ж.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 00, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, мзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000012	26.02.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	26/01/2020-26/02/2020	услуга	1	83 392 500,00	83 392 500,00
			Итого без НДС:			83 392 500,00
			НДС по ставке 12 %			10 007 100,00
			Всего с НДС			93 399 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.02.2020

М.П.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000024	26.03.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	26/02/2020-26/03/2020	услуга	1	72 428 500,00	72 428 500,00
			Итого без НДС:			72 428 500,00
			НДС по ставке 12 %			8 691 420,00
			Всего с НДС			81 119 920,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2020

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ" ТОО

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ПРОГНОЗ ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: К в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 13

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Март/ March

Дата:/date 26.03.2020

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	2.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	79 962	100%	79 962,00	79 962,00	
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100%	295 000 000,00	295 000 000,00	
	3.1. ФУНДАМЕНТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	142 126 999	100%	142 126 999,00	142 126 999,00	
	4. КАРКАС	175 300 000	100%	175 300 000,00	175 300 000,00	
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100%	25 000 000,00	25 000 000,00	
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100%	7 935 000,00	7 935 000,00	
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000	100%	2 100 000,00	2 100 000,00	
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100%	70 950 000,00	70 950 000,00	
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	100%	133 000 000,00	133 000 000,00	
	9.1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	2 938 685	100%	2 938 685,00	2 938 685,00	
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	100%	99 500 000,00	99 500 000,00	
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000	100%	75 000 000,00	75 000 000,00	
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000	100%	5 500 000,00	5 500 000,00	
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000	100%	88 000 000,00	88 000 000,00	
	14. П РЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000	100%	81 000 000,00	81 000 000,00	
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000	100%	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000	80%	760 000,00	285 000,00	475 000,00
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000	100%	27 500 000,00	24 750 000,00	2 750 000,00
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000	76%	55 860 000,00	33 810 000,00	22 050 000,00
	20. ОКНА	15 000 000	100%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0,00	0,00	
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000	76%	5 700 000,00	3 750 000,00	1 950 000,00
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000	30%	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
	24. ПОЛЫ	39 500 000	52%	20 540 000,00	10 665 000,00	9 875 000,00
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000	50%	37 950 000,00	37 950 000,00	
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0,00	0,00	
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0,00	0,00	
	28. ОТМОСТКА	900 000		0,00	0,00	
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000	49%	17 591 000,00	8 975 000,00	8 616 000,00
	29.1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	5 895 280		0,00	0,00	
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0,00	0,00	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ					
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0,00	0,00	
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0,00	0,00	

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ					
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0,00	0,00	
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0,00	0,00	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000	70%	770 000,00	770 000,00	
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000	0%	0,00	0,00	
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000	70%	224 000,00	224 000,00	
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000	0%	0,00	0,00	
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000	0%	0,00	0,00	
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000	0%	0,00	0,00	
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000	70%	514 500,00	514 500,00	
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000	0%	0,00	0,00	
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000	70%	3 150 000,00	3 150 000,00	
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000	0%	0,00	0,00	
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000	0%	0,00	0,00	
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000	0%	0,00	0,00	
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000	0%	0,00	0,00	
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000	70%	1 050 000,00	1 050 000,00	
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000	0%	0,00	0,00	
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000	70%	224 000,00	224 000,00	
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000	0%	0,00	0,00	
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000	0%	0,00	0,00	
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000	0%	0,00	0,00	
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000	38%	722 000,00	722 000,00	
	54.1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А. (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	1 884 179	38%	715 988,02	715 988,02	
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000	38%	3 002 000,00	3 002 000,00	
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000	18%	1 710 000,00	1 710 000,00	
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000	33%	3 795 000,00	2 070 000,00	1 725 000,00
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000	25%	1 487 500,00	0,00	1 487 500,00
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0,00	0,00	
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0,00	0,00	
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0,00	0,00	
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0,00	0,00	
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0,00	0,00	
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0,00	0,00	
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0,00	0,00	
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0,00	0,00	
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0,00	0,00	
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0,00	0,00	
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0,00	0,00	
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ					
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	100%	30 500 000,00	30 500 000,00	
	70.1. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	127 532	100%	127 532,00	127 532,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0,00	0,00	
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000,00	7 500 000,00	
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	100%	39 500 000,00	39 500 000,00	
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000	100%	4 500 000,00	4 500 000,00	
	74.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	3 582 000		0,00	0,00	
	75. ВОС КЛ-10кВ	3 300 000	100%	3 300 000,00	3 300 000,00	
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0,00	0,00	
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	79.1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	662 500	100%	662 500,00	662 500,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000,00	50 000,00	

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000	100%	550 000,00	550 000,00	
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000	100%	250 000,00	250 000,00	
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000	100%	150 000,00	150 000,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	86.[illegible]ОВЫЕ СЕТИ	5 950 000	100%	5 950 000,00	5 950 000,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ					
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100%	350 000,00	350 000,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	100%	3 500 000,00	3 500 000,00	
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	100%	3 900 000,00	3 900 000,00	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0,00	0,00	
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0,00	0,00	
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0,00	0,00	
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96.[illegible]ЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97 ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 934 814 137,00	81,61%	1 579 086 666,02	1 506 658 166,02	72 428 500,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	232 177 696,44		189 490 399,92	180 798 979,92	8 691 420,00
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	96 740 706,85		78 954 333,30	75 332 908,30	3 621 425,00
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 838 073 430,15		1 500 132 332,72	1 431 325 257,72	68 807 075,00
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 070 251 126,59		1 689 622 732,64	1 612 124 237,64	77 498 495,00

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель техничеокого надзора: Бадашев М.А.
Representative of Supervision:

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan
Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 0300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000036	**24.04.2020**

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	27/03/2020-24/04/2020	услуга	1	67 970 940,98	67 970 940,98
			Итого без НДС:			67 970 940,98
			НДС по ставке 12 %			8 156 512,92
			Всего с НДС			76 127 453,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2020

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

SOCIAL PROJECTS

КПО б.в.- УРАЛЬСК

KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"

Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"

Заявка №: / Application No.:1

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292

Contract No.: AP/Y/19/0292

Предмет:/Subject:

Месяц/month: Апрель/April

Дата:/date 30.04.2019

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	**ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ**					
2	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250,000	100.00%	250,000		250,000
3	**ЗДАНИЕ ШКОЛЫ**			0		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			0		
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15,000,000	80.00%	12,000,000		12,000,000
	. ФУНДАМЕНТЫ	295,000,000	60.00%	177,000,000		177,000,000
	4. КАРКАС	175,300,000		0		
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25,000,000		0		
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7,935,000		0		
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2,100,000		0		
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70,950,000		0		
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133,000,000		0		
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99,500,000		0		
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75,000,000		0		
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5,500,000		0		
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88,000,000		0		
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81,000,000		0		
	ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1,500,000		0		
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5,000,000		0		
	17. ШАХТА ЛИФТА	950,000		0		
	18. ТЕХЭТАЖ	27,500,000		0		
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73,500,000		0		
	20. ОКНА	15,000,000		0		
	21. ДВЕРИ	5,300,000		0		
	22. ВИТРАЖИ	7,500,000		0		
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75,000,000		0		
	24. ПОЛЫ	39,500,000		0		
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75,900,000		0		
	КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ОДВАЛ	2,500,000		0		
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350,000		0		
	28. ОТМОСТКА	900,000		0		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0		
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35,900,000		0		
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100,000		0		
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0		
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3,500,000		0		
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750,000		0		

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0		
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35,000,000		0		
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73,000,000		0		
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0		
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1,100,000		0		
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1,100,000		0		
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320,000		0		
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310,000		0		
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500,000		0		
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150,000		0		
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735,000		0		
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310,000		0		
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4,500,000		0		
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750,000		0		
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25,000		0		
	6. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580,000		0		
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310,000		0		
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1,500,000		0		
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1,500,000		0		
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320,000		0		
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790,000		0		
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1,300,000		0		
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290,000		0		
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0		
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1,900,000		0		
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7,900,000		0		
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9,500,000		0		
	7. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11,500,000		0		
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5,950,000		0		
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0		
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1,500,000		0		
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150,000		0		
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150,000		0		
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590,000		0		
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50,000		0		
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10,000		0		
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100,000		0		
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100,000		0		
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2,000		0		
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550,000		0		
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1,900,000		0		
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0		
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30,500,000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0		
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5,950,000		0		
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7,500,000		0		
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39,500,000		0		
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4,500,000		0		
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3,300,000		0		
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790,000		0		
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250,000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0		
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550,000		0		
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1,500,000		0		
	80. ДЕМОНТАЖ	50,000		0		

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0		
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150,000		0		
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550,000		0		
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250,000		0		
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150,000		0		
	ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150,000		0		
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0		
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5,950,000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0		
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350,000		0		
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3,500,000		0		
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3,900,000		0		
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0		
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0		
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15,500,000		0		
	1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2,100,000		0		
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150,000		0		
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7,050,000		0		
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2,900,000		0		
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0		
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30,000,000	100.00%	30,000,000		30,000,000
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50,000		0		
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**1,777,517,000**	12%	**219,250,000**	**0.00**	**219,250,000**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**213,302,040**		**26,310,000**	**0.00**	**26,310,000**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**88,875,850**		**10,962,500**	**0.00**	**10,962,500**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**1,688,641,150**		**208,287,500**	**0.00**	**208,287,500**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**1,901,943,190**		**234,597,500**	**0.00**	**234,597,500**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.

Contractor representative:

Представитель Технадзора: Бадашев М.А.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.: Сарсенгалиев С.А.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал [illegible]0, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, [illegible] й, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000044	26.05.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	25/04/2020-26/05/2020	услуга	1	65 995 000,00	65 995 000,00
			Итого без НДС:			65 995 000,00
			НДС по ставке 12 %			7 919 400,00
			Всего с НДС			73 914 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в / / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakiroy
Karachaganak
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказч[illegible]О б.в.. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 15

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Май/ May
Дата:/date 26.05.2020

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	[illegible]ЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100,00%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	2.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	79 962	100,00%	79 962,00	79 962,00	
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100,00%	295 000 000,00	295 000 000,00	
	3.1. ФУНДАМЕНТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	142 126 999	100,00%	142 126 999,00	142 126 999,00	
	4. КАРКАС	175 300 000	100,00%	175 300 000,00	175 300 000,00	
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100,00%	25 000 000,00	25 000 000,00	
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100,00%	7 935 000,00	7 935 000,00	
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000	100,00%	2 100 000,00	2 100 000,00	
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100,00%	70 950 000,00	70 950 000,00	
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	100,00%	133 000 000,00	133 000 000,00	
	9.1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	2 938 685	100,00%	2 938 685,00	2 938 685,00	
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	100,00%	99 500 000,00	99 500 000,00	
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000	100,00%	75 000 000,00	75 000 000,00	
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000	100,00%	5 500 000,00	5 500 000,00	
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000	100,00%	88 000 000,00	88 000 000,00	
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000	100,00%	81 000 000,00	81 000 000,00	
	[illegible]. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	[illegible]ЕСТНИЦЫ	5 000 000	100,00%	5 000 000,00	5 000 000,00	
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000	80,00%	760 000,00	760 000,00	
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000	100,00%	27 500 000,00	27 500 000,00	
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000	100,00%	73 500 000,00	55 860 000,00	17 640 000,00
	20. ОКНА	15 000 000	100,00%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	21. ДВЕРИ	5 300 000	50,00%	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000	76,00%	5 700 000,00	5 700 000,00	
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000	60,00%	45 000 000,00	45 000 000,00	
	24. ПОЛЫ	39 500 000	87,00%	34 365 000,00	30 415 000,00	3 950 000,00
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000	70,00%	53 130 000,00	37 950 000,00	15 180 000,00
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000	0,00%	0,00	0,00	
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000	0,00%	0,00	0,00	
	28. ОТМОСТКА	900 000	100,00%	900 000,00	450 000,00	450 000,00
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000	75,00%	26 925 000,00	26 925 000,00	
	29.1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	5 895 280	0,00%	0,00	0,00	
	[illegible]0. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000	0,00%	0,00	0,00	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ					
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000	60,00%	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000	0,00%	0,00	0,00	

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ				
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000	0,00%	0,00	0,00	
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000	20,00%	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000	95,00%	1 045 000,00	1 045 000,00	
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000	50,00%	550 000,00	550 000,00	
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000	85,00%	272 000,00	272 000,00	
	ОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000	100,00%	310 000,00	310 000,00	
	АНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000	0,00%	0,00	0,00	
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000	0,00%	0,00	0,00	
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000	95,00%	698 250,00	698 250,00	
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000	50,00%	155 000,00	155 000,00	
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000	85,00%	3 825 000,00	3 825 000,00	
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000	50,00%	375 000,00	375 000,00	
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000	0,00%	0,00	0,00	
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000	0,00%	0,00	0,00	
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000	0,00%	0,00	0,00	
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000	95,00%	1 425 000,00	1 425 000,00	
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000	50,00%	750 000,00	750 000,00	
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000	70,00%	224 000,00	224 000,00	
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000	90,00%	711 000,00	711 000,00	
	АНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000	0,00%	0,00	0,00	
	АНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000	0,00%	0,00	0,00	
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000	100,00%	1 900 000,00	1 900 000,00	
	54.1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А. (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	1 884 179	100,00%	1 884 179,00	1 884 179,00	
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000	100,00%	7 900 000,00	7 900 000,00	
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000	78,00%	7 410 000,00	6 460 000,00	950 000,00
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000	77,00%	8 855 000,00	7 130 000,00	1 725 000,00
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000	85,00%	5 057 500,00	4 462 500,00	595 000,00
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000	0,00%	0,00	0,00	
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000	0,00%	0,00	0,00	
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000	0,00%	0,00	0,00	
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000	0,00%	0,00	0,00	
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000	0,00%	0,00	0,00	
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000	0,00%	0,00	0,00	
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000	0,00%	0,00	0,00	
	АБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000	0,00%	0,00	0,00	
	АЗЕМЛЕНИЕ	2 000	0,00%	0,00	0,00	
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000	0,00%	0,00	0,00	
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000	0,00%	0,00	0,00	
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ					
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	100,00%	30 500 000,00	30 500 000,00	
	70.1. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	127 532	100,00%	127 532,00	127 532,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000	30,00%	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100,00%	7 500 000,00	7 500 000,00	
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000	100,00%	39 500 000,00	39 500 000,00	
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000	100,00%	4 500 000,00	4 500 000,00	
	74.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	3 582 000	0,00%	0,00	0,00	
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100,00%	3 300 000,00	3 300 000,00	
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000	0,00%	0,00	0,00	
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000	0,00%	0,00	0,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0,00	0,00	
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100,00%	550 000,00	550 000,00	
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	79.1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	662 500	100,00%	662 500,00	662 500,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100,00%	50 000,00	50 000,00	

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0,00	0,00	
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000	100,00%	150 000,00	150 000,00	
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000	100,00%	550 000,00	550 000,00	
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000	100,00%	150 000,00	150 000,00	
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000	100,00%	150 000,00	150 000,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0,00	0,00	
	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000	100,00%	5 950 000,00	5 950 000,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ					
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100,00%	350 000,00	350 000,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	100,00%	3 500 000,00	3 500 000,00	
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	100,00%	3 900 000,00	3 900 000,00	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0,00	0,00	
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0,00	0,00	
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000	30,00%	4 650 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000	0,00%	0,00	0,00	
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000	0,00%	0,00	0,00	
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000	40,00%	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000	0,00%	0,00	0,00	
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 934 814 137,00	88,54%	1 713 052 607,00	1 647 057 607,00	65 995 000,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	232 177 696,44		205 566 312,84	197 646 912,84	7 919 400,00
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	96 740 706,85		85 652 630,35	82 352 880,35	3 299 750,00
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 838 073 430,15		1 627 399 976,65	1 564 704 726,65	62 695 250,00
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 070 251 126,59		1 832 966 289,49	1 762 351 639,49	70 614 650,00

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора: Бадашев М.А.
Representative of Supervision:

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project engineer KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090000, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000051	26.06.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	27/05/2020-26/06/2020	услуга	1	154 086 000,00	154 086 000,00
			Итого без НДС:			154 086 000,00
			НДС по ставке 12 %			18 490 320,00
			Всего с НДС			172 576 320,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

SOCIAL PROJECTS

КПО б.в.- УРАЛЬСК

KPO b.v. - URALSK

Проект: "Строительство школы на 450 мест в г. Уральск, ЗКО"

Project: " Construction of School for 450 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Срок строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.

Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"

Заявка №: / Application No.: 3

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292

Contract No.: AP/Y/19/0292

Предмет:/Subject:

Месяц/month: Июнь/June

Дата:/date 30.06.2019

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 450 МЕСТ					
2	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000	250 000,00	
3	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	80,00%	12 000 000	12 000 000,00	
	ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100,00%	295 000 000	177 000 000,00	118 000 000
	4. КАРКАС	175 300 000	8%	14 024 000		14 024 000
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	95%	23 750 000		23 750 000
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000		0		
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0,900	2 100 000		0		
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000		0		
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000		0		
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000		0		
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000		0		
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000		0		
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000		0		
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000		0		
	ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000		0		
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000		0		
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000		0		
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000		0		
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000		0		
	20. ОКНА	15 000 000		0		
	21. ДВЕРИ	5 300 000		0		
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000		0		
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000		0		
	24. ПОЛЫ	39 500 000		0		
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000		0		
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000		0		
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000		0		
	28. ОТМОСТКА	900 000		0		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			0		
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000		0		
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000		0		
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ			0		
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000		0		
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000		0		

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ ИНВЕНТАРЬ			0		
	33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000		0		
	34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000		0		
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0		
	35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000		0		
	36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000		0		
	37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000		0		
	38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000		0		
	39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000		0		
	40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000		0		
	41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000		0		
	42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000		0		
	43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000		0		
	44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000		0		
	45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000		0		
	46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000		0		
	47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000		0		
	48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000		0		
	49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000		0		
	50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000		0		
	51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000		0		
	52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000		0		
	53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000		0		
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ			0		
	54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000		0		
	55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000		0		
	56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000		0		
	57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000		0		
	58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000		0		
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			0		
	59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000		0		
	60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000		0		
	61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000		0		
	62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000		0		
	63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000		0		
	64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000		0		
	65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000		0		
	66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000		0		
	67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000		0		
	68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000		0		
	69. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000		0		
	СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ			0		
	70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			0		
	71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000		0		
	72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100%	7 500 000		7 500 000
	73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0,4кВ	39 500 000		0		
	74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0,4кВ	4 500 000		0		
	75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000		0		
	76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000		0		
	77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ			0		
	78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100%	550 000		550 000
	79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100%	50 000		50 000,00

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			0		
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000		0		
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000		0		
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000		0		
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(Н)	150 000		0		
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(Н)	150 000		0		
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ			0		
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000		0		
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ			0		
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000		0		
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	40%	1 400 000,00	1 400 000,00	
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	20%	780 000		780 000
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН			0		
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			0		
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000		0		
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000		0		
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000		0		
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000		0		
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000		0		
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0		
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000		0		
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 777 517 000	21,76%	386 804 000	222 150 000,00	164 654 000
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	213 302 040		46 416 480	26 658 000,00	19 758 480
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	88 875 850		19 340 200	11 107 500,00	8 232 700
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 688 641 150		367 463 800	211 042 500,00	156 421 300
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	1 901 943 190		413 880 280	237 700 500,00	176 179 780

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика: Гурайдуллин А.А.

Contractor representative:

Представитель Технадзора: Бадашов М.А.

Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:

Social Project Manager KPO b.v.: Сарсенгалиев С.А.

Sarsengaliyev Samat
Karachaganak
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0292 от « 14» апреля 2019 г. "Строительство школы на 450 мест в г.Уральске, ЗКО"

Заявка на поставку

Номер документа	Дата составления
00000000064	31.07.2020

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство школы на 450 мест в г.Уральске,ЗКО	27/06/2020-31/07/2020	услуга	1	67 675 530,00	67 675 530,00
			Итого без НДС:			67 675 530,00
			НДС по ставке 12 %			8 121 063,60
			Всего с НДС			75 796 593,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в. / Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2020

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: "Строительство школы на 460 мест в г. Уральск, ЗКО"
Project: " Construction of School for 460 children in Uralsk city of WKO"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Сроки строительства: апрель 2019 г. - июль 2020 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 17

КонтрактN: /Contract No.: AP/Y/19/0292
Contract No.: AP/Y/19/0292
Предмет /Subject:
Месяц/month: Июль/ July

Дата /date 31.07.2020

	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % - Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT) на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НА 460 МЕСТ					
	1. РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	ЗДАНИЕ ШКОЛЫ					
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 000 000	100,00%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	2.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	79 962	100,00%	79 962,00	79 962,00	
	3. ФУНДАМЕНТЫ	295 000 000	100,00%	295 000 000,00	295 000 000,00	
	3.1. ФУНДАМЕНТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	142 126 999	100,00%	142 126 999,00	142 126 999,00	
	4. КАРКАС	175 300 000	100,00%	175 300 000,00	175 300 000,00	
	5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.300	25 000 000	100,00%	25 000 000,00	25 000 000,00	
	6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.565 В ОСЯХ 15-27	7 935 000	100,00%	7 935 000,00	7 935 000,00	
	7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. -0.850;-0.900	2 100 000	100,00%	2 100 000,00	2 100 000,00	
	8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. 0.000	70 950 000	100,00%	70 950 000,00	70 950 000,00	
	9. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	133 000 000	100,00%	133 000 000,00	133 000 000,00	
	9.1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	2 938 685	100,00%	2 938 685,00	2 938 685,00	
	10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 3.300	99 500 000	100,00%	99 500 000,00	99 500 000,00	
	11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 6.600	75 000 000	100,00%	75 000 000,00	75 000 000,00	
	12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 7.500	5 500 000	100,00%	5 500 000,00	5 500 000,00	
	13. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 10.030	88 000 000	100,00%	88 000 000,00	88 000 000,00	
	14. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 12.480	81 000 000	100,00%	81 000 000,00	81 000 000,00	
	15. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. + 15.030	1 500 000	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	
	16. ЛЕСТНИЦЫ	5 000 000	100,00%	5 000 000,00	5 000 000,00	
	17. ШАХТА ЛИФТА	950 000	100,00%	950 000,00	760 000,00	190 000,00
	18. ТЕХЭТАЖ	27 500 000	100,00%	27 500 000,00	27 500 000,00	
	19. КРЫША КРОВЛЯ	73 500 000	100,00%	73 500 000,00	73 500 000,00	
	20. ОКНА	15 000 000	100,00%	15 000 000,00	15 000 000,00	
	21. ДВЕРИ	5 300 000	100,00%	5 300 000,00	5 300 000,00	
	22. ВИТРАЖИ	7 500 000	100,00%	7 500 000,00	7 500 000,00	
	23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	75 000 000	100,00%	75 000 000,00	67 500 000,00	7 500 000,00
	24. ПОЛЫ	39 500 000	100,00%	39 500 000,00	37 525 000,00	1 975 000,00
	25. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	75 900 000	100,00%	75 900 000,00	70 587 000,00	5 313 000,00
	26. КРЫЛЬЦА И МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ, СПУСК В ПОДВАЛ	2 500 000	100,00%	2 500 000,00	2 250 000,00	250 000,00
	27. ПАНДУС ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП(2шт)	350 000	100,00%	350 000,00	350 000,00	
	28. ОТМОСТКА	900 000	100,00%	900 000,00	900 000,00	
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
	29. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35 900 000	100,00%	35 900 000,00	34 823 000,00	1 077 000,00
	29.1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	5 895 280	100,00%	5 895 280,00	0,00	5 895 280,00
	30. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ	100 000	100,00%	100 000,00	100 000,00	
	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЕ					
	31. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3 500 000	100,00%	3 500 000,00	3 150 000,00	350 000,00
	32. ПОЖАРОТУШЕНИЕ	750 000	100,00%	750 000,00	675 000,00	75 000,00

33. ПИЩЕБЛОК - Лист 1 (17/С/01894-КПО-2017-00-ТХ.С)	35 000 000	100,00%	35 000 000,00	31 500 000,00	3 500 000,00
34. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	73 000 000	100,00%	73 000 000,00	58 400 000,00	14 600 000,00
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
35. БЛОК А - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 100 000	100,00%	1 100 000,00	1 045 000,00	55 000,00
36. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 - БЛОК А	1 100 000	100,00%	1 100 000,00	1 045 000,00	55 000,00
37. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2- БЛОК А	320 000	100,00%	320 000,00	304 000,00	16 000,00
38. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1-БЛОК А	310 000	100,00%	310 000,00	310 000,00	
39. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-БЛОК А	500 000	100,00%	500 000,00	0,00	500 000,00
40. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2-БЛОК А	150 000	100,00%	150 000,00	150 000,00	
41. БЛОК Б - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО -ПИТЬЕВОЙ В1	735 000	100,00%	735 000,00	698 250,00	36 750,00
42. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК Б	310 000	100,00%	310 000,00	294 500,00	15 500,00
43. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК Б	4 500 000	100,00%	4 500 000,00	4 275 000,00	225 000,00
44. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1 -БЛОК Б	750 000	100,00%	750 000,00	712 500,00	37 500,00
45. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ К3Н - БЛОК Б	25 000	100,00%	25 000,00	25 000,00	
46. САНИТАНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК Б	580 000	100,00%	580 000,00	0,00	580 000,00
47. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК Б	310 000	100,00%	310 000,00	310 000,00	
48. БЛОК В - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1	1 500 000	100,00%	1 500 000,00	1 425 000,00	75 000,00
49. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 -БЛОК В	1 500 000	100,00%	1 500 000,00	1 425 000,00	75 000,00
50. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2 -БЛОК В	320 000	100,00%	320 000,00	304 000,00	16 000,00
51. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1- БЛОК В	790 000	100,00%	790 000,00	750 500,00	39 500,00
52. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -БЛОК В	1 300 000	100,00%	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
53. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2 -БЛОК В	290 000	100,00%	290 000,00	290 000,00	
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
54. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А.	1 900 000	100,00%	1 900 000,00	1 900 000,00	
[illegible]. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А. (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	1 884 179	100,00%	1 884 179,00	1 884 179,00	
55. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛА БЛОК А	7 900 000	100,00%	7 900 000,00	7 900 000,00	
56. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК А.	9 500 000	100,00%	9 500 000,00	9 120 000,00	380 000,00
57. ФУНДАМЕНТЫ ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК Б.	11 500 000	100,00%	11 500 000,00	11 155 000,00	345 000,00
58. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОК В	5 950 000	100,00%	5 950 000,00	5 652 500,00	297 500,00
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
59. РАДИОФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ, ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1 500 000	100,00%	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
60. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ	150 000	100,00%	150 000,00	0,00	150 000,00
61. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	150 000	100,00%	150 000,00	0,00	150 000,00
62. ШКАФЫ СТОЙКИ 19"	590 000	100,00%	590 000,00	0,00	590 000,00
63. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА	50 000	100,00%	50 000,00	0,00	50 000,00
64. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ЛОТКИ В СЕРВЕРНОЙ	10 000	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00
65. КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ	100 000	100,00%	100 000,00	0,00	100 000,00
66. КАБЕЛИ, ПРОВОДА	100 000	100,00%	100 000,00	0,00	100 000,00
67. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	2 000	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00
68. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	550 000	100,00%	550 000,00	0,00	550 000,00
6[illegible]. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1 900 000	100,00%	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ					
70. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г	30 500 000	100,00%	30 500 000,00	30 500 000,00	
70.1. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ "ВИКТОРИЯ" ТИП 1 БМК2-1120Г (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	127 532	100,00%	127 532,00	127 532,00	
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
71. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5 950 000	100,00%	5 950 000,00	1 785 000,00	4 165 000,00
72. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	7 500 000	100,00%	7 500 000,00	7 500 000,00	
73. ПИТАЮЩАЯ КЛ-0.4кВ	39 500 000	100,00%	39 500 000,00	39 500 000,00	
74. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0.4кВ	4 500 000	100,00%	4 500 000,00	4 500 000,00	
74.1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КЛ-0.4кВ (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	3 582 000	100,00%	3 582 000,00	0,00	3 582 000,00
75. ВЫНОС КЛ-10кВ	3 300 000	100,00%	3 300 000,00	3 300 000,00	
76. ЗАЗЕМЛЕНИЕ	790 000	100,00%	790 000,00	790 000,00	
77. РАЗБОР И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ					
78. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТИРУЕМАЯ СЕТЬ)	550 000	100,00%	550 000,00	550 000,00	
79. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ)	1 500 000	100,00%	1 500 000,00	1 500 000,00	
79.1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВЫНЕСЕННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) (УПУЩЕННЫЕ РАБОТЫ)	662 500	100,00%	662 500,00	662 500,00	
80. ДЕМОНТАЖ	50 000	100,00%	50 000,00	50 000,00	

	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖ...					
	81. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	150 000	100,00%	150 000,00	150 000,00	
	82. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	550 000	100,00%	550 000,00	550 000,00	
	83. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	250 000	100,00%	250 000,00	250 000,00	
	84. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАДВИЖКИ 2X2,5X1,6(H)	150 000	100,00%	150 000,00	150 000,00	
	85. ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-400 2X2,5X1,6(H)	150 000	100,00%	150 000,00	150 000,00	
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ					
	86.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	5 950 000	100,00%	5 950 000,00	5 950 000,00	
	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ					
	87. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	350 000	100,00%	350 000,00	350 000,00	
	88. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1	3 500 000	100,00%	3 500 000,00	3 500 000,00	
	89. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	3 900 000	100,00%	3 900 000,00	3 900 000,00	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН					
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
	90. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	15 500 000	100,00%	15 500 000,00	9 300 000,00	6 200 000,00
	91. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	2 100 000	100,00%	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	92. ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	150 000	100,00%	150 000,00	0,00	150 000,00
	93. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7 050 000	100,00%	7 050 000,00	6 697 500,00	352 500,00
	94. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ	2 900 000	100,00%	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	95. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА			0,00	0,00	
	96. МОБИЛИЗАЦИЯ	30 000 000	100,00%	30 000 000,00	30 000 000,00	
	97. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	50 000	100,00%	50 000,00	0,00	50 000,00
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	1 934 814 137,00	100,00%	1 934 814 137,00	1 867 138 607,00	67 675 530,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	232 177 696,44		232 177 696,44	224 056 632,84	8 121 063,60
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	96 740 706,85		96 740 706,85	93 356 930,35	3 383 776,50
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	1 838 073 430,15		1 838 073 430,15	1 773 781 676,65	64 291 753,50
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	2 070 251 126,59		2 070 251 126,59	1 997 838 309,49	72 412 817,10

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора: Бадашов М.
Representative of Supervision:

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.
Social Project manager KPO B.V.: Аубакиров Е.К.