		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл почта kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г Уральск, ул Б Момышулы 47/3 Тел +7 778 000 07 84, +7 7112 556782 Эл почта too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г "Строительство детского сада в северной части г Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г

Номер документа	Дата составления
2	31.08.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада в северной части г Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/08/2017-31/08/2017	услуга	1	21 163 654,99	21 163 654,99
			Итого без НДС			21 163 654,99
			НДС по ставке 12 %			2 539 638,60
			Всего с НДС			23 703 293,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2017

М П

М П

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
3	30.09.2017

22

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/09/2017-30/09/2017	услуга	1	44 201 345,10	44 201 345,10
			Итого без НДС:			44 201 345,10
			НДС по ставке 12 %			5 304 161,41
			Всего с НДС			49 505 506,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)

должность подпись расшифровка подписи

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2017

М.П.

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК КҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА НАУРЫЗ"

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
казчик омпания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
сполнитель одрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

говор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
явка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
4	31.10.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

омер по порядку	Наименовакие работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/10/2017-31/10/2017	услуга	1	46 675 959,34	46 675 959,34
			Итого без НДС:			46 675 959,34
			НДС по ставке 12 %			5 601 115,12
			Всего с НДС			52 277 074,46

едения об использовании запасов, полученных от заказчика

именование, количество, стоимость
иложение: Перечень документации
ороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

ал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2017

М.П.

полняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0624
Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624
Проект: "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО".
Project: "Construction of kindergarten for 240 children in the north part of Aksai"

Месяц с начала работ : № 4
Month from the beginnign of work № 4

месяц с начала года №10
month from the beginning of a year №10
с 01.10.17 по 31.10.17
from 01.10.17 to 31.10.17

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
			0	0	0	0	0	0
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours								

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water	0	0
2, Почвы / Soil	0	0
3, Воздуха / Air	0	0

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. МОБИЛИЗАЦИЯ								
	2. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА	2 320 675,61	0,38%			100,00%	0,38%		
	3. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	3.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	3 882 059,85	0,63%			82,00%	0,52%		
	3.2. ФУНДАМЕНТЫ	13 662 665,20	2,22%			100,00%	2,22%		
	3.3. КАРКАС	6 790 623,52	1,11%			100,00%	1,11%		

	3.4.: СТЕНЫ	7 895 155,73	1,29%			100,00%	1,29%		
	3.5.: ПЕРЕКРЫТИЕ	28 880 558,14	4,70%	50,00%	2,35%	100,00%	4,70%		
	3.6. ПЕРЕГОРОДКИ	718 802,40	0,12%						
	3.7. ПОЛЫ	4 688 487,32	0,763%			100,00%	0,76%		
	3.8. ОКНА И ДВЕРИ	1 273 354,82	0,21%						
	3.9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	3 520 675,66	0,57%						
	3.10. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, ОТМОСТКА	14 559 518,40	2,37%						
	4. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	4.1. КАРКАС	16 869 706,83	2,75%	30,00%	0,82%	50,00%	1,37%		
	4.2. СТЕНЫ	15 151 898,72	2,47%						
	4.3. ПЕРЕКРЫТИЕ	17 225 434,71	2,80%	25,00%	0,70%	25,00%	0,70%		
	4.4. ПЕРЕГОРОДКИ	12 623 098,14	2,06%						
	4.5. ПОЛЫ	32 135 592,19	5,23%						
	4.6. КРОВЛЯ	36 654 408,91	5,97%						
	4.7. ОКНА	18 877 714,56	3,07%						
	4.8. ДВЕРИ	17 523 314,99	2,85%						
	4.9. ЛЕСТНИЦЫ	1 965 919,99	0,32%						
	4.10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	18 797 040,62	3,06%						
	4.11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	18 201 820,02	2,96%						
	5. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	6 217 639,38	1,01%						
	6. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	6 176 165,49	1,01%						
	7. СИСТЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	3 735 476,39	0,61%						
	8. ОТОПЛЕНИЕ	8 074 720,52	1,31%	15,00%	0,20%	15,00%	0,20%		
	9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2.	1 177 914,99	0,19%						
	10. ТЕПЛЫЙ ПОЛ	2 722 767,55	0,44%						
	11. ВЕНТИЛЯЦИЯ	6 882 444,28	1,12%						
	12. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	4 756 905,79	0,77%						
	13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	15 571 021,40	2,54%						
	14. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	3 642 538,04	0,59%						
	15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	4 029 435,23	0,66%						
	16. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2 503 893,30	0,41%						
	17. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	3 600 854,99	0,59%						
	18. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	1 439 828,46	0,23%						
	19. РАДИОФИКАЦИЯ	930 452,87	0,15%						
	20. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	86 187 170,90	14,03%						
	21. ЛИФТЫ	16 282 619,26	2,65%						
	22. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И ДГУ	9 544 081,39	1,55%			80,00%	1,24%		
	23. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ	3 484 819,74	0,57%	50,00%	0,28%	100,00%	0,57%		
	24. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	14 389 793,86	2,34%						

	25. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	4 430 125,65	0,72%						
	26. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	4 569 810,25	0,74%						
	27. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6 640 356,43	1,08%	20,00%	0,22%	70,00%	0,76%		
	28.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	4 860 617,34	0,79%						
	29. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	4 459 212,09	0,73%	60,00%	0,44%	60,00%	0,44%		
	30. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	1 891 101,01	0,31%						
	31. БЛОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	5 290 494,88	0,86%	70,00%	0,60%	100,00%	0,86%		
	32. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 м3/сут (2 шт)	4 538 957,24	0,74%			50,00%	0,37%		
	33. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА	27 128 548,10	4,42%	45,00%	1,99%	80,00%	3,53%		
	34. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА	44 600 684,62	7,26%						
	35. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА, КТП, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРА	4 266 114,52	0,69%						
	36. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	5 533 744,00	0,90%						
	37. САРАЙ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	387 490,70	0,06%						
	38. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ								
	Всего по контракту / In total under the contract	**614 166 327,00**	**100,00%**		**7,5998890351%**		**21,02%**		

План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description):

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. УЧАСТКА: КУСАИНОВ Т.

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В./
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: КУЖАНОВ М.Б.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: САГИТОВА Л.М.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ/
PLANNING SPECIALIST:

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Karachaganak
Sarsengaliyev Sabat
Social Projects Manager

КУЖАНОВ МЕРЕКЕ БАТЫРКАИРОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций (аттестат №KZ73VJE00022745 от 14.02.2017 г.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
5	30.11.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/11/2017-30/11/2017	услуга	1	99 971 739,12	99 971 739,12
			Итого без НДС:			99 971 739,12
			НДС по ставке 12 %			11 996 608,69
			Всего с НДС			111 968 347,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0624

Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624

Проект: "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО".

Project: "Construction of kindergarten for 240 children in the north part of Aksai"

Месяц с начала работ : № 5
Month from the beginnign of work № 5

месяц с начала года №11
month from the beginning of a year №11
с 01.11.17 по 30.11.17
from 01.11.17 to 30.11.17

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
			0	0	0	0	0	0
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours								

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water	0	0
2, Почвы / Soil	0	0
3, Воздуха / Air	0	0

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %					
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date		План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. МОБИЛИЗАЦИЯ								
	2. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА	2 320 675,61	0,38%			100,00%	0,38%		
	3. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	3.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	3 882 059,85	0,63%	10,00%	0,06%	92,00%	0,58%		
	3.2. ФУНДАМЕНТЫ	13 662 665,20	2,22%			100,00%	2,22%		
	3.3. КАРКАС	6 790 623,52	1,11%			100,00%	1,11%		

	3.4.: СТЕНЫ	7 895 155,73	1,29%			100,00%	1,29%		
	3.5.: ПЕРЕКРЫТИЕ	28 880 558,14	4,70%			100,00%	4,70%		
	3.6. ПЕРЕГОРОДКИ	718 802,40	0,12%						
	3.7. ПОЛЫ	4 688 487,32	0,763%			100,00%	0,76%		
	3.8. ОКНА И ДВЕРИ	1 273 354,82	0,21%	80,00%	0,17%	80,00%	0,17%		
	3.9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	3 520 675,66	0,57%	30,00%	0,17%	30,00%	0,17%		
	3.10. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, ОТМОСТКА	14 559 518,40	2,37%						
	4. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	4.1. КАРКАС	16 869 706,83	2,75%	40,00%	1,10%	90,00%	2,47%		
	4.2. СТЕНЫ	15 151 898,72	2,47%	90,00%	2,22%	90,00%	2,22%		
	4.3. ПЕРЕКРЫТИЕ	17 225 434,71	2,80%	65,00%	1,82%	90,00%	2,52%		
	4.4. ПЕРЕГОРОДКИ	12 623 098,14	2,06%	70,00%	1,44%	70,00%	1,44%		
	4.5. ПОЛЫ	32 135 592,19	5,23%	20,00%	1,05%	20,00%	1,05%		
	4.6. КРОВЛЯ	36 654 408,91	5,97%	30,00%	1,79%	30,00%	1,79%		
	4.7. ОКНА	18 877 714,56	3,07%	70,00%	2,15%	70,00%	2,15%		
	4.8. ДВЕРИ	17 523 314,99	2,85%						
	4.9. ЛЕСТНИЦЫ	1 965 919,99	0,32%	50,00%	0,16%	50,00%	0,16%		
	4.10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	18 797 040,62	3,06%						
	4.11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	18 201 820,02	2,96%						
	5. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	6 217 639,38	1,01%						
	6. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	6 176 165,49	1,01%						
	7. СИСТЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	3 735 476,39	0,61%						
	8. ОТОПЛЕНИЕ	8 074 720,52	1,31%	25,00%	0,33%	40,00%	0,53%		
	9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2.	1 177 914,99	0,19%						
	10. ТЕПЛЫЙ ПОЛ	2 722 767,55	0,44%						
	11. ВЕНТИЛЯЦИЯ	6 882 444,28	1,12%						
	12. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	4 756 905,79	0,77%						
	13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	15 571 021,40	2,54%	25,00%	0,63%	25,00%	0,63%		
	14. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	3 642 538,04	0,59%						
	15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	4 029 435,23	0,66%						
	16. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2 503 893,30	0,41%						
	17. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	3 600 854,99	0,59%						
	18. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	1 439 828,46	0,23%						
	19. РАДИОФИКЦИЯ	930 452,87	0,15%						
	20. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	86 187 170,90	14,03%						
	21. ЛИФТЫ	16 282 619,26	2,65%						
	22. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И ДГУ	9 544 081,39	1,55%	10,00%	0,16%	90,00%	1,40%		
	23. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ	3 484 819,74	0,57%			100,00%	0,57%		
	24. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	14 389 793,86	2,34%	60,00%	1,41%	60,00%	1,41%		

25. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	4 430 125							
26. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	4 569 810,25	0,74%	50,00%	0,37%	50,00%	0,37%		
27. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6 640 356,43	1,08%	20,00%	0,22%	90,00%	0,97%		
28.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД И ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ	4 860 617,34	0,79%						
29. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	4 459 212,09	0,73%	30,00%	0,22%	90,00%	0,65%		
30. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	1 891 101,01	0,31%	50,00%	0,15%	50,00%	0,15%		
31. БЛОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	5 290 494,88	0,86%			100,00%	0,86%		
32. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 м3/сут (2 шт)	4 538 957,24	0,74%	30,00%	0,22%	80,00%	0,59%		
33. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА	27 128 548,10	4,42%	10,00%	0,44%	90,00%	3,98%		
34. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА	44 600 684,62	7,26%						
35. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА, КТП, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРА	4 266 114,52	0,69%						
36. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	5 533 744,00	0,90%						
37. САРАЙ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	387 490,70	0,06%						
38. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ								
Всего по контракту / In total under the contract	614 166 327,00	100,00%		16,27763274%		37,29%		

План на следующую неделю в физических объемах / Plan for next week (description):

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. УЧАСТКА: БЕГАЛИЕВ Б.

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В./
/САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: КУЖАНОВ М.Б.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: САГИТОВА Л.М.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ/
PLANNING SPECIALIST:

КУЖАНОВ МЕРЕКЕ БАТЫРКАИРОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций (аттестат №KZ73VJE00022745 от 14.02.2017 г.)

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Local Business Development Controllership Social Progects Department
Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	30.07.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	17/07/2017-30/07/2017	услуга	1	17 039 588,91	17 039 588,91
			Итого без НДС:			17 039 588,91
			НДС по ставке 12 %			2 044 750,67
			Всего с НДС			19 084 339,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2017

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
6	31.12.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/12/2017-31/12/2017	услуга	1	30 727 016,73	30 727 016,73
			Итого без НДС:			30 727 016,73
			НДС по ставке 12 %			3 687 242,01
			Всего с НДС			34 414 258,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2017

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

SES

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В Казахстанский филиал 090400, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3 Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782 Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/01/2018-31/01/2018	услуга	1	9 087 426,81	9 087 426,81
			Итого без НДС:			9 087 426,81
			НДС по ставке 12 %			1 090 491,22
			Всего с НДС			10 177 918,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Sarsenbayev Samat

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.01.2018

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз». 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782 Эл почта. too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г

Номер документа	Дата составления
6	28.02.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/02/2018-28/02/2018	услуга	1	35 710 548,21	35 710 548,21
			Итого без НДС			35 710 548,21
			НДС по ставке 12 %			4 285 265,79
			Всего с НДС			39 995 814,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2018

М.П.

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Karachaganak Petroleum Operating b.v. Sarsengaliyev Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны