		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Кара-Аганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
12	31.03.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/03/2018-31/03/2018	услуга	1	54 354 417,88	54 354 417,88
			Итого без НДС:			54 354 417,88
			НДС по ставке 12 %			6 522 530,15
			Всего с НДС			60 876 948,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2018

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 0[illegible]. Западно-Казахстанская область Бурлинский район, Ак[illegible] Промзона Тел +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл почта kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область г Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта too-nauryz@yandex ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № APD/17/0624 от « 17 » июня 2017 г "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/C/04181 от 28.06.2017г

Номер документа	Дата составления
18	30.04.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/04/2018-30/04/2018	услуга	1	67 130 030,42	67 130 030,42
			Итого без НДС:			67 130 030,42
			НДС по ставке 12 %			8 055 603,65
			Всего с НДС			75 185 634,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнительный директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____/

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2018

М.П

М.П

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Karachaganak Petroleum Operating B.V. Social Projects Manager Darsenbaliyev Samat

*Заполняется, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0624
Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624
Проект: "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
Project: "Construction of kindergarten for 240 children in the north part of Aksai"

Месяц с начала работ : № 10
Month from the beginnign of work № 10

месяц с начала года №4
month from the beginning of a year №4
с 01.04.18 по 30.04.18
from 01.04.18 to 30.04.18

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
			0	0	0	0	0	0
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours								

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water	0	0
2, Почвы / Soil	0	0
3, Воздуха / Air	0	0

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. МОБИЛИЗАЦИЯ								
	2. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА	2 320 675,61	0,38%			100,00%	0,38%		
	3. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	3.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	3 882 059,85	0,63%			100,00%	0,63%		
	3.2. ФУНДАМЕНТЫ	13 662 665,20	2,22%			100,00%	2,22%		
	3.3. КАРКАС	6 790 623,52	1,11%			100,00%	1,11%		

	3.4.: СТЕНЫ	7 895 155,73	1,29%			100,00%	1,29%		
	3.5.: ПЕРЕКРЫТ	28 880 558,14	4,70%			100,00%	4,70%		
	3.6. ПЕРЕГОРОДКИ	718 802,40	0,12%			100,00%	0,12%		
	3.7. ПОЛЫ	4 688 487,32	0,763%			100,00%	0,76%		
	3.8. ОКНА И ДВЕРИ	1 273 354,82	0,21%	5,00%	0,01%	100,00%	0,21%		
	3.9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	3 520 675,66	0,57%			90,00%	0,52%		
	3.10. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, ОТМОСТКА	14 559 518,40	2,37%	40,00%	0,95%	70,00%	1,66%		
	4. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	4.1. КАРКАС	16 869 706,83	2,75%			100,00%	2,75%		
	4.2. СТЕНЫ	15 151 898,72	2,47%			100,00%	2,47%		
	4.3. ПЕРЕКРЫТИЕ	17 225 434,71	2,80%			100,00%	2,80%		
	4.4. ПЕРЕГОРОДКИ	12 623 098,14	2,06%			100,00%	2,06%		
	4.5. ПОЛЫ	32 135 592,19	5,23%	20,00%	1,05%	50,00%	2,62%		
	4.6. КРОВЛЯ	36 654 408,91	5,97%			100,00%	5,97%		
	4.7. ОКНА	18 877 714,56	3,07%			100,00%	3,07%		
	4.8. ДВЕРИ	17 523 314,99	2,85%	20,00%	0,57%	35,00%	1,00%		
	4.9. ЛЕСТНИЦЫ	1 965 919,99	0,32%			70,00%	0,22%		
	4.10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	18 797 040,62	3,06%	40,00%	1,22%	70,00%	2,14%		
	4.11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	18 201 820,02	2,96%	50,00%	1,48%	80,00%	2,37%		
	5. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	6 217 639,38	1,01%			80,00%	0,81%		
	6. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	6 176 165,49	1,01%						
	7. СИСТЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	3 735 476,39	0,61%						
	8. ОТОПЛЕНИЕ	8 074 720,52	1,31%	20,00%	0,26%	100,00%	1,31%		
	9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2.	1 177 914,99	0,19%	50,00%	0,10%	100,00%	0,19%		
	10. ТЕПЛЫЙ ПОЛ	2 722 767,55	0,44%	100,00%	0,44%	100,00%	0,44%		
	11. ВЕНТИЛЯЦИЯ	6 882 444,28	1,12%	20,00%	0,22%	90,00%	1,01%		
	12. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	4 756 905,79	0,77%	100,00%	0,77%	100,00%	0,77%		
	13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	15 571 021,40	2,54%	5,00%	0,13%	90,00%	2,28%		
	14. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	3 642 538,04	0,59%						
	15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	4 029 435,23	0,66%						
	16. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2 503 893,30	0,41%						
	17. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	3 600 854,99	0,59%						
	18. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	1 439 828,46	0,23%						
	19. РАДИОФИКАЦИЯ	930 452,87	0,15%						
	20. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	86 187 170,90	14,03%			30,00%	4,21%		
	21. ЛИФТЫ	16 282 619,26	2,65%	20,00%	0,53%	70,00%	1,86%		
	22. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И ДГУ	9 544 081,39	1,55%			100,00%	1,55%		
	23. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ	3 484 819,74	0,57%			100,00%	0,57%		
	24. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	14 389 793,86	2,34%			60,00%	1,41%		

	25. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	4 430 125,65	0,72%	25,00%	0,18	25,00%	0,18%		
	26. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	4 569 810,25	0,74%	10,00%	0,07%	100,00%	0,74%		
	27. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6 640 356,43	1,08%	5,00%	0,[illegible]%	100,00%	1,08%		
	28.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД И ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ	4 860 617,34	0,79%						
	29. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	4 459 212,09	0,73%	5,00%	0,04%	100,00%	0,73%		
	30. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	1 891 101,01	0,31%	20,00%	0,06%	100,00%	0,31%		
	31. БЛОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	5 290 494,88	0,86%			100,00%	0,86%		
	32. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 м3/сут (2 шт)	4 538 957,24	0,74%	20,00%	0,15%	100,00%	0,74%		
	33. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА	27 128 548,10	4,42%	8,00%	0,35%	100,00%	4,42%		
	34. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА	44 600 684,62	7,26%	30,00%	2,18%	30,00%	2,18%		
	35. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА, КТП, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРА	4 266 114,52	0,69%	15,00%	0,10%	95,00%	0,66%		
	36. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	5 533 744,00	0,90%						
	37. САРАЙ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	387 490,70	0,06%						
	38. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ								
	Всего по контракту / In total under the contract	614 166 327,00	100,00%		10,93026880%		69,37%		

План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description):

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. УЧАСТКА: КУСАИНОВ Ж.

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В./
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: КУЖАНОВ М.Б.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: САГИТОВА Л.М.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ/
SOCIAL PROJECTS COORDINATOR: КУРМАНОВА А.

КУЖАНОВ МЕРЕКЕ БАТЫРКАИРОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций (аттестат №KZ73VJE00022745 от 14.02.2017 г.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06 2017г.

Номер документа	Дата составления
24	31.05.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/05/2018-31/05/2018	услуга	1	82 713 179,28	82 713 179,28
			Итого без НДС:			82 713 179,28
			НДС по ставке 12 %			9 925 581,51
			Всего с НДС			92 638 760,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____ Satzeng Aiyev Samat

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.

* Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0624
Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624
Проект: "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
Project: "Construction of kindergarten for 240 children in the north part of Aksai"

Месяц с начала работ : № 11
Month from the beginnign of work № 11

месяц с начала года №5
month from the beginning of a year №5
с 01.05.18 по 31.05.18
from 01.05.18 to 31.05.18

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
			0	0	0	0	0	0
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours								

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirlament pollution incidents. Type	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
1. Воды / Water	0	0
2. Почвы / Soil	0	0
3. Воздуха / Air	0	0

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. МОБИЛИЗАЦИЯ								
	2. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА	2 320 675,61	0,38%			100,00%	0,38%		
	3. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	3.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	3 882 059,85	0,63%			100,00%	0,63%		
	3.2. ФУНДАМЕНТЫ	13 662 665,20	2,22%			100,00%	2,22%		
	3.3. КАРКАС	6 790 623,52	1,11%			100,00%	1,11%		

	3.4.: СТЕНЫ	7 895 155,73	1,29%			100,00%	1,29%		
	3.5.: ПЕРЕКРЫТИЕ	28 880 558,14	4,70%			100,00%	4,70%		
	3.6. ПЕРЕГОРОДКИ	718 802,40	0,12%			100,00%	0,12%		
	3.7. ПОЛЫ	4 688 487,32	0,763%			100,00%	0,76%		
	3.8. ОКНА И ДВЕРИ	1 273 354,82	0,21%			100,00%	0,21%		
	3.9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	3 520 675,66	0,57%			90,00%	0,52%		
	3.10. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, ОТМОСТКА	14 559 518,40	2,37%	10,00%	0,24%	80,00%	1,90%		
	4. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	4.1. КАРКАС	16 869 706,83	2,75%			100,00%	2,75%		
	4.2. СТЕНЫ	15 151 898,72	2,47%			100,00%	2,47%		
	4.3. ПЕРЕКРЫТИЕ	17 225 434,71	2,80%			100,00%	2,80%		
	4.4. ПЕРЕГОРОДКИ	12 623 098,14	2,06%			100,00%	2,06%		
	4.5. ПОЛЫ	32 135 592,19	5,23%	30,00%	1,57%	80,00%	4,19%		
	4.6. КРОВЛЯ	36 654 408,91	5,97%			100,00%	5,97%		
	4.7. ОКНА	18 877 714,56	3,07%			100,00%	3,07%		
	4.8. ДВЕРИ	17 523 314,99	2,85%	35,00%	1,00%	70,00%	2,00%		
	4.9. ЛЕСТНИЦЫ	1 965 919,99	0,32%	30,00%	0,10%	100,00%	0,32%		
	4.10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	18 797 040,62	3,06%	15,00%	0,46%	85,00%	2,60%		
	4.11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	18 201 820,02	2,96%	15,00%	0,44%	95,00%	2,82%		
	5. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	6 217 639,38	1,01%	18,00%	0,18%	98,00%	0,99%		
	6. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	6 176 165,49	1,01%	100,00%	1,01%	100,00%	1,01%		
	7. СИСТЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	3 735 476,39	0,61%						
	8. ОТОПЛЕНИЕ	8 074 720,52	1,31%			100,00%	1,31%		
	9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2.	1 177 914,99	0,19%			100,00%	0,19%		
	10. ТЕПЛЫЙ ПОЛ	2 722 767,55	0,44%			100,00%	0,44%		
	11. ВЕНТИЛЯЦИЯ	6 882 444,28	1,12%			90,00%	1,01%		
	12. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	4 736 905,79	0,77%			100,00%	0,77%		
	13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	15 571 021,40	2,54%			90,00%	2,28%		
	14. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	3 642 538,04	0,59%	80,00%	0,47%	80,00%	0,47%		
	15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	4 029 435,23	0,66%						
	16. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2 503 893,30	0,41%						
	17. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	3 600 854,99	0,59%						
	18. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	1 439 818,46	0,23%						
	19. РАДИОФИКАЦИЯ	930 452,87	0,15%						
	20. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	86 187 170,90	14,03%	25,00%	3,51%	55,00%	7,72%		
	21. ЛИФТЫ	16 282 619,26	2,65%	15,00%	0,40%	85,00%	2,25%		
	22. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И ДГУ	9 544 081,39	1,55%			100,00%	1,55%		
	23. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ	3 484 819,74	0,57%			100,00%	0,57%		
	24. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	14 389 793,86	2,34%	20,00%	0,47%	80,00%	1,87%		

	25. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	4 430 125,65	0,72%			25,00%	0,18%		
	26. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	4 569 810,25	0,74%			100,00%	0,74%		
	27. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6 640 356,43	1,08%			100,00%	1,08%		
	28.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД И ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ	4 860 617,34	0,79%						
	29. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	4 459 212,09	0,73%			100,00%	0,73%		
	30. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	1 891 101,01	0,31%			100,00%	0,31%		
	31. БЛОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	5 290 494,88	0,86%			100,00%	0,86%		
	32. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 м3/сут (2 шт)	4 538 957,24	0,74%			100,00%	0,74%		
	33. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА	27 128 548,10	4,42%			100,00%	4,42%		
	34. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА	44 600 684,62	7,26%	40,00%	2,90%	70,00%	5,08%		
	35. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА, КТП, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРА	4 266 114,52	0,69%			95,00%	0,66%		
	36. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	5 533 744,00	0,90%	80,00%	0,72%	80,00%	0,72%		
	37. САРАЙ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	387 490,70	0,06%						
	38. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ								
	Всего по контракту / In total under the contract	614 166 327,00	100,00%		13,46755360%		82,84%		

План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description):

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. УЧАСТКА: КУСАИНОВ Ф.В

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В./
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: КУЖАНОВ М.Б.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: САГИТОВА Л.М.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ/
SOCIAL PROJECTS COORDINATOR: КУРМАНОВА А.

КУЖАНОВ МЕРЕКЕ БАТЫРКАИРОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций (аттестат №KZ73VJE00022745 от 14.02.2017 г.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090000, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Науры», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
35	30.06.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/06/2018-30/06/2018	услуга	1	85 794 415,50	85 794 415,50
			Итого без НДС:			85 794 415,50
			НДС по ставке 12 %			10 295 329,86
			Всего с НДС			96 089 745,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Sarsengaliyev Samat

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2018

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел. +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"
Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
47	31.07.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/07/2018-31/07/2018	услуга	1	19 597 004,71	19 597 004,71
			Итого без НДС:			19 597 004,71
			НДС по ставке 12 %			2 351 640,57
			Всего с НДС			21 948 645,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Sarsenbayev Samat
должность подпись расшифровка подписи

Karachaganak Petroleum Operating b.v. Karachaganak Social Projects Manager Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ" ТОО

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Ежемесячный о ет по выполненным работам Контрак № AP/D/17/0624
Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624
Проект: "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО".
Project: "Construction of kindergarten for 240 children in the north part of Aksai"

Месяц с начала работ : № 13
Month from the beginnign of work № 13

месяц с начала года №7
month from the beginning of a year №7
с 01.07.18 по 31.07.18
from 01.07.18 to 31.07.18

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
			0	0	0	0	0	0
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours								

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: / Envirinment pollution incidents. Type	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water	0	0
2, Почвы / Soil	0	0
3, Воздуха / Air	0	0

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. МОБИЛИЗАЦИЯ								
	2. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА	2 320 675,61	0,38%			100,00%	0,38%		
	3. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	3.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	3 882 059,85	0,63%			100,00%	0,63%		
	3.2. ФУНДАМЕНТЫ	13 662 665,20	2,22%			100,00%	2,22%		
	3.3. КАРКАС	6 790 623,52	1,11%			100,00%	1,11%		

	3.4.: СТЕНЫ	7 895 155,73	1,29%			100,00%	1,29%		
	3.5.: ПЕРЕКРЫТИЕ	28 880 558,14	4,70%			100,00%	4,70%		
	3.6. ПЕРЕГОРОДКИ	718 802,40	0,12%			100,00%	0,12%		
	3.7. ПОЛЫ	4 688 487,32	0,763%			100,00%	0,76%		
	3.8. ОКНА И ДВЕРИ	1 273 354,82	0,21%			100,00%	0,21%		
	3.9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	3 520 675,66	0,57%			100,00%	0,57%		
	3.10. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, ОТМОСТКА	14 559 518,40	2,37%			100,00%	2,37%		
	4. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	4.1. КАРКАС	16 869 706,83	2,75%			100,00%	2,75%		
	4.2. СТЕНЫ	15 151 898,72	2,47%			100,00%	2,47%		
	4.3. ПЕРЕКРЫТИЕ	17 225 434,71	2,80%			100,00%	2,80%		
	4.4. ПЕРЕГОРОДКИ	12 623 098,14	2,06%			100,00%	2,06%		
	4.5. ПОЛЫ	32 135 592,19	5,23%			100,00%	5,23%		
	4.6. КРОВЛЯ	36 654 408,91	5,97%			100,00%	5,97%		
	4.7. ОКНА	18 877 714,56	3,07%			100,00%	3,07%		
	4.8. ДВЕРИ	17 523 314,99	2,85%			100,00%	2,85%		
	4.9. ЛЕСТНИЦЫ	1 965 919,99	0,32%			100,00%	0,32%		
	4.10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	18 797 040,62	3,06%	3,00%	0,09%	100,00%	3,06%		
	4.11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	18 201 820,02	2,96%			100,00%	2,96%		
	5. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	6 217 639,38	1,01%			100,00%	1,01%		
	6. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	6 176 165,49	1,01%			100,00%	1,01%		
	7. СИСТЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	3 735 476,39	0,61%			100,00%	0,61%		
	8. ОТОПЛЕНИЕ	8 074 720,52	1,31%			100,00%	1,31%		
	9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2.	1 177 914,99	0,19%			100,00%	0,19%		
	10. ТЕПЛЫЙ ПОЛ	2 722 767,55	0,44%			100,00%	0,44%		
	11. ВЕНТИЛЯЦИЯ	6 882 444,28	1,12%			100,00%	1,12%		
	12. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	4 756 905,79	0,77%			100,00%	0,77%		
	13. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	15 571 021,40	2,54%			100,00%	2,54%		
	14. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	3 642 538,04	0,59%			100,00%	0,59%		
	15. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	4 029 435,23	0,66%			100,00%	0,66%		
	16. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	2 503 893,30	0,41%			100,00%	0,41%		
	17. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	3 600 854,99	0,59%			100,00%	0,59%		
	18. ТЕЛЕВИДЕНИЕ	1 439 828,46	0,23%			100,00%	0,23%		
	19. РАДИОФИКАЦИЯ	930 452,87	0,15%			100,00%	0,151%		
	20. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	86 187 170,90	14,03%	10,00%	1,40%	100,00%	14,03%		
	21. ЛИФТЫ	16 282 619,26	2,65%			100,00%	2,65%		
	22. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И ДГУ	9 544 081,39	1,55%			100,00%	1,55%		
	23. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ	3 484 819,74	0,57%			100,00%	0,57%		
	24. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	14 389 793,86	2,34%			100,00%	2,34%		

	25. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	4 430 125,65	0,72%			100,00%	0,72%		
	26. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	4 569 810,25	0,74%			100,00%	0,74%		
	27. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6 640 356,43	1,08%			100,00%	1,08%		
	28.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД И ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ	4 860 617,34	0,79%			100,00%	0,79%		
	29. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	4 459 212,09	0,73%			100,00%	0,73%		
	30. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	1 891 101,01	0,31%			100,00%	0,31%		
	31. БЛОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	5 290 494,88	0,86%			100,00%	0,86%		
	32. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 м3/сут (2 шт)	4 538 957,24	0,74%			100,00%	0,74%		
	33. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА	27 128 548,10	4,42%			100,00%	4,42%		
	34. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА	44 600 684,62	7,26%	20,00%	1,45%	100,00%	7,26%		
	35. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА, КТП, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРА	4 266 114,52	0,69%			100,00%	0,69%		
	36. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	5 533 744,00	0,90%	20,00%	0,18%	100,00%	0,90%		
	37. САРАЙ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	387 490,70	0,06%	100,00%	0,06%	100,00%	0,06%		
	38. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ								
	Всего по контракту / In total under the contract	**614 166 327,00**	**100,00%**		**3,190830212%**		**100,00%**		

План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description):

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. УЧАСТКА: КУСАИНОВ Т.Д.

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В./
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: КУЖАНОВ М.Б.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: САГИТОВА Л.М.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ/
SOCIAL PROJECTS COORDINATOR: КУРМАНОВА А.

КУЖАНОВ МЕРЕКЕ БАТЫРКАИРОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций (аттестат №KZ73VJE00022745 от 14.02.2017 г.)

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04181 от 28.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
68	27.09.2018

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу в тенге	стоимость в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО"	01/09/2018-30/09/2018	услуга	1	13 040 251,42	13 040 251,42
			Итого без НДС:			13 040 251,42
			НДС по ставке 12 %			1 564 830,17
			Всего с НДС			14 605 081,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0624 Дополнение №01
Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624 Addition #01
Проект: "Строительство детского сада на 240 мест в северной части г. Аксай Бурлинского района ЗКО".
Project: "Construction of kindergarten for 240 children in the north part of Aksai"

Месяц с начала работ : № 15
Month from the beginnign of work № 15

месяц с начала года №9
month from the beginning of a year №9
с 01.09.18 по 27.09.18
from 01.09.18 to 27.09.18

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current month	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
			0	0	0	0	0	0
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours								

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type	за месяц /current month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water	0	0
2, Почвы / Soil	0	0
3, Воздуха / Air	0	0

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE)	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Вертикальная планировка участка**								
1.1.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2 700 336,87	20,71%	100,00%	20,71%	100,00%	20,71%		
1.2.	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	379 156,89	2,91%	100,00%	2,91%	100,00%	2,91%		

1.3.	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками,	915 525,17	7,02%	100,00%	7,02%	100,00%	7,02%		
1.4.	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	915 525,17	7,02%	100,00%	7,02%	100,00%	7,02%		
1.5.	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	462 386,45	3,55%	100,00%	3,55%	100,00%	3,55%		
1.6.	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта/	1 297 082,80	9,95%	100,00%	9,95%	100,00%	9,95%		
1.7.	Работа на отвале 2 группы грунтов	744 393,73	5,71%	100,00%	5,71%	100,00%	5,71%		
2	**Наружные сети водопровода**								
2.1.	Подключение (врезка) к кооперативной магистральной водопроводной сети по техническому условию.	1 492 500,00	11,445%	100,00%	11,45%	100,00%	11,45%		
3	**Входные группы**								
3.1.	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа входных групп в подвал НЛ-1, НЛ-2, НЛ-3	91 054,98	0,70%	100,00%	0,70%	100,00%	0,70%		
3.2.	Профилированный лист НС-35-07	172 409,18	1,32%	100,00%	1,32%	100,00%	1,32%		
3.3.	Конструкции стальные под кровельное покрытие	125 346,04	0,961%	100,00%	0,96%	100,00%	0,96%		
4	**Вентиляция и отопление**								
4.1.	Монтаж облицовки воздуховодов из влагостойкого гипсокартона с креплением на металлический каркас	822 418,25	6,31%	100,00%	6,31%	100,00%	6,31%		
4.2.	Обшивка труб отопления (стояков и подводящих к радиаторам труб) из гипсокартона с креплением на металлический каркас.	463 091,71	3,55%	100,00%	3,55%	100,00%	3,55%		
5	**Водостоки и желоба, карнизы, свесы на фасадах**								
5.1.	Монтаж водосточных труб, желобов, костылей на фасадах с их изготовлением и поставкой	2 219 366,90	17,02%	100,00%	17,02%	100,00%	17,02%		
5.2.	Монтаж карнизной планки из окрашенной листовой стали на кровли на отм. +3.200	239 657,29	1,84%	100,00%	1,84%	100,00%	1,84%		
	Всего по контракту / In total under the contract	13 040 251,42	100,00%		100,00%		100,00%		

План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description):

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Нач. ПТО: ШАЙЖАНОВ М.Б.

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В.:
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/МЕНЕДЖЕР ПО СОЦ.ПРОЕКТАМ ТОО "ФАЙКОН LTD":
SUPERVISION: КУЖАНОВ М.Б./ИРКАНГАЛИЕВ Т.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: САГИТОВА Л.М.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ/
SOCIAL PROJECTS COORDINATOR: КУРМАНОВА А.

ИРКАНГАЛИЕВ ТАЛГАТ ХАЛИЛОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей (аттестат №KZ30VJE00021288 от 30.11.2016 г.)