| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г Уральск, ул Б.Момышулы 47/3<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО"

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 30.06.2017 |

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО | 28/06/2017-30/06/2017 | услуга | 1 | 14 850 000,00 | 14 850 000,00 |
| | | | Итого без НДС: | | | 14 850 000,00 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 1 782 000,00 |
| | | | Всего с НДС | | | 16 632 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2017

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал<br>090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО"

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 2 | 31.07.2017 |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО | 01/07/2017-31/07/2017 | услуга | 1 | 77 656 747,17 | 77 656 747,17 |
| | | | Итого без НДС: | | | 77 656 747,17 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 9 318 809,66 |
| | | | Всего с НДС | | | 86 975 556,83 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

**Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0624**
**Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624**
**Проект: "Строительство школы на 198 мест в с. Шабдаржап Акжаикского района ЗКО".**
**Project: "Construction of School for 198 children in Shabdarzhan village of Akzhaik district".**

Месяц с начала работ : №14
Month from the beginnign of work №14

месяц с начала года №7
month from the beginning of a year №7
с 01.07.18 по 31.07.18
from 01.07.18 to 31.07.18

| Статистическая отчетность / Statistical report | Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended | | Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents | | Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment | | Первая медицинская помощь / First medical aid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | за неделю / current month | с начала строительства / from the beginning of construction | за месяц /current month | на тек. Момент / to date | за месяц /current month | на тек. Момент / to date | за месяц /current month | на тек. Момент / to date |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours | | | | | | | | |

| Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type | за месяц /current month | на тек. Момент / to date |
|---|---|---|
| 1, Воды / Water | 0 | 0 |
| 2, Почвы / Soil | 0 | 0 |
| 3, Воздуха / Air | 0 | 0 |
| | | |

| No. | Виды работ / Description of works | Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE) | Стоимость в % от общего объема / Contract weighting | Выполнено работ в % / work performance in % | | | | План на следующий месяц /Plan for next month | Примечание / Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | за отчетный месяц/ current month | | на тек. момент с начала стройки / to date | | | |
| | | | | от вида работ / % | от общ. Объёма / weighting | от вида работ / % | от общ. Объёма / weighting | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. МОБИЛИЗАЦИЯ | 14 850 000,00 | 2,21% | | | 100,00% | 2,21% | | |
| | 2. РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ | 716 945,63 | 0,11% | | | 100,00% | 0,11% | | |
| | 3. РЕКУЛЬТИВАЦИЮ | 778 699,84 | 0,12% | | | 100,00% | 0,12% | | |
| | 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. | | | | | | | | |
| | 4.1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. | | | | | | | | |
| | 4.1.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 4 992 357,74 | 0,74% | | | 100,00% | 0,74% | | |
| | 4.1.2. ФУНДАМЕНТЫ | 84 501 130,51 | 12,57% | | | 100,00% | 12,57% | | |
| | 4.1.3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛОВ | 7 126 681,26 | 1,06% | | | 100,00% | 1,06% | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. | | | | | | | | |
| | 5.1. КЛАДКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | 100 436 837,96 | 14,940% | | | 100,00% | 14,94% | | |
| | 5.2. ПЕРЕКРЫТИЯ | 48 762 066,87 | 7,25% | | | 100,00% | 7,25% | | |
| | 5.3. ЛЕСТНИЦЫ | 2 429 100,83 | 0,36% | | | 100,00% | 0,36% | | |
| | 5.4. КРОВЛЯ | 36 957 522,61 | 5,50% | | | 100,00% | 5,50% | | |
| | 5.5. ОКНА | 30 020 322,56 | 4,465% | | | 100,00% | 4,47% | | |
| | 5.6. ДВЕРИ | 6 878 826,76 | 1,02% | | | 100,00% | 1,02% | | |
| | 5.7. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. | 34 446 163,56 | 5,12% | | | 100,00% | 5,12% | | |
| | 5.8. ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ | 29 042 721,56 | 4,32% | | | 100,00% | 4,32% | | |
| | 5.9. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ | 3 474 009,70 | 0,52% | | | 100,00% | 0,52% | | |
| | 6. УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. | 5 802 263,78 | 0,86% | | | 100,00% | 0,86% | | |
| | 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ. | 4 876 124,26 | 0,73% | | | 100,00% | 0,73% | | |
| | 9. ВОДОПРОВОД В1,Т3, Т4 | 2 109 220,61 | 0,31% | | | 100,00% | 0,31% | | |
| | 10. КАНАЛИЗАЦИЯ. | | | | | | | | |
| | 10.1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3 | 3 105 834,34 | 0,46% | | | 100,00% | 0,46% | | |
| | 11. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. | 5 026 403,35 | 0,75% | | | 100,00% | 0,75% | | |
| | 12. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 7 942 354,38 | 1,18% | | | 100,00% | 1,18% | | |
| | 13. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. | 2 294 523,19 | 0,34% | | | 100,00% | 0,34% | | |
| | 14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. | 19 983 843,00 | 2,97% | | | 100,00% | 2,97% | | |
| | 15. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. | | | | | | | | |
| | 15.1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ | 2 262 625,30 | 0,34% | | | 100,00% | 0,34% | | |
| | 15.2. РАДИОФИКАЦИЯ | 530 240,04 | 0,08% | | | 100,00% | 0,08% | | |
| | 15.3. ЗВУКОФИКАЦИЯ | 588 010,50 | 0,09% | | | 100,00% | 0,09% | | |
| | 15.4. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ | 414 582,68 | 0,06% | | | 100,00% | 0,06% | | |
| | 15.5. ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 351 812,34 | 0,05% | | | 100,00% | 0,05% | | |
| | 16. ТРАНСПОРТАБЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БМК-1,0 | 6 093 271,13 | 0,91% | | | 100,00% | 0,91% | | |
| | 17. УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ | 4 299 112,73 | 0,64% | | | 100,00% | 0,64% | | |
| | 18. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | 18.1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 КВ | 9 684 664,61 | 1,44% | | | 100,00% | 1,44% | | |
| | 18.2. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ - 10 КВ | 2 056 552,00 | 0,31% | | | 100,00% | 0,31% | | |
| | 18.3. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 7 150 080,61 | 1,06% | | | 100,00% | 1,06% | | |
| | 19. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. | 2 158 974,34 | 0,32% | | | 100,00% | 0,32% | | |
| | 20. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. | 2 619 592,08 | 0,39% | | | 100,00% | 0,39% | | |
| | 21. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. | 1 056 773,81 | 0,16% | | | 100,00% | 0,16% | | |
| | 22. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА | 6 883 784,67 | 1,02% | | | 100,00% | 1,02% | | |
| | 23. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 9 194 048,54 | 1,37% | | | 100,00% | 1,37% | | |
| | 24. СЕПТИК НА 12М3 | 818 146,83 | 0,12% | | | 100,00% | 0,12% | | |
| | 25. СЕПТИК НА 6М3 | 411 015,09 | 0,06% | | | 100,00% | 0,06% | | |
| | 26. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ НА 10 М3 - 2 ШТ | 2 310 689,94 | 0,34% | | | 100,00% | 0,34% | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ПОЖАРНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ НА 50 М3 - 3 ШТ | 7 442 664,72 | 1,11% | | | 100,00% | 1,11% | | |
| | 28. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | 11 575 686,57 | 1,72% | | | 100,00% | 1,72% | | |
| | 29. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 54 811 773,19 | 8,15% | 10,00% | 0,82% | 100,00% | 8,15% | | |
| | 30. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА, ТРАНСФОРМАТОРНОЙ, РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЙ ВОДЫ, ПЛОЩАДКИ МУСОРОСБОРНИКОВ | 12 855 543,32 | 1,91% | | | 100,00% | 1,91% | | |
| | 31. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ | 5 530 700,74 | 0,82% | 10,00% | 0,08% | 100,00% | 0,82% | | |
| | 32. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА | 9 716 781,54 | 1,45% | 5,00% | 0,07% | 100,00% | 1,45% | | |
| | 33. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА | 6 830 301,31 | 1,02% | 5,00% | 0,05% | 100,00% | 1,02% | | |
| | 34. ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН | 14 045 721,61 | 2,09% | 30,00% | 0,63% | 100,00% | 2,09% | | |
| | 35. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 145 КМ | 27 110 012,49 | 4,03% | | | 100,00% | 4,03% | | |
| | 36. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | 1 485 000,00 | 0,22% | | | 100,00% | 0,22% | | |
| | 37. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА | 495 000,00 | 0,07% | 100,00% | 0,07% | 100,00% | 0,07% | | |
| | 38. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ | 4950000,00 | 0,74% | 80,00% | 0,59% | 100,00% | 0,74% | | |
| | **Всего по контракту / In total under the contract** | 672 287 117,00 | 100,00% | | 2,310072242% | | 100,00% | | |

| План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description): |
|---|
| |
| |
| |

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В./
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: МАХМУДОВ С.Ж.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: АУБАКИРОВ Б.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ/
SOCIAL PROJECTS COORDINATOR: КУРМАНОВА А.

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

МАХМУДОВ САМРАТ ЖАНБУЛАТОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций
(аттестат №KZ02VJE0002926 от 01.09.2017 г.)

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. УЧАСТКА: БИСЕНГАЛИЕВ Т.

Строительно-производственная фирма «Наурыз» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б В Казахстанский филиал<br>090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл почта kpo@kpo kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г Уральск, ул Ь Момышулы 47/3<br>Тел +7 778 000 07 84, +7 7112 556782<br>Эл почта too-nauryz@yandex ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г "Строительство школы на 198 мест в с Шабларжап Акжаикского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04170 от 28 06 2017г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 3 | 31.08.2017 |

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство школы на 198 мест в с Шабларжап Акжаикского района ЗКО | 01/08/2017-31/08/2017 | услуга | 1 | 36 785 205,75 | 36 785 205,75 |
| | | | Итого без НДС | | | 36 785 205,75 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 4 414 224,69 |
| | | | Всего с НДС | | | 41 199 430,44 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2017

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал<br>090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04170 от 28.06.2017г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 4 | 30.09.2017 |

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО | 01/09/2017-30/09/2017 | услуга | 1 | 35 028 794,68 | 35 028 794,68 |
| | | | Итого без НДС: | | | 35 028 794,68 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 4 203 455,36 |
| | | | Всего с НДС | | | 39 232 250,04 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / Yesimbekov Samat

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2017

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27. РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ПОЖАРНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ НА 50 М3 - 3 ШТ | 7 442 664,72 | 1,11% | | | 100,00% | 1,11% | | |
| | 28. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | 11 575 686,57 | 1,72% | 10,00% | 0,17% | 100,00% | 1,72% | | |
| | 29. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 54 811 773,19 | 8,15% | 60,00% | 4,89% | 70,00% | 5,71% | | |
| | 30. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА, ТРАНСФОРМАТОРНОЙ, РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЙ ВОДЫ, ПЛОЩАДКИ МУСОРОСБОРНИКОВ | 12 855 543,32 | 1,91% | 10,00% | 0,19% | 100,00% | 1,91% | | |
| | 31. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ | 5 530 700,74 | 0,82% | 20,00% | 0,16% | 50,00% | 0,41% | | |
| | 32. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА | 9 716 781,54 | 1,45% | | | 25,00% | 0,36% | | |
| | 33. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА | 6 830 301,31 | 1,02% | | | 25,00% | 0,25% | | |
| | 34. ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН | 14 045 721,61 | 2,09% | | | 25,00% | 0,52% | | |
| | 35. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 145 КМ | 27 110 012,49 | 4,03% | | | 100,00% | 4,03% | | |
| | 36. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | 1 485 000,00 | 0,22% | 15,00% | 0,03% | 100,00% | 0,22% | | |
| | 37. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА | 495 000,00 | 0,07% | | | | | | |
| | 38. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ | 4950000,00 | 0,74% | | | | | | |
| | **Всего по контракту / In total under the contract** | 672 287 117,00 | 100,00% | | 9,27366056% | | 92,10% | | |

| План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description): |
|---|
| |
| |
| |

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО Б.В./
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: МАХМУДОВ С.Ж.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: ОКУНЕВ Б.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ/
SOCIAL PROJECTS COORDINATOR: КУРМАНОВА А.

МАХМУДОВ САМРАТ ЖАНБУЛАТОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций
аттестат №KZ02VUA00012926

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. УЧАСТКА: БИСЕНГАЛИЕВ Т.

«Строительно-Коммерческая Фирма «Наурыз» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

**Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0624 Дополнение №01**
**Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624 Addition #01**
**Проект: "Строительство школы на 198 мест в с. Шабдаржап Акжаикского района ЗКО".**
**Project: "Construction of School for 198 children in Shabdarzhan village of Akzhaik district".**

Месяц с начала работ : №16
Month from the beginnign of work №16

месяц с начала года №9
month from the beginning of a year №9
с 01.09.18 по 27.09.18
from 01.09.18 to 27.09.18

| Статистическая отчетность / Statistical report | Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended | | Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents | | Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment | | Первая медицинская помощь / First medical aid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | за неделю / current month | с начала строительства / from the beginning of construction | за месяц /current month | на тек. Момент / to date | за месяц /current month | на тек. Момент / to date | за месяц /current month | на тек. Момент / to date |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours | | | | | | | | |

| Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type | за месяц /current month | на тек. Момент / to date |
|---|---|---|
| 1, Воды / Water | 0 | 0 |
| 2, Почвы / Soil | 0 | 0 |
| 3, Воздуха / Air | 0 | 0 |
| | | |

| No. | Виды работ / Description of works | Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE) | Стоимость в % от общего объема / Contract weighting | Выполнено работ в % / work performance in % | | | | План на следующий месяц /Plan for next month | Примечание / Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | за отчетный месяц/ current month | | на тек. момент с начала стройки / to date | | | |
| | | | | от вида работ / % | от общ. Объёма / weighting | от вида работ / % | от общ. Объёма / weighting | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | 396 923,93 | 1,44% | 100,00% | 1,44% | 100,00% | 1,44% | | |
| 2 | Перемычки масса до 0,3 т. Укладка. | 115 794,12 | 0,42% | 100,00% | 0,42% | 100,00% | 0,42% | | |
| 3 | Плита покрытия ребристая ПГ 3.12 (3ПГ12-2К7) | 7 080 780,59 | 25,75% | 100,00% | 25,75% | 100,00% | 25,75% | | |
| 4 | Установка плит покрытий ПГ 3.12 (3ПГ12-2К7) | 758 488,50 | 2,76% | 100,00% | 2,76% | 100,00% | 2,76% | | |
| 5 | Светильник OPL/S 4x18 | 2 107 483,63 | 7,67% | 100,00% | 7,67% | 100,00% | 7,67% | | |
| 6 | Лампы для светильника OPL/S 4x18 - NL-T8 18W/765/25x1 | 309 301,72 | 1,12% | 100,00% | 1,12% | 100,00% | 1,12% | | |
| 7 | Ленточный фундамент из бетона В15 под перегородки в 1/2 кирпича в здании литер "Б" | 160 829,11 | 0,58% | 100,00% | 0,58% | 100,00% | 0,58% | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Автоматический балансировочный клапан ASV-PV-25 DN 20 | 51 274,34 | 0,19% | 100,00% | 0,19% | 100,00% | 0,19% | | |
| 9 | Запорно измерительный настраиваемый клапан ASV-I DN 32 | 78 883,60 | 0,29% | 100,00% | 0,29% | 100,00% | 0,29% | | |
| 10 | Пароизоляция пленкой ПВХ наружных стен здания | 1 115 273,61 | 4,056% | 100,00% | 4,06% | 100,00% | 4,06% | | |
| 11 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние 145 км. | 12 285 884,29 | 44,68% | 100,00% | 44,68% | 100,00% | 44,68% | | |
| 12 | Устройство фундамента под дымовые трубы котельной | 102 943,10 | 0,37% | 100,00% | 0,37% | 100,00% | 0,37% | | |
| 13 | Монтаж дымовых труб БМК-0,466, с закладными деталями, с ребрами жесткости | 273 331,67 | 0,99% | 100,00% | 0,99% | 100,00% | 0,99% | | |
| 14 | Чугунные радиаторы отопления МС-140-108 | 99 778,60 | 0,363% | 100,00% | 0,36% | 100,00% | 0,36% | | |
| 15 | Чугунные радиаторы отопления МС-140-108 | 2 225 496,60 | 8,09% | 100,00% | 8,09% | 100,00% | 8,09% | | |
| 16 | ФБС 12.4.3 | 162 533,25 | 0,59% | 100,00% | 0,59% | 100,00% | 0,59% | | |
| 17 | ФБС 12.4.6 | 39 402,00 | 0,14% | 100,00% | 0,14% | 100,00% | 0,14% | | |
| 18 | ФБС 24.4.6 | 98 505,00 | 0,36% | 100,00% | 0,36% | 100,00% | 0,36% | | |
| 19 | ФБС 9.4.6 | 31 521,60 | 0,11% | 100,00% | 0,11% | 100,00% | 0,11% | | |
| | **Всего по контракту / In total under the contract** | 27 494 429,26 | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | |

| План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description): |
|---|
| |
| |
| |

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. ПТО: ШАЙЖАНОВ М.Б.

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ КПО.Б.В./
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: МАХМУДОВ С.Ж.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: ОКУНЕВ Б.
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ/
SOCIAL PROJECTS COORDINATOR: КУРМАНОВА А.

Kazakhstanak Petroleum Operating b.v.
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

МАХМУДОВ САМАТ ЖАНБУЛАТОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций
Аттестат №KZ02VJE00029261 от 1.08.2017 г.

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик (компания) | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал<br>090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона<br>Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262<br>Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620<br>Эл.почта:kpo@kpo.kz | 981141001567 |
| Исполнитель (Подрядчик) | ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3.<br>Тел. +7 778 000 07 84, +7 7112 556782.<br>Эл.почта: too-nauryz@yandex.ru | 071140002262 |

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/D/17/0624 от « 17 » июня 2017 г. "Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО"

Заявка на поставку № 17/С/04170 от 28.06.2017г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 31.10.2017 |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

| Номер по порядку | Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии) | Дата выполнения работ* | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу в тенге | стоимость в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство школы на 198 мест в с.Шабдаржап Акжаикского района ЗКО | 01/10/2017-31/10/2017 | услуга | 1 | 57 769 620,20 | 57 769 620,20 |
| | | | Итого без НДС: | | | 57 769 620,20 |
| | | | НДС по ставке 12 % | | | 6 932 354,42 |
| | | | Всего с НДС | | | 64 701 974,62 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / / Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2017

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0624

Проект: "Строительство школы на 198 мест в с. Шабдаржап Акжаикского района ЗКО".

**Project: "Construction of School for 198 children in Shabdarzhan village of Akzhaik district".**

Месяц с начала работ : №5
Month from the beginnign of work №5

месяц с начала года №10
month from the beginning of a year №10
с 01.10.17 по 31.10.17
from 01.10.17 to 31.10.17

| Статистическая отчетность / Statistical report | Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended | | Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents | | Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment | | Первая медицинская помощь / First medical aid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | за неделю / current month | с начала строительства / from the beginning of construction | за месяц /current month | на тек. Момент / to date | за месяц /current month | на тек. Момент / to date | за месяц /current month | на тек. Момент / to date |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours | | | | | | | | |

| Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment poliution incidents. Type | за месяц /current month | на тек. Момент / to date |
|---|---|---|
| 1, Воды / Water | 0 | 0 |
| 2, Почвы / Soil | 0 | 0 |
| 3, Воздуха / Air | 0 | 0 |
| | | |

| No. | Виды работ / Description of works | Стоимость работ в USD / Cost of works in USD (TENGE) | Стоимость в % от общего объема / Contract weighting | Выполнено работ в % / work performance in % | | | | План на следующий месяц /Plan for next month | Примечание / Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | за отчетный месяц/ current month | | на тек. момент с начала стройки / to date | | | |
| | | | | от вида работ / % | от общ. Объёма / weighting | от вида работ / % | от общ. Объёма / weighting | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. МОБИЛИЗАЦИЯ | 14 850 000,00 | 2,21% | | | 100,00% | 2,21% | | |
| | 2. РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ПЕРЕНОС ИХ В НАТУРУ | 716 945,63 | 0,11% | | | 100,00% | 0,11% | | |
| | 3. РЕКУЛЬТИВАЦИЮ | 778 699,84 | 0,12% | | | | | | |
| | 4. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. | | | | | | | | |
| | 4.1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. | | | | | | | | |
| | 4.1.1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 4 992 357,74 | 0.74% | 5,00% | 0,04% | 85,00% | 0,63% | | |
| | 4.1.2. ФУНДАМЕНТЫ | 84 501 130,51 | 12,57% | | | 95,00% | 11,94% | | |
| | 4.1.3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛОВ | 7 126 681,26 | 1,06% | 5,00% | 0,05% | 100,00% | 1,06% | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.1. КЛАДКА НАРУЖНЫХ, ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | 100 436 837,96 | 14,940% | 27,00% | [illegible] | 45,00% | 6,72% | | |
| | 5.2. ПЕРЕКРЫТИЯ | [illegible] 762 066,87 | 7,25% | 30,00% | 2,18 | 55,00% | 3,99% | | |
| | 5.3. ЛЕСТНИЦЫ | 2 429 100,83 | 0,36% | | | | | | |
| | 5.4. КРОВЛЯ | 36 957 522,61 | 5,50% | | | | | | |
| | 5.5. ОКНА | 30 020 322,56 | 4,465% | | | | | | |
| | 5.6. ДВЕРИ | 6 878 826,76 | 1,02% | | | | | | |
| | 5.7. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. | 34 446 163,56 | 5,12% | | | | | | |
| | 5.8. ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ | 29 042 721,56 | 4,32% | | | | | | |
| | 5.9. ВХОДНЫЕ ГРУППЫ | 3 474 009,70 | 0,52% | | | | | | |
| | 6. УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. | 5 802 263,78 | 0,86% | 15,00% | 0,13% | 15,00% | 0,13% | | |
| | 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ. | 4 876 124,26 | 0,73% | | | | | | |
| | 9. ВОДОПРОВОД В1,Т3, Т4 | 2 109 220,61 | 0,31% | | | | | | |
| | 10. КАНАЛИЗАЦИЯ. | | | | | | | | |
| | 10.1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3 | 3 105 834,34 | 0,46% | | | | | | |
| | 11. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. | 5 026 403,35 | 0,75% | | | | | | |
| | 12. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 7 942 354,38 | 1,18% | | | | | | |
| | 13. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. | 2 294 523,19 | 0,34% | | | | | | |
| | 14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. | 19 983 843,00 | 2,97% | | | | | | |
| | 15. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. | | | | | | | | |
| | 15.1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ | 2 262 625,30 | 0,34% | | | | | | |
| | 15.2. РАДИОФИКАЦИЯ | 530 240,04 | 0,08% | | | | | | |
| | 15.3. ЗВУКОФИКАЦИЯ | 588 010,50 | 0,09% | | | | | | |
| | 15.4. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ | 414 582,68 | 0,06% | | | | | | |
| | 15.5. ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 351 812,34 | 0,05% | | | | | | |
| | 16. ТРАНСПОРТАБЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БМК-1,0 | 6 093 271,13 | 0,91% | 10,00% | 0,09% | 60,00% | 0,54% | | |
| | 17. УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ | 4 299 112,73 | 0,64% | 5,00% | 0,03% | 5,00% | 0,03% | | |
| | 18. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | 18.1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4 КВ | 9 684 664,61 | 1,44% | 30,00% | 0,43% | 90,00% | 1,30% | | |
| | 18.2. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ - 10 КВ | 2 056 552,00 | 0,31% | 65,00% | 0,20% | 90,00% | 0,28% | | |
| | 18.3. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 7 150 080,61 | 1,06% | | | | | | |
| | 19. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. | 2 158 974,34 | 0,32% | | | | | | |
| | 20. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. | 2 619 592,08 | 0,39% | | | | | | |
| | 21. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. | 1 056 773,81 | 0,16% | | | | | | |
| | 22. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА | 6 883 784,67 | 1,02% | 70,00% | 0,72% | 90,00% | 0,92% | | |
| | 23. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 9 194 048,54 | 1,37% | | | | | | |
| | 24. СЕПТИК НА 12М3 | 818 146,83 | 0,12% | | | | | | |
| | 25. СЕПТИК НА 6М3 | 411 015,09 | 0,06% | | | | | | |
| | 26. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ НА 10 М3 - 2 ШТ | 2 310 689,94 | 0,34% | 20,00% | 0,07% | 80,00% | 0,27% | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | 11 575 686,57 | [illegible] | | | | | | |
| | 29. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 54 811 773,19 | 8,15% | | | | | | |
| | 30. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА, ТРАНСФОРМАТОРНОЙ, РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЙ ВОДЫ, ПЛОЩАДКИ МУСОРОСБОРНИКОВ | 12 855 543,32 | 1,91% | | | | | | |
| | 31. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ | 5 530 700,74 | 0,82% | | | | | | |
| | 32. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА | 9 716 781,54 | 1,45% | | | | | | |
| | 33. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА | 6 830 301,31 | 1,02% | | | | | | |
| | 34. ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН | 14 045 721,61 | 2,09% | | | | | | |
| | 35. ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗОК 145 КМ | 27 110 012,49 | 4,03% | 10,00% | 0,40% | 50,00% | 2,02% | | |
| | 36. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | 1 485 000,00 | 0,22% | | | | | | |
| | 37. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА | 495 000,00 | 0,07% | | | | | | |
| | 38. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ | 4950000,00 | 0,74% | | | | | | |
| | **Всего по контракту / In total under the contract** | **672 287 117,00** | **100,00%** | | **8,592998251%** | | **33,04%** | | |

| План на следующую неделю в физических объемах: / Plan for next week (description): |
|---|
| |
| |
| |

МЕНЕДЖЕР ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММ КПО Б.В.
САРСЕНГАЛИЕВ С.А.
ТЕХ. НАДЗОР/
SUPERVISION: МАХМУДОВ С.Ж.
СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ/
CIVIL WORKS SUPERVISIOR: САРСЕНГАЛИЕВ К.Б.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ/
PLANNING SPECIALIST:

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.

МАХМУДОВ САМРАТ ЖАНБУЛАТОВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций
Аттестат: №KZ02VJE00029261
от 27.2017 г.

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
НАЧ. УЧАСТКА: АНИСИМОВ Р.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫК КҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
"СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"