Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №22
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 год

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"											
Всего по стройке :	4 253 053 002	525 758 691	86 711 823							10 405 419	97 117 241

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бердалин Е.С.**
Генеральный директор, БИН 180140023552

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Жумашев Т.С.**
Директор, БИН 040640012091

Технический надзор
Директор _____ **Дудко Д.В.**

Авторский надзор _____ **Фомин С.В.**
Эксперт авторского надзора

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №22

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	2,11	210 604 233	4 448 026
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	30 879 792	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	13,92	13 321 760	1 854 700
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	2,94	13 448 226	395 593
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	75,14	6 001 851	4 510 061
		итого Секция 1	**3,86**	**290 512 158**	**11 208 380**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	4,24	204 087 273	8 652 339
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	34 586 437	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	10,78	20 648 318	2 225 640
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	2,84	19 988 534	567 187
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 504 453	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**3,31**	**346 060 408**	**11 445 166**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	2,92	199 897 199	5 837 945
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	33 503 460	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	13,18	14 067 796	1 854 700
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	1,39	15 078 582	210 344

21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 511 025	
		итого Секция 3	**2,80**	**282 314 357**	**7 902 989**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	3,55	212 962 062	7 557 361
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	31 369 349	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	9,35	19 833 181	1 854 700
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	3,13	14 880 895	465 299
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 517 600	
		итого Секция 4	**3,30**	**299 113 101**	**9 877 360**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	1,19	121 954 164	1 448 530
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 337 627	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	7 008 234	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,51**	**285 000 368**	**1 448 530**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	5,02	220 027 646	11 054 436
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	2,14	14 306 750	306 812
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 520 887	
		итого Секция 1	**3,73**	**304 341 955**	**11 361 248**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	3,89	347 210 367	13 508 507
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 158 537	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	27 175 581	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	2,18	31 997 765	696 582
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 840 410	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**2,87**	**495 137 830**	**14 205 089**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,00	329 477 801	
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 180 050	

55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	34 049 502	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	1,20	64 592 901	777 029
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 113 461	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,15**	**527 788 615**	**777 029**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	1,96	334 466 440	6 571 616
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 415 063	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 025 297	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	1,43	36 636 334	524 208
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 106 887	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**1,46**	**484 442 381**	**7 095 824**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,69	138 453 812	959 912
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 174 093	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,29**	**326 579 212**	**959 912**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,00	212 632 677	
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 372 306	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 622 875	
		итого Секция 1	**0,00**	**298 737 093**	**0**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,00	192 910 102	
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	10 287 250	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 618 254	
		итого Секция 2	**0,00**	**269 718 537**	**0**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	5,06	237 318 903	12 011 690
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	

89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 670 810	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	3 478 159	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**3,35**	**358 107 077**	**12 011 690**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,00	222 415 488	
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 497 622	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 603 094	
		итого Секция 4	**0,00**	**308 800 935**	**0**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	3,47	108 249 415	3 756 724
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 421 060	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**1,40**	**267 907 757**	**3 756 724**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**1,79**	**5 152 071 055**	**92 049 941**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	0,00	354 406 763	
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	93 294 755	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**0**	**478 843 307**	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**92 049 941**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	828 449
		Всего по главе		**48 728 447**	**828 449**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**92 878 390**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	1 578 933
		Всего по главе		**92 871 006**	**1 578 933**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**94 457 323**

113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	1 889 146
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**96 346 470**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	96 346 470
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	11 561 576
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**107 908 046**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**10 790 805**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,64**	**5 930 700 292**	**97 117 241**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	10 405 419

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.
Аттестат № KZ44VJE00019872 от 02.09.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 523 (вводится в действие с 01.01.2017) в редакции приказа Министра финансов РК от 15.06.2017 № 364 (вводится в действие с 01.08.2017), с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 13.06.2018 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №22 апрель 2021г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Кенесары хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договора субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора		Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ Номер / дата выдачи	Страна происхождения
							ед.изм	кол-во					
1	97 117 241	47 042 735		100%	1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8473	19383	35807	100%	KZ.7100749.01.01.0 0428 от 27.03.2020г.	Казахстан
					2	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,4607	22427	122466	100%	KZ.7100749.01.01.0 0428 от 27.03.2020г.	Казахстан
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,6875	15044	10343	100%	KZ.7100749.01.01.0 0428 от 27.03.2020г.	Казахстан
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0068	17577	120	100%	KZ.7100749.01.01.0 0428 от 27.03.2020г.	Казахстан
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	15,697	17730	278309	100%	KZ.7100749.01.01.0 0428 от 27.03.2020г.	Казахстан
						Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	9,165	18179	166609	100%	KZ.7100749.01.01.0 0428 от 27.03.2020г.	Казахстан
						Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК ЕН 520-2012	м2	1064,8	659	701299	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	7495,5	96	717425	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	118865	44	5282188	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	50,554	90	4551	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	527,14	89	46851	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
					3	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	7295,9	24	174580	100%	АФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификаций" 02-03/197 от 22.05.2015г.не подлежат сертификации	Казахстан
					4	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	396,56	96	37957	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
					5	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	132570	56	7401831	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
					6	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	13392	44	595126	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
					7	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	627,91	46	28619	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
					8	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	974,76	66	64420	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
					9	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	179,29	73	13074	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан
						Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	437,4	46	19936	100%	KZ.7100628.01.01.0 4432 от 15.05.2020	Казахстан

					Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	791,67	66	52320	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	960,84	165	158751	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1378	119	163296	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	204,4	73	14906	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					Смеси сухие - кладочный клей для газо и пенобложков СТ РК 1168-2006	кг	2745,6	50	137652	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				10	Тарельчатый держатель теплоизоляции полиамида 10х160 мм	шт.	5807,7	19	112500	100%	ДФ АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" 02-03/197 от 22.05.2015г.не	Казахстан
					Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета	м2	183,97	47406	8721043	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
					Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,567	94735	622123	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
					Грунтовка водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1799,4	250	449029	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				12	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели	м2	124	5996	743480	100%	KZ.910500054 от 04.02.2019г	Казахстан
ИТОГО	97 117 241	47 042 735	100,0%						26 876 612	57,13		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S}.$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%): 57,13

_____ М.П.

Директор _____ Жумашев Т.С.

**МСр/у = _____

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00).

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон