Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "07" ноября 2014г. с. Новоселовка
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "06" октября 2014 г. № А-8/235а

постановление акимата Шортандинского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Каиржанова А.К. заместитель акима Шортандинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Гусейнова И.А. Главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика

Урынбасарова К.Н. и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства Шортандинского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Боровикова Ю.П. директора ГКП на ПХВ «Жолымбетская коммунальная служба» при акимате Шортандинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Мамбетжанова Б.А. директора ТОО «Компания НурайСтрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

Лукьянченко Д.В. директора ТОО «Фирма Ел Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора
Мизев С.Ю. директор ТОО «М-Строй Проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Толеугазина К. А. руководителя ГУ «Управление по защите прав потребителей по Шортандинскому району»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Султангалиева К.С. руководителя государственного учреждения (далее ГУ) «Отдел по чрезвычайным ситуациям Шортандинского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» и ТОО «Компания НурайСтрой»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Реконструкция водопроводных сетей села Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Акмолинская область, Шортандинский район, с.Новоселовка
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "03"августа 2011 г. (наименование органа, вынесшего решение) и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "10" июня 2014 г. № 205 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Акмолинской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Компания НурайСтрой»
(наименование организации)

выполнившим
устройство водозаборных скважин – 2 шт;
строительство водовода – 1 236,0 ;
реконструкция разводящих сетей – 8 147,73 м
строительство резервуаров чистой воды V=200 куб.м – 2 шт
строительство насосной станции 2-го подъема
устройство фильтров-поглотителей -2 шт
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Фирма Ел Курылыс»
(наименование организации)

выполнившим рабочий проект
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) __типовому____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» 25 июля 2011г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2014 года;

(месяц, год)

окончание работ октябрь 2014 года;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;

фактически 5 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

- положительное заключение рабочей комиссии, акты освидетельствования скрытых работ, протокола испытаний бетона, акты гидравлических испытаний напорного трубопровода, паспорта на оборудование, сертификаты материалы и др.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,производительность и т.д	Ед. измерения	План	Факт
Водозаборных скважины	шт	2	2
Водовод	м	1 236,0	1 236,0
Разводящие сети	м	8 147,73	8 147,73
Резервуар чистой воды V=200 куб.м	шт	2	2
Насосной станции 2-подъема	шт	1	1
Фильтры-поглотители	шт	2	2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 136 324,139 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 129 839,688 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6 484,451 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _123 347,704_ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _116 863,253_ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _6 484,451_ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **«Реконструкция водопроводных сетей села Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Каиржанов А.К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Гусейнов И. А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Урынбасаров К.Н. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Боровиков Ю.П. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мамбетжанов Б.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Лукьянчнко Д.В. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мизев С.Ю. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Толеугазин К. А _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Султангалиев К.С. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік

«Компания НурайСтрой»

ҚР, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен
қаласы, Мызы көшесәі, 13 үй, 1в н.п.
тел/факс: (7172) 917007, 517070
email: nscompany.kz@gmail.com
ns04@mail.ru
БСН 040840003535

Товарищество с ограниченной
ответственностью

«Компания НурайСтрой»

РК, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом 13,
н.п. 1в
тел/факс: (7172) 917007, 517070
email: nscompany.kz@gmail.com
ns04@mail.ru
БИН 040840003535

Исх: № 435/7-20 от 30.11.2020 г.

**ГУ «Отдел строительства
Шортандинского района»**

ТОО «Компания НурайСтрой» являлось генеральным подрядчиком по строительству объекта 2014 года:

- Реконструкция водопроводных сетей села Новосоловка, шортандинского района, Акмолинской области.

В связи, с чем для формирования электронного депозитария, просим Вас подтвердить, что вышеуказанный объект был построен и введен в эксплуатацию ТОО «Компания НурайСтрой».

**Директор
ТОО «Компания НурайСтрой»** **Ж. Акмагамбетов.**

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
ШОРТАНДЫ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ

тел.2-27-21
Абылайхан көшесі 20
Шортанды кенті
021600

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ШОРТАНДИНСКОГО РАЙОНА
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

тел.2-27-21
ул.Абылайхана,20
поселок Шортанды
021600

30.11.2020 ж. № 157 30.11.2020 г.

Генеральному директору ГКП «Астана су арнасы» акимата города Нур - Султан
Зейнулкабден Т.

На Ваш запрос № 435/07-20 от 30.11.2020 года сообщаем следующее: ГУ «Отдел строительства Шортандинского района подтверждает, что ТОО «Компания НурайСтрой» принимало участие по строительству объекта: «Реконструкция водопроводных сетей села Новосёловка Шортандинского района Акмолинской области», в качестве генерального подрядчика и ввела объект в эксплуатацию в 2014 году.

Руководитель отдела **В. Риб**

Счет-фактура № 164 от 24 Октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Доп.согласшение №1 от 09.10.14 к договору №23 от 27.05.14 г

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

(государство, регион, область, город, район)

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 060140010635, ГУ Отдел строительства Шортандинского района, Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: ГУ Отдел строительства Шортандинского района

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 060140010635 Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.

ИИК получателя: KZ86070103KSN0313000 в ГУ "Комитета Казначейства Министерства Финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области	шт.	1	2133892.04	2133892.04	12 %	256067.04	2389959.08	-----	-----
Всего по счету:					**2133892.04**		**256067.04**	**2389959.08**		-----

Руководитель:
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Г[illegible]ий бухгалтер:
М[illegible]ова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Главный бухгалтер Муканова Гульжан Самарбековна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил Величкеве
гл. специалист

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительтсва и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	Наим.	Код	Наим.	Код
		23	27.05.2014г.	1	09.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС, тенге	Всего с НДС, тенге
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за октябрь)	СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**103 738 690,49**								**12 448 642,86**	**116 187 333,35**
в отчетном месяце:		**2 133 892,04**							**256 067,04**	**2 389 959,08**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

К. Урынбасаров
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Б. Мамбетжанов
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района **Форма № 2**

Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области

Дополнительное соглашение №1 от 09.10.2014г. к договору № 23 от 27 мая 2014 года

Акт № 7 приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-1-1
Разводящая сеть водопровода

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	509,26	23,36	22,08	11896	11244	3379	0,00888	5
		м3 грунта		1,28	5,56	652	2831	97	0,0193	10
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9,01	32,26	30,77	291	277	85	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	13	75	97	0,02853	–
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	17,57	35,53	35,53	624	624	125	–	–
		т		–	7,11	–	125	100	0,01493	–
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	16,42	218,93	–	3595	–	4062	1,54	25
		м3 грунта		218,93	–	3595	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	27,69	134,1	–	3713	–	4196	0,972	27
		м3 грунта		134,1	–	3713	–	113	–	–
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	497,98	3,35	3,35	1668	1668	561	–	–

		м3 грунта								
				–	1,16	–	578	97	0,0038	2
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	497,98	21,55	4,52	10731	2251	8227	0,108	54
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	8481	–	97	–	–
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,31	1868,2	152,52	13657	1115	2003	1,02	7
		м3 основания								
				153,68	57,15	1123	418	130	0,279	2
	Раздел 2 Укладка трубопроводов									
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,076	58881,69	25695,31	4475	1953	3942	194	15
		км трубопровода								
				33075	6813,45	2514	518	130	26,38	2
10	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	76,76	371		28478				
		м								
11	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	5,862	8287,75	–	48583	–	61213	51,5	302
		км трубопровода								
				8032,5	–	47087	–	130	–	–
12	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,1416	8097,13	–	1147	–	1478	51,5	7
		км трубопровода								
				8032,5	–	1137	–	130	–	–
		Всего по смете				**231 213**				
		Сметная заработная плата, тенге				86 251				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				502				

Локальная смета № 6-3-2
Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция

	Раздел 1 Отопление и вентиляция									
1	Е18-6-3	Установка конвекторов ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кзкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	1705,43	17,71	6822	71	813	0,8961	4
		кВт								
				152,03	6,63	608	27	128	0,03245	–
2	80-1-3 прайс	Электроконвектор ЭВПС-1,25кВт	4	1973		7892				
		шт								
		Всего по смете				**15 986**				
		Сметная заработная плата, тенге				757				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Локальная смета № 6-3-4
Насосная станция 2-го подъема. Электромонтажные работы

Раздел 1. Силовое электрооборудование

1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
2	99-21-79прай	Корпус металлический ЩУРн 3/30 -1/30зо	1	3559		3559				
		шт								
3	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	9	598,8	14,8	5389	133	2482	2	18
		шт		288	2,3	2592	21	95	0,013	–
4	80-24-1прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 1П =6А	5	91		455				
		шт								
5	80-24-2прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 3П I=10А,6А	2	252		504				
		шт								
6	80-24-3прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 I=16А	1	252		252				
		шт								
7	80-24-5прайс	Выключатель автоматический ВА 47-100 =25А	1	3773		3773				
		шт								
8	Ц8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	2	1031,9	24,9	2064	50	770	2	4
		шт		401	4,5	802	9	95	0,026	–
9	80-24-4прайс	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ 32/20А	1	859		859				
		шт								
10	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
11	80-24-9прайс	Счетчик трехфазный Меркурий 230	1	15910		15910				
		шт								
12	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–

13	75-6-5	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	37600		37600				
		шт								
14	Ц8-317-4	Установка контролера уровня	1	3104,1	34,1	3104	34	1612	10	10
		шт		1688	9	1688	9	95	0,053	–
15	9-5-5	Указатели уровня , /прим./ РОС-301	1	5500		5500				
		шт								
16	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,7	0,2	251	1	219	0,34	1
		шт		57,8	0,1	231	–	95	–	–
17	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	4	46		184				
		шт								
18	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	78	108,6	48,9	8471	3814	3839	0,22	17
		м		39,6	12,2	3089	952	95	0,071	6
19	8-4-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3,7	777		2875				
		10м								
20	8-4-28	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	3,6	664		2390				
		10м								
21	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	5	49,4	4,9	247	25	160	0,2	1
		м		32,6	1	163	5	95	0,006	–
22	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	5	196		980				
		м								
23	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	78	14,6	0,2	1139	16	882	0,07	5
		м		11,8	0,1	920	8	95	–	–
24	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	34	175,2	75,7	5957	2574	3013	0,44	15
		м		72,7	20,6	2472	700	95	0,12	4
25	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,00816	52100		425				
		1000м								

26	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,00816	39700		324				
27	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,00816	60500		494				
28	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2К=1,020; *1000м*	0,0255	79100		2017				
29	99-54-11прай	Кабель силовой с медными жилами ВВГ-660 4х1,5мм2 *м*	8	48		384				
30	16-3-14	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2К=1,020; *1000м*	0,0153	90000		1377				
31	Ц8-68-1	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2 *м*	0,4	102,6	14,4	41	6	31	0,44	–
				80,1	2,8	32	1	95	0,017	–
32	1-1-340	Шина медная главная заземляющая ширина 40 мм, толщина 5 мм длина 400мм ГРШ *т*	0,0374	345000		12903				
33	Ц8-68-1	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2 *м*	0,1	102,6	14,4	10	1	8	0,44	–
				80,1	2,8	8	–	95	0,017	–
34	99-54-8прайс	Шина дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП *шт*	1	186		186				
35	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	18	61,9	3,3	1114	59	400	0,14	3
				23	0,4	414	7	95	0,002	–
36	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 *м*	30	55	7,6	1650	228	687	0,13	4
				23,2	0,9	696	27	95	0,005	–
37	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	25	330,1	24,1	8253	603	2815	0,7	18
				116	2,5	2900	63	95	0,015	–
38	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 *шт*	4	509		2036				
	Раздел 2. Электроосвещение									
39	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1

		шт									
				205	2,3	205	2	95	0,013	–
40	18-3-192									
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
41	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
42	17-6-60									
		Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	1	17		17				
		шт								
43	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	–	55	0,34	–
		шт								
				57,8	0,1	58	–	95	–	–
44	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
45	Ц8-593-2									
		Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275,2	159	1101	636	495	0,53	2
		шт								
				84,4	45,7	338	183	95	0,267	1
46	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	–
		шт								
				65	34,4	65	34	95	0,201	–
47	17-1-14									
		Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484				
		шт								
48	17-1-15									
		Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	1	143		143				
		шт								
49	17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	3	49		147				
		шт								
50	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	2	33		66				
		шт								
51	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	62,7	0,2	188	1	164	0,34	1
		шт								
				57,8	0,1	173	–	95	–	–
52	18-1-151									
		Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	3	145		435				

			шт							
53	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1
			шт							
				45,5	0,1	137	–	95	–	–
54	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
			шт							
55	99-164-3прai	Выключатель ВА66-102Б-би	1	59		59				
			шт							
56	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	45	0,29	–
			шт							
				47	0,1	47	–	95	–	–
57	99-164-4прai	Выключатель ВА56-225Б-би	1	89		89				
			шт							
58	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	45	175,2	75,7	7884	3407	3989	0,44	20
			м							
				72,7	20,6	3272	927	95	0,12	5
59	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,153	52100		7971				
			1000м							
60	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;	0,0255	60500		1543				
			1000м							
61	99-54-11прai	Кабель силовой с медными жилами ВВГ-660 4х1,5мм2	40,8	48		1958				
			м							
62	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	5	509		2545				
			шт							
63	18-1-131	Коробка пластмассовая К204 прим.	5	509		2545				
			шт							
64	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	170	19,6	0,5	3332	85	2665	0,1	17
			м							
				16,4	0,1	2788	17	95	0,001	–
65	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	170	108,6	48,9	18462	8313	8366	0,22	37
			м							
				39,6	12,2	6732	2074	95	0,071	12
66	8-4-28	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	17	664		11288				
			10м							
67	8-4-36	Муфта, d=25 мм прим.	1	122		122				

10шт

		Всего по смете				**251 514**				
		Сметная заработная плата, тенге				40 992				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				226				

Локальная смета № 7-1-1

Ограждение

1	Е7-1-5	Укладка фундаментов /прим/	26	595,71	397,26	15488	10329	12207	1,21	31
		шт сборных конструкций		198,45	136,87	5160	3559	140	0,5184	13
2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	5,98	18800		112424				
		м3								
3	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	23,94	245,44	3,82	5876	91	1095	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	894	34	118	0,007	–
4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,98	133		795				
		м3								
5	П9-7-1	Грунт (земля) - погрузка	10,43	30	30	313	313	219	–	–
		т		–	21	–	219	100	0,0441	–
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	10,43	35,53	35,53	371	371	74	–	–
		т		–	7,11	–	74	100	0,01493	–
7	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	4	634,9	376,53	2540	1506	1639	1,15	5
		м оград		186,75	105,95	747	424	140	0,397	2
8	Е7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	81	547,42	353,05	44341	28597	28073	0,91	74
		м оград		148,5	99,05	12029	8023	140	0,3698	30
9	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 /1ПБ30.20 120шт, 1ПБ40.20 6шт/	10,76	12300		132348				
		м3								
10	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,76	355		3820				
		м3								

11	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,76	191	2055	
		м3				
12	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10,76	191	2055	
		м3				

Всего по смете	**387 675**
Сметная заработная плата, тенге	37 659
Нормативная трудоемкость, чел-ч	182

Итого по акту	**886 388**
ИТОГО СМР	**819 143**
Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	22 280,69
Итого с временными зданиями сооружениями	**841 423,69**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,158%)	34 986,40
Затраты за выслугу лет (1%)	8 414,24
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	3 365,69
Командировочные расходы	99 238,82
Итого	**987 428,84**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 054 673,84**
Итого в текущих ценах 2012 года, К-2,088	**2 202 158,97**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	44 043,18
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**2 246 202,15**
Стоимость со скидкой (5%)	**2 133 892,04**
Налог на добавленую стоимость (12%)	256 067,04
Итого с НДС	**2 389 959,08**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **К. Урынбасаров**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Б. Мамбетжанов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "М-СтройПроект"

_____ **С. Мизев**
м.п.

Счет-фактура № 127 от 05 Августа 2014 г. И.Н. 300 от 06.08. Σ 14301950,88

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.
ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Договор №23 от 27.05.14г.
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 060140010635, ГУ Отдел строительства Шортандинского района, Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: ГУ Отдел строительства Шортандинского района
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 060140010635 Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.
ИИК получателя: KZ86070103KSN0313000 в ГУ "Комитета Казначейства Министерства Финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области	шт.	1	14188443.33	14188443.33	12 %	1702613.20	15891056.53	-----	-----
Всего по счету:					**14188443.33**		**1702613.20**	**15891056.53**		-----

Руководитель: Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер: Мусинова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)
Примечание. Без печати недействительно.

М.П.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Бухгалтер Жакыпбекова Айгуль Жумагалиевна
(должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 9 к приказу Министра финансовРеспублики Казахстан от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ Отдел строительства Шортандинского района, п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20. ИИН/БИН 060140010635

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 040640003535

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 27.05.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
115	5 Августа 2014 г.	01.08.14	31.08.14

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области		шт.	1	15891056.53	15891056.53
			Итого	1	x	15891056.53
					в т. ч. НДС	1702613.20

К оплате по акту : Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пятьдесят шесть тенге 53 тиын (в т.ч. НДС : Один миллион семьсот две тысячи шестьсот тринадцать тенге 20 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) / должность / подпись / расшифровка подписи М.П.

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительтсва и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наим.	Код	Наим.	Код
		23	27.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС, тенге	Всего с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за август)	из графы 1							
			СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**84 345 782,20**								**10 121 493,86**	**94 467 276,06**
в отчетном месяце:		**14 188 443,33**							**1 702 613,20**	**15 891 056,53**
Удержание аванса	*8 434 578,22*	*1 418 844,33*							*170 261,32*	*1 589 105,65*
Итого к оплате	**75 911 203,98**	**12 769 599,00**							**1 532 351,88**	**14 301 950,88**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Д. Петько**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Б. Мамбетжанов**

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области
Договор № 23 от 27 мая 2014 года

Форма № 2

Акт №5 приемки выполненных работ
за август 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водовод								
	Раздел 4 Устройтсво колодцев и запорной арматуры									
1	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня *м2 покрытия*	10,7	292,51	12,52	3130	134	604	0,243	3
				38,03	4,39	407	47	133	0,0177	–
		Всего по смете				**3958**				
		Сметная заработная плата, тенге				545				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Разводящие сети водопровода								
	Раздел 4 Устройтсво колодцев и запорной арматуры									
1	Е8-6-9	Кладка горловин колодцев из кирпича керамического *м3 кладки*	7,791	8456,45	296,6	65884	2311	9433	5,95	46
				915,75	110,25	7135	859	118	0,54	4
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня *м2 покрытия*	283,55	292,51	12,52	82941	3550	15997	0,243	69
				38,03	4,39	10783	1245	133	0,0177	5
	Раздел 5 Разборка и восстановление асфальта									
3	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 18 см с пропиткой битумом /с использованием 4,32м3 б/у щебня после разработки/	24	796,34	17,7	19112	425	407	0,0518	1

	м2 покрытия и основания								
			7,88	4,86	189	117	133	0,01754	–
4 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	24	767,13	15,35	18411	368	351	0,0336	1
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	143	121	133	0,01766	–
5 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,2	408,12	169,62	490	204	387	1,55	2
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	286	5	133	0,0136	–
6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	3	35,53	35,53	107	107	21	–	–
	т								
			–	7,11	–	21	100	0,01493	–
7 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	4,32	66,76	51,26	288	221	145	0,117	1
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	67	42	133	0,0356	–
	Всего по смете				**226812**				
	Сметная заработная плата, тенге				25025				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				143				

Водопровод хозяйственно-питьевой (линии для подключения жилых домов)

Раздел 4 Устройтсво колодцев и запорной арматуры

1 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	449,4	292,51	12,52	131454	5626	25355	0,243	109
	м2 покрытия								
			38,03	4,39	17091	1973	133	0,0177	8
	Всего по смете				**166218**				
	Сметная заработная плата, тенге				22867				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				130				

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,26	23,36	22,08	1501	1419	426	0,00888	1
	м3 грунта								
			1,28	5,56	82	357	97	0,0193	1
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,97	218,93	–	431	–	487	1,54	3
	м3 грунта								

3 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		218,93	–	431	–	113	–	–
	м3 грунта	14,72	7,57	7,57	111	111	35	–	–
4 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы		–	2,46	–	36	97	0,00942	–
	м3 грунта	24,91	167,18	–	4164	–	4705	1,21	30
			167,18	–	4164	–	113	–	–

Раздел 2 Фундаменты

5 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
	м3 основания	3,552	1777,2	97,07	6313	345	623	0,78	3
			112,5	36	400	128	118	0,18	1
6 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование								
	м3	0,822	9843,91	260,48	8092	214	608	3,94	3
			614,25	89,46	505	74	105	0,3512	–
7 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	0,822	133		109				
8 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
	м3	0,822	882		725				
9 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
	м3	0,822	882		725				
10 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 /под перегородки/								
	м3	0,209	10742,9	112,36	2245	23	233	6,34	1
			1021,5	42,44	213	9	105	0,2073	–
11 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	0,209	133		28				
12 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
	м3	0,209	882		184				
13 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
	м3	0,209	882		184				

14 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00154	65000		100				
15 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,00509	68200		347				
16 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	24	514,55	243,37	12349	5841	6450	0,668	16
			106,88	85,08	2565	2042	140	0,3375	8
17 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	5,274	11300		59596				
18 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	2,388	10900		26029				
19 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	8	1119,25	598,4	8954	4787	4588	1,18	9
			195,53	214,16	1564	1713	140	0,911	7
20 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	6,52	10500		68460				
21 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	14,182	133		1886				
22 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	14,182	882		12509				
23 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	14,182	882		12509				
24 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки из цементно-песчаного раствора М100 *м3*	0,4	7806,55	283,24	3123	113	349	4,15	2
			722,25	106,99	289	43	105	0,5226	–
25 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,4	133		53				
26 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,4	882		353				

27 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,4	882		353				
28 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00799	50600		404				
29 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,0551	45800		2524				
30 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	52,39	245,44	3,82	12859	200	2398	0,212	11
			37,35	1,44	1957	75	118	0,007	–
31 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм *м3*	0,488	12652,1	1327,03	6174	648	1329	12,49	6
			2137,5	456,24	1043	223	105	1,7166	1
32 Е6-13-1	Устройство монолитных заделок *м3*	5,66	9438,07	86,6	53419	490	3109	3,06	17
			490,5	32,72	2776	185	105	0,1598	1
33 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	5,66	133		753				
34 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	5,66	882		4992				
35 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	5,66	882		4992				
36 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	13,32	771,66	11,21	10279	149	562	0,201	3
			31,5	4,21	420	56	118	0,0205	–

Раздел 3 Стены и перегородки

37 Е8-20-5	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	29,438	9698,23	372,83	285496	10975	44941	7,12	210
			1154,25	139,5	33979	4107	118	0,68	20
38 Е8-7-3	Облицовка лицевым пустотелым кирпичем при высоте этажа до 4м	93,41	1584,23	34,73	147983	3244	26234	1,43	134

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
39 Е8-20-4			225	13,01	21017	1215	118	0,0635	6
	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	2,581	10001	364,32	25813	940	4735	8,73	23
	м3 кладки								
40 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие		1417,5	137,25	3659	354	118	0,67	2
	м3	4,85	14600		70810				
41 Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	2,74	8639,54	281,14	23672	770	2546	4,42	12
	м3 кладки								
42 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)		681,75	105,75	1868	290	118	0,51	1
	т	0,0141	46400		654				
43 Е9-61-8	Монтаж стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей	0,04372	6442,85	1669,47	282	73	176	24,1	1
	т конструкций								
44 1-1-888	Прокат угловой неравнополочный, 125х60х8		4050	443,93	177	19	90	2,08	–
	т	0,04372	59000		2579				
45 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,676	21,8	0,05	37	–	9	0,0295	–
	м2								
46 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	10	–	90	0,0001	–
	м2	1,676	25,65	0,02	43	–	6	0,0213	–
47 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т		4,16	–	7	–	90	–	–
	шт сборных конструкций	9	106,26	66,43	956	598	602	0,148	1
48 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)		23,85	23,85	215	215	140	0,1051	1
	м3	0,347	26500		9196				
49 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /за вычетом проемов/	14,99	1182,81	34,37	17730	515	3571	1,21	18
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
50 Е7-20-3	Крепление перегородок		189	12,87	2833	193	118	0,0629	1
	т стальных элементов	0,00754	175710,1	1826,1	1325	14	92	42,7	–
			8100	690,75	61	5	140	3,37	–

Раздел 4 Перекрытие

51 Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	3115,31	414,99	9346	1245	1967	2,01	6
	шт сборных конструкций		339,75	128,68	1019	386	140	0,5376	2
52 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	24,06	2970		71458				
	м2								
53 99-56-18	Надбавка на каждый сантиметр приведенной толщины плиты	24,06	45		1083				
	м2								
54 30-17-204	Надбавка за пролет 5,26-5,55 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	24,06	229		5510				
	м2								
55 Е7-53-10	Установка плит парапета массой более 0,5 т	1	385,9	151,68	386	152	230	0,669	1
	шт сборных конструкций		110,25	53,61	110	54	140	0,2285	–
56 30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,42	14800		6216				
	м3								
57 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,05	246,47	9,95	998	40	278	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	211	15	123	0,0182	–
58 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-12,15	36,29	0,67	-441	-8	-14	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-8	-3	123	0,0012	–
Раздел 5 Кровля									
59 Е9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24М	4,97	1032,9	724,24	5134	3599	2288	1,47	7
	м рельса в одну нитку		240,75	270,7	1197	1345	90	1,08	5
60 2-1-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,10437	84200		8788				
	т								
61 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,74	96,83	2,62	2202	60	322	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	239	23	123	0,0048	–
	Всего по смете				**1207308**				
	Сметная заработная плата, тенге				113245				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				634				

Насосная станция 2-го подъема. Технологическая часть

Раздел 1 Водопровод 1

1	80-21-12 Прайс	Насосная установка Hudro Multi-3 CRIE 3-7 фирмы Grundfoss *шт*	1	1850555		1850555

Всего по смете	**1850555**
Сметная заработная плата, тенге	–
Нормативная трудоемкость, чел-ч	–

Резервуары чистой воды емкостью по 200м3 /2шт/. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	459,82	23,36	22,08	10741	10153	3052	0,00888	4
				1,28	5,56	589	2557	97	0,0193	9
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	14,22	218,93	–	3113	–	3518	1,54	22
				218,93	–	3113	–	113	–	–
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	249,24	32,26	30,77	8040	7669	2360	0,00984	2
				1,42	8,34	354	2079	97	0,02853	7
4	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза *т*	485,98	98,12	98,12	47684	47684	9535	–	–
				–	19,62	–	9535	100	0,0412	20

Раздел 2 Монтажные работы

5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	16	8388,97	66,01	134224	1056	3708	1,35	22
				195,75	24,93	3132	399	105	0,1218	2
6	Е6-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей *м3*	54	10742,39	672,63	580089	36322	65851	5,83	315
				927	234,39	50058	12657	105	0,9295	50
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	54	133		7182				

8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	54	379	20466
9	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,06688	53600	3585
10	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,04256	51000	2171
11	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00852	52400	446
12	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,01104	52400	578
13	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00424	52400	222
14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00612	52400	321
15	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	т	0,00816	29400	240
16	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	т	0,17	73000	12410
17	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,0362	68200	2469
18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	1,03	65900	67877
19	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,3192	61300	19567
20	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	т	0,0661	77000	5090
21	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,3605	72000	25956

		т								
22 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0,387	71100		27516				
		т								
23 4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм		0,2097	64500		13526				
		т								
24 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали		0,2068	63800		13194				
		т								
25 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,2068	40200		8313				
		т								

Раздел 3 Изоляционные работы

26 Е41-1-1	Гидроизоляция из 2-х слоев "Хамаста" по подготовке на общую толщину 8мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8;		132,1	55,02	5,9	7268	779	7034	0,328	43
		м2		48,96	2,23	6468	295	104	0,01088	1
27 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		0,0576	26143,3	1166,54	1506	67	111	5,07	–
		т		1284,75	574,87	74	33	104	2,69	–
28 Е41-8-10	Приготовление литого асфальта		11,26	8027,36	949,4	90388	10690	24443	7,44	84
		т		1881	206,28	21180	2323	104	0,52	6
29 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		144	246,47	9,95	35492	1433	9909	0,356	51
		м2 стяжки		52,2	3,74	7517	539	123	0,0182	3
30 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;		-144	36,29	0,67	-5226	-96	-156	0,0044	-1
		м2 стяжки		0,63	0,25	-91	-36	123	0,0012	–

Всего по смете

Сметная заработная плата, тенге	**1350242**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	142180
	705

Резервуары чистой воды емкостью по 200м3 /2шт/. Технологические трубопроводы

Раздел 3 Отводящий трубопроводы

1 Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм		0,1445	33857	2296	4892	332	3986	183	26
		т								

2 8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм		30380	270	4390	39	90	1,578	–
	м	5,18	1080		5594				
3 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм								
	т	0,0004	64100		26				
Раздел 4 Спускной трубопровод									
4 Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм								
	т	0,1445	33857	2296	4892	332	3986	183	26
			30380	270	4390	39	90	1,578	–
5 8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм								
	м	5,18	1080		5594				
6 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76								
	м2	15,63	17,39	0,02	272	–	59	0,0213	–
			4,14	–	65	–	90	–	–
7 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,0164	41200		676				
	Всего по смете				**31776**				
	Сметная заработная плата, тенге				10128				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				56				

Ограждение

Раздел 1 Ограждение участка									
1 Е7-1-5	Укладка фундаментов /прим/	100	595,71	397,26	59571	39726	46945	1,21	121
	шт сборных конструкций		198,45	136,87	19845	13687	140	0,5184	52
2 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)								
	м3	23	18800		432400				
3 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	23	133		3059				

4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	95,76	245,44	3,82	23503	366	4384	0,212	20
5	П9-7-1	Грунт (земля) - погрузка *т*	41,73	37,35 30	1,44 30	3577 1252	138 1252	118 876	0,007 –	1 –
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	41,73	– 35,53	21 35,53	– 1483	876 1483	100 297	0,0441 –	2 –
7	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м *м оград*	20	– 634,9	7,11 376,53	– 12698	297 7531	100 8196	0,01493 1,15	1 23
8	Е7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м *м оград*	279	186,75 547,42	105,95 353,05	3735 152730	2119 98501	140 96694	0,397 0,91	8 254
9	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 *м3*	37,84	148,5 12300	99,05	41432 465432	27635	140	0,3698	103
10	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	37,84	355		13433				
11	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 *м3*	37,84	191		7227				
12	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	37,84	191		7227				
13	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания *т конструкций*	0,367	31476,57	17434,99	11552	6399	3329	41,4	15
14	2-2-6	Ворота распашные складчатые ВМС4,5х1,8 огрунтованные и окрашенные /прим/ *шт*	1	7650 64750	2428,67	2808 64750	891	90	8,15	3
15	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844				

Всего по смете **1502955**

Сметная заработная плата, тенге 141148

Нормативная трудоемкость, чел-ч	683
Всего по акту	**6 339 824,00**
Итого СМР	**4 489 269,00**
Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	122 108,12
Итого с временными зданиями сооружениями	**4 611 377,12**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,158%)	191 741,06
Затраты за выслугу лет (1%)	46 113,77
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	18 445,51
Командировочные расходы (6,384%)	294 390,32
Итого	**5 162 067,78**
Итого в базовых ценах 2001 года	**7 012 622,78**
Итого в текущих ценах 2012 года, К-2,088	**14 642 356,37**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	292 847,13
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**14 935 203,50**
Стоимость со скидкой (5%)	**14 188 443,33**
Налог на добавленую стоимость (12%)	1 702 613,20
Итого с НДС	**15 891 056,53**
Удержание аванса	1 589 105,65
Итого к оплате	**14 301 950,88**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Д. Петько**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Б. Мамбетжанов**

М.П.

Технадзор:
ТОО "М-СтройПроект"

_____ **С. Мизев**

М.П.

Счет-фактура № 139 от 26 Августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.
ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Договор №23 от 27.05.14г.
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 060140010635, ГУ Отдел строительства Шортандинского района, Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: ГУ Отдел строительства Шортандинского района
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 060140010635 Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.
ИИК получателя: KZ86070103KSN0313000 в ГУ "Комитета Казначейства Министерства Финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области	шт.	1	17259016.26	17259016.26	12 %	2071081.95	19330098.21	-----	-----
Всего по счету:					**17259016.26**		**2071081.95**	**19330098.21**		-----

Руководитель:
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)
Главный бухгалтер:
Мукановa Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)
М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Бухгалтер Жакыпбекова Айгуль Жумагалиевна
(должность, Ф.И.О., подпись)
Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел строительства Шортандинского района, п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140010635
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Договор (контракт)	Договор №23 от 27.05.14г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
125	26 Августа 2014 г.	01.08.14	31.08.14

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области		шт.	1	19330098.21	19330098.21
			Итого	1	x	19330098.21
					в т. ч. НДС	2071081.95

К оплате по акту : Девятнадцать миллионов триста тридцать тысяч девяносто восемь тенге 21 тиын (в т.ч. НДС : Два миллиона семьдесят одна тысяча восемьдесят один тенге 95 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ **"Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: ТОО **"Компания-НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наим.	Код	Наим.	Код
		23	27.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС, тенге	Всего с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за август)	из графы 1							
			СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**101 604 798,46**								**12 192 575,81**	**113 797 374,27**
в отчетном месяце:		**17 259 016,26**							**2 071 081,95**	**19 330 098,21**
Удержание аванса	*10 160 479,84*	*1 725 901,62*							*207 108,20*	*1 933 009,82*
Итого к оплате	**91 444 318,62**	**15 533 114,64**							**1 863 973,75**	**17 397 088,39**

Заказчик:
Руководитель аппарата
ГУ "Отдел строительства Шортандинского района

_____ Д. Петько
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Б. Мамбетжанов
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области
Договор № 23 от 27 мая 2014 года

Форма № 2

Акт № 6 приемки выполненных работ
за август 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1 **Разводящая сеть водопровода**								
		Раздел 4 Устройтсво колодцев и запорная арматура								
1	Е10-55-1	Укладка деревянных крышек в колодцах /прим./ *м2*	15,6	1292.59	29,74	20164	464	824	0.233	4
				32.85	11.23	512	175	120	0.0549	1
2	Е10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2 проемов*	15,6	1390,29	2,78	21689	43	2674	0.936	15
				141,75	1,06	2211	17	120	0,0051	–
3	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	283.55	429.15	–	121685	–	9334	0.144	41
				24.75	–	7018	–	133	–	–
4	1-5-102	Указатель пожгидранта /прим./ *100шт*	0.4	40800		16320				
		Всего по смете				**204251**				
		Сметная заработная плата, тенге				11858				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				67				

Локальная смета № 6-1-2
Водопровод хозяйственно-питьевой (линии для подключения жилых домов)

Раздел 4 Устройтсво колодцев и запорная арматура

1 E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	449,4	429,15	–	192860	–	14794	0,144	65
	м2 покрытия		24,75	–	11123	–	133	–	–
	Всего по смете				220113				
	Сметная заработная плата, тенге				13342				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				72				

Локальная смета № 6-2-1
Резервуар чистой воды /2шт/. Общестроительные работы

Раздел 2 Монтажные работы

1 E6-9-1	Устройство разуклонки из раствора М100 прим.	15	219,17	1,8	3288	27	1109	0,42	6
	м2		69,75	0,68	1046	10	105	0,0033	–
2 E6-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	13.28	17253,38	1197,53	229125	15903	35695	12,75	169
	м3		2155,5	404,39	28625	5370	105	1,5808	21
3 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13.28	133		1766				
	м3								
4 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13.28	379		5033				
	м3								
5 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 за 4 кг/см2	13.28	882		11713				
	м3								
6 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0.02	50600		1012				
	т								
7 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0.6616	53000		35065				
	т								
8 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.1344	52400		7043				
	т								
9 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0.2224	51000		11342				
	т								
10 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0.1506	50900		7666				
	т								

11 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали *т*	0,0168	63800		1072				
12 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,0168	40200		675				
13 Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном *м3 сборных железобетонных конструкций*	28,24	4942,59	1085,26	139579	30648	55692	6	169
			1028,25	380,37	29038	10742	140	1,6972	48
14 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	28,24	379		10703				
15 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	28,24	882		24908				
16 30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения *м3*	28,24	20000		564800				
17 Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	14	501,22	260,88	7017	3652	5877	1,24	17
			208,35	91,5	2917	1281	140	0,3834	5
18 30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 *м3*	10,06	28600		287716				
19 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	16,06	379		6087				
20 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	16,06	441		7082				
21 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,2388	103008,57	2434,57	24598	581	10990	170	41
			31950	920,25	7630	220	140	4,49	1
	Всего по смете				**1586452**				
	Сметная заработная плата, тенге				103283				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				532				

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

Раздел 4 Проемы

1	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	5,4	472,81	19	2553	103	1451	1,303	7
		м2 проемов		217,73	6,18	1176	33	120	0,0302	–
2	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	5,4	14500		78300				
		м2								
3	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	5,4	110,32	5,58	596	30	623	0,586	3
		м2 проемов		94,05	2,12	508	11	120	0,0103	–
4	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,179	530		95				
		шт								
5	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	3,6	2860		10296				
		м								
6	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,15	400,26	102,53	1261	323	708	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	478	112	120	0,1393	–
7	2-2-4	Двери металлические ДМ 21-15 огрунтованные и окрашенные	3,15	131400		413910				
		шт								
8	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,15	104,4	0,09	329	–	214	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	178	–	120	0,0002	–
9	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								

Раздел 5 Перекрытие

10	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350Б в один слой	23,7	232,16	1,19	5502	28	775	0,155	4
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	640	11	119	0,0022	–
11	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,3	246,47	9,95	5989	242	1672	0,356	9
		м2 стяжки		52,2	3,74	1268	91	123	0,0182	–
12	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-72,9	36,29	0,67	-2646	-49	-79	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	-46	-18	123	0,0012	–

Раздел 6 Кровля

13	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	24,3	232,16	1,19	5641	29	794	0,155	4
				27	0,45	656	11	119	0,0022	–
14	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном *м3 утеплителя*	2,309	4875,99	207,16	11259	478	1614	3,63	8
				508,5	78,75	1174	182	119	0,38	1
15	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *м3 изоляции*	3,645	17031,46	330,46	62080	1205	7045	10,58	39
				1809	123,75	6594	451	100	0,6	2
16	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	24,3	194,71	15,94	4731	387	1175	0,243	6
				34,65	5,96	842	145	119	0,0291	1
17	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=2,000. *м2 стяжки*	48,6	6,77	0,14	329	7	8	0,0009	–
				0,11	0,05	5	2	119	0,0003	–
18	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,006	5239,08	327,33	31	2	13	11,6	–
				1890	123,75	11	1	105	0,6	–
19	Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике *м2 кровли*	24,3	789,3	7,62	19180	185	1247	0,235	6
				40,28	2,86	979	69	119	0,0139	–
20	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	24,3	242,06	1,19	5882	29	794	0,155	4
				27	0,45	656	11	119	0,0022	–
21	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	24,3	715,87	1,24	17396	30	4443	0,972	24
				153,23	0,47	3723	11	119	0,0023	–
22	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков *м примыканий*	9	601,24	3,73	5411	34	434	0,231	2
				39,15	1,4	352	13	119	0,0068	–
23	4-1-5	Молниеприемная сетка: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,02143	47400		1016				
24	Е6-13-1	Устройство монолитных бетонных заделок *м3*	0,087	9438,07	86,6	821	8	48	3,06	–
				490,5	32,72	43	3	105	0,1598	–

25 1-2-28	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорта *м3*	0,006	22100		133				
26 E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	22,74	371,17	14,76	8440	336	1621	0,361	8
			52,43	5,54	1192	126	123	0,027	1
27 E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; *м2 покрытия*	-22,74	45,61	0,67	-1037	-15	-54	0,0104	–
			1,69	0,25	-38	-6	123	0,0012	–
28 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,82	9204,18	–	16752	–	1269	3,66	7
			567	–	1032	–	123	–	–
29 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,82	133		242				

Раздел 8 Отделочные работы

30 E15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	22,74	58,11	0,35	1321	8	1244	0,298	7
			51,98	0,14	1182	3	105	0,0007	–
31 E15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону *м2 окрашиваемой поверхности*	22,74	9,91	0,12	225	3	162	0,044	1
			6,75	0,05	153	1	105	0,0002	–
32 E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	108,32	252,69	3,39	27371	367	13389	0,65	70
			117	0,72	12673	78	105	0,0505	5
33 E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	59,58	17,44	0,12	1039	7	862	0,092	5
			13,73	0,05	818	3	105	0,0002	–
34 E15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	48,74	90,28	1,42	4400	69	1582	0,192	9
			30,38	0,54	1481	26	105	0,0026	–
	Всего по смете				**799094**				
	Сметная заработная плата, тенге				45558				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				258				

Локальная смета № 6-3-2

Отопление и вентиляция

Раздел 1. Отопление и вентиляция

1.2. Вентиляция

1 Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;								
	дефлектор	1	3355,13	12,95	3355	13	690	3,297	3
			533,93	4,73	534	5	128	0,021	–
2 13-5-2	Дефлекторы Д315.00.000 /прим/	1	2770		2770				
	шт								
3 Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;								
	зонт	1	1315,52	9,66	1316	10	131	0,5985	1
			96,86	4,73	97	5	128	0,021	–
4 Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;								
	м2 поверхности воздуховодов	4	1830,92	13,82	7324	55	1358	1,617	6
			259,88	5,18	1040	21	128	0,02531	–
5 Е20-12-3	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;								
	решетка	3	295,05	16,96	885	51	744	1,1235	3
			186,64	7,09	560	21	128	0,0315	–
6 13-12-64	Решетки нерегулируемые, размер 150х100 мм 2шт	0,003	1330		4				
	м2								
7 13-12-64	Решетки нерегулируемые, размер 100х100 мм 1шт	0,01	1330		13				
	м2								
	Всего по смете				**19705**				
	Сметная заработная плата, тенге				2721				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				

Локальная смета № 4-1-1
Сети электроснабжение 0,4кВ (ВНС возле школы)

Раздел 1. Наружное освещение

1 Е6-1-1	Устройство бетонных заделок В15	0,5	9041,77	66,01	4521	33	116	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
2 Е7-1-1	Укладка плит фундаментов /прим /	12	302,09	197,24	3625	2367	2895	0,652	8
	шт сборных конструкций								
			104,85	67,51	1258	810	140	0,2499	3
3 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,0147	18800		276				
	м3								

4	Е33-103-1								
	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
	опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
5	99-21-17прай Опоры парковые ОП-3	12	3662		43944				
	шт								
6	Е33-115-1								
	Установка светильников с лампами накаливания	12	269,19	38,56	3230	463	3062	1,29	15
	светильник		229,5	13,5	2754	162	105	0,07	1
7	99-21-18прай								
	Кронштейны для светильников Кр-3 на опоры ОП-3	12	331		3972				
	шт								
8	99-21-18прай Светильник ЖКУ 92-250-001 (002)	12	3442		41304				
	шт								
9	99-211-13пра Лампа натриевая 250Вт, 220В, цоколь Е40	12	418		5016				
	шт								
10	Ц8-526-1								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
	шт		227	2,3	2270	23	95	0,013	–
11	80-34-32прай Выключатель автомат АЕ-1030 прим.	12	198		2376				
	шт								
12	Ц8-409-3								
	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	22	180,3	91,6	3967	2015	1681	0,33	7
	м		57,4	23	1263	506	95	0,134	3
13	8-4-139 Трубы водопроводные из полиэтилена D25мм	22	105		2310				
	м								
14	Ц8-412-3								
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	22	14,6	0,2	321	4	249	0,07	2
	м		11,8	0,1	260	2	95	–	–
15	99-76-1прайс Гетинакс электротехнический листовой 550х700х5 3шт	8,46	247		2090				
	кг								
16	Е34-101-3								
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,012	214698,38	–	2576	–	297	144	2
	канало-километр трубопровода		22500	–	270	–	110	–	–
17	Ц8-142-1								
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	230	36,7	27,8	8441	6394	3430	0,06	14
	м кабеля		8,8	6,9	2024	1587	95	0,04	9
18	30-8-92 Песок природный	10	1420		14200				
	м3								
19	Ц8-147-1								
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	30	23,2	2,1	696	63	479	0,1	3

	м кабеля								
			16,5	0,3	495	9	95	0,002	–
20 16-7-45									
	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2	0,00432	581900		2514				
	т								
21 Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0.38	14832,3	10420	5636	3960	3458	26	10
	км								
			4365	2475	1659	941	133	14,465	5
22 16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1,020;	0.3876	115400		44729				
	1000м								
23 Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0.1	14832,3	10420	1483	1042	911	26	3
	км								
			4365	2475	437	248	133	14,465	1
24 16-1-341									
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0.102	52100		5314				
	1000м								
25 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	11	92,4	–	1016	–	891	0,5	6
	шт								
			90	–	990	–	90	–	–
26 18-3-53									
	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	11	244		2684				
	шт								
27 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	22	2021,1	1245	44464	27390	21548	4	88
	шт								
			756	275	16632	6050	95	1,604	35
28 16-10-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВЭ-3Х35-10У3	22	2699.98		59400				
	комплект								
29 Ц8-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	1547,6	1,6	3095	3	1987	6	12
	шт								
			1046	–	2092	–	95	–	–
30 99-123-12пр	Муфты кабельные "РАЙХЕМ" 4х4	2	8701		17402				
	шт								

Раздел 2. ВЛ-10кВ

31 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	8	20,27	–	162	–	183	0,129	1
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	162	–	113	–	–
32 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2.5	2357.77	100 89	5894	252	478	0,85	2
	основания								

				123,75	38,25	309	96	118	0,18	–
33	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную *комплект*	1	1725,14	231,14	1725	231	1546	7,42	7
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	–
34	80-153-11пра	Разъединитель РЛНД-1-10/400 *шт*	1	21026		21026				
35	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную *комплект*	1	957,56	134,06	958	134	809	4,38	4
				720	49,5	720	50	105	0,24	–
36	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) *шт*	3	599		1797				
37	80-12-58	Привод к разъединителю ПРНЗ-10 *шт*	1	1142		1142				
38	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
39	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
40	75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 63/6-10 *шт*	1	170400		170400				
41	75-3-3	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 63/6-10 У1 *шт*	1	166400		166400				
42	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	4	542,98	389,08	2172	1556	1630	0,937	4
				153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
43	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	2,172	11300		24544				
44	Ц8-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 *шт*	2	4421,2	3287	8842	6574	3460	6	12
				1094	727	2188	1454	95	4,247	8
45	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,0693	154400		10700				
46	1-7-6	Зажим плашечный *100шт*	0,12	7100		852				
47	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 *шт*	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
				157,5	83,25	315	167	105	0,3	1

48	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) П-3и *м3*	0,1	18800		1880				
49	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	0,1	355		36				
50	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 *м3*	0,1	191		19				
51	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	0,1	191		19				
52	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
53	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 *шт*	2	19000		38000				
54	1-7-6	Зажим плашечный *100шт*	0,05	7100		355				
55	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,046	154400		7102				
56	99-123-2прай	Подвеска натяжная изолирующая до 10кв *шт*	3	3662		10986				
57	Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 *км линии*	0,05	23548,15	15193,9	1177	760	587	42,3	2
				7380	3795,17	369	190	105	14,12	1
58	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2К=1,060, *т*	0,01034	315700		3264				

Раздел 3. КЛ-0,4кВ

59	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	45,59	27,84	26,18	1269	1194	392	0,0115	1
				1,66	7,2	76	328	97	0,025	1

60	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;							
		м3 грунта	1,6	233,02	–	373	–	421	1,5	2
				233,02	–	373	–	113	–	–
61	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	6,7	39,76	37,82	266	253	84	0,013	–
				1,87	11	13	74	97	0,0376	–
62	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза								
		т	13,07	35,53	35,53	464	464	93	–	–
				–	7,11	–	93	100	0,01493	–
63	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	47,19	6,48	6,48	306	306	96	–	–
				–	2,1	–	99	97	0,00806	–
64	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий								
		канало-километр трубопровода	0,012	214698,38	–	2576	–	297	144	2
				22500	–	270	–	110	–	–
65	Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг								
		км	0,113	14832,3	10420	1676	1177	1028	26	3
				4365	2475	493	280	133	14,465	2
66	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2								
		м	12	19,6	0,5	235	6	188	0,1	1
				16,4	0,1	197	1	95	0,001	–
67	16-1-485	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2								
		1000м	0,055	161900		8905				
68	16-1-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2								
		1000м	0,07	150500		10535				
69	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2								
		шт	6	2021,1	1245	12127	7470	5877	4	24
				756	275	4536	1650	95	1,604	10
70	99-123-12пра	Муфты кабельные "РАЙХЕМ" 4х4	6	8701		52206				
		шт								

Всего по смете **1049384**

Сметная заработная плата, тенге 85499

Нормативная трудоемкость, чел-ч 443

Локальная смета № 4-1-2
Сети электроснабжения 0,4кВ (ВНС возле ПС "Южная")

Раздел 1. Наружные сети 0,4кВ

1 Ц8-54-2	Демонтаж трансформатора на напряжение до 10 кВ трехфазного НТМИ ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	98,19	19,29	98	19	80	0,6	1
			78,9	4,74	79	5	95	0,0276	–
2 Ц8-54-2	Трансформатор на напряжение до 10 кВ трехфазный *шт*	1	415,9	64,3	416	64	265	2	2
			263	15,8	263	16	95	0,092	–
3 80-21-29прай	Трансформатор ТСН 25/6-10/0,4 *шт*	1	291625		291625				

Раздел 2. Электромонтажные работы в ВНС

4 Е6-1-1	Устройство бетонных заделок В15 *м3*	0,35	9041,77	66,01	3165	23	82	1,35	–
			195,75	24,93	69	9	105	0,1218	–
5 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,652	3
			104,85	67,51	419	270	140	0,2499	1
6 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,01225	18800		230				
7 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ *опора*	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
			506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
8 99-21-17прай	Опоры парковые ОП-3 *шт*	4	3662		14648				
9 Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания *светильник*	4	269,19	38,56	1077	154	1021	1,29	5
			229,5	13,5	918	54	105	0,07	–
10 99-21-18прай	Кронштейны для светильников Кр-3 на опоры ОП-3 *шт*	4	331		1324				
11 99-21-18прай	Светильник ЖКУ 92-250-001 (002) *шт*	4	3442		13768				
12 99-211-13пра	Лампа натриевая 250Вт, 220В, цоколь Е40 *шт*	4	418		1672				
13 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4

		шт								
14	80-34-32прай	Выключатель автомат АЕ-1030 прим.	4	227 212	2,3	908 848	9	95	0,013	–
		шт								
15	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	6	180,3	91,6	1082	550	458	0,33	2
		м								
16	8-4-139	Трубы водопроводные из полиэтилена D25мм	6	57,4 105	23	344 630	138	95	0,134	1
		м								
17	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	6	14,6	0,2	88	1	68	0,07	–
		м								
18	99-76-1прайс	Гетинакс электротехнический листовой 550х700х5 3шт	2,82	11,8 247	0,1	71 697	1	95	–	–
		кг								
19	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0.004	214698.38	–	859	–	99	144	1
		канало-километр трубопровода								
20	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	93	22500 36,7	– 27,8	90 3413	– 2585	110 1387	– 0,06	– 6
		м кабеля								
21	30-8-92	Песок природный	4	8,8 1420	6,9	818 5680	642	95	0,04	4
		м3								
22	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	30	23,2	2,1	696	63	479	0,1	3
		м кабеля								
23	16-7-45	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 4 мм2	0.0043	16,5 581900	0,3	495 2502	9	95	0,002	–
		т								
24	Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,12	14832,3	10420	1780	1250	1092	26	3
		км								
25	16-1-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2К=1.020;	0.1224	4365 115400	2475	524 14125	297	133	14,465	2
		1000м								
26	Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0.04	14832,3	10420	593	417	364	26	1
		км								
				4365	2475	175	99	133	14,465	1

27 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; *1000м*	0,0408	52100		2126				
28 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	1	92,4	–	92	–	81	0,5	1
			90	–	90	–	90	–	–
29 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	1	244		244				
30 Ц8-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 *шт*	1	1547,6	1,6	1548	2	994	6	6
			1046	–	1046	–	95	–	–
31 99-123-12пра	Муфты кабельные "РАЙХЕМ" 4х4 *шт*	1	8701		8701				
	Всего по смете				400669				
	Сметная заработная плата, тенге				12589				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				69				

Локальная смета № 6-5-1
Фильтры-поглотители /2шт/. Общестроительные работы

1 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	3,65	1777,2	97,07	6487	354	640	0,78	3
			112,5	36	411	131	118	0,18	1
2 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000; *м3*	5,72	8388,97	66,01	47985	378	1326	1,35	8
			195,75	24,93	1120	143	105	0,1218	1
3 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 тК=2,000; *шт сборных конструкций*	120	500,8	243,37	60096	29204	32250	0,668	80
			106,88	85,08	12826	10210	140	0,3375	41
4 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 тК=2,000; *шт сборных конструкций*	64	1087,86	598,4	69623	38298	36708	1,18	76
			195,53	214,16	12514	13706	140	0,911	58
5 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=2,000; *м3*	21,682	11300		245007				
6 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	18,308	10900		199557				
7 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	52,16	10500		547680				

8 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 мК=2,000;	8	302,09	197,24	2417	1578	1931	0,652	5
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	839	540	140	0,2499	2
9 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 мК=2,000;	10	408,67	272,99	4087	2730	3223	0,825	8
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	1357	945	140	0,3633	4
10 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	7,656	18800		143933				
	м3								
11 Е6-13-1	Устройство монолитных заделокК=2,000;	9	9438,07	86,6	84943	779	4944	3,06	28
	м3		490,5	32,72	4415	294	105	0,1598	1
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	106,03	133		14102				
	м3								
13 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	106,03	379		40185				
	м3								
14 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	106,03	441		46759				
	м3								
15 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	297,36	245,44	3,82	72984	1136	13610	0,212	63
	м2 поверхности		37,35	1,44	11106	428	118	0,007	2
16 Е8-12-1	Армирование сеткой С1К=2,000;	0,549	76379,65	422,15	41932	232	5450	56,4	31
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4533	86	118	0,77	-
17 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубкеК=2,000;	16	11741,42	316,01	187863	5056	24988	8,25	132
	м3		1368	119,39	21888	1910	105	0,583	9
18 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,10584	65000		6880				
	т								
19 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,1323	67700		8957				
	т								
20 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=2,000;	0,16792	63800		10713				
	т								
21 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2К=2,000;	4,1	400,26	102,53	1641	420	922	0,899	4
	проемов								

22	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2К=2,000;		151,65	35,67	622	146	120	0,1393	1
		м2 проемов	4,1	104,4	0,09	428	–	278	0,358	1
23	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10ПК=2,000;		56,48	0,05	232	–	120	0,0002	–
		м2	4,1	5610		23001				
24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в зданиеК=2,000;								
		комплект	2	1960		3920				
25	Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2К=2,000;								
		шт сборных конструкций	6	501,22	260,88	3007	1565	2519	1,24	7
26	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 смК=2,000;		208,35	91,5	1250	549	140	0,3834	2
		м2	53,0145	1930		102318				
27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=2,000;								
		т	0,12552	63800		8008				
28	4-1-132	Металлизация закладных изделийК=2,000;								
		т	0,12552	40200		5046				
29	Е6-19-2	Обетонирование стыков стен и покрытияК=2,000;								
		м3	1,254	9735,15	283,24	12208	355	1092	4,15	5
30	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по периметру гидроизоломК=2,000;		722,25	106,99	906	134	105	0,5226	1
		м2 поверхности	54,4	711,48	8,23	38705	448	5441	0,468	25
31	Е8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх двух боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материаламиК=2,000;		81,68	3,08	4443	168	118	0,0151	1
		м2 поверхности	54,4	362,88	4,19	19741	228	2629	0,226	12
32	Е7-19-1	Заполнение швов панелей цементным раствором К=2,000;		39,38	1,58	2142	86	118	0,0076	–
		м шва	23,8	88,4	1,45	2104	35	1323	0,237	6
33	Е7-53-6	Установка плит козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочныхК=2,000;		39,15	0,54	932	13	140	0,0027	–
		шт сборных конструкций	2	1888,72	924,97	3777	1850	3150	4,83	10
34	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоскиеК=2,000;		807,75	316,76	1616	634	140	1,2531	3
		м3	0,6	14800		8880				
35	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=2,000;								
		м2 площади уплотнения	47,88	96,83	2,62	4636	125	677	0,0681	3
36	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;		10,51	0,99	503	47	123	0,0048	–
		м3 подстилающего слоя	9,576	9520,38	–	91167	–	6679	3,66	35

			567	–	5430	–	123	–	–
37	Е11-15-3 Устройство цементных покрытий толщиной 20 ммК=2,000;	47,88	246,22	9,95	11789	476	2552	0,269	13
	м2 покрытия		39,6	3,74	1896	179	123	0,0182	1
38	Е11-15-4 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=4,000;	95,76	40,25	0,67	3854	64	210	0,0101	1
	м2 покрытия		1,53	0,25	147	24	123	0,0012	–
39	Е12-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	74,52	184	15,94	13712	1188	3601	0,243	18
	м2 стяжки		34,65	5,96	2582	444	119	0,0291	2
40	Е12-2-3 Устройство плоских четырехслойных кровель из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм и защитным слоем из цементного раствора	37,26	1781,14	15,94	66365	594	5332	0,714	27
	м2 кровли		114,3	5,96	4259	222	119	0,0291	1
41	Е6-33-3 Устройство приямкаК=2,000;	0,52	12652,1	1327,03	6579	690	1416	12,49	6
	м3		2137,5	456,24	1112	237	105	1,7166	1
42	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	0,5	222,61	9,95	111	5	34	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	26	2	123	0,0182	–
43	Е8-12-3 Установка металлических решеток приямковК=2,000;	0,048	175754,6	1941,97	8436	93	437	42,3	2
	т металлических изделий		6975	726,75	335	35	118	3,55	–
44	Е7-20-3 Обрамление приямкаК=2,000;	0,03496	175710,1	1826,1	6143	64	430	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	283	24	140	3,37	–
45	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колераК=2,000;	1,2	149,87	0,07	180	–	137	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	130	–	105	0,0001	–
46	Е16-30-1 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 ммК=2,000	4	770,63	–	3083	–	1544	1,8	7
	сальник		301,5	–	1206	–	128	–	–
47	Е16-30-2 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 ммК=2,000;	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
	сальник		393,75	–	1575	–	128	–	–
48	Е16-10-5 Прокладка сальника из стальных электросварных труб диаметром 100 ммК=2,000;	1,2	1240,75	20,8	1489	25	212	0,725	1
	м трубопровода								

49 Е16-10-9			130,5	7,79	157	9	128	0,038	–
	Прокладка сальника из стальных электросварных труб диаметром 250 ммК=2,000; *м трубопровода*	1,2	3416,76	70,85	4100	85	580	1,98	2
50 Е16-10-1			351	26,53	421	32	128	0,1296	–
	Прокладка труб из стальных электросварных труб диаметром до 40 ммК=2,000; *м трубопровода*	19,8	425,7	14,12	8429	280	2678	0,553	11
51 Е15-172-4			100,35	5,29	1987	105	128	0,0258	1
	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	5,7	149,87	0,07	854	–	647	0,646	4
52 Е7-20-3			108	0,02	616	–	105	0,0001	–
	Установка монтажных изделий (узел 1,6)К=2,000; *т стальных элементов*	0,03568	175710,1	1826,1	6269	65	440	42,7	2
53 Е6-19-2	Заделать бетоном В10 вокруг отверстияК=2,000; *м3*	0,12	8100 9542,3	690,75 283,24	289 1145	25 34	140 105	3,37 4,15	– –
54 Е8-4-5			722,25	106,99	87	13	105	0,5226	–
	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя (гидроизол)К=2,000; *м2 поверхности*	1,6	711,48	8,23	1138	13	160	0,468	1
55 Е8-4-6			81,68	3,08	131	5	118	0,0151	–
	Добавлять на каждый слой сверх двух боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материаламиК=2,000; *м2 поверхности*	1,6	362,88	4,19	581	7	78	0,226	–
56 Е7-31-1			39,38	1,58	63	3	118	0,0076	–
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм /ФП-1 4шт/ *м3 сборных железобетонных конструкций*	1	2834,96	1856,11	2835	1856	1975	4,933	5
57 30-18-33			812,93	597,97	813	598	140	2,3715	2
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ7-3, 7-3а 4шт Кц=1,25 *м*	1,16	4362,5		5061				
58 30-18-33									
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ7-9 4штК=2,000; *м*	3,56	3490		12424				
59 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ7-3а *м*	1,16	4362,5		5061				
60 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до	0,0022	175710,1	1826,1	387	4	28	42,7	–

	т стальных элементов								
			8100	690,75	18	2	140	3,37	–
61 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,1232	172169,94	1216,94	21211	150	1105	31,4	4
	т стальных элементов								
			5940	459	732	57	140	2,25	–
62 Е9-35-1	Монтаж ФП1МК=2,000;	0,7151	190737,37	627,69	136396	449	9203	86,5	62
	т конструкций								
			14197,5	101,25	10153	72	90	0,49	–
63 Е8-12-3	Установка металлических решетокК=2,000;	0,034	155354,6	1941,97	5282	66	309	42,3	1
	т металлических изделий								
			6975	726,75	237	25	118	3,55	–
64 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	4	43,33	20,47	173	82	122	0,1308	1
	отверстие								
			22,86	7,74	91	31	100	0,0378	–
65 Е16-30-1	Заделка отверстий после установки воздуховодов прим.	4	770,63	–	3083	–	1544	1,8	7
	сальник								
			301,5	–	1206	–	128	–	–
66 Е10-55-1	Укладка деревянных крышекК=2,000;	1	1292,59	29,74	1293	30	53	0,233	–
	м2								
			32,85	11,23	33	11	120	0,0549	–
67 1-1-821	Ручка-скобаК=2,000;	4	308		1232				
	шт								
68 Е15-172-4	Двухслойная окраска металла белилами с добавлением колераК=2,000;	13,4	149,87	0,07	2008	1	1519	0,646	9
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1447	–	105	0,0001	–
69 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,52	96,83	2,62	438	12	64	0,0681	–
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	48	4	123	0,0048	–
70 Е6-1-15	Устройство входной площадки	0,678	8479,82	100,65	5749	68	131	0,97	1
	м3								
			146,25	38,03	99	26	105	0,1857	–
71 Е6-36-4	Железнение поверхности	4,52	62,18	0,23	281	1	244	0,289	1
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	232	–	105	0,0004	–
72 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях пескомК=4,000;	1,4	2124,65	160,59	2975	225	398	1,566	2
	м3 загрузки								
			210,06	60,66	294	85	105	0,2963	–
73 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравиемК=4,000;	0,2	2148,09	161,51	430	32	60	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	45	12	105	0,298	–
74 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравиемК=4,000;	0,2	2024,49	161,51	405	32	60	1,687	–
	м3 загрузки								
			227,03	61,02	45	12	105	0,298	–

Всего по смете **2882174**

Сметная заработная плата, тенге 182725

Локальная смета № 6-5-2
Фильтры-поглотители /2шт/. Отопление, вентиляция

Раздел 1. Вентиляция

1	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т т.ч.п.1.20: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *вентилятор*	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
2	80-2-7прайс	Вентилятор ВР 86-77 №2,5 *шт*	1	14128		14128				
3	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм т.ч.п.1.20: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м2 поверхности воздуховодов*	1,256	1790,92	13,82	2249	17	426	1,617	2
				259,88	5,18	326	7	128	0,02531	–
4	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм т.ч.п.1.20: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *зонт*	1	863,19	5,65	863	6	84	0,378	–
				63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
5	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам т.ч.п.1.20: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м2*	0,1	3379,04	7,3	338	1	124	0,0375	1
				970,99	2,36	97	–	128	0,0105	–
6	Е20-12-1	Ограждение отверстия входного патрубка т.ч.п.1.20: ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *решетка*	1	267,23	16,96	267	17	248	1,1235	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
7	Е16-10-8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 200 мм *м трубопровода*	3	2717,22	45,33	8152	136	1180	1,66	5
				290,25	16,97	871	51	128	0,0829	–
8	Е15-172-1	Однослойная окраска металла белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	3,33	53,36	1,22	178	4	51	0,088	–
				14,4	0,45	48	1	105	0,0022	–

Раздел 2. Отопление

9	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт *шт*	3	753,4	5,4	2290	16	1791	2	6
				626	2,3	1878	7	95	0,013	–
10	80-1-3прайс	Электропечь ПЭТ-4 *шт*	3	1503		4509				

Всего по смете	**40790**
Сметная заработная плата, тенге	5436
Нормативная трудоемкость, чел-ч	24

Локальная смета № 6-5-3
Фильтры-поглотители /2шт/. Технологическая часть

1 Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	688.9	55.8	1378	112	1151	4	8
	шт		626	13.5	1252	27	90	0,079	–
2 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
	шт								
3 Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые Dy 150 мм с электроприводом ктор1=1.25 кзпр1=1,25;	1	1135.3	112	1135	112	936	6,25	6
	шт		1015	24,8	1015	25	90	0,145	–
4 80-3-9прайсг	Задвижка 30ч906бр д=150 мм с электроприводом	1	16518		16518				
	шт								
5 Ц12-803-5	Клапаны тарельчатые Dy 200 мм	2	1147,6	147	2295	294	1847	6	12
	шт		990	36	1980	72	90	0,21	–
6 99-1-9	Клапан тарельчатый д=200 мм(Приложение 10-12)	2	26616		53232				
	шт								
7 Ц12-807-1	Вентили чугунные муфтовые Dy 25 мм	2	426.1	5,4	852	11	753	3	6
	шт		416	2,3	832	5	90	0,013	–
8 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
	шт								
9 Е8-12-3	Установка металлических решеток	0,1	175754,6	1941,97	17575	194	910	42,3	4
	т металлических изделий		6975	726,75	698	73	118	3,55	–
10 Е6-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,35	2124,65	160,59	744	56	100	1,566	1
	м3 загрузки		210,06	60,66	74	21	105	0,2963	–
11 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием фр.5-10 мм	0,05	4444,99	161,51	222	8	15	1,687	–
	м3 загрузки		227,03	61,02	11	3	105	0,298	–
12 Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием фр.15-20 мм	0,05	3960,89	161,51	198	8	15	1,687	–
	м3 загрузки		227,03	61,02	11	3	105	0,298	–
13 Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб Dн 114 мм	0,02285	33857	2296	774	52	630	183	4
	т		30380	270	694	6	90	1,578	–

14	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 114x5 мм	1,7	1080		1836				
		м								
15	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб Dн 159 мм	0,06647	23181	1862	1541	124	1216	118	8
		т		20090	248	1335	16	90	1,447	–
16	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159x5 мм	3,5	1800		6300				
		м								
17	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб Dн 219 мм	0,13176	19408	1949	2557	257	1973	95	13
		т		16360	270	2156	36	90	1,578	–
18	8-1-56	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 219x7 мм	3,6	3240		11664				
		м								
19	Ц12-2-4	Трубопроводы из стальных труб Dн 32 мм	0,0017	96902	3153	165	5	140	550	1
		т		91800	225	156	–	90	1,315	–
20	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32x2,5 мм	1	171		171				
		м								
21	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,008	598267,65	2029,45	4786	16	564	314	3
		км трубопровода		53550	767,25	428	6	130	3,75	–
22	Е22-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,004	698570,82	23806,04	2794	95	309	297	1
		км трубопровода		50400	8993,25	202	36	130	43,92	–
23	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, д=150мм, 200 мм	3	859,88	5,38	2580	16	242	0,36	1
		зонт		60,75	2,25	182	7	128	0,01	–
24	Е22-6-3	Укладка водопроводных чугунных труб диаметром 100 мм	0,002	714449,55	1949,4	1429	4	146	330	1
		км трубопровода		55350	735,75	111	1	130	3,6	–
25	Е22-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм	0,0017	3358,5	–	6	–	7	20,6	–
		км трубопровода		3217,5	–	5	–	130	–	–
26	Е22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 32 мм	0,001	3253	–	3	–	4	20,6	–
		км трубопровода		3217,5	–	3	–	130	–	–
27	Е22-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм	0,0035	4194	–	15	–	18	24,7	–
		км трубопровода		3870	–	14	–	130	–	–
28	Е22-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводо диаметром 200 мм	0,0036	4435	–	16	–	18	24,7	–

	км трубопровода		3870	–	14	–	130	–	–
29 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,897	102,17	0,07	500	–	310	0,369	2
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	295	–	105	0,0001	–
30 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм(воздухопровод)	0,0085	1440736,32	31953,19	12246	272	867	360	3
	км трубопровода		66375	12071,25	564	103	130	58,95	1
	Всего по смете				178790				
	Сметная заработная плата, тенге				14298				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				81				

Локальная смета № 6-5-4

Фильтры-поглотители /2шт/. Электромонтажные работы

1 Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	1	750,2	13,2	750	13	260	2	2
	шт		272	2,3	272	2	95	0,013	–
2 99-11-1	Пускатель типа ПКЕ-222 (прайс прил.1-1)	1	140		140				
	шт								
3 Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
	шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
4 99-11-283	Металлоконструкции шкафа (прайс прил.1-1)	1	1681		1681				
	шт								
5 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
	шт		227	2,3	1816	18	95	0,013	–
6 80-11-3прайс	Выключатель А63 МУ3	4	474		1896				
	шт								
7 80-11-2прайс	Выключатель АЕ2046М10Р	1	1467		1467				
	шт								
8 80-11-4прайс	Выключатель АЕ202610НУ	3	742		2226				
	шт								
9 Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
	шт		394	2,3	788	5	95	0,013	–
10 80-11-6прайс	Пускатель магнитный ПМЛ-1100	2	622		1244				
	шт								
11 Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	2	750,2	13,2	1500	26	522	2	4

		шт							
			272	2,3	544	5	95	0,013	–
12 Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	8	68,91	–	551	–	454	0,5	4
		шт							
			63	–	504	–	90	–	–
13 99-11-31прай	Кнопка КЕ-011	7	74		518				
		шт							
14 99-11-11	Датчик типа ДТКБ	1	1201		1201				
		шт							
15 99-11-8	Тепловое реле типа РТЛ	2	641		1282				
		шт							
16 99-11-9	Реле типа РПУ-2	3	1681		5043				
		штт							
17 Ц8-80-4	Блок питания	1	191,4	7	191	7	156	1	1
		шт							
			162	2,3	162	2	95	0,013	–
18 99-11-10	Блок питания типа БП3-24	1	2462		2462				
		шт							
19 Ц8-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	2	59,7	1	119	2	99	0,33	1
		шт							
			52,2	0,2	104	–	95	0,001	–
20 18-1-103	Переключатели универсальные прим	2	604		1208				
		шт							
21 Ц8-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	2	357,8	–	716	–	534	2	4
		шт							
			281	–	562	–	95	–	–
22 99-11-12	Арматура светосигнальная	2	538		1076				
		шт							
23 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	85	175,2	75,7	14892	6435	7534	0,44	37
		м							
			72,7	20,6	6180	1751	95	0,12	10
24 16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020.	0,0357	16900		603				
		1000м							
25 16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020.	0,0051	30200		154				
		1000м							
26 16-1-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2К=1,020.	0,0102	44700		456				
		1000м							
27 16-3-31	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2(прим)К=1,020;	0,0255	93800		2392				
		1000м							
28 16-3-34	Кабели контрольные марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2(прим)К=1,020,	0,0102	179100		1827				
		1000м							
29 Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	60	60,5	2,8	3630	168	3169	0,32	19

		м		55,1	0,5	3306	30	95	0,003	–
30	16-7-99	Провода силовые , на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2К=1,030;	0,02575	4150		107				
		1000м								
31	16-7-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1 мм2К=1,030;	0,03605	6640		239				
		1000м								
32	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	3	275,2	159	826	477	371	0,53	2
		шт		84,4	45,7	253	137	95	0,267	1
33	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871		2613				
		шт								
34	17-1-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
		шт								
35	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	111	0,36	1
		шт		58,5	0,2	117	–	95	0,001	–
36	18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	2	38		76				
		шт								
37	18-1-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	1	66		66				
		шт								
38	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	–	95	0,001	–
39	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	2	134		268				
		шт								
40	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
41	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
42	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		131	25,7	131	26	95	0,15	–
43	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441		441				
		шт								
44	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	18	55	7,6	990	137	412	0,13	2

		м								
				23,2	0,9	418	16	95	0,005	–
45 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм		5	114,4	7,8	572	39	235	0,29	1
		м								
				48,8	0,5	244	3	95	0,003	–
46 99-11-13	Металлический рукав д-20мм (прайс прил 1-1)		5	2462		12310				
		м								
47 17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60		1	24		24				
		шт								
48 17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100		2	39		78				
		шт								
49 17-6-53										
	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40		1	19		19				
		шт								
50 17-6-22	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК200-230-40		1	36		36				
		шт								
51 17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100		2	39		78				
		шт								
52 18-3-46										
	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2		1	3500		3500				
		шт								
53 99-11-15	Муфта ТР-5у		5	140		700				
		шт								
54 8-10-194	Патрубки		0.55	133		73				
		кг								
55 1-7-2	Гайка		0,00008	92400		7				
		т								
56 99-11-8прайс	Сжим		2	30		60				
		шт								
57 99-18-30прай	Скоба К-142		50	2		100				
		шт								
58 18-3-53										
	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2		1	244		244				
		шт								
	Всего по смете					**112443**				
	Сметная заработная плата, тенге					22943				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					128				

Локальная смета № 6-5-5
Фильтры-поглотители /2шт/. Автоматика

1 Ц8-101-1	Преобразователь		1	1781	112	1781	112	1185	7	7
		шкаф								

				1222	24,8	1222	25	95	0,145	–
2	80-1-2прайсг	Преобразователь "Сапфир"	1	480		480				
		шт								
3	Ц11-31-2	Прибор регистрирующий	1	156,99	–	157	–	130	1	1
		шт								
				144	–	144	–	90	–	–
4	80-1-85прайс	Прибор регистрирующий РП-160	1	1782		1782				
		шт								
5	Ц10-99-6	Блок питания	1	1526,2	–	1526	–	1296	9	9
		шт								
				1440	–	1440	–	90	–	–
6	80-1-15прайс	Блок питания 22БП-36	1	1782		1782				
		шт								
7	Ц11-31-2	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах	1	156,99	–	157	–	130	1	1
		шт								
				144	–	144	–	90	–	–
8	99-11-11	Датчик типа ДТКБ прайс КИП и Автоматика	1	1273		1273				
		шт								
9	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	8	66,8	18,1	534	145	182	0,12	1
		м кабеля								
				20,3	3,8	162	30	95	0,022	–
10	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,008	59400		475				
		1000м								
11	Ц12-698-1	Отборное устройство	1	436,8	18,8	437	19	120	0,58	1
		шт								
				133	–	133	–	90	–	–
12	Ц12-810-1	Вентили для манометров	1	438,3	1,6	438	2	389	3	3
		шт								
				432	–	432	–	90	–	–
13	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие	1	328		328				
		шт								
14	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	162	0,26	1
		м								
				41,4	15,8	124	47	95	0,093	–
15	8-6-6	Трубы импульсные	3	81		243				
		м								

Всего по смете	**16043**
Сметная заработная плата, тенге	4442
Нормативная трудоемкость, чел-ч	26

Итого по акту	**7 509 908**
ИТОГО СМР	**6 808 262**
Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	185 184,73
Итого с временными зданиями сооружениями	**6 993 446,73**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,158%)	290 787,51
Затраты за выслугу лет (1%)	69 [illegible] 47

Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	27 973,79
Командировочные расходы (6,384%)	446 461,64
Итого	7 828 **604,14**
Итого в базовых ценах 2001 года	8 530 **250,14**
Итого в текущих ценах 2012 года, К-2,088	17 811 **162,29**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	356 223,25
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	18 167 **385,54**
Стоимость со скидкой (5%)	17 259 **016,26**
Налог на добавленую стоимость (12%)	2 071 081,95
Итого с НДС	19 330 **098,21**
Удержание аванса	1 933 009,82
Итого к оплате	17 397 **088,39**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ Д. Петько

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Б. Мамбетжанов

Технадзор:
ТОО "М-СтройПроект"

_____ С. Мизев

Счет-фактура № 112 от 11 Июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Договор №23 от 27.05.14г.

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 060140010635, ГУ Отдел строительства Шортандинского района, Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: ГУ Отдел строительства Шортандинского района

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 060140010635 Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.

ИИК получателя: KZ86070103KSN0313000 в ГУ "Комитета Казначейства Министерства Финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области	шт.	1	25466399.58	25466399.58	12 %	3055967.95	28522367.53	-----	-----
Всего по счету:					**25466399.58**		**3055967.95**	**28522367.53**		-----

Руководитель:
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Муканова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Жакыпбекова Айгуль Жумагалиевна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю.

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

50

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительтсва и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наим.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая норма Наим.	Организационно-правовая норма Код
		23	27.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за июль)	из графы 1: СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС, тенге	Всего с НДС, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**70 157 338,87**								**8 418 880,66**	**78 576 219,53**
в отчетном месяце:		**25 466 399,58**							**3 055 967,95**	**28 522 367,53**
Удержание аванса	*7 015 733,89*	*2 546 639,96*							*305 596,79*	*2 852 236,75*
Итого к оплате	**63 141 604,98**	**22 919 759,62**							**2 750 371,16**	**25 670 130,78**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
_____ **Д. Петько**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Б. Мамбетжанов**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области
Договор № 23 от 27 мая 2014 года

Форма 2В

Акт №3 приемки выполненных работ за июль 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водовпровод хозяйственно-питьвой (линии для подключения домов) 158 врезок								
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	10369,44	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	242230 / 13273	228957 / 57654	68799 / 97	0,00888 / 0,0193	92 / 200
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	291,8	32,26 / 1,42	30,77 / 8,34	9413 / 414	8979 / 2434	2763 / 97	0,00984 / 0,02853	3 / 8
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	569,1	35,53 / –	35,53 / 7,11	20220 / –	20220 / 4046	4046 / 100	– / 0,01493	– / 8
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	311,08	218,93 / 218,93	– / –	68105 / 68105	– / –	76959 / 113	1,54 / –	479 / –
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	360,92	134,1	–	48399	–	54691	0,972	351

6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	48399	–	113	–	–
	м3 грунта	10319,6	3,35	3,35	34571	34571	11612	–	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	1,16	–	11971	97	0,0038	39
	м3 уплотненного грунта	10319,6	21,55	4,52	222387	46645	170471	0,108	1115
8 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		17,03	–	175743	–	97	–	–
	м3 основания	136,8	1868,2	152,52	255570	20865	37493	1,02	140
			153,68	57,15	21023	7818	130	0,279	38
Раздел 2 Укладка трубопроводов									
9 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм								
	км трубопровода	1,397	47611,09	17877,09	66513	24974	62472	173	242
10 8-4-279			29700	4698,68	41491	6564	130	18,1	25
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 45 мм								
	м	11,11	93		1033				
11 8-4-254									
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,8 МПа, SDR 21, Dв 44,9 мм								
	м	262,6	95		24947				
12 8-4-227									
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 мм								
	м	862,54	57		49165				
13 8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 МПа, SDR 13,6, Dв 26,9 мм								
	м	274,72	59		16208				
Раздел 3 Устройтсво колодцев и запорная арматруа									
14 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	153,3	8248,98	1879,87	1264569	288184	393384	8,86	1358

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	220062	82541	130	2,061	316
15 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	63,92	28000		1789760				
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	153,3	133		20389				
17 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	63,92	355		22692				
18 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 *м3*	63,92	191		12209				
19 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ10-3 84шт/ Кц=1,25 *м*	24,36	5850		142506				
20 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ15-9 84шт КЦ15-9а 84шт/ *м*	149,52	7540		1127381				
21 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ15-6 84шт/ Кц=1,1 *м*	49,56	8294		411051				
22 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического *м3 кладки*	16,464	8456,45	296,6	139227	4883	19933	5,95	98
			915,75	110,25	15077	1815	118	0,54	9
23 1-1-773	Скобы ходовые *шт*	672	221		148512				

24	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	63	8060		507780				
25	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	21	13400		281400				
26	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1030		1030				
27	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	158	560		88480				
28	9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	14	982		13748				
29	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм *шт*	9	1390		12510				
30	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	158	75,82	1,57	11980	248	13651	0,41	65
				67,5	–	10665	–	128	–	–
31	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч *шт*	158	8320		1314560				
32	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *фильтр*	158	4867,02	50,89	768989	8041	30033	0,75	119
				130,5	18	20619	2844	128	0,09	14
33	9-4-37	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	158	663		104754				
34	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	158	331		52298				
		Всего по смете				**10855347**				
		Сметная заработная плата, тенге				954504				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5192				

Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	295 265,44
Итого с временными зданиями сооружениями	**11 150 612,44**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,158%)	463 642,47
Затраты за выслугу лет (1%)	111 506,13
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	44 602,45
Командировочные расходы (6,384%)	711 855,10
Итого	**12 482 218,59**
Итого в базовых ценах 2001 года	**12 482 218,59**
Итого в текущих ценах 2012 года, К-2,088	**26 062 872,42**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	521 257,45
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**26 584 129,87**
Стоимость со скидкой (5%)	**25 254 923,38**
Налог на добавленую стоимость (12%)	3 030 590,81
Итого с НДС	**28 285 514,19**
Удержание аванса	2 828 551,42
Итого к оплате	**25 456 962,77**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Д. Петько**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Б. Мамбетжанов**

М.П.

Технадзор:
ТОО "М-СтройПроект"

_____ **С. Мизев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области
Договор № 23 от 27 мая 2014 года

Форма 2В

Акт №4 приемки выполненных работ за июль 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водовод								
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / *м3 грунта*	414,12	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	9674 / 530	9144 / 2303	2748 / 97	0,00888 / 0,0193	4 / 8
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	6,47	32,26 / 1,42	30,77 / 8,34	209 / 9	199 / 54	61 / 97	0,00984 / 0,02853	– / –
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза / *т*	12,62	35,53 / –	35,53 / 7,11	448 / –	448 / 90	90 / 100	– / 0,01493	– / –
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	13,01	218,93 / 218,93	– / –	2848 / 2848	– / –	3218 / 113	1,54 / –	20 / –
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы / *м3 грунта*	21,6	134,1	–	2897	–	3274	0,972	21

6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	2897	–	113	–	–
	м3 грунта	399,8	3,35	3,35	1339	1339	450	–	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	1,16	–	464	97	0,0038	2
	м3 уплотненного грунта	399,8	21,55	4,52	8616	1807	6605	0,108	43
8 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		17,03	–	6809	–	97	–	–
	м3 основания	5,72	1868,2	152,52	10686	872	1568	1,02	6
			153,68	57,15	879	327	130	0,279	2
Раздел 2 Укладка трубопроводов									
9 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
	км трубопровода	0,06	58881,69	25695,31	3533	1542	3112	194	12
10 8-4-283			33075	6813,45	1985	409	130	26,38	2
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм								
	м	60,6	371		22483				
Раздел 4 Устройтсво колодцев и запорной арматуры									
11 Е8-6-9	Кладка горловин колодцев из кирпича керамического								
	м3 кладки	0,196	8456,45	296,6	1657	58	237	5,95	1
			915,75	110,25	179	22	118	0,54	–
	Итого по разделу 4				**1657**	**58**			**1**
					179	**22**			**–**
	Всего по смете				**90899**				
	Сметная заработная плата, тенге				23010				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				132				

Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	2 472,45
Итого с временными зданиями сооружениями	**93 371,45**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,158%)	3 882,39
Затраты за выслугу лет (1%)	933,72
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	373,49
Командировочные расходы (6,384%)	5 960,83
Итого	**104 521,88**
Итого в базовых ценах 2001 года	**104 521,88**
Итого в текущих ценах 2012 года, К-2,088	**218 241,69**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 364,83
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**222 606,52**
Стоимость со скидкой (5%)	**211 476,20**
Налог на добавленую стоимость (12%)	25 377,14
Итого с НДС	**236 853,34**
Удержание аванса	23 685,33
Итого к оплате	**213 168,01**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Д. Петько**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Б. Мамбетжанов**

М.П.

Технадзор:
ТОО "М-СтройПроект"

_____ **С. Мизев**

М.П.

Приложение 9 к приказу Министра финансоеРеспублики Казахстан от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел строительства Шортандинского района, п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20. *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140010635
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Договор (контракт)	Договор №23 от 27.05.14г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
150	6 Ноября 2014 г.		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области		шт.	1	7160370.40	7160370.40
			Итого	1	x	**7160370.40**
					в т. ч. НДС	**767182.54**

К оплате по акту : Семь миллионов сто шестьдесят тысяч триста семьдесят тенге 40 тиын (в т.ч. НДС : Семьсот шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят два тенге 54 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. акима _____ / _____ / Ералиев К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительтсва и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	Наим.	Код	Наим.	Код
		23	27.05.2014г.	1	09.10.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС, тенге	Всего с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за ноябрь)	из графы 1							
			СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	110 131 878,35								13 215 825,40	123 347 703,75
в отчетном месяце:		6 393 187,86							767 182,54	7 160 370,40

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **К. Урынбасаров**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Б. Мамбетжанов**
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района **Форма № 2**
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области
Дополнительное соглашение №1 от 09.10.2014г. к договору № 23 от 27 мая 2014 года

Акт № 8 приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-2 **Водопровод хозяйственно-питьевой (линии для по подключения жилых домов)**								
		Раздел 2 Укладка трубопроводов								
1	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,397	8097,13	–	11312	–	14587	51,5	72
		км трубопровода		8032,5	–	11221	–	130	–	–
		Всего по смете				**27 452**				
		Сметная заработная плата, тенге				13 409				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				79				
		Локальная смета № 6-2-1 Резервуар чистой воды емкостью по 200м3 /2шт/. Общестроительные работы /2шт/								
		Раздел 1 Земляные работы по резервуарам и фильтрам-поглотителям								
1	Е1-33-6	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов	723,28	31,65	31,1	22892	22494	6679	0,00383	3
		м3 грунта		0,55	8,97	398	6488	97	0,0303	22
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	723,28	21,55	4,52	15587	3269	11947	0,108	78
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12317	–	97	–	–
3	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /отмостка/	1,07	948,86	68,13	1015	73	49	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	23	14	133	0,0438	–

4	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /отмостка/	10,7	382,03	–	4088	–	352	0,144	2
		м2 покрытия		24,75	–	265	–	133	–	–
5	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способомК=2,000;	240	8,55	4,43	2052	1063	1132	0,0279	7
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	989	178	97	0,0025	1
6	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способомК=2,000;	240	42,27	27,14	10145	6514	1467	–	–
		м2		–	6,3	–	1512	97	0,022	5

Раздел 2 Монтажные работы

7	Е7-31-2	Установка камеры лаза и камеры приборов из бетона В15	2,58	1897,71	1247,36	4896	3218	3332	2,998	8
		м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91	1299	1081	140	1,7635	5
8	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	5,2	7540		39208				
		м								
9	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,58	379		978				
		м3								
10	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,58	441		1138				
		м3								
11	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,0838	154400		12939				
		т								
12	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,196	133700		26205				
		т								
13	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
		т конструкций		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
14	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,712	172800		123034				
		т								
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								

16	Е6-3-1	Обетонирование камер (стыки, упоры)	1,8	9843,91	260,48	17719	469	1330	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1106	161	105	0,3512	1
17	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,2388	89308,57	2434,57	21327	581	10990	170	41
		т стальных элементов		31950	920,25	7630	220	140	4,49	1
18	Е9-17-1	Монтаж дыхательного устройтсва из асбестоцементной трубыК=2,000;	0,02904	4646,85	2285,57	135	66	58	9,35	–
		т конструкций		1579,5	617,13	46	18	90	2,34	–
19	Е6-19-2	Устройство замоноличивания дыхательного устройтсва /прим/К=2,000;	0,4	8395,25	283,24	3358	113	349	4,15	2
		м3		722,25	106,99	289	43	105	0,5226	–
20	8-2-26	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 150 мм, Dв 141 ммК=2,000;	4	316		1264				
		м								
21	13-12-32	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	2	787		1574				
		шт								
22	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	54	882		47628				
		м3								

Раздел 3 Изоляционные работы

23	Е41-1-3	Боковая изоляция из двух слоев "Хамаста" на всю высоту толщиной по 4мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8;	267,4	155,22	39,14	41506	10466	36347	0,7104	190
		м2		115,92	14,78	30997	3952	104	0,07224	19
24	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1011	26143,3	1166,54	2643	118	196	5,07	1
		т		1284,75	574,87	130	58	104	2,69	–
25	Е41-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	8,34	16648,76	1042,69	138851	8696	21877	8,42	70
		т		2135,25	387,08	17808	3228	104	1,59	13
26	Е41-1-1	Гидроизоляция из 3-х слоев "Хамаста" по плитам перекрытия на общую толщину 12мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	228	82,46	8,86	18801	2020	18208	0,492	112
		м2		73,44	3,35	16744	764	104	0,01632	4
27	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1094	26143,3	1166,54	2860	128	212	5,07	1
		т		1284,75	574,87	141	63	104	2,69	–
28	Е41-8-10	Приготовление литого асфальта	21,4	8027,36	949,4	171786	20317	46454	7,44	159
		т		1881	206,28	40253	4414	104	0,52	11
29	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	134	246,47	9,95	33027	1333	9220	0,356	48
		м2 стяжки								

				52,2	3,74	6995	501	123	0,0182	2
30	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,252	72779,65	422,15	18340	106	2503	56,4	14
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	2081	40	118	0,77	–
31	Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	144,4	612,02	1,57	88376	227	16960	0,67	97
		м2								
				130,5	–	18844	–	90	–	–
32	Е7-57-7	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой "Гэлан"	70,4	188,7	63,44	13284	4466	5244	0,175	12
		м шва								
				29,25	23,96	2059	1687	140	0,117	8
33	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	44	629,65	132,35	27705	5823	10887	1,029	45
		м2 поверхности								
				185,18	50,47	8148	2221	105	0,2797	12
34	Е6-36-4	Железнение поверхности	44	62,18	0,23	2736	10	2374	0,289	13
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	2257	4	105	0,0004	–
35	Е7-64-1	Устройство глухих стен из асбестоцементых панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями	21,2	1398,33	200,84	29645	4258	9745	1,46	31
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				270	58,33	5724	1237	140	0,2268	5
36	Е6-19-1	Устройство обетонированияпо периметру плит покрытия М300	2,12	12330,12	316,01	26140	670	3311	8,25	17
		м3								
				1368	119,39	2900	253	105	0,583	1
37	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1408	2	176	0,0217	1
		м2								
				4,41	0,02	194	1	90	0,0001	–
38	Е13-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710	44	73,22	0,12	3222	5	147	0,018	1
		м2								
				3,65	0,05	161	2	90	0,0002	–
39	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	350	24,6	0,69	8610	242	4400	0,0787	28
		м3 емкости								
				11,7	0,27	4095	95	105	0,0013	–
40	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	350	52,65	0,22	18428	77	8765	0,165	58
		м3 емкости								
				23,76	0,09	8316	32	105	0,0004	–
41	Е7-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	6	2212,78	863,65	13277	5182	8550	4,26	26
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				726,75	291,08	4361	1746	140	1,2346	7
42	30-18-149	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 600 мм, ширина по верху 300 мм	60	3360		201600				
		м								

43	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	82,8	245,44	3,82	20322	316	3790	0,212	18
		м2 поверхности		37,35	1,44	3093	119	118	0,007	1
44	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6	133		798				
		м3								
		Всего по смете				**1 614 144**				
		Сметная заработная плата, тенге				277 593				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 395				

Локальная смета № 6-2-2
Резервуар чистой воды емкостью по 200м3 /2шт/. Технолгические трубопроводы /2шт/

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,1846	23181	1862	4279	344	3380	118	22
		т		20090	248	3709	46	90	1,447	–
2	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм	0,015	1800		27				
		м								
3	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,004	87100		348				
		т								
4	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,116	102,17	0,07	12	–	7	0,369	–
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	7	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Переливное устройство

5	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,0052	33857	2296	176	12	143	183	1
		т		30380	270	158	1	90	1,578	–
6	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	0,03889	1080		42				
		м								

Раздел 4 Спускной трубопровод

7	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	8,02	1453,36	11,72	11656	94	1737	1,06	9
		м2 покрытия								

				171,68	4,39	1377	35	123	0,0214	–
		Всего по смете				**23 115**				
		Сметная заработная плата, тенге				6 123				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				

Локальная смета № 6-2-3
Резервуар чистой воды емкостью по 200м3 /2шт/ . КиП и автоматика /2шт/

1	Ц11-32-2	Уровнемер поплавковый для подземных резервуаровК=2,000;	2	2456,74	76,18	4913	152	2220	7	14
		комплект								
				1221,75	11,25	2444	23	90	0,0657	–
2	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные РОС-301 прим.К=2,000;	2	22500		45000				
		шт								
		Всего по смете				**55 261**				
		Сметная заработная плата, тенге				2 800				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				15				

Локальная смета № 6-3-1
Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

	Раздел 3 Стены и перегородки									
1	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец /прим/	0,016	10558,13	318,13	169	5	137	39	1
		м3								
				7020	119,25	112	2	120	0,59	–
2	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,016	10900		174				
		м3								
3	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,016	1921,15	14,17	31	–	6	1,88	–
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	5	–	120	0,026	–
	Раздел 4 Проемы									
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	400,26	102,53	756	194	425	0,899	2
		м2 проемов								
				151,65	35,67	287	67	120	0,1393	–
5	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
6	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	1,89	104,4	0,09	197	–	128	0,358	1
		м2 проемов								
				56,48	0,05	107	–	120	0,0002	–

7	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
	Раздел 10 Разные работы									
8	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	2,808	2357,77	100,89	6621	283	536	0,85	2
		м3 основания								
				123,75	38,25	347	107	118	0,18	1
9	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,08	371,17	14,76	10422	414	2002	0,361	10
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	1472	156	123	0,027	1
10	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	28,08	45,61	0,67	1281	19	66	0,0104	–
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	47	7	123	0,0012	–
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,8	0,05	22	–	5	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–
12	Е13-26-13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-119	1	51,09	0,09	51	–	3	0,0137	–
		м2								
				2,77	0,05	3	–	90	0,0002	–
		Всего по смете				**33 910**				
		Сметная заработная плата, тенге				3 221				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Локальная смета № 6-3-3
Технологическая часть

	Раздел 1. Водопровод В1									
1	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 мм	0,42812	23181	1862	9924	797	7836	118	51
		т								
				20090	248	8601	106	90	1,447	1
2	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х5 мм	36	1800		64800				
		м								
3	Ц12-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 32-38 мм	0,00972	96902	3153	942	31	805	550	5
		т								
				91800	225	892	2	90	1,315	–
4	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	6	171		1026				
		м								
5	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм /прим.32мм/	0,006	8097,13	–	49	–	62	51,5	–

		км трубопровода		8032,5	–	48	–	130	–	–
6	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	149,87	0,07	90	–	68	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	–	105	0,0001	–
7	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
8	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								
9	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
10	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331		331				
		шт								
11	Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые д=150 мм	6	932,3	112	5594	672	4519	5	30
		шт		812	24,8	4872	149	90	0,145	1
12	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр Dy 150 мм	6	11500		69000				
		шт								
13	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	401		1203				
		шт								
14	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
15	Ц24-264-6	Установка насосная, емкость бака 500 л прим.	1	1607,12	425,31	1607	425	1158	7	7
		шт		1170	117	1170	117	90	0,683	1
17	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1857	8,67	9
		бак		1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
18	12-3-13	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3 /прим/ MDB GWS 500 PN10	1	8920		8920				
		шт								
19	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
20	80-21-14прai	Установка бактерицидная УОВ-3М-6	1	78912		78912				
		шт								
21	Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1 т	0,164	7285,83	3593,45	1195	589	495	14,3	2

		т конструкций		2385	971,06	391	159	90	3,51	1
22	1-1-841	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 *т*	0,164	59600		9774				
23	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	6	844,43	21,43	5067	129	983	0,6	4
				126	–	756	–	130	–	–
24	8-10-80	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 114х4 мм /прим/ *шт*	6	482		2892				
25	80-154-12пр	Стабилизатор 3х400В, N,PE, 50/60Гц прим. *шт*	1	70767		70767				
		Раздел 2. Напорная канализация К1Н								
26	Ц12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа, Dy 40-50 мм *шт*	1	468,8	27,1	469	27	400	3	3
				437	6,8	437	7	90	0,039	–
27	9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	799		799				
28	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм *т*	4	59769	2748	239076	10992	201157	316	1264
				55580	297	222320	1188	90	1,736	7
29	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм *м*	4	503		2012				
30	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	1030		1030				
31	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин *шт*	1	11700		11700				
		Всего по смете				**869 656**				
		Сметная заработная плата, тенге				277 736				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 508				

Локальная смета № 6-4-1
Водовод

Раздел 2 Укладка трубопроводов

1	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,236	8287,75	–	10244	–	12906	51,5	64
		км трубопровода		8032,5	–	9928	–	130	–	–
		Раздел 3 Устройтсво колодцев и запорная арматура								
2	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,7	429,15	–	4592	–	352	0,144	2
		м2 покрытия		24,75	–	265	–	133	–	–

Всего по смете	**29 775**
Сметная заработная плата, тенге	12 182
Нормативная трудоемкость, чел-ч	72

Итого по акту	**2 653 313**
ИТОГО СМР	**2 503 634**
Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	68 098,84
Итого с временными зданиями сооружениями	**2 571 732,84**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,158%)	106 932,66
Затраты за выслугу лет (1%)	25 717,34
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	10 286,95
Командировочные расходы	295 477,39
Итого	**3 010 147,18**
Итого в базовых ценах 2001 года	**3 159 826,18**
Итого в текущих ценах 2012 года, К-2,088	**6 597 717,07**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	131 954,35
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**6 729 671,42**
Стоимость со скидкой (5%)	**6 393 187,86**
Налог на добавленую стоимость (12%)	767 182,54
Итого с НДС	**7 160 370,40**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ К. Урынбасаров
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ Б. Мамбетжанов
м.п.

Технадзор:
ТОО "М-СтройПроект"

_____ С. Мизев
м.п.

Счет-фактура № 93 от 24 Июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.
ИИК поставщика: KZ438560000006322552 в АО Банк Центркредит БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Договор №23 от 27.05.14г.
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 060140010635, ГУ Отдел строительства Шортандинского района, Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: ГУ Отдел строительства Шортандинского района
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 060140010635 Адрес: п.Шортанды, ул.Аблайхана, 20.
ИИК получателя: KZ86070103KSN0313000 в ГУ "Комитета Казначейства Министерства Финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция водопроводных сетей с.Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области	шт.	1	44690939.29	44690939.29	12 %	5362912.71	50053852.00	-----	-----
Всего по счету:					**44690939.29**		**5362912.71**	**50053852.00**		-----

Руководитель:
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Муканова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю Копия (второй экземпляр)-поставщику.

"Компания-НурайСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2 ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительтсва и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наим.	Код	Наим.	Код
		23	27.05.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС, тенге	Всего с НДС, тенге
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за июнь)	СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**44 690 939,29**								**5 362 912,71**	**50 053 852,00**
в отчетном месяце:		**44 690 939,29**							**5 362 912,71**	**50 053 852,00**
Удержание аванса	*4 469 093,93*	*4 469 093,93*							*536 291,27*	*5 005 385,20*
Итого к оплате	**40 221 845,36**	**40 221 845,36**							**4 826 621,44**	**45 048 466,80**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
_____ **Д. Петько**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Б. Мамбетжанов**
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района **Форма № 2**
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области
Договор № 23 от 27 мая 2014 года

Акт №1 приемки выполненных работ
за июнь 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водовод								
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8116,65	23,36	22,08	189605	179216	53852	0,00888	72
		м3 грунта		1,28	5,56	10389	45129	97	0,0193	157
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	126,81	32,26	30,77	4091	3902	1201	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	180	1058	97	0,02853	4
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	247,28	35,53	35,53	8786	8786	1758	–	–
		т		–	7,11	–	1758	100	0,01493	4
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	254,94	218,93	–	55814	–	63070	1,54	393
		м3 грунта		218,93	–	55814	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	423,36	134,1	–	56773	–	64153	0,972	412
		м3 грунта		134,1	–	56773	–	113	–	–

6 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	7836,11	3,35	3,35	26251	26251	8817	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	9090	97	0,0038	30
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7836,11	21,55	4,52	168868	35419	129446	0,108	846
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	133449	–	97	–	–
8 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	112,13	1868,2	152,52	209481	17102	30732	1,02	114
	м3 основания		153,68	57,15	17232	6408	130	0,279	31
Раздел 2 Укладка трубопроводов									
9 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,176	58881,69	25695,31	69245	30218	60982	194	228
	км трубопровода		33075	6813,45	38896	8013	130	26,38	31
10 8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	1187,76	371		440659				
	м								
11 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325х6 мм	0,098	3577396,79	85907,16	350585	8419	16345	504	49
	км трубопровода		95850	32451,75	9393	3180	130	158,5	16
12 Е22-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,098	440135,49	55944,86	43133	5483	7050	197	19
	км трубопровода		34200	21134,25	3352	2071	130	103,22	10
13 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 325 мм ктрр1=0,407; ктрм1=0,407; кзпр1=0,407; кэкс1=0,407; кзпм1=0,407; кмат1=0,407;	4	1879,8	227,83	7519	911	2815	3,25193	13
	футляр		537,55	3,78	2150	15	130	0,00814	–
Раздел 4 Устройтсво колодцев и запорной арматуры									
14 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,825	8248,98	1879,87	15054	3431	4684	8,86	16

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2620	983	130	2,061	4
15	Е22-41-2 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,825	16695,3	2104,76	30469	3841	7085	13,9	25
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4312	1138	130	2,475	5
16	30-1-54 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	3,65	133		485				
17	30-18-24 Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,54	28000		43120				
18	30-1-45 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 *м3*	1,54	355		547				
19	30-1-46 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 *м3*	1,54	191		294				
20	30-18-36 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ10-3 2шт. Кц=1,25 *м*	15,37	5850		89915				
21	30-18-37 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ15-9, 15-9а 4шт./ *м*	3,56	7540		26842				
22	30-18-37 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ15-6а 2шт./ Кц=1,1 *м*	1,18	8294		9787				
23	1-1-773 Скобы ходовые *шт*	16	221		3536				
24	11-4-10 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800				

25	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,56	225,63	2705	2031	1504	0,414	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,226	2
26	99-43-1Прай	Втулка полиэтиленовая Д110мм	4	1115		4460				
		шт								
27	99-43-2Прай	Втулка полиэтиленовая Д63мм	5	519		2595				
		шт.								
28	8-9-12	Фланцы плоские свободные из стали Dy 100 мм	4	492		1968				
		шт								
29	8-9-9	Фланцы плоские свободные из стали Dy 50 мм	5	285		1425				
		шт								
30	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	560		560				
		шт								
31	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,005	247994,13	49389,75	1240	247	529	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	314	93	130	91,12	–
33	Е22-21-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,0006	21040,03	5104,1	13	3	8	42,9	–
		км трубопровода		7785	1928,25	5	1	130	9,42	–
34	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	6	648,43	21,43	3891	129	983	0,6	4
		фланец		126	–	756	–	130	–	–
35	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	6	492		2952				
		шт								

Всего по смете	**2510318**
Сметная заработная плата, тенге	484314
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2723

Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	68 281
Итого с временными зданиями сооружениями	**2 578 599**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,158%)	107 218

Затраты за выслугу лет (1%)	25 786
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	10 314
Командировочные расходы (6,384%)	164 618
Итого	**2 886 535**
Итого в базовых ценах 2001 года	**2 886 535**
Итого в текущих ценах 2012 года, К-2,088	**6 027 085**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	120 542
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**6 147 627**
Стоимость со скидкой (5%)	**5 840 245**
Налог на добавленую стоимость (12%)	700 829
Итого с НДС	**6 541 074**
Удержание аванса	654 107,4
Итого к оплате	**5 886 966,6**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Д. Петько**

м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО

_____ **Б. Мамбетжанов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "М-СтройПроект"

_____ **С. Мизев**

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей с. Новоселовка Шортандинского района Акмолинской области

Договор № 23 от 27 мая 2014 года

Акт №2 приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разводящие водопроводные сети								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39719,52	23,36	22,08	927848	877007	263532	0,00888	353
		м3 грунта		1,28	5,56	50841	220841	97	0,0193	767
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	702,42	32,26	30,77	22660	21613	6649	0,00984	7
		м3 грунта		1,42	8,34	997	5858	97	0,02853	20
3	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	1369,72	35,53	35,53	48666	48666	9739	–	–
		т		–	7,11	–	9739	100	0,01493	20
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1280,36	218,93	–	280309	–	316749	1,54	1972
		м3 грунта		218,93	–	280309	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2160,03	134,1	–	289660	–	327316	0,972	2100
		м3 грунта		134,1	–	289660	–	113	–	–
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	38839,86	3,35	3,35	130114	130114	43702	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	45054	97	0,0038	148
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	38839,86	21,55	4,52	836999	175556	641600	0,108	4195
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	661443	–	97	–	–
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	570,53	1868,2	152,52	1065864	87017	156371	1,02	582

	м3 основания		153,68	57,15	87679	32606	130	0,279	159
Раздел 2 Укладка трубопроводов									
9 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	5,786	58881,69	25695,31	340689	148673	300034	194	1122
	км трубопровода		33075	6813,45	191372	39423	130	26,38	153
10 8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 мм	5843,86	371		2168072				
	м								
11 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,1416	51202,26	20326,01	7250	2878	6660	179	25
	км трубопровода		30825	5353,43	4365	758	130	20,64	3
12 8-4-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 57,6 мм	143,02	129		18450				
	м								
13 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325х6 мм	0,33	3577396,79	85907,16	1180541	28349	55042	504	166
	км трубопровода		95850	32451,75	31631	10709	130	158,5	52
14 Е22-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,33	440135,49	55944,86	145245	18462	23738	197	65
	км трубопровода		34200	21134,25	11286	6974	130	103,22	34
15 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 325 мм ктрр1=0,407; ктрм1=0,407; кзпр1=0,407; кэкс1=0,407; кзпм1=0,407; кмат1=0,407;	19	1879,8	227,83	35716	4329	13371	3,25193	62
	футляр		537,55	3,78	10213	72	130	0,00814	–
Раздел 4 Устройтсво колодцев и запорная арматура									
16 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	99,27	8248,98	1879,87	818876	186615	254738	8,86	880
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	142502	53450	130	2,061	205
17 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,55	16695,3	2104,76	92659	11681	21544	13,9	77
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	13112	3460	130	2,475	14
18 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	104,82	133		13941				
	м3								
19 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	47,57	28000		1331960				

		м3								
20	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	47,57	355		16887				
		м3								
21	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	47,57	191		9086				
		м3								
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ10-3 53шт. Кц=1,25	15,37	5850		89915				
		м								
23	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ15-9 76шт./	67,64	7540		510006				
		м								
24	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ20-9 20шт./	17,8	9630		171414				
		м								
25	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ15-6а 38шт./ Кц=1,1	22,42	8294		185951				
		м								
26	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) /КЦ20-6а 10шт./ Кц=1,1	5,9	10593		62499				
		м								
27	1-1-773	Скобы ходовые	424	221		93704				
		шт								
28	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	43	8060		346580				
		комплект								
29	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
		комплект								
30	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	66	411,46	17,71	27156	1169	20465	1,4	92
		задвижка или клапан		231,75	6,75	15296	446	130	0,03	2
31	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	66	6480		427680				
		шт								

32	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	32	242,08	6,95	7747	222	6084	0,88	28
		задвижка или клапан		144	2,25	4608	72	130	0,01	–
33	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	32	3500		112000				
		шт								
34	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	196	300,56	225,63	58910	44223	32744	0,414	81
		шт		69,53	58,98	13628	11560	130	0,226	44
35	99-43-1Прай	Втулка полиэтиленовая Д110мм	132	1115		147180				
		шт								
36	99-43-2Прай	Втулка полиэтиленовая Д63мм	64	519		33216				
		шт								
37	8-9-12	Фланцы плоские свободные из стали Dy 100 мм	132	492		64944				
		шт								
38	8-9-9	Фланцы плоские свободные из стали Dy 50 мм	64	285		18240				
		шт								
39	9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	9	560		5040				
		шт								
40	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных /прим. Д25мм/	3	13378,84	17,71	40137	53	1088	1,62	5
		шт		272,25	6,75	817	20	130	0,03	–
41	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	40	18075,87	36,99	723035	1480	15678	1,82	73
		шт		288	13,5	11520	540	130	0,07	3
42	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,2102	247994,13	49389,75	52128	10382	22252	312,7	66
		т фасонных частей		62775	18657	13195	3922	130	91,12	19
43	Е22-21-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,058	21040,03	5104,1	1220	296	733	42,9	2
		км трубопровода		7785	1928,25	452	112	130	9,42	1
44	Е22-21-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм	0,0072	25787,79	5664,82	186	41	100	47,4	–
		км трубопровода		8617,5	2139,75	62	15	130	10,45	–
45	Е9-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т	0,1584	33051,57	14360,59	5235	2275	2782	91,8	15
		т конструкций		16524	2990,06	2617	474	90	10,22	2
46	8-10-20	Пожарные фланцы из стали толстолистовой 40шт /прим./	41	243		9963				
		шт								
47	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	15	359,06	9,93	5386	149	1229	0,32	5

	фланец		63	–	945	–	130	–	–
48 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	105	648,43	21,43	68085	2250	17199	0,6	63
	фланец		126	–	13230	–	130	–	–
49 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	8	988,52	33,52	7908	268	1895	0,9	7
	фланец		180	2,25	1440	18	130	0,01	–

Всего по смете	**16699230**
Сметная заработная плата, тенге	2683799
Нормативная трудоемкость, чел-ч	14970

Временные здания и сооружения (3,4%), К=0,8	454 219
Итого с временными зданиями сооружениями	**17 153 449**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (4,158%)	713 240
Затраты за выслугу лет (1%)	171 534
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	68 614
Командировочные расходы (6,384%)	1 095 076
Итого	**19 201 914**
Итого в базовых ценах 2001 года	**19 201 914**
Итого в текущих ценах 2012 года, К-2,088	**40 093 596**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	801 872
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**40 895 468**
Стоимость со скидкой (5%)	**38 850 695**
Налог на добавленую стоимость (12%)	4 662 083
Итого с НДС	**43 512 778**
Удержание аванса	4 351 277,8
Итого к оплате	**39 161 500,2**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____ **Д. Петько**

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Б. Мамбетжанов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "М-СтройПроект"

ТОО _____ **С. Мизев**

м.п.