Заказчик: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области акимата Павлодарской области БИН 0710040002229 г. Павлодар. Ул.Камзина 39/3

Подрядчик: ТОО "EZR contrastraction Group " БИН 020740005178 ВКО . г.Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева 62.оф.315

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Жулдыз" по адресу: г. Павлодар, ул. Осипенко, 15. Наружное освещение

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	наименование	Код
		42	11.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по 2017	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1 № 2-1-1	1 906 640								228 797	2 135 437
Итого	1 906 640								228 797	2 135 437
Удержание 5%										106 772
Всего по стройке:										2 028 665

Всего к оплате: Два миллиона двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять тенге 00 тиын

Заказчик:
КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш"
БИН 0710040002229
Руководитель
_____ **Гнездилов Н.Б.**

Подрядчик:
ТОО "EZR contrastraction Group "
БИН 020740005178
Директор
_____ **Ташанова Г.Н.**

Технический надзор:
ИП Шевелев Игорь Николаевич
_____ **Шевелев И.Н.**
ИИН 631111301481

Авторский надзор:
ТОО "Lecada"
Директор
_____ **Горличенко Е.С.**
ИИН 640819450414 Приказ №25 от 23.04.2019г

"SANA-2015". Версия 18.1.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш" управления физической культуры и спорта Павлодарской области акимата Павлодарской области БИН 071004002229 г. Павлодар. Ул.Камзина 39/3 Заказ 737-эс

Подрядчик: ТОО "EZR contrastraction Group " БИН 020740005178 ВКО . г.Усть-Каменогорск, пр. Сатпаева 62.оф 315

Наименование объекта: Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Жулдыз" по адресу: г. Павлодар, ул. Осипенко, 15. Наружное освещение

Договор №42 от 11.04.2019г

Акт №1

приемки выполненных работ от 24 мая 2019г

(локальная смета 2-1-1)

Освещение футбольного поля

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	80,37	1349,04	–	108422	–	–	78064	201405
					1349,04	–	108422	–	–	14919	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	53,58	640,74	–	34331	–	–	24718	63773
					640,74	–	34331	–	–	4724	
3	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	358	464,04	399	166126	142842	–	50631	234098

				65,04	131,39	23284	47037	–	17341	
4 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	177	136,02	114,34	24076	20239	–	7561	34168
				21,68	37,66	3837	6665	–	2531	
5 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,79	2179		58375		58375		63045
26 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	21	304,62	144,1	6397	3026	867	2400	9501
				119,24	39,48	2504	829	–	704	
27 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	494	329,06	157,7	162557	77906	20391	61899	242412
				130,08	43,95	64260	21711	–	17956	
28 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1108	291,18	136,4	322629	151126	51396	116376	474125
				108,4	37,48	120107	41527	–	35120	
29 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	52	403,15	194,15	20964	10096	2413	8086	31374
				162,6	53,38	8455	2776	–	2324	
30 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	396	702,72	326,42	278277	129262	97503	65035	370777

31 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	9	130,08 863,78	98,02 444,11	51512 7774	38814 3997	– 2216	27465 1993	10548
32 2306-0149-0679	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	173,44 2048967	134,11	1561 51224	1207	– 51224	781	55322
33 2306-0149-0676	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,26	1604856		417263		417263		450644
34 2306-0140-0471	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3х50+1х25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,165	1503975		248156		248156		268008
35 2306-0147-1644	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,105	1105115		116037		116037		125320
36 2306-0140-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	703970		17599		17599		19007
37 2306-0141-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	106858		160287		160287		173110

38 2113-0809-0101	Лента защитно-сигнальная "Осторожно кабель", ЛЗС-250 (примен.)	м	358	83		29714		29714		32091
47 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,02	120000	–	2400	–	30	1801	4537
				118500	–	2370	–	–	336	
48 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	20	580		11600		11600		12528
								–	928	

Итого	**2 875 793**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	420 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	538 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 566
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 285 071
Накладные расходы, тенге	418 564
Сметная прибыль (8 %), тенге	213 021
Всего	**2 875 793**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	34 510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	70 429
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 615**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**3 040 347**

С коэфф. снижения	0,627112695	1 906 640
НДС (12 %)		228 797
Итого по акту:		**2 135 437**

Заказчик:
КГКП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Иртыш"
БИН 071004002229
Руководитель
_____ Гнездилов Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "EZR contrastraction Group "
БИН 020740005178
Директор
_____ Тащанова Г.Н.

Технический надзор:
ИП Шевелев Игорь Николаевич
_____ Шевелев И.Н.
ИИН 631111301481

Авторский надзор:
ТОО "Lecada"
Директор
_____ Гордиенко Е.С.
ИИН 870104450414 Приказ №25 от 23.04.2019г