Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **Доп. Соглашение № 1 от 15 марта 2021 года к Договору № 45 от 16 марта 2020 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство систем водоснабжения в ауле Т. Дуйсебайулы Жуалынского района Жамбылской области"**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	В том числе			За отчетный месяц, всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство систем водоснабжения в ауле Т. Дуйсебайулы Жуалынского района Жамбылской области"	171 784 590	42 105 263	42 105 263			42 105 263	42 105 263		
2	В том числе НДС	18 405 492	4 511 278				4 511 278			
3	Удержание 30% (аванса)									
4	Удержание 5% (гарантия качества)	6 824 873	2 105 263				2 105 263			
5	Всего к оплате:	164 959 717	40 000 000				40 000 000			
	В том числе НДС	17 674 255	4 285 714				4 285 714			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель_____**Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор_____**Жорабеков Б.О.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство систем водоснабжения в а. Дуйсебайулы Жуалынского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Поселковый водопровод.**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение № 1 от 15 марта 2021 года к Договору № 45 от 16.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 4
за апрель 2021 года.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 4. Водовод ВО								
1	**1**	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы**	**2233,46**	**149,01**	**141,53**	**332814**	**316095**	**65420**	**0,01**	**20**
				м3 грунта	**7,49**	**33,2**	**16719**	**74142**	**72**	**0,02**	**43**
2	**2**	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**79,128**	**1798,1**	**0**	**142280**	**0**	**102442**	**1,85**	**146**
				м3 грунта	**1798,1**	**0**	**142280**	**0**	**72**	**0**	**0**
3	**3**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+устройство приямков**	**68,69**	**1498,42**	**0**	**102926**	**0**	**74107**	**1,54**	**106**
				м3 грунта	**1498,42**	**0**	**102926**	**0**	**72**	**0**	**0**
4	**4**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**158,256**	**712,43**	**0**	**112746**	**0**	**81177**	**0,89**	**140**
				м3 грунта	**712,43**	**0**	**112746**	**0**	**72**	**0**	**0**
5	**5**	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**1960,518**	**28,87**	**28,87**	**56600**	**56600**	**14036**	**0**	**0**
				м3 грунта	**0**	**9,94**	**0**	**19494**	**72**	**0,01**	**14**
6	**6**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**1960,518**	**147,91**	**71,66**	**289981**	**140496**	**152242**	**0,11**	**212**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 уплотненного грунта	76,25	31,61	149486	61962	72	0,03	51
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	79,128	3553,31	153,51	281166	12147	77212	1,02	81
				м3 основания	943,5	42,14	74657	3334	99	0,04	3
8	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,628	327306,04	102650,16	205548	64464	155356	194	122
				км трубопровода	222324	27556,92	139619	17306	99	26,83	17
9	9	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	634,28	1352		857547				
				м							
10	10	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,628	58556,65	0	36774	0	32275	51,5	32
				км трубопровода	51912	0	32601	0	99	0	0
11	12	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	0,012	786230,98	295483,98	9435	3546	6503	413	5
				км трубопровода	465451	81967,18	5585	984	99	79,02	1
12	13	С123-010501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	12	13825		165900				
				м							
13	14	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	12	1177,21	7,27	14127	87	12096	0,84	10
				м трубы, уложенной в футляре	1016,18	2,05	12194	25	99	0	0
14	15	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	29542,54	3278,04	59085	6556	17316	7,99	16
				футляр	8685,13	60,2	17370	120	99	0,05	0
15	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Упоры бетонные. Устройство	0,04	20971,45	1127,03	839	45	189	4,9	0
				м3	4939,2	241,01	198	10	91	0,2	0
16	22	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы	436,4	149,01	141,53	65029	61762	12783	0,01	4
				м3 грунта	7,49	33,2	3267	14487	72	0,02	8
17	23	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	8,064	1798,1	0	14500	0	10440	1,85	15
				м3 грунта	1798,1	0	14500	0	72	0	0
18	24	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+устройство приямков	13,2	1498,42	0	19779	0	14241	1,54	20
				м3 грунта	1498,42	0	19779	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	25	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	16,128	712,43	0	11490	0	8273	0,89	14
				м3 грунта	712,43	0	11490	0	72	0	0
20	26	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	545,2	28,87	28,87	15740	15740	3903	0	0
				м3 грунта	0	9,94	0	5421	72	0,01	4
21	27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	545,2	147,91	71,66	80641	39070	42337	0,11	59
				м3 уплотненного грунта	76,25	31,61	41570	17231	72	0,03	14
22	28	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	8,064	3553,31	153,51	28654	1238	7869	1,02	8
				м3 основания	943,5	42,14	7608	340	99	0,04	0
23	29	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,016	327306,04	102650,16	5237	1642	3958	194	3
				км трубопровода	222324	27556,92	3557	441	99	26,83	0
24	30	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,16	1352		21848				
				м							
25	32	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	0,012	786230,98	295483,98	9435	3546	6503	413	5
				км трубопровода	465451	81967,18	5585	984	99	79,02	1
26	33	С123-010501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	12	13825		165900				
				м							
27	34	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	12	1177,21	7,27	14127	87	12096	0,84	10
				м трубы, уложенной в футляре	1016,18	2,05	12194	25	99	0	0
28	35	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	29542,54	3278,04	59085	6556	17316	7,99	16
				футляр	8685,13	60,2	17370	120	99	0,05	0
29	36	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	2,6	5094,08	66,02	13245	172	2322	0,72	2
				м трубопровода	889,58	21,83	2313	57	98	0,02	0
30	48	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,35	20781,76	8819,42	69619	29545	42018	8,86	30
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9276,42	3392,87	31076	11366	99	2,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	49	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	21617		43234				
				шт.							
32	50	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	18865		37730				
				шт.							
33	51	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	15175		30350				
				шт.							
34	52	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	2	19558		39116				
				шт.							
35	53	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3279		6558				
				шт.							
36	54	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	9544		19088				
				шт.							
37	55	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	19224		38448				
				комплект							
38	56	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,06	573618		34417				
				т							
39	57	С121-130814-2208	Скобы ходовые	4	595		2380				
				шт.							
40	58	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,1044	423838		44249				
				т							
41	59	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,016	327306,04	102650,16	5237	1642	3958	194	3
				км трубопровода	222324	27556,92	3557	441	99	26,83	0
42	60	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,16	1352		21848				
				м							
43	62	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	0,012	786230,98	295483,98	9435	3546	6503	413	5
				км трубопровода	465451	81967,18	5585	984	99	79,02	1
44	63	С123-010501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 355х16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	12	13825		165900				
				м							
45	64	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	12	1177,21	7,27	14127	87	12096	0,84	10
				м трубы, уложенной в футляре	1016,18	2,05	12194	25	99	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	65	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	29542,54	3278,04	59085	6556	17316	7,99	16
				футляр	8685,13	60,2	17370	120	99	0,05	0
47	66	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	2,6	5094,08	66,02	13245	172	2322	0,72	2
				м трубопровода	889,58	21,83	2313	57	98	0,02	0
48	78	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,82	20781,76	8819,42	58605	24871	35370	8,86	25
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9276,42	3392,87	26160	9568	99	2,22	6
49	79	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	21617		43234				
				шт.							
50	80	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	18865		37730				
				шт.							
51	81	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	15175		30350				
				шт.							
52	82	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	2	19558		39116				
				шт.							
53	83	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3279		6558				
				шт.							
54	84	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	19224		38448				
				комплект							
55	85	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,0406	573618		23289				
				т							
56	86	С121-130814-2208	Скобы ходовые	4	595		2380				
				шт.							
57	87	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,05616	423838		23803				
				т							
58	88	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,016	327306,04	102650,16	5237	1642	3958	194	3
				км трубопровода	222324	27556,92	3557	441	99	26,83	0
59	89	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,16	1352		21848				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	91	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	0,012	786230,98	295483,98	9435	3546	6503	413	5
				км трубопровода	465451	81967,18	5585	984	99	79,02	1
61	92	С123-010501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 355х16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	12	13825		165900				
				м							
62	93	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	12	1177,21	7,27	14127	87	12096	0,84	10
				м трубы, уложенной в футляре	1016,18	2,05	12194	25	99	0	0
63	94	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	29542,54	3278,04	59085	6556	17316	7,99	16
				футляр	8685,13	60,2	17370	120	99	0,05	0
64	95	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	2,6	5094,08	66,02	13245	172	2322	0,72	2
				м трубопровода	889,58	21,83	2313	57	98	0,02	0
65	96	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	4	1898,75	77,64	7595	311	6058	1,4	6
				задвижка или клапан	1493,8	36,12	5975	144	99	0,03	0
66	104	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,15	20781,76	8819,42	86244	36601	52052	8,86	37
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9276,42	3392,87	38497	14080	99	2,22	9
67	105	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	21617		43234				
				шт.							
68	106	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	18865		37730				
				шт.							
69	107	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	15175		60700				
				шт.							
70	108	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	2	19558		39116				
				шт.							
71	109	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3279		6558				
				шт.							
72	110	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	9544		19088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
73	111	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	19224		38448				
				комплект							
74	112	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,05348	573618		30677				
				т							
75	113	С121-130814-2208	Скобы ходовые	4	595		2380				
				шт.							
76	114	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,08028	423838		34026				
				т							
77	115	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,016	327306,04	102650,16	5237	1642	3958	194	3
				км трубопровода	222324	27556,92	3557	441	99	26,83	0
78	116	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	16,16	1352		21848				
				м							
79	118	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	0,012	786230,98	295483,98	9435	3546	6503	413	5
				км трубопровода	465451	81967,18	5585	984	99	79,02	1
80	119	С123-010501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	12	13825		165900				
				м							
81	120	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	12	1177,21	7,27	14127	87	12096	0,84	10
				м трубы, уложенной в футляре	1016,18	2,05	12194	25	99	0	0
82	121	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	29542,54	3278,04	59085	6556	17316	7,99	16
				футляр	8685,13	60,2	17370	120	99	0,05	0
83	122	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	2,6	5094,08	66,02	13245	172	2322	0,72	2
				м трубопровода	889,58	21,83	2313	57	98	0,02	0
84	134	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	4,15	20781,76	8819,42	86244	36601	52052	8,86	37
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9276,42	3392,87	38497	14080	99	2,22	9
85	135	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	21617		43234				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	136	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	18865		37730				
				шт.							
87	137	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	15175		60700				
				шт.							
88	138	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	2	19558		39116				
				шт.							
89	139	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3279		6558				
				шт.							
90	140	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	9544		19088				
				шт.							
91	141	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	19224		38448				
				комплект							
92	142	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,06	573618		34417				
				т							
93	143	С121-130814-2208	Скобы ходовые	4	595		2380				
				шт.							
94	144	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,1044	423838		44249				
				т							
			Итого по разделу: 4. Водовод ВО				5545766				
			Раздел: 5. Поселковые сети В1								
95	157	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	0,071	603849,59	237128,98	42873	16836	28865	306	22
				км трубопровода	344862	65797,3	24485	4672	99	63,4	5
96	158	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	0,136	786230,98	295483,98	106927	40186	73704	413	56
				км трубопровода	465451	81967,18	63301	11148	99	79,02	11
97	159	С123-010501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	136	13825		1880200				
				м							
98	160	С123-010501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 325x6 питьевая ГОСТ 18599-2001	71	5735		407185				
				м							
99	161	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	207	1177,21	7,27	243683	1505	208664	0,84	175
				м трубы, уложенной в футляре	1016,18	2,05	210348	424	99	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	162	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	17	29542,54	3278,04	502223	55727	147184	7,99	136
				футляр	8685,13	60,2	147647	1023	99	0,05	1
101	194	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	19224		153792				
				комплект							
102	195	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,24	573618		137668				
				т							
103	199	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	69,63	20781,76	8819,42	1447034	614096	873341	8,86	617
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9276,42	3392,87	645917	236246	99	2,22	154
104	200	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	46	21617		994382				
				шт.							
105	201	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	46	18865		867790				
				шт.							
106	202	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	46	15175		698050				
				шт.							
107	203	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	46	19558		899668				
				шт.							
108	204	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	46	3279		150834				
				шт.							
109	205	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	18	9544		171792				
				шт.							
110	206	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	43	19224		826632				
				комплект							
111	207	С123-030101-0205	Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76	3	42367		127101				
				комплект							
112	208	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,9338	573618		535644				
				т							
113	209	С121-130814-2208	Скобы ходовые	92	595		54740				
				шт.							
114	210	С121-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	2,334975	423838		989651				
				т							
115	251	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	8	2733,32	37,73	21867	302	5423	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м трубопровода	678,53	13,12	5428	105	98	0,01	0
116	252	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,024	270629,61	71715,29	6495	1721	5163	173	4
				км трубопровода	198258	19050,45	4758	457	99	18,65	0
117	253	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,24	291		7054				
				м							
			Итого по разделу: 5. Поселковые сети В1				11273287				
			Раздел: 6. Подвод водопровода к потребителям								
118	254	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение под колодцы	541,0600104	149,01	141,53	80625	76575	15848	0,01	5
				м3 грунта	7,49	33,2	4050	17961	72	0,02	10
119	255	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	420,165	1798,1	0	755500	0	543960	1,85	776
				м3 грунта	1798,1	0	755500	0	72	0	0
120	256	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+устройство приямков	544,813	1498,42	0	816359	0	587778	1,54	839
				м3 грунта	1498,42	0	816359	0	72	0	0
121	257	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	840,33	712,43	0	598672	0	431044	0,89	744
				м3 грунта	712,43	0	598672	0	72	0	0
122	258	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	17626,383	28,87	28,87	508873	508873	126193	0	0
				м3 грунта	0	9,94	0	175268	72	0,01	122
123	259	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	17626,383	147,91	71,66	2607127	1263151	1368762	0,11	1904
				м3 уплотненного грунта	76,25	31,61	1343976	557082	72	0,03	463
124	260	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	420,165	3553,31	153,51	1492976	64500	409990	1,02	429
				м3 основания	943,5	42,14	396426	17706	99	0,04	15
125	261	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	4,6465	270629,61	71715,29	1257480	333225	999626	173	804
				км трубопровода	198258	19050,45	921206	88518	99	18,65	87
126	262	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	3664,785	119		436109				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	263	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	479,75	183		87794				
				м							
128	264	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	447,43	199		89039				
				м							
129	265	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	101	291		29391				
				м							
130	266	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,022	287275,23	81099,29	6320	1784	4936	179	4
				км трубопровода	205134	21498,65	4513	473	99	21,05	0
131	267	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	22,22	446		9910				
				м							
132	298	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	5,5	1388,5	18,68	7637	103	7328	1,13	6
				м трубопровода	1359,44	0,15	7477	1	98	0	0
133	299	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	12	1513,76	22,07	18165	265	17447	1,23	15
				м трубопровода	1483,33	0,23	17800	3	98	0	0
134	300	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	13	1672,33	26,11	21740	339	20888	1,36	18
				м трубопровода	1639,25	0,35	21310	5	98	0	0
135	301	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	2,5	1812,01	30,06	4530	75	4352	1,48	4
				м трубопровода	1775,9	0,53	4440	1	98	0	0
136	302	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	1,5	2005,53	540,64	3008	811	2333	1,22	2
				м трубопровода	1446,92	140,26	2170	210	98	0,14	0
137	303	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	5,445	119		648				
				м							
138	304	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	11,88	183		2174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
139	305	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	12,87	199		2561				
				м							
140	306	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,475	291		720				
				м							
141	307	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,419	446		633				
				м							
142	308	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Протаскивание в футляр	257	1177,21	7,27	302544	1868	259066	0,84	217
				м трубы, уложенной в футляре	1016,18	2,05	261157	526	99	0	0
143	309	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	33	29542,54	3278,04	974904	108175	285710	7,99	264
				футляр	8685,13	60,2	286609	1987	99	0,05	2
144	310	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка (футляр)	0,155	327306,04	102650,16	50732	15911	38344	194	30
				км трубопровода	222324	27556,92	34460	4271	99	26,83	4
145	311	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка(футляр)	0,082	393738,46	119586,58	32287	9806	24554	236	19
				км трубопровода	270456	32002,18	22177	2624	99	31,17	3
146	312	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(футляр)	0,02	429671,76	145250,88	8593	2905	6293	247	5
				км трубопровода	278369	39440,36	5567	789	99	38,24	1
147	313	С123-010501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	74	625		46250				
				м							
148	314	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	81	1352		109512				
				м							
149	315	С123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001	82	1733		142106				
				м							
150	316	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	2843		56860				
				м							
			Итого по разделу: 6. Подвод водопровода к потребителям				10 561 782				
			ИТОГО:				27 380 835	4 012 531			8 385
							7 814 629	1 392 102			1 072
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7 676 288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На сантехнические работы				**67 060**				
			Всего накладных расходов:				**7 743 348**				
			Итого с накладными				**35 124 183**				
			Сметная прибыль:				**2 809 935**				
			Итого со сметной прибылью:				**37 934 118**				
			Итого с временными, 2,9 %				**39 034 207**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,38 %				**39 572 879**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**791 458**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**40 364 337**				
			Всего:				**40 364 337**				
			в том числе на 2020 год - 100 %				**40 364 337**				
			В текщих ценах на 2020 г. К=1,0348515				**41 771 094**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 012 531**				
			Итого с НДС				**46 783 626**				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9				**42 105 263**				
			Итого к оплате:				**42 105 263**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбыдской области"

Руководитель_____Сейтбеков Е.О.

Гл. специалист_____

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг Сервис Групп"

_____Черданцев А.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Табыс Жоба"

_____Егешов М.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор_____Жорабеков Б.О.