Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1401	29.08.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	550 000 000 100 000 000	100 000 000									58 928 571,43 10 714 285,71	

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны
Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ апрель 2013 г

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
1	**№1 кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			1 832 738						
3	**Земляные работы**	м3	1 862,00	2 162,01	4 025 669	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 123 886		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	386	5 665,72	2 186 969	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	306	3 255,20	996 090	-	-	-		-	-
	Основной проезд	тенге			9 005 359						
	основания из песка Н-30 см	м3	369	3 007,93	1 109 926	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 387	299,98	416 074	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 158	1 957,12	2 266 347	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 158	2 484,75	2 877 337	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/бТип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 158	2 016,99	2 335 676	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 935 468		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	114	3 007,91	342 901	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	472	1 463,69	690 862	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	472	1 910,39	901 704	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	км	0,165	40 489,87	6 681	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	тенге			3 112 836		-			-	
	планировка основания	м2	375	76,95	28 856	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	375	877,51	329 066	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	375	1 155,92	433 470	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-4 см	м2	375	1 660,14	622 554	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	486	3 495,66	1 698 890	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	тенге			3 283 221		-			-	
	Устройство газонов	м2	971	2 106,46	2 045 372	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	21	12 332,20	258 976	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	609	1 607,34	978 872	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	шт	4	27 040,15	108 161	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			26 503 746		-			-	
2	**Суйинбай акын кошеси**					-					

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,560**	**58 630,68**	**32 833**	**0,560**	**32 833**	**100**		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**7 019 049**		**7 019 049**	**100**		-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**1 907**	**507,08**	**966 996**	**1 907,00**	**966 996**	**100**		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**52 452 744**		45 417 745			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 149	5 800,90	6 665 237	1 149,00	6 665 237	100		-	
	Прикромочный дренаж	м	1 060	3 258,45	3 453 953	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**40 397 198**		**37 754 945**			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	1 675	3 007,93	5 038 284	1 675,00	5 038 284	100		-	
	укладка геотекстиля	м2	5 953	299,98	1 785 791	5 953,00	1 785 791	100		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	5 198	1 957,12	10 173 118	5 198,00	10 173 118	100		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	5 198	2 484,74	12 915 704	5 198,00	12 915 704	100		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	5 198	2 016,99	10 484 301	3 888,00	7 842 048	75		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 936 356**		**997 563**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	115	3 007,94	345 913	101,35	304 855	88		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	471	1 463,69	689 398	415,10	607 577	88		-	-
	устройсто покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	471	1 913,05	901 045	44,50	85 131	9		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**21**	**20 499,49**	**430 489**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,848**	**35 943,34**	**30 480**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**15 168 468**		**9 953 750**			-	
	планировка основания	м2	1 738	76,75	133 387	1 218,00	93 478	70		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	1 738	877,50	1 525 095	1 218,00	1 068 795	70		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	1 738	1 155,91	2 008 974	1 218,00	1 407 900	70		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	1 738	1 660,14	2 885 323	1 218,00	2 022 050	70		-	-
	установка поребрика	м	1 758	4 900,85	8 615 689	1 094,00	5 361 526	62		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**11 929 185**		**1 112 238**			-	
	Устройство газонов	м2	3 503	2 106,51	7 379 110	528,00	1 112 238	15		-	-
	Посадка деревьев	шт	109	12 409,83	1 352 671	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	1 977	1 617,30	3 197 404	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**15**	**27 039,93**	**405 599**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**88 435 843**		**64 502 609**			-	-
3	**Ардагер кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,580**	**58 632,98**	**34 007**	**0,22**	**12 899**	**38**		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**12 516 737**		**4 130 523**	**33**		-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**8 161**	**4 039,32**	**32 964 931**	**4 703,13**	**18 997 470**	**58**		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**99 433 845**		**28 212 095**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 381	5 663,16	7 820 818	428,00	2 423 831	31		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 214	3 259,68	3 957 250	780,00	2 542 550	64		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**78 197 498**		21 020 655			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	3 294	3 007,93	9 908 117	2 050,30	6 167 157	62		-	-
	укладка геотекстиля	м2	11 801	299,98	3 540 079	3 806,00	1 141 729	32		-	-
	устройство основания из щебня Н-20см	м2	10 574	1 453,78	15 372 292	3 410,00	4 957 397	32		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 1 Н-7 см	м2	10 574	2 567,26	27 146 256	3 410,00	8 754 372	32		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	10 574	2 102,40	22 230 754	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на примыканиях улиц местного значения	**тенге**			**8 896 402**		**2 225 060**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	386	3 007,92	1 161 059	130,10	391 331	34		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 284	299,98	385 174	432,80	129 831	34		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 138	1 957,12	2 227 202	383,60	750 751	34		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 138	2 484,74	2 827 635	383,60	953 146	34		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 138	2 016,99	2 295 332	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**561 876**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	32	3 007,91	96 253	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	138	1 463,71	201 992	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	138	1 910,37	263 631	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**49**	**34 512,81**	**1 691 128**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**2,267**	**271 701,68**	**615 948**	-	-	-		-	-
7	**Перильное ограждение**	**тн**	**10,300**	**580 173,68**	**5 975 789**	-	-	-		-	-
8	**Тротуары**	**тенге**			**31 212 659**		**5 574 360**			-	
	планировка основания	м2	4 438	76,76	340 679	1 371,50	105 282	31		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	4 438	877,50	3 894 347	1 371,50	1 203 492	31		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	4 438	1 155,91	5 129 930	1 371,50	1 585 331	31		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип Б марки 3 Н-4 см	м2	4 438	1 660,14	7 367 701	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	3 253	3 473,06	11 297 869	457,00	1 587 189	14		-	-
	технический тротуар									-	-
	планировка основания	м2	844	76,75	64 776	518,00	39 756	61		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	844	877,50	740 612	518,00	454 546	61		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	844	1 155,91	975 592	518,00	598 764	61		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	844	1 660,14	1 401 154	-	-	-		-	-
9	**Озеленение**	**тенге**			**22 754 869**		-			-	
	Устройство газонов	м2	7 228	2 106,91	15 228 729	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	268	12 414,35	3 327 046	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	2 562	1 638,99	4 199 093	-	-	-		-	-
10	**МАФ**	**шт**	**31**	**27 039,91**	**838 237**	-	-	-		-	-
11	**Автопавильоны**	**шт**	**3**	**678 251,81**	**2 034 755**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**210 072 904**		**56 927 346**			-	
4	**Жаханша Сейдалин кошеси**					-					
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,960**	**58 630,68**	**56 285**	**0,09**	**5 277**	**9**		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**8 637 245**		**690 980**	**8**		-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**9 069,00**	**3 066,64**	**27 811 335**	**725,52**	**2 224 907**	**8**		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**99 055 290**		**4 445 772**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	2 395	5 687,74	13 622 143	80,00	455 019	3		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Прикромочный дренаж	м	1 876	3 258,23	6 112 436	140,00	456 152	7		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**70 990 985**		**3 534 600**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	2 941	3 007,93	8 846 321	197,70	594 668	7		-	-
	укладка геотекстиля	м2	10 542	299,98	3 162 402	708,80	212 627	7		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	9 132	1 957,12	17 872 430	614,00	1 201 672	7		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	9 132	2 484,75	22 690 695	614,00	1 525 634	7		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	9 132	2 016,99	18 419 136	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**8 329 726**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	450	3 007,93	1 353 568	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 986	299,98	595 763	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	1 891	1 463,69	2 767 839	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	1 891	1 910,39	3 612 556	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**88**	**31 789,24**	**2 797 453**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,987**	**878 133,28**	**866 718**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**28 520 088**		-			-	
	планировка основания	м2	4 133	143,23	591 982	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	3 398	5 016,81	17 047 129	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебеночного материала от разборки Н-20 см	м2	4 133	352,37	1 456 346	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня с добавлением материала от разборки Н-15см	м2	4 133	620,20	2 563 271	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	4 133	1 660,14	6 861 361	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**30 715 805**		-			-	
	Устройство газонов	м2	9 979	2 106,85	21 024 218	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	302	12 427,49	3 753 103	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	3 645	1 629,21	5 938 483	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**42**	**27 039,93**	**1 135 677**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**199 595 896**		**7 366 935**			-	
5	**Акбиік кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 168 974**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**1 171,00**	**735,40**	**861 154**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**17 466 749**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	457	5 670,22	2 591 289	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	338	3 260,17	1 101 936	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**11 791 918**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	475	3 007,93	1 428 768	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 776	299,98	532 766	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 522	1 957,12	2 978 740	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 522	2 484,75	3 781 783	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 522	2 016,99	3 069 860	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 981 606**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	117	3 007,94	351 929	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	483	1 463,69	706 963	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	483	1 910,38	922 714	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**1**	**94 278,67**	**94 279**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,162**	**40 531,50**	**6 566**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**3 901 770**		-			-	
	планировка основания	м2	536	76,83	41 181	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	536	3 513,97	1 883 486	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	536	877,50	470 341	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	536	1 150,98	616 926	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	536	1 660,14	889 837	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**3 051 658**		-			-	
	Устройство газонов	м2	914	2 105,28	1 924 229	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	17	12 531,35	213 033	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	570	1 604,20	914 396	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**26 669 866**		-			-	
6	**Сулутал орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**914 593**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**2 493,00**	**1 430,41**	**3 566 019**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 631 006**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	420	5 669,36	2 381 130	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	308	3 247,33	1 000 177	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 676 208**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	356	3 007,93	1 070 824	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 346	299,98	403 774	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 115	1 957,12	2 182 187	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 115	2 484,74	2 770 486	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 115	2 016,98	2 248 937	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 573 492**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	150	3 007,92	451 188	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	629	1 463,69	920 664	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	629	1 910,40	1 201 640	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,174**	**40 373,62**	**7 025**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 163 429**		-			-	
	планировка основания	м2	427	76,74	32 770	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	447	3 475,42	1 553 512	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	427	877,50	374 693	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	427	1 155,90	493 571	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	427	1 660,15	708 883	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**2 819 204**		-	-		-	-
	Устройство газонов	м2	932	2 106,06	1 962 850	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	12	12 473,07	149 677	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	441	1 602,44	706 677	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 219 992**		-			-	
7	**Даулеткерей кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**964 974**		-	-		-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**874,00**	**3 704,27**	**3 237 535**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 551 977**		-	-		-	-
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	443	5 666,40	2 510 215	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	308	3 247,33	1 000 177	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 709 277**		-	-		-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	358	3 007,93	1 076 839	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 350	299,98	404 974	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 119	1 957,12	2 190 018	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 119	2 484,75	2 780 433	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 119	2 016,99	2 257 014	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 332 307**		-	-		-	-
	основания из песка Н-20 см	м3	136	3 007,92	409 077	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	570	1 463,69	834 303	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	570	1 910,40	1 088 927	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,175**	**40 356,36**	**7 062**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 166 268**		-	-		-	-
	планировка основания	м2	381	76,67	29 212	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	498	3 473,50	1 729 805	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	381	877,50	334 329	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	381	1 155,92	440 405	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	381	1 660,15	632 518	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 330 516**		-	-		-	-
	Устройство газонов	м2	1 063	2 105,83	2 238 495	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	6	12 473,54	74 841	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	636	1 599,34	1 017 180	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 377 048**		-			-	
8	**№ 8 кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,670**	**58 633,67**	**39 285**	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
2	**Подготовительные работы**	тенге			9 986 954						
3	**Земляные работы**	м3	6 217,00	2 726,52	16 950 748	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			55 330 397		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 470	5 665,00	8 327 554	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 284	3 256,61	4 181 485	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			41 349 822		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	1 753	3 007,93	5 272 898	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	6 258	299,98	1 877 281	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	5 295	1 957,12	10 362 960	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	5 295	2 484,75	13 156 727	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	5 295	2 016,99	10 679 955	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 471 536		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	82	3 007,91	246 648	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	349	299,98	104 692	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	332	1 463,69	485 943	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	332	1 910,40	634 251	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	шт	22	43 711,84	961 661	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	км	0,568	42 834,62	24 330	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	тенге			17 488 305		-			-	
	планировка основания	м2	2 286	76,79	175 540	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	2 554	3 472,71	8 869 305	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	2 286	877,50	2 005 968	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	2 286	1 155,91	2 642 414	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	2 286	1 660,14	3 795 079	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	тенге			30 526 259		-			-	
	Устройство газонов	м2	10 034	2 106,67	21 138 351	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	305	12 418,23	3 787 561	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	3 432	1 631,80	5 600 347	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	шт	29	27 039,99	784 160	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			132 092 100		-			-	
9	**Жоламан орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			1 115 189		-			-	
3	**Земляные работы**	м3	958,00	3 479,08	3 332 959	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 657 305		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	401	5 669,28	2 273 380	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	310	3 261,17	1 010 963	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			9 206 058		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	377	3 007,93	1 133 991	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 416	299,98	424 773	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 184	1 957,12	2 317 231	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 184	2 484,75	2 941 943	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 184	2 016,99	2 388 121	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 166 903**		-			-	-
	основания из песка Н-20 см	м3	127	3 007,95	382 009	-	-	-		-	
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	529	1 463,69	774 293	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	529	1 910,40	1 010 601	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,175**	**40 356,36**	**7 062**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 166 738**		-			-	-
	планировка основания	м2	382	76,91	29 379	-	-	-		-	
	установка поребрика	м	497	3 473,69	1 726 422	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	382	877,50	335 206	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	382	1 155,91	441 559	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	382	1 660,14	634 172	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 313 838**		-			-	-
	Устройство газонов	м2	983	2 105,74	2 069 946	-	-	-		-	
	Посадка деревьев	шт	20	12 374,70	247 494	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	621	1 604,51	996 398	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 711 808**		-			-	-
10	**Акан сері кошеси**						-			-	
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,830**	**58 633,09**	**48 665**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**7 758 300**		-			-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**14 169,00**	**3 216,72**	**45 577 664**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**139 051 815**		-			-	-
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	2 217	5 696,43	12 628 987	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 624	3 255,86	5 287 514	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**99 935 725**		-			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	4 176	3 007,93	12 561 114	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	15 266	299,98	4 579 513	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-20 см	м2	13 521	1 453,78	19 656 586	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	13 521	2 567,26	34 711 987	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	13 521	2 102,40	28 426 524	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на примыканиях улиц местного значения	**тенге**			**13 159 686**		-			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	564	3 007,93	1 696 472	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 869	299,98	560 666	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-24 см	м2	1 688	1 957,12	3 303 617	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 688	2 484,75	4 194 252	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 688	2 016,99	3 404 678	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**8 039 903**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	453	3 007,93	1 362 593	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	1 979	1 463,69	2 896 647	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	1 979	1 910,39	3 780 664	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**74**	**28 865,19**	**2 136 024**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**3,783**	**342 398,58**	**1 295 294**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**36 717 330**		-			-	
	планировка основания	м2	5 777	143,19	827 190	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	4 246	3 473,23	14 747 322	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	5 777	352,37	2 035 646	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см с добавлением материала от разборки	м2	5 777	879,80	5 082 609	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	5 777	1 660,14	9 590 627	-	-	-		-	-
	технический тротуар						-			-	
	планировка основания	м2	1 176	76,80	90 317	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	1 176	877,50	1 031 940	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	1 176	1 155,91	1 359 351	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	1 176	1 660,14	1 952 326	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**24 110 411**		-			-	
	Устройство газонов	м2	8 015	2 107,03	16 887 831	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	218	12 409,91	2 705 360	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	2 775	1 627,83	4 517 220	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**42**	**27 039,84**	**1 135 673**	-	-	-		-	-
10	**Автопавильоны**	**шт**	**4**	**678 252,25**	**2 713 009**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**260 544 185**		-			-	
11	**Малыбай орамы кошеси**					-					
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**913 499**		-			-	
3	**Земляные работы**	**м3**	**1 091,00**	**705,03**	**769 191**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 769 108**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	440	5 668,67	2 494 213	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	300	3 257,13	977 139	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 500 922**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	350	3 007,94	1 052 778	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 317	299,98	395 075	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 Н-24 см	м2	1 092	1 957,12	2 137 177	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 092	2 484,74	2 713 341	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	1 092	2 016,99	2 202 552	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 796 833**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	151	3 007,93	454 198	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	667	299,98	200 089	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	635	1 463,69	929 445	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	635	1 910,40	1 213 102	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,165**	**40 489,87**	**6 681**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 212 384**		-			-	
	планировка основания	м2	396	76,85	30 431	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	492	3 494,54	1 719 312	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	396	877,50	347 489	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	396	1 155,90	457 738	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	396	1 660,14	657 414	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 875 143**		-			-	
	Устройство газонов	м2	1 137	2 107,73	2 396 487	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	36	12 473,23	449 036	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	636	1 618,90	1 029 621	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**23 664 722**		-			-	
12	**Байнкол орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 100 034**	-					
3	**Земляные работы**	**м3**	**827,00**	**3 342,13**	**2 763 942**		-			-	
	основной проезд	м3	700	3 910,66	2 737 465	-	-	-		-	-
	съезды и бульварная часть	м3	127	208,48	26 477	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**12 876 693**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	388	5 664,01	2 197 637	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	312	3 253,36	1 015 047	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 098 748**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	317	3 007,93	953 512	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 198	299,98	359 378	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 Н-24 см	м2	965	1 957,12	1 888 622	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	965	2 484,75	2 397 779	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	965	2 590,11	2 499 457	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 565 260**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	93	3 007,93	279 738	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	381	1 463,70	557 668	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	381	1 910,38	727 855	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,176**	**40 339,29**	**7 100**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 399 998**		-			-	

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	планировка основания	м2	407	76,74	31 234	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	537	3 473,92	1 865 496	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	407	877,49	357 138	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	407	1 155,91	470 454	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-5 см	м2	407	1 660,14	675 675	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**2 642 105**		-			-	-
	Устройство газонов	м2	725	2 109,22	1 529 187	-	-	-		-	
	Посадка кустарников	шт	699	1 592,16	1 112 918	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**22 908 588**		-			-	-
13	**Внешнее электроснабжение. Сети КЛ-0,4кВ, 10кВ**										
	Сети КЛ-0,4кВ										
	Земляные работы	м3	11 995,00	920,37	11 039 803	4 792,50	4 410 859	40	4 792,50	4 410 859	40
	укладка стальных труб д-600мм	м	600	35 269,85	21 161 912	104,00	3 668 065	17	104,00	3 668 065	17
	укладка п/э труб д-160 мм с протаскиванием	м	14 850,00	1 933,91	28 718 505	4 613,00	8 921 109	31	4 613,00	8 921 109	31
	укладка п/э труб д-100 мм	м	1 120,00	1 214,54	1 360 288	-	-	-		-	-
	устройство ж/б круглых колодцев	шт	45	261 148,35	11 751 676	-	-	-		-	-
	кабель 4*25, 4*35, 4*50	м	12 350	1 973,32	24 370 496	3 540,00	6 985 551	29	3 540,00	6 985 551	29
	кабель 4*240, 3*240	м	11 540	5 839,58	67 388 735	2 821,00	16 473 451	24	2 821,00	16 473 451	24
	кабель АПвПг -10(1*800/70)	м	13 800	5 975,30	82 459 190	-	-	-		-	-
	комплектная трансформаторная подстанция КТПН-1600кВА	комп	2	23 171 032,69	46 342 065	-	-	-		-	-
	распределительный шкаф ШРС	шт	35	652 788,59	22 847 601	-	-	-		-	-
	устройство кабельного канала,	м3	612,82	99 078,94	60 717 559	-	-	-		-	-
	распределительный пункт 10 кВ, совмещенный с ТП 10/0,4кв	м3	35,21	2 119 035,24	74 611 231	-	-	-		-	-
	телемеханика	шт	24	823 823,93	19 771 774	-	-	-		-	-
	охранно-пожарная сигнализация	м	105,0	17 804,52	1 869 474	-	-	-		-	-
	монтаж системы АСКУЭ	шт	12,0	225 994,37	2 711 932	-	-	-		-	-
	Демонтажные работы	тенге			1 829 607	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**478 951 849**		**40 459 034**			**40 459 034**	
14	**Наружные сети связи**										
	Земляные работы	м3	4 728,00	1 057,06	4 997 796	1 225,20	1 295 115	26	1 035,00	1 094 061	22
	устройство песчанного основания под трубы	м3	417,48	4 266,77	1 781 291	92,14	393 140	22	77,00	328 541	18
	устройство колодцев ККС-2	шт	177	92 946,54	16 451 538	65,00	6 287 170	37	55,00	5 112 060	31
	укладка п/э труб	м	18 870	723,14	13 645 581	4 047,40	2 926 821	21	2 951,00	2 133 975	16
	укладка кабеля	м	2 006		2 484 269	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**39 360 476**		**10 902 245**			**8 668 637**	
15	**Наружное освещение**										
	Земляные работы	м3	2 098,40	866,24	1 817 718	-	-	-		-	-
	устройство постели в траншее	м	7 772,00	224,69	1 746 290	-	-	-		-	-
	укладка п/э труб д-150 мм	м	5 340,00	1 076,81	5 750 190	-	-	-		-	-
	укладка кабеля	м	10 979,00	2 086,71	22 909 964	-	-	-		-	-
	устройство фундаментов под опоры	шт	162,00	20 932,20	3 391 016	7,00	146 525	4		-	-
	установка опор СТ-10 с кронштейнами	шт	162,00	139 024,08	22 521 900	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	установка светильников с лампами	шт	162,00	31 710,86	5 137 159	-	-	-		-	-
	шкаф управления и регулирования АСУ	шт	3,00	1 830 141,28	5 490 424	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**68 764 661**		**146 525**			**-**	
16	**Наружные сети водопровода В-1**										
	Земляные работы	м3	16 375,0	734,04	12 019 856	13 588,00	9 974 095	83	2 620,00	1 923 177	16
	устройство песчанного основания	м3	187,00	4 266,77	797 885	154,54	659 386	83	30,00	128 003	16
	укладка п/э труб д-32,50 мм с протаскиванием	м	1 370,00	541,60	741 990	1 328,92	719 742	97	221,40	119 910	16
	укладка п/э труб д-100 мм	м	69,30	2 393,23	165 851	69,30	165 851	100		-	-
	промывка труб	м	1 439,30	113,76	163 738	-	-	-		-	-
	укладка фуляра д-100мм	м	105,50	6 999,84	738 483	47,50	332 492	45		-	-
	укладка фуляра д-300мм	м	19,70	13 269,61	261 411	19,70	261 411	100		-	-
	устройство колодцев	м3	69,84	161 105,67	11 251 620	55,32	8 912 366	79	4,88	786 195	7
	установка задвижек д.-100мм	шт	1,00	46 257,17	46 257	-	-	-		-	-
	установка пожарных гидрантов	шт	1,00	52 230,21	52 230	-	-	-		-	-
	приварка фланцев	шт	6,00	4 292,66	25 756	-	-	-		-	-
	установка стальных фасонных частей	тн	0,28	336 190,80	92 789	-	-	-		-	-
	установка заглушки, перехода, колена	шт	3,00	9 044,41	27 133	-	-	-		-	-
	установка тройников	шт	1,00	23 957,23	23 957	-	-	-		-	-
	установка врезного хомута	шт	99,00	13 616,24	1 348 008	-	-	-		-	-
	установка вентилей	шт	103,00	8 650,53	891 005	-	-	-		-	-
	установка счетчиков	шт	103,00	55 486,29	5 715 088	-	-	-		-	-
	демонтажные работы	тенге			165 379	-					
	ИТОГО:	**тенге**			**34 528 435**		**21 025 341**			**2 957 285**	
17	**Наружная канализация К1**										
	Земляные работы	м3	7 028,00	11 342,94	79 718 168	6 112,40	69 332 575	87	279,00	3 164 680	4
1	**Улица Жайылма**	**тенге**			**5 389 924**		**5 283 352**			**-**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	87,50	3 813,70	333 699	64,40	245 602	74		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	148,50	4 296,78	638 072	144,20	619 596	97		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	44,00	15 814,80	695 851	44,00	695 851	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	24,16	154 068,79	3 722 302	24,16	3 722 302	100		-	-
2	**переулок Малыбай**	**тенге**			**5 847 951**		**5 718 842**			**-**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	81,00	5 161,19	418 057	57,40	296 252	71		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	146,10	4 296,77	627 758	144,40	620 454	99		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	75,00	15 673,55	1 175 516	75,00	1 175 516	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	24,58	147 543,53	3 626 620	24,58	3 626 620	100		-	-
3	**Переулок Сулутал**	**тенге**			**4 452 993**		**4 209 773**			**-**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	59,10	5 206,13	307 683	43,41	225 998	73		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	135,40	4 296,78	581 784	132,20	568 034	98		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	55,60	15 721,85	874 135	46,20	726 350	83		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	17,85	150 666,22	2 689 392	17,85	2 689 392	100		-	-
4	**Улица Даулеткерей**	**тенге**			**4 575 381**		**4 519 931**			**-**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	64,50	4 605,76	297 071	53,58	246 777	83		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	136,10	4 296,79	584 793	134,90	579 637	99		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	48,50	15 758,43	764 284	48,50	764 284	100		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство колодцев д-1м	м3	19,37	151 225,25	2 929 233	19,37	2 929 233	100		-	-
5	**Переулок Жоламан**	**тенге**			**4 560 559**		**4 263 508**			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	29,00	10 065,37	291 896	21,10	212 380	73		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	122,40	4 296,80	525 928	122,40	525 928	100		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	71,60	15 649,96	1 120 537	57,70	903 003	81		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	16,18	162 064,16	2 622 198	16,18	2 622 198	100		-	-
6	**Переулок Байнаколь**	**тенге**			**4 007 860**		**3 939 230**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	45,80	5 165,44	236 577	41,70	215 399	91		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	144,40	4 296,80	620 459	144,40	620 459	100		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	42,50	15 816,99	672 222	39,50	624 771	93		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0343	993 809,07	34 088	0,0343	34 088	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	15,38	158 941,10	2 444 514	15,38	2 444 514	100		-	-
7	**Улица №8**	**тенге**			**6 795 844**		**6 769 397**			-	-
	укладка труб д.160 мм	м	8,50	2 214,94	18 827	8,50	18 827	100		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	492,40	4 296,79	2 115 739	492,40	2 115 739	100		-	-
	укладка труб д.400мм	м	65,30	10 578,83	690 797	62,80	664 351	96		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	29,04	136 724,53	3 970 480	29,04	3 970 480	100		-	-
8	**Улица Ардагер**	**тенге**			**10 450 669**		**10 138 079**			-	-
	укладка труб д.160 мм	м	18,00	2 214,60	39 863	18,00	39 863	100		-	-
	укладка труб д.400 мм	м	487,20	9 832,44	4 790 363	469,60	4 617 312	96		-	-
	установка фасонных частей	тн	137,10	1 017,80	139 541	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	39,55	138 581,61	5 480 903	39,55	5 480 903	100		-	-
9	**Улица Акбиік**	**тенге**			**6 948 705**		**5 869 089**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	42,00	10 164,02	426 889	19,50	198 198	46		-	-
	укладка труб д.400 мм	м	138,30	9 733,45	1 346 136	134,30	1 307 202	97		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	105,00	15 611,13	1 639 168	75,50	1 178 640	72		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	22,64	156 206,38	3 536 512	20,39	3 185 048	90		-	-
10	**Улица Суйибай акын**	**тенге**			**2 025 807**		**1 925 996**			-	-
	укладка труб д.160 мм	м	26,2000	2 214,81	58 028	26,20	58 028	100		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	123,60	4 395,78	543 318	107,80	473 864	87		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0308	985 627,46	30 357	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	11,32	123 154,04	1 394 104	11,32	1 394 104	100		-	-
11	**Улица Сейдалина, участок Ксущ1-кол.6а**	**тенге**			**3 499 501**		-			-	-
	укладка труб д.160 мм	м	18,10	2 214,70	40 086	-	-	-		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	183,30	4 395,77	805 745	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	15,26	173 897,10	2 653 670	-	-	-		-	-
12	**Улица Сейдалина, участок кол.82а-кол.74**	**тенге**			**6 485 989**		**841 982**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	102,90	3 311,73	340 778	8,00	26 494	8		-	-
	укладка труб д.250 мм с протаскиванием	м	326,70	4 459,34	1 456 866	64,90	289 411	20		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	35,50	15 480,80	549 568	-	-	-		-	-
	укладка труб д.400мм (футляр)	м	10,00	23 017,15	230 172	-	-	-		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0531	995 603,47	52 867	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	23,82	161 869,84	3 855 740	3,25	526 077	14		-	-
13	**Улица Акан**	**тенге**			**12 430 655**		**3 869 891**			**707 532**	

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	152,70	2 423,02	369 995	71,30	172 761	47	36,80	89 167	24
	укладка труб д.250 мм с протаскиванием	м	643,90	4 544,20	2 926 012	200,70	912 021	31	53,80	244 478	8
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	10,00	15 480,71	154 807	10,00	**154 807**	100	10,00	154 807	100
	укладка труб д.400мм (футляр)	м	30,00	21 907,95	657 239	10,00	**219 080**	33	10,00	219 080	33
	установка фасонных частей	тн	0,4226	1 019 063,00	430 656	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	53,35	147 927,76	7 891 946	16,30	2 411 222	31		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**157 190 007**		**126 681 645**			**3 872 212**	
18	**Ливневая канализация К-2**										
1	**Земляные работы**	**м3**	**15 016,00**	**6 642,38**	**99 741 980**	**10 545,20**	**70 045 227**	**70**	**2 597,00**	**17 250 261**	
2	**Улица Акан сері**	тенге			**18 119 594**	-	**12 922 265**			**12 922 265**	
	укладка труб д-600мм	м	422,70	24 200,80	10 229 678	401,40	9 714 201	95	401,40	9 714 201	95
	укладка труб д-250мм	м	120,10	6 622,24	795 331	83,00	549 646	69	83,00	549 646	69
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	9,85	86 798,55	854 966	2,66	230 884	27	2,66	230 884	27
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	23,11	72 778,46	1 681 910	5,71	415 565	25	5,71	415 565	**25**
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	6,81	75 474,55	513 982	2,22	167 554	33	2,22	167 554	**33**
	люка чугунные	шт	10,00	78 339,66	783 397	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	10,50	310 507,67	3 260 331	5,94	1 844 416	57	5,94	1 844 416	57
3	**Улица Суйшнбай акын /кол 105- кол 109/**	тенге			**3 692 052**		**3 577 892**			-	
	укладка труб д-400мм	м	124,70	14 093,81	1 757 498	116,60	1 643 338	94		-	-
	укладка труб д-250мм	м	19,80	6 622,15	131 119	19,80	131 119	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	6,29	129 033,18	811 619	6,29	811 619	100		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	4,20	236 146,86	991 817	4,20	991 817	100		-	-
4	**Улица Суйшнбай акын /кол 38- кол 33/**	тенге			**4 676 882**		**4 460 857**			-	
	укладка труб д-400мм	м	143,20	14 093,85	2 018 239	129,00	1 818 107	90		-	-
	укладка труб д-250мм	м	24,80	6 622,31	164 233	22,40	148 340	90		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	6,32	90 068,85	569 235	6,32	569 235	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	4,31	77 543,71	334 213	4,31	334 213	100		-	-
	люка чугунные	шт	4,00	78 339,66	313 359	4,00	313 359	100		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	5,60	228 143,31	1 277 603	5,60	1 277 603	100		-	-
5	**Улица №8**	тенге			**32 935 547**		**30 742 036**			-	
	укладка труб д-400мм	м	644,40	13 737,68	8 852 560	644,40	8 852 560	100		-	-
	укладка труб д-300мм	м	298,30	9 997,81	2 982 346	298,30	2 982 346	100		-	-
	укладка труб д-250мм	м	188,60	6 622,24	1 248 955	188,60	1 248 955	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	13,45	90 882,75	1 222 373	13,45	1 222 373	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	91,33	79 815,42	7 289 542	91,33	7 289 542	100		-	-
	люка чугунные	шт	28,00	78 339,66	2 193 511	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	29,96	305 282,40	9 146 261	29,96	9 146 261	100		-	-
6	**Улица Ардагер**	тенге			**26 196 255**		**21 022 565**			**4 715 522**	
	укладка труб д-600мм	м	368,90	24 200,80	8 927 675	327,00	7 913 662	89	146,40	3 542 997	40
	укладка труб д-400мм	м	194,40	14 093,83	2 739 841	194,40	2 739 841	100		-	-
	укладка труб д-250мм	м	147,80	6 622,23	978 765	112,40	744 338	76	15,00	99 333	10
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	60,12	73 650,12	4 427 845	49,32	3 632 424	82	4,23	311 540	7
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	37,18	68 753,55	2 556 257	25,25	1 736 027	68	2,95	202 823	8
	люка чугунные	шт	17,00	78 339,66	1 331 774	5,00	391 699	29		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	13,30	393 541,15	5 234 097	9,82	3 864 574	74	1,42	558 828	11
7	**Улица Жаханша Сейдалин**	тенге			**36 751 738**		**9 227 191**			**2 711 809**	
	укладка труб д-400мм	м	811,50	14 093,83	11 437 141	104,60	1 474 214	13		-	-
	укладка труб д-300мм	м	269,60	9 997,80	2 695 408	159,00	1 589 651	59	67,00	669 853	25
	укладка труб д-250мм	м	171,50	6 622,23	1 135 713	63,00	417 200	37	17,50	115 889	10
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	73,26	90 994,44	6 666 253	24,18	2 200 246	33	4,20	382 177	6
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	27,04	85 146,35	2 302 357	-	-	-		-	-
	люка чугунные	шт	40,00	78 339,66	3 133 586	4,00	313 359	10		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	35,00	268 036,59	9 381 281	12,06	3 232 522	34	5,76	1 543 891	16
8	**Улица Акан сери**	тенге			**12 980 507**		**10 248 445**			**2 940 931**	
	укладка труб д-400мм	м	386,60	14 093,82	5 448 670	269,40	3 796 875	70		-	-
	укладка труб д-250мм	м	139,60	6 622,24	924 465	98,40	651 628	70	55,10	364 885	39
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	21,91	84 844,27	1 858 938	20,15	1 709 612	92	0,98	83 147	4
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	11,60	78 747,55	913 472	10,62	836 299	92	2,92	229 943	25
	люка чугунные	шт	11,00	78 339,66	861 736	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	12,60	235 970,35	2 973 226	13,79	3 254 031	109	9,59	2 262 956	76
9	**Улица Акан сери К2Н**	тенге			**7 304 927**		**3 502 043**			**3 502 043**	
	укладка труб д -300мм	м	380,30	17 510,21	6 659 134	200,00	3 502 043	53	200,00	3 502 043	53
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	2,69	240 071,52	645 792	-	-	-		-	-
	колодец с решеткой	м3	22,00	161 851,24	3 560 727	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**245 960 209**		**165 748 520**			**44 042 832**	
19	**КНС ливневых вод**										
	Устройство насосной станции	шт	1,00	37 141 382,30	37 141 382	-	-	-		-	-
	Замена насосного оборудования в КНС ж.м. Тамыз	шт	2,00	1 861 738,23	3 723 476	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**40 864 859**		**-**			**-**	
20	**Тепловые сети**					-					
1	**Строительные работы**	тенге			**33 558 446**		**33 558 446**			**-**	
	Земляные работы	м3	1 291,00	1 176,34	1 518 656	1 291,00	1 518 656	100		-	-
	Защита сущ. теплотрассы (канал 1-19,2, 2-57,6)	м3	545,86	1 982,81	1 082 334	545,8600	1 082 334	100		-	-
	Непроходной канал	м3	342,82	60 381,04	20 699 829	342,820	20 699 829	100		-	-
	Дренажный колодец ДК 1,2,3,4,5	м3	9,05	181 321,55	1 640 960	9,05	1 640 960	100		-	-
	Смотровой колодец СК 1 -СК -11	м3	21,02	112 502,64	2 364 805	21,02	2 364 805	100		-	-
	Подземная прокладка в непроходном канале в ППУ	м	218,60	1 373,16	300 173	218,60	300 173	100		-	-
	Бесканальная прокладка д=219*6мм в ППУ	м	161,00	23 750,46	3 823 824	161,00	3 823 824	100		-	-
	Бесканальная прокладка д=325*7мм в ППУ	м	61,00	34 883,01	2 127 864	61,00	2 127 864	100		-	-
2	**Детали трубопроводов в ППУ изоляции**	тенге			**5 278 193**		**5 278 193**			**-**	
	Тройник паралл. Ст 219*6-133*4,5-2/1	шт	2,00	101 414,51	202 829	2,00	202 829	100		-	-
	Тройниковое ответвление	шт	15,00	109 663,08	1 644 946	15,00	1 644 946	100		-	-
	Отводы СТ 219*6-90-2	шт	8,00	89 826,53	718 612	8,00	718 612	100		-	-
	Отводы СТ 133*6-90-1	шт	5,00	41 273,41	206 367	5,00	206 367	100		-	-
	Отводы СТ 325*7-90-1	шт	6,00	182 351,35	1 094 108	6,00	1 094 108	100		-	-
	Отводы нестандартные 1510мм	шт	1,00	53 743,27	53 743	1,00	53 743	100		-	-
	Отводы нестандартные 720мм	шт	2,00	116 774,17	233 548	2,00	233 548	100		-	-
	Переходы СТ 219*6-325*7-2/1	шт	2,00	128 274,83	256 550	2,00	256 550	100		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Доборные элементы	шт	10,00	58 436,58	584 366	10,00	584 366	100		-	-
	Концевой элемент с кабелем вывода	шт	2,00	141 561,46	283 123	2,00	283 123	100		-	-
3	**Сети воды**	тенге			**8 197 955**		**8 197 955**			-	
	Краны шаровые СТ 219*6-2	шт	6,00	872 730,22	5 236 381	6,00	5 236 381	100		-	-
	Краны шаровые СТ133*3,5-1	шт	4,00	242 778,71	971 115	4,00	971 115	100		-	-
	Краны шаровые СТ 89*3,5-2	шт	6,00	155 951,55	935 709	6,00	935 709	100		-	-
	Краны шаровые СТ 57*3,5-2	шт	6,00	153 789,60	922 738	6,00	922 738	100		-	-
	изоляция	м2	44,80	2 946,70	132 012	44,80	132 012	100		-	-
4	**Изоляция стыков**	**шт**	**110,00**	**17 320,29**	**1 905 232**	**110,00**	**1 905 232**	**100**		-	-
5	**Знаки теплосети**	**шт**	**2,00**	**36 576,47**	**73 153**	-	-	-		-	-
6	**Дренирование**	**м**	**40,00**	**1 273,33**	**50 933**	**40,00**	**50 933**	**100**		-	-
7	**ОДК**	**компл**	**1,00**	**1 485 014,42**	**1 485 014**	**1,00**	**1 485 014**	**100**		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**50 548 926**		**50 475 771**			-	
21	**Светофорная сигнализация**										
	Перекресток ул. Акан серi -ул. Ардагер	тенге			16 730 076	-	-				
	Перекресток ул.Сейдалин -ул. Ардагер	тенге			16 298 583	-	-				
	Перекресток ул.В. Радлов -ул. Акан серi	тенге			16 335 875	-	-				
	Перенос на перекрестке -ул. Акан серi-пр. Тлендиева	тенге			174 110	-	-				
	ИТОГО:	**тенге**			49 538 643		-				
	ВСЕГО:	**тенге**			**2 232 504 760**		**544 235 975**			**100 000 000**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Филиал "КазДорНИИ"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР