Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1401	29.08.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	661 340 000 211 340 000	111 340 000									70 857 857,14 11 929 285,71	

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны
Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ апрель 2013 г

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
1	**№1 кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	0,18	10 555	100	0,18	10 555	100
2	**Подготовительные работы**	тенге			1 832 738		1 649 464			1 649 464	
3	**Земляные работы**	м3	1 862,00	2 162,01	4 025 669	1 862,00	4 025 669	100	1 862,00	4 025 669	100
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 123 886		6 945 462			6 945 462	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	386	5 665,72	2 186 969	340,00	1 926 346	88	340,00	1 926 346	88
	Прикромочный дренаж	м	306	3 255,20	996 090	306,00	996 090	100	306,00	996 090	100
	Основной проезд	тенге			9 005 359		3 194 903			3 194 903	
	основания из песка Н-30 см	м3	369	3 007,93	1 109 926	330,00	992 617	89	330,00	992 617	89
	укладка геотекстиля	м2	1 387	299,98	416 074	1 150,00	344 979	83	1 150,00	344 979	83
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 158	1 957,12	2 266 347	949,00	1 857 308	82	949,00	1 857 308	82
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 158	2 484,75	2 877 337	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/бТип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 158	2 016,99	2 335 676	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 935 468		828 122			828 122	
	основания из песка Н-20 см	м3	114	3 007,91	342 901	105,00	315 830	92	105,00	315 830	92
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	472	1 463,69	690 862	350,00	512 292	74	350,00	512 292	74
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	472	1 910,39	901 704	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	км	0,165	40 489,87	6 681	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	тенге			3 112 836		902 770			902 770	
	планировка основания	м2	375	76,95	28 856	375,00	28 856	100	375,00	28 856	100
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	375	877,51	329 066	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	375	1 155,92	433 470	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	375	1 660,14	622 554	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	486	3 495,66	1 698 890	250,00	873 915	51	250,00	873 915	51
7	**Озеленение**	тенге			3 283 221		-			-	
	Устройство газонов	м2	971	2 106,46	2 045 372	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	21	12 332,20	258 976	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	609	1 607,34	978 872	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	шт	4	27 040,15	108 161	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			26 503 746		13 533 920			13 533 920	
2	**Суйинбай акын кошеси**					-					

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
1	**Восстановление оси**	км	0,560	58 630,68	32 833	0,560	32 833	100		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			7 019 049		7 019 049	100		-	-
3	**Земляные работы**	м3	1 907	507,08	966 996	1 907,00	966 996	100		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			52 452 744		45 417 745			-	-
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 149	5 800,90	6 665 237	1 149,00	6 665 237	100		-	
	Прикромочный дренаж	м	1 060	3 258,45	3 453 953	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			40 397 198		37 754 945			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	1 675	3 007,93	5 038 284	1 675,00	5 038 284	100		-	
	укладка геотекстиля	м2	5 953	299,98	1 785 791	5 953,00	1 785 791	100		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	5 198	1 957,12	10 173 118	5 198,00	10 173 118	100		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	5 198	2 484,74	12 915 704	5 198,00	12 915 704	100		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	5 198	2 016,99	10 484 301	3 888,00	7 842 048	75		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 936 356		997 563			-	-
	основания из песка Н-20 см	м3	115	3 007,94	345 913	101,35	304 855	88		-	
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	471	1 463,69	689 398	415,10	607 577	88		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	471	1 913,05	901 045	44,50	85 131	9		-	-
5	**Дорожные знаки**	шт	21	20 499,49	430 489	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	км	0,848	35 943,34	30 480	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	тенге			15 168 468		9 953 750			-	-
	планировка основания	м2	1 738	76,75	133 387	1 218,00	93 478	70	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	1 738	877,50	1 525 095	1 218,00	1 068 795	70	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	1 738	1 155,91	2 008 974	1 218,00	1 407 900	70	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	1 738	1 660,14	2 885 323	1 218,00	2 022 050	70	-	-	-
	установка поребрика	м	1 758	4 900,85	8 615 689	1 094,00	5 361 526	62	-	-	-
8	**Озеленение**	тенге			11 929 185		1 112 238			-	-
	Устройство газонов	м2	3 503	2 106,51	7 379 110	528,00	1 112 238	15		-	
	Посадка деревьев	шт	109	12 409,83	1 352 671	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	1 977	1 617,30	3 197 404	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	шт	15	27 039,93	405 599	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			88 435 843		64 502 609			-	-
3	**Ардагер кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,580	58 632,98	34 007	0,22	12 899	38		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			12 516 737		4 130 523	33		-	-
3	**Земляные работы**	м3	8 161	4 039,32	32 964 931	4 703,13	18 997 470	58		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			99 433 845		28 212 095			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 381	5 663,16	7 820 818	428,00	2 423 831	31		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 214	3 259,68	3 957 250	780,00	2 542 550	64		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			78 197 498		21 020 655			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	3 294	3 007,93	9 908 117	2 050,30	6 167 157	62		-	-
	укладка геотекстиля	м2	11 801	299,98	3 540 079	3 806,00	1 141 729	32		-	-
	устройство основания из щебня Н-20см	м2	10 574	1 453,78	15 372 292	3 410,00	4 957 397	32		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 1 Н-7 см	м2	10 574	2 567,26	27 146 256	3 410,00	8 754 372	32		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	10 574	2 102,40	22 230 754	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на примыканиях улиц местного значения	**тенге**			**8 896 402**		**2 225 060**			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	386	3 007,92	1 161 059	130,10	391 331	34		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 284	299,98	385 174	432,80	129 831	34		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 138	1 957,12	2 227 202	383,60	750 751	34		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 138	2 484,74	2 827 635	383,60	953 146	34		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 138	2 016,99	2 295 332	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**561 876**		-			-	-
	основания из песка Н-20 см	м3	32	3 007,91	96 253	-	-	-		-	
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	138	1 463,71	201 992	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	138	1 910,37	263 631	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**49**	**34 512,81**	**1 691 128**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**2,267**	**271 701,68**	**615 948**	-	-	-		-	-
7	**Перильное ограждение**	**тн**	**10,300**	**580 173,68**	**5 975 789**	-	-	-		-	-
8	**Тротуары**	**тенге**			**31 212 659**		**5 574 360**			-	-
	планировка основания	м2	4 438	76,76	340 679	1 371,50	105 282	31		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	4 438	877,50	3 894 347	1 371,50	1 203 492	31		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	4 438	1 155,91	5 129 930	1 371,50	1 585 331	31		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип Б марки 3 Н-4 см	м2	4 438	1 660,14	7 367 701	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	3 253	3 473,06	11 297 869	457,00	1 587 189	14		-	-
	технический тротуар									-	-
	планировка основания	м2	844	76,75	64 776	518,00	39 756	61		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	844	877,50	740 612	518,00	454 546	61		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	844	1 155,91	975 592	518,00	598 764	61		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	844	1 660,14	1 401 154	-	-	-		-	-
9	**Озеленение**	**тенге**			**22 754 869**		-			-	-
	Устройство газонов	м2	7 228	2 106,91	15 228 729	-	-	-		-	
	Посадка деревьев	шт	268	12 414,35	3 327 046	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	2 562	1 638,99	4 199 093	-	-	-		-	-
10	**МАФ**	**шт**	**31**	**27 039,91**	**838 237**	-	-	-		-	-
11	**Автопавильоны**	**шт**	**3**	**678 251,81**	**2 034 755**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**210 072 904**		**56 927 346**			-	-
4	**Жаханша Сейдалин кошеси**					-				-	
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,960**	**58 630,68**	**56 285**	**0,09**	**5 277**	9		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**8 637 245**		**690 980**	8		-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**9 069,00**	**3 066,64**	**27 811 335**	**725,52**	**2 224 907**	8		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**99 055 290**		**4 445 772**			-	-
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	2 395	5 687,74	13 622 143	80,00	455 019	3		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Прикромочный дренаж	м	1 876	3 258,23	6 112 436	140,00	456 152	7		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**70 990 985**		**3 534 600**			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	2 941	3 007,93	8 846 321	197,70	594 668	7		-	-
	укладка геотекстиля	м2	10 542	299,98	3 162 402	708,80	212 627	7		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	9 132	1 957,12	17 872 430	614,00	1 201 672	7		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	9 132	2 484,75	22 690 695	614,00	1 525 634	7		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	9 132	2 016,99	18 419 136	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**8 329 726**		-			-	-
	основания из песка Н-20 см	м3	450	3 007,93	1 353 568	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 986	299,98	595 763	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	1 891	1 463,69	2 767 839	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	1 891	1 910,39	3 612 556	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**88**	**31 789,24**	**2 797 453**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,987**	**878 133,28**	**866 718**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**28 520 088**	-	-	-		-	-
	планировка основания	м2	4 133	143,23	591 982	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	3 398	5 016,81	17 047 129	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебеночного материала от разборки Н-20 см	м2	4 133	352,37	1 456 346	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня с добавлением материала от разборки Н-15см	м2	4 133	620,20	2 563 271	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	4 133	1 660,14	6 861 361	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**30 715 805**		-			-	-
	Устройство газонов	м2	9 979	2 106,85	21 024 218	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	302	12 427,49	3 753 103	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	3 645	1 629,21	5 938 483	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**42**	**27 039,93**	**1 135 677**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**199 595 896**		**7 366 935**			-	-
5	**Акбиік кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 168 974**		-			-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**1 171,00**	**735,40**	**861 154**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**17 466 749**		-			-	-
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	457	5 670,22	2 591 289	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	338	3 260,17	1 101 936	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**11 791 918**		-			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	475	3 007,93	1 428 768	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 776	299,98	532 766	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 522	1 957,12	2 978 740	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 522	2 484,75	3 781 783	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 522	2 016,99	3 069 860	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 981 606**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	117	3 007,94	351 929	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	483	1 463,69	706 963	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	483	1 910,38	922 714	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**1**	**94 278,67**	**94 279**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,162**	**40 531,50**	**6 566**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**3 901 770**		-			-	
	планировка основания	м2	536	76,83	41 181	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	536	3 513,97	1 883 486	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	536	877,50	470 341	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	536	1 150,98	616 926	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	536	1 660,14	889 837	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**3 051 658**		-			-	
	Устройство газонов	м2	914	2 105,28	1 924 229	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	17	12 531,35	213 033	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	570	1 604,20	914 396	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**26 669 866**		-			-	
6	**Сулутал орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-	-	-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**914 593**		-			-	
3	**Земляные работы**	**м3**	**2 493,00**	**1 430,41**	**3 566 019**	-	-	-	-	-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 631 006**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	420	5 669,36	2 381 130	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	308	3 247,33	1 000 177	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 676 208**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	356	3 007,93	1 070 824	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 346	299,98	403 774	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 115	1 957,12	2 182 187	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 115	2 484,74	2 770 486	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 115	2 016,98	2 248 937	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 573 492**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	150	3 007,92	451 188	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	629	1 463,69	920 664	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	629	1 910,40	1 201 640	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,174**	**40 373,62**	**7 025**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 163 429**		-			-	
	планировка основания	м2	427	76,74	32 770	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	447	3 475,42	1 553 512	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	427	877,50	374 693	-	-	-	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	427	1 155,90	493 571	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	427	1 660,15	708 883	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	тенге			**2 819 204**		-	-		-	-
	Устройство газонов	м2	932	2 106,06	1 962 850	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	12	12 473,07	149 677	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	441	1 602,44	706 677	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	шт	4	27 040,15	108 161	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**25 219 992**		-			-	
7	**Даупеткерей кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	0,18	10 555	100	0,18	10 555	100
2	**Подготовительные работы**	тенге			964 974		868 477			868 477	
3	**Земляные работы**	м3	874,00	3 704,27	3 237 535	874,00	3 237 535	100	874,00	3 237 535	100
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 551 977		7 666 047			7 666 047	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	443	5 666,40	2 510 215	410,00	2 323 224	93	410,00	2 323 224	93
	Прикромочный дренаж	м	308	3 247,33	1 000 177	308,00	1 000 177	100	308,00	1 000 177	100
	Основная проезжая часть	тенге			8 709 277		3 277 822			3 277 822	
	основания из песка Н-30 см	м3	358	3 007,93	1 076 839	322,00	968 554	90	322,00	968 554	90
	укладка геотекстиля	м2	1 350	299,98	404 974	1 200,00	359 977	89	1 200,00	359 977	89
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 119	1 957,12	2 190 018	996,00	1 949 292	89	996,00	1 949 292	89
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 119	2 484,75	2 780 433	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 119	2 016,99	2 257 014	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			2 332 307		1 064 824			1 064 824	
	основания из песка Н-20 см	м3	136	3 007,92	409 077	118,00	354 935	87	118,00	354 935	87
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	570	1 463,69	834 303	485,00	709 890	85	485,00	709 890	85
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	570	1 910,40	1 088 927	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	км	0,175	40 356,36	7 062	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	тенге			3 166 268		2 069 383			2 069 383	
	планировка основания	м2	381	76,67	29 212	381,00	29 212	100	381,00	29 212	100
	установка поребрика	м	498	3 473,50	1 729 805	441,00	1 531 815	89	441,00	1 531 815	89
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	381	877,50	334 329	250,00	219 376	66	250,00	219 376	66
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	381	1 155,92	440 405	250,00	288 979	66	250,00	288 979	66
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	381	1 660,15	632 518	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	тенге			3 330 516		-			-	
	Устройство газонов	м2	1 063	2 105,83	2 238 495	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	6	12 473,54	74 841	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	636	1 599,34	1 017 180	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	шт	4	27 040,15	108 161	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			25 377 048		13 851 997			13 851 997	
8	**№ 8 кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,670	58 633,67	39 285	0,18	10 554	27	0,18	10 554	27

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительстеа			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
2	**Подготовительные работы**	тенге			9 986 954		8 988 259			8 988 259	
3	**Земляные работы**	м3	6 217,00	2 726,52	16 950 748	5 747,80	15 671 466	92	5 747,80	15 671 466	92
4	**Дорожная одежда**	тенге			55 330 397		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 470	5 665,00	8 327 554	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 284	3 256,61	4 181 485	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			41 349 822		-			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	1 753	3 007,93	5 272 898	-	-	-		-	
	укладка геотекстиля	м2	6 258	299,98	1 877 281	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	5 295	1 957,12	10 362 960	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	5 295	2 484,75	13 156 727	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	5 295	2 016,99	10 679 955	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 471 536		-			-	-
	основания из песка Н-20 см	м3	82	3 007,91	246 648	-	-	-		-	
	укладка геотекстиля	м2	349	299,98	104 692	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	332	1 463,69	485 943	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	332	1 910,40	634 251	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	шт	22	43 711,84	961 661	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	км	0,568	42 834,62	24 330	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	тенге			17 488 305		-			-	-
	планировка основания	м2	2 286	76,79	175 540	-	-	-		-	
	установка поребрика	м	2 554	3 472,71	8 869 305	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	2 286	877,50	2 005 968	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	2 286	1 155,91	2 642 414	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	2 286	1 660,14	3 795 079	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	тенге			30 526 259		-			-	-
	Устройство газонов	м2	10 034	2 106,67	21 138 351	-	-	-		-	
	Посадка деревьев	шт	305	12 418,23	3 787 561	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	3 432	1 631,80	5 600 347	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	шт	29	27 039,99	784 160	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			132 092 100		24 670 279			24 670 279	
9	**Жоламан орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	0,18	10 555	100	0,18	10 555	100
2	**Подготовительные работы**	тенге			1 115 189		1 003 670			1 003 670	
3	**Земляные работы**	м3	958,00	3 479,08	3 332 959	958,00	3 332 959	100	958,00	3 332 959	100
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 657 305		7 646 662			7 646 662	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	401	5 669,28	2 273 380	325,00	1 842 515	81	325,00	1 842 515	81
	Прикромочный дренаж	м	310	3 261,17	1 010 963	310,00	1 010 963	100	310,00	1 010 963	100
	Основная проезжая часть	тенге			9 206 058		3 735 512			3 735 512	
	основания из песка Н-30 см	м3	377	3 007,93	1 133 991	377,00	1 133 991	100	377,00	1 133 991	100
	укладка геотекстиля	м2	1 416	299,98	424 773	1 300,00	389 976	92	1 300,00	389 976	92

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 184	1 957,12	2 317 231	1 130,00	2 211 546	95	1 130,00	2 211 546	95
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 184	2 484,75	2 941 943	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 184	2 016,99	2 388 121	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 166 903**		**1 057 671**			**1 057 671**	
	основания из песка Н-20 см	м3	127	3 007,95	382 009	120,00	360 953	94	120,00	360 953	94
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	529	1 463,69	774 293	476,00	696 717	90	476,00	696 717	90
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	529	1 910,40	1 010 601	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,175**	**40 356,36**	**7 062**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 166 738**		**2 240 567**			**2 240 567**	
	планировка основания	м2	382	76,91	29 379	376,00	28 917	98	376,00	28 917	98
	установка поребрика	м	497	3 473,69	1 726 422	440,00	1 528 422	89	440,00	1 528 422	89
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	382	877,50	335 206	336,00	294 841	88	336,00	294 841	88
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	382	1 155,91	441 559	336,00	388 387	88	336,00	388 387	88
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	382	1 660,14	634 172	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 313 838**		-			-	-
	Устройство газонов	м2	983	2 105,74	2 069 946	-	-	-		-	
	Посадка деревьев	шт	20	12 374,70	247 494	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	621	1 604,51	996 398	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 711 808**		**14 234 413**			**14 234 413**	
10	**Акан сері кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,830**	**58 633,09**	**48 665**	**0,83**	**48 665**	**100**	**0,83**	**48 665**	**100**
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**7 758 300**		**6 982 470**	**90**		**6 982 470**	**90**
3	**Земляные работы**	**м3**	**14 169,00**	**3 216,72**	**45 577 664**	**3 067,23**	**9 866 423**	**22**	**3 067,23**	**9 866 423**	**22**
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**139 051 815**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	2 217	5 696,43	12 628 987	-	-	-	-	-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 624	3 255,86	5 287 514	-	-	-	-	-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**99 935 725**		-		-	-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	4 176	3 007,93	12 561 114	-	-	-	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	15 266	299,98	4 579 513	-	-	-	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-20 см	м2	13 521	1 453,78	19 656 586	-	-	-	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	13 521	2 567,26	34 711 987	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	13 521	2 102,40	28 426 524	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на примыканиях улиц местного значения	**тенге**			**13 159 686**		-			-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	564	3 007,93	1 696 472	-	-	-		-	
	укладка геотекстиля	м2	1 869	299,98	560 666	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-24 см	м2	1 688	1 957,12	3 303 617	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 688	2 484,75	4 194 252	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 688	2 016,99	3 404 678	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			**8 039 903**		-			-	-
	основания из песка Н-20 см	м3	453	3 007,93	1 362 593	-	-	-		-	
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	1 979	1 463,69	2 896 647	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	1 979	1 910,39	3 780 664	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	шт	**74**	**28 865,19**	**2 136 024**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	км	**3,783**	**342 398,58**	**1 295 294**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	тенге			**36 717 330**		-			-	-
	планировка основания	м2	5 777	143,19	827 190	-	-	-	-	-	-
	установка поребрика	м	4 246	3 473,23	14 747 322	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	5 777	352,37	2 035 646	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см с добавлением материала от разборки	м2	5 777	879,80	5 082 609	-	-	-	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	5 777	1 660,14	9 590 627	-	-	-	-	-	-
	технический тротуар						-	-	-	-	-
	планировка основания	м2	1 176	76,80	90 317	-	-	-	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	1 176	877,50	1 031 940	-	-	-	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	1 176	1 155,91	1 359 351	-	-	-	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	1 176	1 660,14	1 952 326	-	-	-	-	-	-
8	**Озеленение**	тенге			**24 110 411**		-			-	-
	Устройство газонов	м2	8 015	2 107,03	16 887 831	-	-			-	
	Посадка деревьев	шт	218	12 409,91	2 705 360	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	2 775	1 627,83	4 517 220	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	шт	**42**	**27 039,84**	**1 135 673**	-	-	-		-	-
10	**Автопавильоны**	шт	**4**	**678 252,25**	**2 713 009**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**260 544 185**		**16 897 559**			**16 897 559**	
11	**Малыбай орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	0,18	10 555	100	0,18	10 555	100
2	**Подготовительные работы**	тенге			913 499		822 149			822 149	
3	**Земляные работы**	м3	1 091,00	705,03	769 191	1 091,00	769 191	100	1 091,00	769 191	100
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 769 108		6 987 906			6 987 906	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	440	5 668,67	2 494 213	290,00	1 643 913	66	290,00	1 643 913	66
	Прикромочный дренаж	м	300	3 257,13	977 139	300,00	977 139	100	300,00	977 139	100
	Основная проезжая часть	тенге			8 500 922		3 153 806			3 153 806	
	основания из песка Н-30 см	м3	350	3 007,94	1 052 778	330,00	992 619	94	330,00	992 619	94
	укладка геотекстиля	м2	1 317	299,98	395 075	1 150,00	344 978	87	1 150,00	344 978	87
	устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 Н-24 см	м2	1 092	1 957,12	2 137 177	928,00	1 816 209	85	928,00	1 816 209	85
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 092	2 484,74	2 713 341	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	1 092	2 016,99	2 202 552	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 796 833**		1 213 048			1 213 048	
	основания из песка Н-20 см	м3	151	3 007,93	454 198	135,00	406 071	89	135,00	406 071	89
	укладка геотекстиля	м2	667	299,98	200 089	592,00	177 590	89	592,00	177 590	89
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	635	1 463,69	929 445	430,00	629 388	68	430,00	629 388	68
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	635	1 910,40	1 213 102	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,165**	**40 489,87**	**6 681**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 212 384**		**2 033 749**			**2 033 749**	
	планировка основания	м2	396	76,85	30 431	396,00	30 431	100	396,00	30 431	100
	установка поребрика	м	492	3 494,54	1 719 312	415,00	1 450 233	84	415,00	1 450 233	84
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	396	877,50	347 489	272,00	238 679	69	272,00	238 679	69
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	396	1 155,90	457 738	272,00	314 406	69	272,00	314 406	69
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	396	1 660,14	657 414	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 875 143**		-			-	
	Устройство газонов	м2	1 137	2 107,73	2 396 487	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	36	12 473,23	449 036	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	636	1 618,90	1 029 621	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**23 664 722**		**10 623 550**			**10 623 550**	
12	**Байнкол орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	**0,18**	**10 555**	**100**	**0,18**	**10 555**	**100**
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 100 034**	-	**990 031**			**990 031**	
3	**Земляные работы**	**м3**	**827,00**	**3 342,13**	**2 763 942**		**2 763 942**			**2 763 942**	
	основной проезд	м3	700	3 910,66	2 737 465	700,00	2 737 465	100	700,00	2 737 465	100
	съезды и бульварная часть	м3	127	208,48	26 477	127,00	26 477	100	127,00	26 477	100
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**12 876 693**		**6 477 075**			**6 477 075**	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	388	5 664,01	2 197 637	325,00	1 840 804	84	325,00	1 840 804	84
	Прикромочный дренаж	м	312	3 253,36	1 015 047	312,00	1 015 047	100	312,00	1 015 047	100
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 098 748**		**3 013 443**			**3 013 443**	
	основания из песка Н-30 см	м3	317	3 007,93	953 512	315,00	947 497	99	315,00	947 497	99
	укладка геотекстиля	м2	1 198	299,98	359 378	1 100,00	329 980	92	1 100,00	329 980	92
	устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 Н-24 см	м2	965	1 957,12	1 888 622	887,00	1 735 967	92	887,00	1 735 967	92
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	965	2 484,75	2 397 779	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	965	2 590,11	2 499 457	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 565 260**		**607 781**			**607 781**	
	основания из песка Н-20 см	м3	93	3 007,93	279 738	77,00	231 611	83	77,00	231 611	83
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	381	1 463,70	557 668	257,00	376 170	67	257,00	376 170	67
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	381	1 910,38	727 855	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,176**	**40 339,29**	**7 100**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 399 998**		**2 387 274**			**2 387 274**	

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	планировка основания	м2	407	76,74	31 234	407,00	31 234	100	407,00	31 234	100
	установка поребрика	м	537	3 473,92	1 865 496	471,00	1 636 218	88	471,00	1 636 218	88
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	407	877,49	357 138	354,00	310 631	87	354,00	310 631	87
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	407	1 155,91	470 454	354,00	409 191	87	354,00	409 191	87
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-5 см	м2	407	1 660,14	675 675	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	тенге			**2 642 105**		-			-	
	Устройство газонов	м2	725	2 109,22	1 529 187	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	699	1 592,16	1 112 918	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	шт	4	27 040,15	108 161	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**22 908 588**		**12 628 877**			**12 628 877**	
13	**Внешнее электроснабжение. Сети КЛ-0,4кВ, 10кВ**										
	Сети КЛ-0,4кВ										
	Земляные работы	м3	11 995,00	920,37	11 039 803	4 792,50	4 410 859	40		-	-
	укладка стальных труб д-600мм	м	600	35 269,85	21 161 912	104,00	3 668 065	17		-	-
	укладка п/э труб д-160 мм с протаскиванием	м	14 850,00	1 933,91	28 718 505	4 613,00	8 921 109	31		-	-
	укладка п/э труб д-100 мм	м	1 120,00	1 214,54	1 360 288	-	-	-		-	-
	устройство ж/б круглых колодцев	шт	45	261 148,35	11 751 676	-	-	-		-	-
	кабель 4*25, 4*35, 4*50	м	12 350	1 973,32	24 370 496	3 540,00	6 985 551	29		-	-
	кабель 4*240, 3*240	м	11 540	5 839,58	67 388 735	3 660,00	21 372 857	32	839,00	4 899 406	7
	кабель АПвПг -10(1*800/70)	м	13 800	5 975,30	82 459 190	-	-	-		-	-
	комплектная трансформаторная подстанция КТПН-1600кВА	комп	2	23 171 032,69	46 342 065	-	-	-		-	-
	распределительный шкаф ШРС	шт	35	652 788,59	22 847 601	-	-	-		-	-
	устройство кабельного канала,	м3	612,82	99 078,94	60 717 559	-	-	-		-	-
	распределительный пункт 10 кВ, совмещенный с ТП 10/0,4кв	м3	35,21	2 119 035,24	74 611 231	-	-	-		-	-
	телемеханика	шт	24	823 823,93	19 771 774	-	-	-		-	-
	охранно-пожарная сигнализация	м	105,0	17 804,52	1 869 474	-	-	-		-	-
	монтаж системы АСКУЭ	шт	12,0	225 994,37	2 711 932	-	-	-		-	-
	Демонтажные работы	тенге			1 829 607	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**478 951 849**		**45 358 440**			**4 899 406**	
14	**Наружные сети связи**										
	Земляные работы	м3	4 728,00	1 057,06	4 997 796	1 225,20	1 295 115	26		-	-
	устройство песчанного основания под трубы	м3	417,48	4 266,77	1 781 291	92,14	393 140	22		-	-
	устройство колодцев ККС-2	шт	177	92 946,54	16 451 538	65,00	6 287 170	37		-	-
	укладка п/э труб	м	18 870	723,14	13 645 581	4 047,40	2 926 821	21		-	-
	укладка кабеля	м	2 006		2 484 269	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**39 360 476**		**10 902 245**			-	
15	**Наружное освещение**										
	Земляные работы	м3	2 098,40	866,24	1 817 718	-	-	-		-	-
	устройство постели в траншее	м	7 772,00	224,69	1 746 290	-	-	-		-	-
	укладка п/э труб д-150 мм	м	5 340,00	1 076,81	5 750 190	-	-	-		-	-
	укладка кабеля	м	10 979,00	2 086,71	22 909 964	-	-	-		-	-
	устройство фундаментов под опоры	шт	162,00	20 932,20	3 391 016	7,00	146 525	4		-	-
	установка опор СТ-10 с кронштейнами	шт	162,00	139 024,08	22 521 900	-	-	-		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	установка светильников с лампами	шт	162,00	31 710,86	5 137 159	-	-	-		-	-
	шкаф управления и регулирования АСУ	шт	3,00	1 830 141,28	5 490 424	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**68 764 661**		**146 525**			-	
16	**Наружные сети водопровода В-1**										
	Земляные работы	м3	16 375,0	734,04	12 019 856	13 588,00	9 974 095	83		-	-
	устройство песчанного основания	м3	187,00	4 266,77	797 885	154,54	659 386	83		-	-
	укладка п/э труб д-32,50 мм с протаскиванием	м	1 370,00	541,60	741 990	1 328,92	719 742	97		-	-
	укладка п/э труб д-100 мм	м	69,30	2 393,23	165 851	69,30	165 851	100		-	-
	промывка труб	м	1 439,30	113,76	163 738	-	-	-		-	-
	укладка футляра д-100мм	м	105,50	6 999,84	738 483	47,50	332 492	45		-	-
	укладка футляра д-300мм	м	19,70	13 269,61	261 411	19,70	261 411	100		-	-
	устройство колодцев	м3	69,84	161 105,67	11 251 620	55,32	8 912 366	79		-	-
	установка задвижек д.-100мм	шт	1,00	46 257,17	46 257	-	-	-		-	-
	установка пожарных гидрантов	шт	1,00	52 230,21	52 230	-	-	-		-	-
	приварка фланцев	шт	6,00	4 292,66	25 756	-	-	-		-	-
	установка стальных фасонных частей	тн	0,28	336 190,80	92 789	-	-	-		-	-
	установка заглушки, перехода, колена	шт	3,00	9 044,41	27 133	-	-	-		-	-
	установка тройников	шт	1,00	23 957,23	23 957	-	-	-		-	-
	установка врезного хомута	шт	99,00	13 616,24	1 348 008	-	-	-		-	-
	установка вентилей	шт	103,00	8 650,53	891 005	-	-	-		-	-
	установка счетчиков	шт	103,00	55 486,29	5 715 088	-	-	-		-	-
	демонтажные работы	тенге			165 379	-				-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**34 528 435**		**21 025 341**			-	
17	**Наружная канализация К1**										
	Земляные работы	м3	7 028,00	11 342,94	79 718 168	6 112,40	69 332 575	87		-	-
1	**Улица Жайылма**	**тенге**			**5 389 924**		**5 283 352**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	87,50	3 813,70	333 699	64,40	245 602	74		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	148,50	4 296,78	638 072	144,20	619 596	97		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	44,00	15 814,80	695 851	44,00	695 851	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	24,16	154 068,79	3 722 302	24,16	3 722 302	100		-	-
2	**переулок Малыбай**	**тенге**			**5 847 951**		**5 718 842**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	81,00	5 161,19	418 057	57,40	296 252	71		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	146,10	4 296,77	627 758	144,40	620 454	99		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	75,00	15 673,55	1 175 516	75,00	1 175 516	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	24,58	147 543,53	3 626 620	24,58	3 626 620	100		-	-
3	**Переулок Сулутал**	**тенге**			**4 452 993**		**4 209 773**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	59,10	5 206,13	307 683	43,41	225 998	73		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	135,40	4 296,78	581 784	132,20	568 034	98		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	55,60	15 721,85	874 135	46,20	726 350	83		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	17,85	150 666,22	2 689 392	17,85	2 689 392	100		-	-
4	**Улица Даулеткерей**	**тенге**			**4 575 381**		**4 519 931**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	64,50	4 605,76	297 071	53,58	246 777	83		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	136,10	4 296,79	584 793	134,90	579 637	99		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	48,50	15 758,43	764 284	48,50	764 284	100		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство колодцев д-1м	м3	19,37	151 225,25	2 929 233	19,37	2 929 233	100		-	-
5	**Переулок Жоламан**	тенге			**4 560 559**		**4 263 508**			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	29,00	10 065,37	291 896	21,10	212 380	73		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	122,40	4 296,80	525 928	122,40	525 928	100		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	71,60	15 649,96	1 120 537	57,70	903 003	81		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	16,18	162 064,16	2 622 198	16,18	2 622 198	100		-	-
6	**Переулок Байнакопь**	тенге			**4 007 860**		**3 939 230**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	45,80	5 165,44	236 577	41,70	215 399	91		-	
	укладка труб д.250 мм	м	144,40	4 296,80	620 459	144,40	620 459	100		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	42,50	15 816,99	672 222	39,50	624 771	93		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0343	993 809,07	34 088	0,0343	34 088	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	15,38	158 941,10	2 444 514	15,38	2 444 514	100		-	-
7	**Улица №8**	тенге			**6 795 844**		**6 769 397**			-	-
	укладка труб д.160 мм	м	8,50	2 214,94	18 827	8,50	18 827	100		-	
	укладка труб д.250 мм	м	492,40	4 296,79	2 115 739	492,40	2 115 739	100		-	-
	укладка труб д.400мм	м	65,30	10 578,83	690 797	62,80	664 351	96		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	29,04	136 724,53	3 970 480	29,04	3 970 480	100		-	-
8	**Улица Ардагер**	тенге			**10 450 669**		**10 138 079**			-	-
	укладка труб д.160 мм	м	18,00	2 214,60	39 863	18,00	39 863	100		-	
	укладка труб д.400 мм	м	487,20	9 832,44	4 790 363	469,60	4 617 312	96		-	-
	установка фасонных частей	тн	137,10	1 017,80	139 541	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	39,55	138 581,61	5 480 903	39,55	5 480 903	100		-	-
9	**Улица Акбиік**	тенге			**6 948 705**		**5 869 089**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	42,00	10 164,02	426 889	19,50	198 198	46		-	
	укладка труб д 400 мм	м	138,30	9 733,45	1 346 136	134,30	1 307 202	97		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	105,00	15 611,13	1 639 168	75,50	1 178 640	72		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	22,64	156 206,38	3 536 512	20,39	3 185 048	90		-	-
10	**Улица Суйибай акын**	тенге			**2 025 807**		**1 925 996**			-	-
	укладка труб д.160 мм	м	26,2000	2 214,81	58 028	26,20	58 028	100		-	
	укладка труб д.250 мм	м	123,60	4 395,78	543 318	107,80	473 864	87		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0308	985 627,46	30 357	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	11,32	123 154,04	1 394 104	11,32	1 394 104	100		-	-
11	**Улица Сейдалина, участок Ксущ1-кол.6а**	тенге			**3 499 501**		-			-	-
	укладка труб д.160 мм	м	18,10	2 214,70	40 086	-	-	-		-	
	укладка труб д.250 мм	м	183,30	4 395,77	805 745	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	15,26	173 897,10	2 653 670	-	-	-		-	-
12	**Улица Сейдалина, участок кол.82а-кол.74**	тенге			**6 485 989**		**841 982**			-	-
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	102,90	3 311,73	340 778	8,00	26 494	8		-	
	укладка труб д.250 мм с протаскиванием	м	326,70	4 459,34	1 456 866	64,90	289 411	20		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	35,50	15 480,80	549 568	-	-	-		-	-
	укладка труб д.400мм (футляр)	м	10,00	23 017,15	230 172	-	-	-		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0531	995 603,47	52 867	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	23,82	161 869,84	3 855 740	3,25	526 077	14		-	-
13	**Улица Акан**	тенге			**12 430 655**		**3 869 891**			-	

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	152,70	2 423,02	369 995	71,30	172 761	47		-	-
	укладка труб д.250 мм с протаскиванием	м	643,90	4 544,20	2 926 012	200,70	912 021	31		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	10,00	15 480,71	154 807	10,00	154 807	100		-	-
	укладка труб д.400мм (футляр)	м	30,00	21 907,95	657 239	10,00	219 080	33		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,4226	1 019 063,00	430 656	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	53,35	147 927,76	7 891 946	16,30	2 411 222	31		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**157 190 007**		**126 681 645**			-	-
18	**Ливневая канализация К-2**										
1	**Земляные работы**	**м3**	**15 016,00**	**6 642,38**	**99 741 980**	**10 545,20**	**70 045 227**	**70**		-	
2	**Улица Акан сері**	тенге			**18 119 594**	-	**12 922 266**			-	
	укладка труб д-600мм	м	422,70	24 200,80	10 229 678	401,40	9 714 201	95		-	-
	укладка труб д-250мм	м	120,10	6 622,24	795 331	83,00	549 646	69		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	9,85	86 798,55	854 966	2,66	230 884	27		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	23,11	72 778,46	1 681 910	5,71	415 565	25		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	6,81	75 474,55	513 982	2,22	167 554	33		-	-
	люка чугунные	шт	10,00	78 339,66	783 397	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	10,50	310 507,67	3 260 331	5,94	1 844 416	57		-	-
3	**Улица Суйшнбай акын /кол 105- кол 109/**	тенге			**3 692 052**		**3 577 892**			-	-
	укладка труб д-400мм	м	124,70	14 093,81	1 757 498	116,60	1 643 338	94		-	-
	укладка труб д-250мм	м	19,80	6 622,15	131 119	19,80	131 119	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	6,29	129 033,18	811 619	6,29	811 619	100		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	4,20	236 146,86	991 817	4,20	991 817	100		-	-
4	**Улица Суйшнбай акын /кол 38- кол 33/**	тенге			**4 676 882**		**4 460 857**			-	-
	укладка труб д-400мм	м	143,20	14 093,85	2 018 239	129,00	1 818 107	90		-	-
	укладка труб д-250мм	м	24,80	6 622,31	164 233	22,40	148 340	90		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	6,32	90 068,86	569 235	6,32	569 235	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	4,31	77 543,71	334 213	4,31	334 213	100		-	-
	люка чугунные	шт	4,00	78 339,66	313 359	4,00	313 359	100		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	5,60	228 143,31	1 277 603	5,60	1 277 603	100		-	-
5	**Улица №8**	тенге			**32 935 547**		**30 742 036**			-	-
	укладка труб д-400мм	м	644,40	13 737,68	8 852 560	644,40	8 852 560	100		-	-
	укладка труб д-300мм	м	298,30	9 997,81	2 982 346	298,30	2 982 346	100		-	-
	укладка труб д-250мм	м	188,60	6 622,24	1 248 955	188,60	1 248 955	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	13,45	90 882,75	1 222 373	13,45	1 222 373	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	91,33	79 815,42	7 289 542	91,33	7 289 542	100		-	-
	люка чугунные	шт	28,00	78 339,66	2 193 511	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	29,96	305 282,40	9 146 261	29,96	9 146 261	100		-	-
6	**Улица Ардагер**	тенге			**26 196 255**		**21 022 564**			-	-
	укладка труб д-600мм	м	368,90	24 200,80	8 927 675	327,00	7 913 662	89		-	-
	укладка труб д-400мм	м	194,40	14 093,83	2 739 841	194,40	2 739 841	100		-	-
	укладка труб д-250мм	м	147,80	6 622,23	978 765	112,40	744 338	76		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	60,12	73 650,12	4 427 845	49,32	3 632 424	82		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	37,18	68 753,55	2 556 257	25,25	1 736 027	68		-	-
	люка чугунные	шт	17,00	78 339,66	1 331 774	5,00	391 699	29		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	13,30	393 541,15	5 234 097	9,82	3 864 574	74		-	-
7	**Улица Жаханша Сейдалин**	тенге			**36 751 738**		**9 227 192**			-	
	укладка труб д-400мм	м	811,50	14 093,83	11 437 141	104,60	1 474 214	13		-	-
	укладка труб д-300мм	м	269,60	9 997,80	2 695 408	159,00	1 589 651	59		-	-
	укладка труб д-250мм	м	171,50	6 622,23	1 135 713	63,00	417 200	37		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	73,26	90 994,44	6 666 253	24,18	2 200 246	33		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	27,04	85 146,35	2 302 357	-	-	-		-	-
	люка чугунные	шт	40,00	78 339,66	3 133 586	4,00	313 359	10		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	35,00	268 036,59	9 381 281	12,06	3 232 522	34		-	-
8	**Улица Акан сери**	тенге			**12 980 507**		**10 248 445**			-	
	укладка труб д-400мм	м	386,60	14 093,82	5 448 670	269,40	3 796 875	70		-	-
	укладка труб д-250мм	м	139,60	6 622,24	924 465	98,40	651 628	70		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	21,91	84 844,27	1 858 938	20,15	1 709 612	92		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	11,60	78 747,55	913 472	10,62	836 299	92		-	-
	люка чугунные	шт	11,00	78 339,66	861 736	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	12,60	235 970,35	2 973 226	13,79	3 254 031	109		-	-
9	**Улица Акан сери К2Н**	тенге			**7 304 927**		**3 502 043**			-	
	укладка труб д -300мм	м	380,30	17 510,21	6 659 134	200,00	3 502 043	53		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	2,69	240 071,52	645 792	-	-	-		-	-
	колодец с решеткой	м3	22,00	161 851,24	3 560 727	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**245 960 209**		**165 748 520**			-	
19	**КНС ливневых вод**										
	Устройство насосной станции	шт	1,00	37 141 382,30	37 141 382	-	-	-		-	-
	Замена насосного оборудования в КНС ж.м. Тамыз	шт	2,00	1 861 738,23	3 723 476	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**40 864 859**		-			-	
20	**Тепловые сети**					-				-	
1	**Строительные работы**	тенге			**33 558 446**		**33 558 446**			-	
	Земляные работы	м3	1 291,00	1 176,34	1 518 656	1 291,00	1 518 656	100		-	-
	Защита сущ. теплотрассы (канал 1-19,2, 2-57,6)	м3	545,86	1 982,81	1 082 334	545,8600	1 082 334	100		-	-
	Непроходной канал	м3	342,82	60 381,04	20 699 829	342,820	20 699 829	100		-	-
	Дренажный колодец ДК 1,2,3,4,5	м3	9,05	181 321,55	1 640 960	9,05	1 640 960	100		-	-
	Смотровой колодец СК 1 -СК -11	м3	21,02	112 502,64	2 364 805	21,02	2 364 805	100		-	-
	Подземная прокладка в непроходном канале в ППУ	м	218,60	1 373,16	300 173	218,60	300 173	100		-	-
	Бесканальная прокладка д=219*6мм в ППУ	м	161,00	23 750,46	3 823 824	161,00	3 823 824	100		-	-
	Бесканальная прокладка д=325*7мм в ППУ	м	61,00	34 883,01	2 127 864	61,00	2 127 864	100		-	-
2	**Детали трубопроводов в ППУ изоляции**	тенге			**5 278 193**		**5 278 193**			-	
	Тройник паралл. Ст 219*6-133*4,5-2/1	шт	2,00	101 414,51	202 829	2,00	202 829	100		-	-
	Тройниковое ответвление	шт	15,00	109 663,08	1 644 946	15,00	1 644 946	100		-	-
	Отводы СТ 219*6-90-2	шт	8,00	89 826,53	718 612	8,00	718 612	100		-	-
	Отводы СТ 133*6-90-1	шт	5,00	41 273,41	206 367	5,00	206 367	100		-	-
	Отводы СТ 325*7-90-1	шт	6,00	182 351,35	1 094 108	6,00	1 094 108	100		-	-
	Отводы нестандартные 1510мм	шт	1,00	53 743,27	53 743	1,00	53 743	100		-	-
	Отводы нестандартные 720мм	шт	2,00	116 774,17	233 548	2,00	233 548	100		-	-
	Переходы СТ 219*6-325*7-2/1	шт	2,00	128 274,83	256 550	2,00	256 550	100		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Доборные элементы	шт	10,00	58 436,58	584 366	10,00	584 366	100		-	-
	Концевой элемент с кабелем вывода	шт	2,00	141 561,46	283 123	2,00	283 123	100		-	-
3	**Сети воды**	тенге			**8 197 955**		**8 197 955**			-	
	Краны шаровые СТ 219*6-2	шт	6,00	872 730,22	5 236 381	6,00	5 236 381	100		-	-
	Краны шаровые СТ133*3,5-1	шт	4,00	242 778,71	971 115	4,00	971 115	100		-	-
	Краны шаровые СТ 89*3,5-2	шт	6,00	155 951,55	935 709	6,00	935 709	100		-	-
	Краны шаровые СТ 57*3,5-2	шт	6,00	153 789,60	922 738	6,00	922 738	100		-	-
	изоляция	м2	44,80	2 946,70	132 012	44,80	132 012	100		-	-
4	**Изоляция стыков**	шт	110,00	17 320,29	1 905 232	110,00	1 905 232	100		-	-
5	**Знаки теплосети**	шт	2,00	36 576,47	73 153	-	-	-		-	-
6	**Дренирование**	м	40,00	1 273,33	50 933	40,00	50 933	100		-	-
7	**ОДК**	компл	1,00	1 485 014,42	1 485 014	1,00	1 485 014	100		-	-
	ИТОГО:	тенге			50 548 926		50 475 771			-	-
21	**Светофорная сигнализация**										
	Перекресток ул. Акан сері -ул. Ардагер	тенге			16 730 076	-	-				
	Перекресток ул.Сейдалин -ул. Ардагер	тенге			16 298 583	-	-				
	Перекресток ул.В. Радлов -ул. Акан сері	тенге			16 335 875	-	-				
	Перенос на перекрестке -ул. Акан сері-пр. Тлендиева	тенге			174 110	-	-				
	ИТОГО:	тенге			49 538 643		-				
	ВСЕГО:	тенге			**2 232 504 760**		**655 575 975**			**111 340 000**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Филиал "КазДорНИИ"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР