пефр

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1401	29.08.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв смет ных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд		
				СМР в сметных базисных ценах	Из графы 2 В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	765 671 105 315 671 105	13 286 005									82 036 189,84 1 423 500,56	

Заказчик:

Генподрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)120

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за август 2013 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Суйинбай акын кошеси.(Дополнительные работы)										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы ПК 00+20,9-ПК 03+51,6										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в пониженные места/ м3	1482,87	32,25	30,77	47829	45628	14046	0,01	15		
				1,42	8,34	2106	12375	97	0,03	42		
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	2891,59	84,26	84,26	243645	243645	48729	--	--		
				--	16,85	--	48729	100	0,35	1023		
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1482,87	3,79	3,24	5618	4810	2301	--	5		
				0,48	1,12	712	1661	97	--	6		
4	Спрайс	Стоимость крупнообломочного материала из скальных пород т	4493,62	387,59	--	1741678	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
5	Е010333-А49-1	Доставка камня на49 км т	4493,61	290,51	290,51	1305439	1305439	--	--	--		
				--	58,10	--	261088	--	1,22	5483		
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	4862	3,79	3,24	18419	15772	7546	--	16		
				0,48	1,12	2334	5445	97	--	18		
7	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	3413,69	9,48	9,48	32350	32350	10730	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу при толщине слоя 40 см м3		--	3,24	--	11062	97	0,01	36
8	Е0101-130-9	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см /до 6 проходов/** м3	17068,44	1,03	1,03	17529	17529	5117	--	--
				--	0,31	--	5275	97	--	17
9	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** м3	3413,69	14,12	12,00	48193	40956	14454	0,01	42
				1,62	2,75	5530	9371	97	0,01	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3460700**	**1706130**			**77**
			Тенге			**10681**	**355006**			**6667**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3460700**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**365687,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1741678**				
	Местные материалы -		Тенге			**2211**				
		Накладные расходы -	Тенге			**102923**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15438,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**213817**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3777440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6796**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381125,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3777440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6796**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**381125,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы ПК 03+78,7-ПК 05+60								
10	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в пониженные места/** м3	1142	32,25	30,77	36835	35140	10817	0,01	11
				1,42	8,34	1622	9530	97	0,03	33
11	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1** т	2226,9	84,26	84,26	187639	187639	37528	--	--
				--	16,85	--	37528	100	0,35	788
12	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов** м3	1142	3,79	3,24	4326	3705	1772	--	4
				0,48	1,12	548	1279	97	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143008-17	Дресва Миновского карьера	364,56	197,75	--	72092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс	Стоимость крупнообломочного материала из скальных пород	1288,96	387,59	--	499587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е010333-А49-1	Доставка дресвы и камня на 49 км	1872,26	290,51	290,51	543909	543909	--	--	--
		т		--	58,10	--	108782	--	1,22	2284
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1142	3,79	3,24	4326	3705	1772	--	4
		м3		0,48	1,12	548	1279	97	--	4
17	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	1142	9,48	9,48	10822	10822	3590	--	--
		м3		--	3,24	--	3701	97	0,01	12
18	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см /до 6 проходов/	5710	1,03	1,03	5864	5864	1712	--	--
		м3		--	0,31	--	1765	97	--	6
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1142	14,12	12,00	16122	13701	4835	0,01	14
		м3		1,62	2,75	1850	3135	97	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1381522	804484			33
			Тенге			4568	166998			3145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1381522				
	Всего заработная плата -		Тенге				171566,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			499587				
	Местные материалы -		Тенге			72883				
		Накладные расходы -	Тенге			62026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9304,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1530161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3209
		Сметная заработная плата -	Тенге				180870,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1530161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				180870,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4842222**	**2510614**			**110**
			Тенге			**15249**	**522003**			**9812**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4842222**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**537253,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2241265**				
	Местные материалы -		Тенге			**75094**				
		Накладные расходы -	Тенге			**164949**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24742,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**300430**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5307602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10005**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**561995,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**5307602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10005**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**561995,00**			
		Временные здания и сооружения 1,2%				**5 371 293**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				**75 198**				
		Зимнее удорожание 2,31%				**124 077**				
		Итого				**5 570 568**				
		итого в текущих ценах				**11 629 907**				
		налоги, сборы, платежи 2%				**232 598**				
		итого				**11 862 505**				
		НДС 12%				**1 423 501**				
		Итого				**13 286 005**				

Заказчик:

Генподрядчик:

Филиал "КазДорНИИ"

Е.Баймухев

30.01.13

АВТОРСКИЙ НАДЗОР