Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны**
Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1401	29.08.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд		
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	1 594 334 066 244 615 066	1 611 932									172 707,02	

Заказчик: М.п.

Генподрядчик: М.п.

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны
Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за май 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Улица Ардагер Земляное полотно. Доп.работы										
Основная проезжая часть и примыкания улиц										
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/при устройстве корыта/**	2129	32,25	30,77	68670	65510	20166	0,01	21
		м3		1,42	8,34	3023	17766	97	0,03	61
2	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	4258	84,26	84,26	358779	358779	71756	--	--
		т		--	16,85	--	71756	100	0,35	1507
3	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	2129	3,79	3,24	8066	6907	3304	--	7
		м3		0,48	1,12	1022	2384	97	--	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			435515	431195			28
			Тенге			4045	91907			1576
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435515				
	Всего заработная плата -		Тенге				95952,00			
	Местные материалы -		Тенге			274				
		Накладные расходы -	Тенге			95226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14284,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			562585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1651
		Сметная заработная плата -	Тенге				110236,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО :	Тенге			**562585**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1651**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110236,00**			
		Временные здания и сооружения 1,2%				**569 336**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				**7 971**				
		Зимнее удорожание 2,31%				**13 152**				
		Итого				**590 458**				
		итого в текущих ценах				**1 411 005**				
		налоги, сборы, платежи 2%				**28 220**				
		итого				**1 439 225**				
		НДС 12%				**172 707**				
		Итого				**1 611 932**				

Заказчик:

Генподрядчик:

"КазГерСтрой"

Филиал "КазДорНИИ"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР