Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за апрель 2021 г.
Доп.соглашение №3 от 15.02.2021г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			474 178 000,00	286 109 000,00	142 253 400,00	276 211 000,00	9 898 000,00	-	9 898 000,00
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			362 607 251,79	362 607 251,79	108 782 175,54	362 607 251,79	-	-	-
	в.т.ч. на 2021г.		**197 967 000,00**	**648 716 251,79**	**251 035 575,54**	**638 818 251,79**	**9 898 000,00**	-	**9 898 000,00**
	в.т.ч. на 2020г.		638 818 251,79						
	Всего по акту:		**836 785 251,79**	**648 716 251,79**	**251 035 575,54**	**638 818 251,79**	**9 898 000,00**	-	**9 898 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя_____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Алипбаев М.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск -сан." Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алма тинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск"-сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алматинской области.**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №14 от 11.02.2020г.; доп.соглаш.№3 от 15.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за **апрель 2021 года**

на **2-1-1 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Устройство примыканий и площадок									
1	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрыт ия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных сме сей двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устро йство**		2 358,15	138,95	110,95	327676	261646	718	159039	525 652,00
			м2 основания или покрытия		27,7	34,75	65312	81946		38937	
2	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные при родные фракции 0-70мм ГОСТ 23735-2014**		438,62	1423		624150		624150		674 082,00
			м3							49932	
3	Е11-270403-0101	**Основания подстилающие и выравнивающие из Щебен очной смеси (С-6) толщиной 15 см. Устройство.**		2 344,90	295,07	255,83	691905	599893	2040	319439	1 092 251,00
			м2 о снования		38,37	87,77	89972	205805		80907	
4	СКАЛЬКУЛЯЦИЯ	**Стоимость щебеночной смес и С-6**		351,73	6746		2372760		2372760		2 562 581,00
			м3							189821	
		Итого по разделу: 7. Устройство примыканий и площадок									4 854 566,00
		ИТОГО:					4016491	861539	2999668	478478	4 854 566,00
							155284	287751		359597	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		582548				
		Итого с НДС									5 437 114,00

скидка **543 711,60**

с учетом скидки 10% **4 893 402,40**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за **апрель 2021 года**
на **6-1-1 Искуственные сооружения**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Мост Капал на ПК372+00									
1	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщин ой слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожным и фрезами шириной барабана 350-1000 мм		612	103,12	99,86	63111	61116	14	9368	78278
			м2 покрытия		3,24	10,94	1981	6693		5798	
2	Е11-270302-0104	Тротуарные блоки Т75.75. Демонта ж		32,4	3242,17	1375,2	105046	44556	0	86235	206584
			м3 конструкции		1866,98	597,44	60490	19357		15302	
3	С341-010304-1005	Перевозка строительных груз ов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Груз оподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перев озки 5 км на свалку		43	320		13760				14861
			т							1101	
4	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		43	524		22532				24335
			т							1803	
5	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железо бетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка		43	524		22532				24335
			т							1803	
6	Е11-270302-0201	Деформационные швы. Разборка		40,8	860,57	0	35111	0	0	37920	78874
			м		860,57	0	35111	0		5843	
7	Е11-300504-0401 Изм. и доп. вып. 14	Шов деформацн онный перекрытый со скользящим листом сопряжения п ролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Устройство		1,02	776744,99	19283,15	792280	19669	703940	62543	923208
			т металла шва		67324,4	5671,05	68671	5784		68386	
8	Е11-270101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия. В ыравнивание стенок и поверхностей		9,8	174,07	37,07	1706	363	1133	321	2189
			м2 основания или покрытия		21,43	8,87	210	87		162	
15	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором		216	579,6	41,95	125195	9060	1111	128274	273746
			м2 тротуара		532,52	17,35	115024	3748		20277	
17	Е11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж		1,47	135571,61	40822,65	199290	60009	11352	101551	324908
			т конструкций		87026,61	13092,31	127929	19246		24067	
18	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепл ения массой не более 50 кг с преобладанием толстол истовой стали без отверстий и сборосварочных опера ций ГОСТ 23118-2012		1,47	486758		715534		715534		772777
			т							57243	
		Итого по разделу: 1. Мост Капал на ПК372+00									2724094
		Раздел: 2. Мост Капал на ПК430+130									
22	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщин ой слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожным и фрезами шириной барабана 350-1000 мм		365	103,12	99,86	37640	36450	8	5587	46685
			м2 покрытия		3,24	10,94	1182	3992		3458	
23	Е11-270302-0201	Деформационные швы. Разборка		40,8	860,57	0	35111	0	0	37920	78874
			м		860,57	0	35111	0		5843	

24	Е11-300504-0401 Изм. и доп. вып. 14	Шов деформацион ный перекрытый со скользящим листом сопряжения п ролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Устройство		1,02	776744,99	19283,15	792280	19669	703940	62543	923208
			т металла шва		67324,4	5671,05	68671	5784		68386	
25	Е11-270101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия. В выравнивание стенок и поверхностей		9,8	174,07	37,07	1706	363	1133	321	2189
			м2 основания или покрытия		21,43	8,87	210	87		162	
31	Е11-300501-0101	Перила свари ые стальные. Установка		0,88	91361,3	222,33	80398	196	133	67269	159481
			т перил		90987,6	15,15	80069	13		11813	
32	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепл ения массой не более 50 кг с преобладанием толстол истовой стали без отверстий и сборосварочных опера ций ГОСТ 23118-2012		0,88	486758		428347		428347		462615
			т							34268	
38	Е11-300106-0102 Изм. и доп. вып. 5	Блоки упор. Разборка		2	66221,57	34735,35	132443	69471	0	80054	229497
			м3 кладки		31486,22	16164,88	62972	32330		17000	
39	Е11-300106-0102 Изм. и доп. вып. 5	Блоки упор. Устройство		2	87107,26	43419,18	174215	86838	789	106679	303365
			м3 кладки		43293,56	20206,1	86587	40412		22472	
40	С121-040502-0301	Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		5	4564		22820		22820		24646
			шт.							1826	
41	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрыти й. Установка		0,3	8781,18	4930,46	2634	1479	250	1294	4243
			м3 сборных конструкций		3017,78	637,27	905	191		314	
42	С121-040502-0403	Плиты укрепления кюветов Б-8 из тя желого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		5	1108		5540		5540		5983
			шт.							443	
		Итого по разделу: 2. Мост Канал на ПК430+130									2 240 786,00
		ИТОГО:					3809231	409237	2596044	787879	4 964 881,00
							745123	137724		367770	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		НДС			12 %		595785				
		Итого с НДС									5 560 664,00

скидка **556 066,40**

с учетом скидки 10% **5 004 597,60**

Итого по акту **9 898 000,00**

Принял (Заказчик)

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____Алипбаев М.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ Саргалдаков Н.А