Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы. Демонтаж, монтаж телефонной канализации по ул.Акан Сери								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	12	42,09	40,13	505	482	202	0,01	--
		м3		1,96	15,41	24	185	97	0,06	1
2	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /песком/	7,2	6,01	6,01	43	43	11	--	--
		м3		--	1,64	--	12	97	0,01	--
3	С143008-92	Песок природный	7,92	844,00	--	6684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0134-101-3	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных труб	0,06	18000,00	--	1080	--	1188	115,20	7
		кан.-км		18000,00	--	1080	--	110	--	--
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,4	1234,60	152,52	2963	366	658	1,02	2
		м3		153,68	57,15	369	137	130	0,28	1
6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,06	21603,38	--	1296	--	1372	133,00	8
		кан.-км		20790,00	--	1247	--	110	--	--
7	СПрайсТОО"СантехстройНСК"	Труба п/э гофрированная д 110мм	60	317,16	--	19030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**31602**	**891**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**2720**	**334**			**1**
		Материалы -	Тенге			**12572**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**49**				
		Местные материалы -	Тенге				**3054,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8913**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**3432**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**515,00**			**2**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**960**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**16964**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**3568,00**			**21**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19030**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**1142**				
		ИТОГО :	Тенге			**20171**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**37135**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**3568,00**			**21**
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				**37 581**				
		Зимнее удорожание 2,31%				**526**				
		Итого				**868**				
		итого в текущих ценах				**38 975**				
		налоги, сборы, платежи 2%				**87 052**				
		итого				**1 741**				
		НДС 12%				**88 793**				
		Итого				**10 655**				
						99 448				

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы на съездах во дворы по ул.Акан Сери								
		Основная проезжая часть и примыкания улиц								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при устройстве корыта/ м3	728,8	32,25	30,77	23507	22425	6903	0,01	7
				1,42	8,34	1035	6082	97	0,03	21
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1457,6	21,67	21,67	31586	31586	6317	--	--
				--	4,33	--	6317	100	0,09	133
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	728,8	3,79	3,24	2761	2364	1131	--	2
				0,48	1,12	350	816	97	--	3
4	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	728,8	11,19	11,19	8155	8155	2163	--	--
				--	3,06	--	2230	97	0,01	7
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/ м3	728,8	26,22	25,02	19109	18235	5610	0,01	6
				1,15	6,79	838	4946	97	0,02	17
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1311,84	21,67	21,67	28428	28428	5686	--	--
				--	4,33	--	5686	100	0,09	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	728,8	3,08	2,66	2247	1939	933	--	2
		м3		0,39	0,93	284	678	97	--	2
8	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	728,8	11,19	11,19	8155	8155	2163	--	--
		м3		--	3,06	--	2230	97	0,01	7
9	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	728,8	7,99	7,99	5823	5823	1545	--	--
		м3		--	2,18	--	1592	97	0,01	5
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	607,3	14,01	14,01	8506	8506	2825	--	--
		м3		--	4,80	--	2912	97	0,02	10
11	Е0101-130-7 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 6 проходов/	3036,5	1,39	1,39	4230	4230	1235	--	--
		м3		--	0,42	--	1273	97	--	4
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
		Устройство бортового камня								
12	Е0108-3-2	Устройство подготовки под бортовой камень	3,84	2070,27	100,89	7950	387	734	0,85	3
		м3		123,75	38,25	475	147	118	0,18	1
13	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	74	526,68	6,63	38974	491	10869	0,70	52
		м		108,68	1,76	8042	130	133	0,01	--
14	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН	Бортовой камень БР100.30.15	3,18	28200,00	--	89732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда на основном проезде								
15	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-20см	133,6	1018,16	68,13	136026	9102	6066	0,14	19
		м3		21,38	12,76	2856	1705	133	0,04	6
16	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 10 см	607,3	16,26	12,65	9875	7682	5811	0,02	14
		м2		3,56	3,63	2162	2207	133	0,01	8
17	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-	607,3	17,39	11,84	10563	7192	6966	0,04	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийных смесей, верхний слой толщиной 8 см								
		м2		5,51	3,11	3346	1892	133	0,01	7
18	**С140-12304**	**Щебеночно-песчаная смесь С4**	**109,31**	**2655,51**	--	**290284**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**583406**	**24854**			**110**
			Тенге			**16882**	**6080**			**22**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**583406**				
		Материалы -	Тенге			**1405**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**22962,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**540264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30447**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4567,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36831**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**650683**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27529,00**			**147**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**650683**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27529,00**			**147**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**725912**	**164701**			**128**
			Тенге			**19389**	**40842**			**350**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**725912**				
		Материалы -	Тенге			**1405**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**60231,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**540416**				
		Накладные расходы -	Тенге			**66958**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10044,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47572**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**840442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70275,00**			**511**
		ИТОГО:	Тенге			**840442**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70275,00**			**511**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%				850 527				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				11 907				
		Зимнее удорожание 2,31%				19 647				
		Итого				882 082				
		итого в текущих ценах				1 970 173				
		налоги, сборы, платежи 2%				39 403				
		итого				2 009 576				
		НДС 12%				241 149				
		Итого				2 250 725				

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны

Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы по устройству правоповоротного съезда по ул.Акан Сери								
		Основная проезжая часть и примыкания улиц								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при устройстве корыта/ м3	361,7	32,25	30,77	11667	11130	3426	0,01	4
				1,42	8,34	514	3018	97	0,03	10
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	723,4	84,26	84,26	60954	60954	12191	--	--
				--	16,85	--	12191	100	0,35	256
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	361,7	3,79	3,24	1370	1173	561	--	1
				0,48	1,12	174	405	97	--	1
4	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	361,7	11,19	11,19	4047	4047	1074	--	--
				--	3,06	--	1107	97	0,01	4
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/ м3	40,18	26,22	25,02	1053	1005	309	0,01	--
				1,15	6,79	46	273	97	0,02	1
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	80,36	84,26	84,26	6771	6771	1354	--	--
				--	16,85	--	1354	100	0,35	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов т	40,18	3,08	2,66	124	107	51	--	--
				0,39	0,93	16	37	97	--	--
8	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	40,18	11,19	11,19	450	450	119	--	--
				--	3,06	--	123	97	0,01	--
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	90,43	14,01	14,01	1267	1267	421	--	--
				--	4,80	--	434	97	0,02	1
10	Е0101-130-7 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 6 проходов/ м3	452,15	1,39	1,39	630	630	184	--	--
				--	0,42	--	190	97	--	1
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
		Устройство бортового камня								
11	Е0108-3-2	Устройство подготовки под бортовой камень м3	5,65	2070,27	100,89	11705	570	1081	0,85	5
				123,75	38,25	700	216	118	0,18	1
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	109	526,68	6,63	57408	723	16010	0,70	76
				108,68	1,76	11846	191	133	0,01	1
13	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН	Бортовой камень БР100.30.15 м3	4,69	28200,00	--	132173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда на основном проезде								
14	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-30см м3	108	1018,16	68,13	109961	7358	4904	0,14	16
				21,38	12,76	2309	1378	133	0,04	5
15	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	379,8	99,63	2,45	37840	929	2445	0,03	11
				4,07	0,77	1546	293	133	--	1
16	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	317,2	261,06	28,60	82808	9072	5959	0,03	10
				5,00	9,13	1586	2895	133	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-23-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)** м2	317,2	219,92	18,94	69759	6008	4527	0,03	9
				4,32	6,41	1370	2034	133	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**501655**	**24660**			**127**
			Тенге			**19357**	**7007**			**25**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**501655**				
		Материалы -	Тенге			**37436**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**26364,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**420203**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34927**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5239,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32195**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**568777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31603,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**568777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**169**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31603,00**			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары								
18	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** м	62	122,85	--	7617	--	10130	0,77	48
				122,85	--	7617	--	133	--	--
19	Е01031-А11-11	**Погрузка бортового камня** т	2,67	152,80	152,80	408	408	286	--	--
				--	106,96	--	286	100	2,25	6
20	Е01031-А11-21	**Разгрузка бортового камня** т	2,67	140,00	140,00	374	374	262	--	--
				--	98,00	--	262	100	2,06	6
21	Е010332-А2-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на площадку складирования/** т	2,67	33,99	33,99	91	91	18	--	--
				--	6,80	--	18	100	0,14	--
22	Е0108-3-1	**Устройство подготовки под бортовой камень из песка** м3	1,49	1143,60	97,07	1704	145	261	0,78	1
				112,50	36,00	168	54	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	62	364,53	6,63	22601	411	9107	0,70	43
		м		108,68	1,76	6738	109	133	0,01	--
24	Е01031-А11-11	Погрузка бортового камня	2,67	152,80	152,80	408	408	286	--	--
		т		--	106,96	--	286	100	2,25	6
25	Е01031-А11-21	Разгрузка бортового камня	2,67	140,00	140,00	374	374	262	--	--
		т		--	98,00	--	262	100	2,06	6
26	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /с площадки складирования/	2,67	33,99	33,99	91	91	18	--	--
		т		--	6,80	--	18	100	0,14	--
27	Е0111-25-1	Разборка покрытия из брусчатки	113,5	141,93	17,01	16109	1930	18330	0,76	86
		м2		124,92	6,38	14178	724	123	0,03	4
28	Е01031-А11-11	Погрузка брусчатки	22,07	152,80	152,80	3372	3372	2361	--	--
		т		--	106,96	--	2361	100	2,25	50
29	Е01031-А11-21	Разгрузка брусчатки	22,07	140,00	140,00	3090	3090	2163	--	--
		т		--	98,00	--	2163	100	2,06	45
30	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	22,07	33,99	33,99	750	750	150	--	--
		т		--	6,80	--	150	100	0,14	3
31	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	45	66,75	51,25	3004	2306	1503	0,12	5
		м3		15,50	9,62	698	433	133	0,04	2
32	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка материала от разборки/	45	39,75	37,82	1789	1702	562	0,01	1
		м3		1,87	11,00	84	495	97	0,04	2
33	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/материал от разборки	85,5	98,12	98,12	8389	8389	1678	--	--
		т		--	19,62	--	1678	100	0,41	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	45	3,08	2,66	139	120	58	--	--
		м3		0,39	0,93	18	42	97	--	--
35	Е0127-56-1	Основание из песка Н-20см	254,5	237,90	14,09	60546	3587	14481	0,24	62
		м2		38,03	4,75	9679	1209	133	0,02	5
36	Е0127-56-2К=8 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	2036	0,83	--	1690	--	2248	0,01	11
		м2		0,83	--	1690	--	133	--	--
37	Е0127-56-1	Основание из щебня Н-15см	254,5	346,01	14,09	88061	3587	14481	0,24	62
		м2		38,03	4,75	9679	1209	133	0,02	5
38	Е0127-56-2 прим.к=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до н-15см/	763,5	0,83	--	634	--	843	0,01	4
		м2		0,83	--	634	--	133	--	--
39	Е0127-56-1	Выравнивающий слой основания из песка Н-5см	113,5	98,64	14,09	11196	1600	6458	0,24	28
		м2		38,03	4,75	4316	539	133	0,02	2
40	Е0127-56-2К=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	794,5	-0,83	--	-659	--	-877	-0,01	-4
		м2		-0,83	--	-659	--	133	--	--
41	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	113,5	181,70	21,26	20623	2413	22912	0,95	108
		м2		156,15	7,97	17723	905	123	0,04	4
42	Е01031-А11-11	Погрузка брусчатки	22,07	152,80	152,80	3372	3372	2361	--	--
		т		--	106,96	--	2361	100	2,25	50
43	Е01031-А11-21	Разгрузка брусчатки	22,07	140,00	140,00	3090	3090	2163	--	--
		т		--	98,00	--	2163	100	2,06	45
44	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /с площадки складирования/	22,07	33,99	33,99	750	750	150	--	--
		т		--	6,80	--	150	100	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (м/з а/б тип В марки III)**	**141**	**413,33**	--	**58280**	--	**4641**	**0,14**	**20**
		м2		**24,75**	--	**3490**	--	**133**	--	--
46	Е0127-55-2 К=2 к обьему	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /корректировка до 4см/**	**282**	**65,09**	--	**18354**	--	**1493**	**0,02**	**7**
		м2		**3,98**	--	**1122**	--	**133**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**336245**	**42359**			**481**
			Тенге			**77173**	**17874**			**280**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**336245**				
		Материалы -	Тенге			**4597**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**95047,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**212115**				
		Накладные расходы -	Тенге			**118786**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17818,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27302**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**482332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112865,00**			**820**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**482332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112865,00**			**820**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**926232**	**154552**			**613**
			Тенге			**97279**	**44013**			**608**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**926232**				
		Материалы -	Тенге			**42033**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**141292,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**632368**				
		Накладные расходы -	Тенге			**173403**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26010,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65978**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1165613**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1307**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				167302,00			
		ИТОГО:	Тенге			1165613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1307
		Сметная заработная плата -	Тенге				167302,00			
		Временные здания и сооружения 1,2%				1 179 600				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				16 514				
		Зимнее удорожание 2,31%				27 249				
		Итого				1 223 364				
		итого в текущих ценах				2 732 442				
		налоги, сборы, платежи 2%				54 649				
		итого				2 787 090				
		НДС 12%				334 451				
		Итого				3 121 541				

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны

Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы №1 кошеси								
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
1	E0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** м	354	122,85	--	43489	--	57840	0,77	272
				122,85	--	43489	--	133	--	--
2	E01031-A11-11	**Погрузка бортового камня** т	12,7	152,80	152,80	1941	1941	1358	--	--
				--	106,96	--	1358	100	2,25	29
3	E01031-A11-21	**Разгрузка бортового камня** т	12,7	140,00	140,00	1778	1778	1245	--	--
				--	98,00	--	1245	100	2,06	26
4	E010332-A2-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /на площадку складирования/** т	12,7	33,99	33,99	432	432	86	--	--
				--	6,80	--	86	100	0,14	2
5	E01031-A26-1	**Погрузка бортовых камней** т	24,8	27,10	27,10	672	672	470	--	--
				--	18,97	--	470	100	0,40	10
6	E010332-A20-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /в мусор/** т	24,8	146,85	146,85	3642	3642	728	--	--
				--	29,37	--	728	100	0,62	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 22 см	1068,89	16,26	12,65	17381	13520	10227	0,02	25
		м2		3,56	3,63	3805	3884	133	0,01	14
8	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 23 см	1068,89	17,39	11,84	18591	12659	12261	0,04	38
		м2		5,51	3,11	5890	3330	133	0,01	12
9	С140-12304	Щебеночно-песчаная смесь С4	481	2655,51	--	1277302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-3-2	Устройство подготовки под бортовой камень	18	2070,27	100,89	37265	1816	3441	0,85	15
		м3		123,75	38,25	2228	689	118	0,18	3
11	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий/106м ранее демонтированного/	354	526,68	6,63	186445	2347	51996	0,70	247
		м		108,68	1,76	38473	622	133	0,01	2
12	Е01031-А11-11	Погрузка бортового камня	12,7	152,80	152,80	1941	1941	1358	--	--
		т		--	106,96	--	1358	100	2,25	29
13	Е01031-А11-21	Разгрузка бортового камня	12,7	140,00	140,00	1778	1778	1245	--	--
		т		--	98,00	--	1245	100	2,06	26
14	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /с площадки складирования/	12,7	33,99	33,99	432	432	86	--	--
		т		--	6,80	--	86	100	0,14	2
15	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН	Бортовой камень БР100.30.15	10,42	28200,00	--	293844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1886931	42957			597
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93884	15102			170
		Материалы -	Тенге			1886931				
		Всего заработная плата -	Тенге			6721				
		Местные материалы -	Тенге				108986,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1743370				
						142343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21351,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2151031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата -	Тенге				130337,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2151031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							838
		Сметная заработная плата -	Тенге				130337,00			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары								
16	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	527	122,85	--	64742	--	86107	0,77	404
		м		122,85	--	64742	--	133	--	--
17	Е01031-А26-1	Погрузка материала от разборки	222	27,10	27,10	6016	6016	4211	--	--
		т		--	18,97	--	4211	100	0,40	89
18	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /в мусор/	222	146,85	146,85	32601	32601	6520	--	--
		т		--	29,37	--	6520	100	0,62	137
19	Е0127-56-1	Основание из щебня Н-45см	287,51	1153,94	14,09	331770	4052	16359	0,24	70
		м2		38,03	4,75	10934	1366	133	0,02	6
20	Е0127-56-2 прим.к=33 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до н-45см/	9487,83	0,83	--	7875	--	10474	0,01	51
		м2		0,83	--	7875	--	133	--	--
21	Е0108-3-1	Устройство подготовки под бортовой камень из песка	12,66	1143,60	97,07	14478	1229	2218	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1424	456	118	0,18	2
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	527	364,53	6,63	192108	3494	77406	0,70	368
		м		108,68	1,76	57274	926	133	0,01	3
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бортовой камень БР100.20.10	13,18	27400,00	--	360995	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1010585	47392			903
			Тенге			142249	13479			237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1010585				
		Материалы -	Тенге			9926				
		Всего заработная плата -	Тенге				155729,00			
		Местные материалы -	Тенге			811017				
		Накладные расходы -	Тенге			203296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30494,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1286713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				186223,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1286713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				186223,00			
		РАЗДЕЛ 3. Въезды во дворы								
24	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 22 см**	773,04	16,26	12,65	12571	9778	7396	0,02	18
		м2		3,56	3,63	2752	2809	133	0,01	10
25	Е0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 23 см**	773,04	17,39	11,84	13445	9155	8868	0,04	28
		м2		5,51	3,11	4259	2408	133	0,01	9
26	С140-12304	**Щебеночно-песчаная смесь С4**	347,87	2655,51	--	923767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			949783	18933			46
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			7011	5217			19
		Всего заработная плата -	Тенге			949783				
		Местные материалы -	Тенге				12229,00			
		Накладные расходы -	Тенге			923838				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			16264				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2440,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57963				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1024010				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							73
			Тенге				14668,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1024010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14668,00			73
		Сметная заработная плата -	Тенге			3847299	109282			1546
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			243145	33798			426
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			3847299				
		Материалы -	Тенге			16647				
		Всего заработная плата -	Тенге				276943,00			
		Местные материалы -	Тенге			3478225				
		Накладные расходы -	Тенге			361903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54285,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4461754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2153
		Сметная заработная плата -	Тенге				331228,00			
		ИТОГО:	Тенге			4461754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2153
		Сметная заработная плата -	Тенге				331228,00			
		Временные здания и сооружения 1,2%				4 515 295				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				63 214				
		Зимнее удорожание 2,31%				104 303				
		Итого				4 682 812				
		итого в текущих ценах				10 459 288				
		налоги, сборы, платежи 2%				209 186				
		итого				10 668 474				
		НДС 12%				1 280 217				
		Итого				11 948 691				

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны
Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы. Переустройство колонки на пересечении ул. Ардагер и ул. Акан Сери.								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	167	39,75	37,82	6638	6315	2084	0,01	2
		м3		1,87	11,00	312	1837	97	0,04	6
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8	262,72	--	2102	--	2375	1,85	15
		м3		262,72	--	2102	--	113	--	--
		Колодцы								
3	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания под колодцы	1,2	1424,53	--	1709	--	704	2,99	4
		м3		477,00	--	572	--	123	--	--
4	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,58	32876,36	2104,76	117697	7535	13897	13,90	50
		м3		2362,50	623,48	8458	2232	130	2,48	9
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,58	70,00	--	251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-774	Скобы ходовые	11,5	129,00	--	1484	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	С131104-08 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы комплект	4	1234,60	152,52	4938	610	1096	1,02	4
				153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм км	0,018	78245,00	36133,62	1408	650	1204	247,00	4
				41850,00	9612,90	753	173	130	37,30	1
10	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм м	18,18	1510,00	--	27452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25,50 мм км	0,02	47611,09	17877,09	952	358	894	173,00	3
				29700,00	4698,68	594	94	130	18,10	--
12	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм м	20,2	73,00	--	1475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком м3	18	134,10	--	2414	--	2728	0,97	17
				134,10	--	2414	--	113	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	18	21,55	4,52	388	81	297	0,11	2
				17,03	--	307	--	97	--	--
15	С143008-92	Песок природный м3	19,8	844,00	--	16711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	151,8	6,83	6,83	1036	1036	275	--	--
				--	1,87	--	283	97	0,01	1
17	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м/до 10м/ м3	151,8	3,29	3,29	499	499	132	--	--
				--	0,90	--	137	97	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	151,8	21,55	4,52	3271	686	2508	0,11	16
				17,03	--	2585	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			206546	17771			118
			Тенге			18712	4984			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			206546				
		Всего заработная плата -	Тенге			4948				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23696,00			
		Местные материалы -	Тенге			46530				
		Накладные расходы -	Тенге			118586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			28195				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							14
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4229,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			248825				
		Сметная заработная плата -	Тенге							151
		ИТОГО:	Тенге				27925,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			248825				
		Сметная заработная плата -	Тенге							151
		Временные здания и сооружения 1,2%					27925,00			
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				251 811				
		Зимнее удорожание 2,31%				3 525				
		Итого				5 817				
		итого в текущих ценах				261 153				
		налоги, сборы, платежи 2%				583 298				
		итого				11 666				
		НДС 12%				594 964				
		Итого				71 396				
						666 360				

Заказчик:

Генподрядчик:

Страниц -

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны
Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы. Усиление водопровода В1 д-600мм на пересечении ул. Ардагер и ул. №8								
		Усиление трубы д-600мм								
1	Е0108-3-2	Усиление трубы щебнем	7	2369,27	100,89	16585	706	1338	0,85	6
		м3		123,75	38,25	866	268	118	0,18	1
2	Е0106-19-1	Усиление трубы бетоном	4	10594,47	316,01	42378	1264	6247	8,25	33
		м3		1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3	2369,27	100,89	7108	303	573	0,85	3
		м3		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
4	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3	1143,60	97,07	3431	291	526	0,78	2
		м3		112,50	36,00	338	108	118	0,18	1
5	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
		шт		135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,66	19600,00	--	32477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	402	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	--
		м3		17,03	--	51	--	97	--	--
9	С143008-92	Песок природный	3,3	844,00	--	2785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	1,36	2711,58	1240,62	3688	1687	932	2,13	3
		м3		362,25	127,08	493	173	140	0,41	1
11	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,36	21100,00	--	28696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка траншеи вручную песком	160	134,10	--	21456	--	24245	0,97	156
		м3		134,10	--	21456	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3447	723	2643	0,11	17
		м3		17,03	--	2725	--	97	--	--
14	С143008-92	Песок природный	176	844,00	--	148544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			312697	6079			226
			Тенге			32717	1519			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312697				
		Материалы -	Тенге			6655				
		Всего заработная плата -	Тенге				34235,00			
		Местные материалы -	Тенге			267245				
		Накладные расходы -	Тенге			38297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5745,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			372054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				39980,00			
		ИТОГО :	Тенге			372054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				39980,00			
		Временные здания и сооружения 1,2%				376 519				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				5 271				
		Зимнее удорожание 2,31%				8 698				
		Итого				390 487				
		итого в текущих ценах				872 173				
		налоги, сборы, платежи 2%				17 443				
		итого				889 616				
		НДС 12%				106 754				
		Итого				996 370				

Заказчик:

Генподрядчик: