Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны

Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы. Пересечение ул.Акан сери и ул. Турлыбаева на ПК6+45 и на ПК7+25								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	70	39,75	37,82	2783	2647	874	0,01	1
		м3		1,87	11,00	131	770	97	0,04	3
2	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1480	289,15	289,15	427936	427936	267904	--	--
		м3		--	186,62	--	276190	97	0,86	1270
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	302,12	--	3625	--	4097	2,13	26
		м3		302,12	--	3625	--	113	--	--
4	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	155,8	112,09	112,09	17464	17464	3493	--	--
		т		--	22,42	--	3493	100	0,47	73
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	82	3,79	3,24	311	266	127	--	--
		м3		0,48	1,12	39	92	97	--	--
		Колодцы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания под колодцы	4	1424,53	--	5698	--	2347	2,99	12
		м3		477,00	--	1908	--	123	--	--
7	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,58	32876,36	2104,76	117697	7535	13897	13,90	50
		м3		2362,50	623,48	8458	2232	130	2,48	9
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,58	70,00	--	251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-774	Скобы ходовые	22,24	129,00	--	2869	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/	2	27700,00	--	55400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную песком	51	134,10	--	6839	--	7728	0,97	50
		м3		134,10	--	6839	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	51	21,55	4,52	1099	230	842	0,11	6
		м3		17,03	--	869	--	97	--	--
13	С143008-92	Песок природный	56,1	844,00	--	47348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			689320	456078			143
			Тенге			21869	282777			1355
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			689320				
	Материалы -		Тенге			4953				
	Всего заработная плата -		Тенге				304646,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58269				
	Местные материалы -		Тенге			148150				
		Накладные расходы -	Тенге			301309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45196,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1050067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**349842,00**			
		ИТОГО :	Тенге			**1050067**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1649**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**349842,00**			
		Временные здания и сооружения 1,2%				**1 062 668**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				**14 877**				
		Зимнее удорожание 2,31%				**24 548**				
		Итого				**1 102 093**				
		итого в текущих ценах				**2 461 578**				
		налоги, сборы, платежи 2%				**49 232**				
		итого				**2 510 809**				
		НДС 12%				**301 297**				
		Итого				**2 812 106**				

Заказчик:

Генподрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)170

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны

Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы. Ардагер кошеси ПК5+84 до ПК6+125.								
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
1	РДС РК 8.02-03-2002	Восстановление оси трассы III категории сложности	0,03	15874,50	--	476	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17п.2	Закрепление оси трассы III категории сложности	0,03	6101,00	--	183	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Доводка люков смотровых колодцев на проектные отметки								
3	Е0123-24-1	Демонтаж люков	2	146,80	21,25	294	43	347	0,79	2
		шт		125,55	8,10	251	16	130	0,04	--
4	Е01031-А26-1	Погрузка люков с крышкой	0,115	27,10	27,10	3	3	2	--	--
		т		--	18,97	--	2	100	0,40	--
5	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /в мусор/	0,115	153,78	153,78	18	18	4	--	--
		т		--	30,76	--	4	100	0,65	--
6	Е0146-34-2	Разборка горловины колодца из монолитного бетона	0,211	2430,59	1082,84	513	228	386	8,27	2
		м3		1347,75	481,50	284	102	100	1,95	--
7	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,514	27,10	27,10	14	14	10	--	--
				--	18,97	--	10	100	0,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /в мусор/**	0,514	153,78	153,78	79	79	16	--	--
		т		--	30,76	--	16	100	0,65	--
9	Е0106-1-1	**Наращивание горловины колодца монолитным бетоном до проектной отметки**	0,02	7889,17	66,01	158	1	5	1,35	--
		м3		195,75	24,93	4	--	105	0,12	--
10	Е0123-24-1	**Установка люков**	2	310,27	35,42	621	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
11	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**29158**	**457**			**6**
			Тенге			**958**	**177**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28499**				
	Материалы -		Тенге			**3**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1134,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26800**				
	Местные материалы -		Тенге			**281**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1349**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**202,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1791**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31638**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1337,00**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**659**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**659**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**32297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1337,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
		Основная проезжая часть и примыкания улиц								
12	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при устройстве корыта/**	977	32,25	30,77	31513	30063	9254	0,01	10
		м3		1,42	8,34	1387	8153	97	0,03	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1954	84,26	84,26	164644	164644	32929	--	--
		т		--	16,85	--	32929	100	0,35	692
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	977	3,79	3,24	3701	3169	1516	--	3
		м3		0,48	1,12	469	1094	97	--	4
15	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	109	11,19	11,19	1220	1220	324	--	--
		м3		--	3,06	--	334	97	0,01	1
16	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20м/	109	7,99	7,99	871	871	231	--	--
		м3		--	2,18	--	238	97	0,01	1
17	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	105	26,22	25,02	2753	2627	808	0,01	1
		м3		1,15	6,79	121	713	97	0,02	2
18	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	210	84,26	84,26	17695	17695	3539	--	--
		т		--	16,85	--	3539	100	0,35	74
19	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	105	3,08	2,66	324	279	134	--	--
		м3		0,39	0,93	41	98	97	--	--
		Поверхностный водоотлив ПК2+60-ПК4+30								
20	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	94	47,43	44,84	4458	4215	1495	0,02	2
		м3		2,59	13,81	243	1298	97	0,05	5
21	С2015-28	Водоотлив	20	154,20	154,20	3084	3084	1305	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	1305	100	0,38	8
22	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	94	6,83	6,83	642	642	170	--	--
		м3		--	1,87	--	175	97	0,01	1
23	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	94	14,01	14,01	1317	1317	437	--	--
		м3		--	4,80	--	451	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см / до 6 проходов/	470	1,39	1,39	655	655	191	--	--
		м3		--	0,42	--	197	97	--	1
25	Е0127-3-1	Стабилизация грунтового основания навесными фрезами на Н=0,4м с добавлением цемента и золы уноса	462	120,42	77,94	55635	36010	8590	0,02	8
		м2		2,57	11,41	1187	5271	133	0,04	18
26	С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400	25,87	10600,00	--	274243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С прайс АО"Астана-	Зола уноса	73,92	61,95	--	4579	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85к=2 к	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /перемещение/	3,6	7,99	7,99	29	29	8	--	--
		м3		--	2,18	--	8	97	0,01	--
29	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3,6	14,01	14,01	50	50	17	--	--
		м3		--	4,80	--	17	97	0,02	--
30	Е0101-130-7 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 6 проходов/	18	1,39	1,39	25	25	7	--	--
		м3		--	0,42	--	8	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			567437	266594			23
			Тенге			3449	55827			835
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			567437				
		Материалы -	Тенге			18395				
		Всего заработная плата -	Тенге				59276,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			278823				
		Местные материалы -	Тенге			177				
		Накладные расходы -	Тенге			60956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9143,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			666097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							889
		Сметная заработная плата -	Тенге				68420,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			666097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							889
		Сметная заработная плата -	Тенге				68420,00			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								
		Устройство бортового камня								
31	Е0108-3-2	Устройство подготовки под бортовой камень	2,9	2070,27	100,89	6004	293	554	0,85	2
		м3		123,75	38,25	359	111	118	0,18	1
32	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	56	526,68	6,63	29494	371	8225	0,70	39
		м		108,68	1,76	6086	98	133	0,01	--
33	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН	Бортовой камень БР100.30.15	2,41	28200,00	--	67906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда на основном проезде								
34	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	462	1018,16	68,13	470391	31477	20978	0,14	67
		м3		21,38	12,76	9878	5896	133	0,04	20
35	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	510	99,63	2,45	50812	1247	3284	0,03	14
		м2		4,07	0,77	2076	393	133	--	1
36	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	462	261,06	28,60	120610	13214	8679	0,03	15
		м2		5,00	9,13	2310	4216	133	0,03	15
37	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	462	219,92	18,94	101603	8750	6594	0,03	14
		м2		4,32	6,41	1996	2962	133	0,02	11
38	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /к/з а/б марки 1, нижний слой/	434	532,82	13,29	231245	5767	4520	0,04	16
		м2		6,51	1,32	2825	573	133	--	2
39	Е0127-102-3 к=6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 7см/	2604	60,65	0,54	157936	1414	191	--	--
		м2		0,02	0,04	52	91	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1/	434	591,65	13,29	256775	5767	4520	0,04	16
		м2		6,51	1,32	2825	573	133	--	2
41	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 5 см/	868	70,50	0,54	61195	471	64	--	--
		м2		0,02	0,04	17	30	133	--	--
42	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км	0,0932	1171,00	1171,00	109	109	45	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	45	100	2,82	--
		Прикромочный дренаж								
43	Е0127-5-2	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части из трубофильтров (с 2-х сторон)	56	80,69	1,53	4519	86	4230	0,36	20
		м		56,25	0,54	3150	30	133	--	--
44	С Прайс	Трубы пластиковые гофрированные с готовой перфорацией	56	255,69	--	14318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 5-10 мм	10	2370,00	--	23700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0127-81-4	Укладка геотекстиля по контуру ровика	170	96,92	2,45	16476	416	1095	0,03	5
		м2		4,07	0,77	692	131	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1613092**	**69381**			**209**
			Тенге			**32266**	**15151**			**53**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1613092**				
	Материалы -		Тенге			**85766**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**47417,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14318**				
	Местные материалы -		Тенге			**1411360**				
		Накладные расходы -	Тенге			**62979**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9447,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**100564**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1776635**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**293**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56863,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1776635**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				56863,00			
		РАЗДЕЛ 4.Тротуары								
47	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	213	8,55	4,43	1820	943	1005	0,03	6
		м2		4,12	0,74	878	158	97	--	1
48	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	64	18,22	18,22	1166	1166	393	--	--
		м3		--	6,33	--	405	97	0,02	1
49	Е0101-131-6 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до 6 проходов/	320	0,53	0,53	170	170	58	--	--
		м3		--	0,19	--	60	97	--	--
50	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	64	14,12	12,00	904	768	271	0,01	1
		м3		1,62	2,75	104	176	97	0,01	1
51	Е0127-56-1	Дополнительный слой основания Н-20см из песка	213	237,90	14,09	50673	3002	12120	0,24	52
		м2		38,03	4,75	8100	1012	133	0,02	4
52	Е0127-56-2К=8 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1704	0,83	--	1414	--	1881	0,01	9
		м2		0,83	--	1414	--	133	--	--
53	Е0127-56-1	Основание из щебня фракционированного М600 Н-15см	213	346,01	14,09	73701	3002	12120	0,24	52
		м2		38,03	4,75	8100	1012	133	0,02	4
54	Е0127-56-2 прим.к=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать /до н-15см/	639	0,83	--	530	--	705	0,01	3
		м2		0,83	--	530	--	133	--	--
55	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (м/з а/б тип В марки III)	213	413,33	--	88040	--	7011	0,14	31
		м2		24,75	--	5272	--	133	--	--
56	Е0127-55-2 К=2 к обьему	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /корректировка до 4см/	426	65,09	--	27726	--	2255	0,02	10
		м2		3,98	--	1695	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бортового камня								
57	**Е0108-3-1**	**Устройство подготовки под бортовой камень из песка**	**4**	**1143,60**	**97,07**	**4574**	**388**	**701**	**0,78**	**3**
		м3		**112,50**	**36,00**	**450**	**144**	**118**	**0,18**	**1**
58	**Е0127-34-2**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**168**	**364,53**	**6,63**	**61241**	**1114**	**24676**	**0,70**	**117**
		м		**108,68**	**1,76**	**18258**	**295**	**133**	**0,01**	**1**
59	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК**	**Бортовой камень БР100.20.10**	**4,2**	**27400,00**	**--**	**115080**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**427041**	**10553**			**284**
			Тенге			**44802**	**3262**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**427041**				
	Материалы -		Тенге			**8232**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48064,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**363454**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63196**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9479,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**519651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**328**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57544,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**519651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**328**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57544,00**			
		РАЗДЕЛ 5.Озеленение								
60	**Е0147-3-1**	**Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом**	**473**	**2,01**	**2,01**	**951**	**951**	**398**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,65**	**--**	**309**	**129**	**--**	**1**
61	**Е0147-3-3**	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	**473**	**12,15**	**--**	**5747**	**--**	**7414**	**0,07**	**35**
		м2		**12,15**	**--**	**5747**	**--**	**129**	**--**	**--**
		Газоны								
62	**Е0147-25-4**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	**473**	**244,28**	**--**	**115544**	**--**	**35561**	**0,40**	**189**
		м2		**58,28**	**--**	**27566**	**--**	**129**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0147-25-5 к=1,4 к объему	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22 см/	662,2	69,97	--	46334	--	6808	0,05	36
		м2		7,97	--	5278	--	129	--	--
64	Е0108-3-1	Устройство ДЭС из песка	47,3	1059,20	97,07	50100	4591	8288	0,78	37
		м3		112,50	36,00	5321	1703	118	0,18	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			218676	5542			297
			Тенге			43912	2011			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218676				
	Материалы -		Тенге			266				
	Всего заработная плата -		Тенге				45924,00			
	Местные материалы -		Тенге			168956				
		Накладные расходы -	Тенге			58469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8770,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				54694,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			293774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				54694,00			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство автопарковки								
65	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при устройстве корыта/	94	32,25	30,77	3032	2892	890	0,01	1
		м3		1,42	8,34	133	784	97	0,03	3
66	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	188	153,78	153,78	28911	28911	5782	--	--
		т		--	30,76	--	5782	100	0,65	121
67	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	94	3,79	3,24	356	305	146	--	--
		м3		0,48	1,12	45	105	97	--	--
68	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	94	14,01	14,01	1317	1317	437	--	--
		м3		--	4,80	--	451	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-130-7 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 6 проходов/	470	1,39	1,39	655	655	191	--	--
		м3		--	0,42	--	197	97	--	1
70	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	201	261,06	28,60	52473	5749	3776	0,03	7
		м2		5,00	9,13	1005	1834	133	0,03	6
71	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 8 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	201	180,61	18,94	36302	3807	2869	0,03	6
		м2		4,32	6,41	868	1289	133	0,02	5
72	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1/	201	591,65	13,29	118921	2671	2093	0,04	8
		м2		6,51	1,32	1309	265	133	--	1
73	Е0127-102-3 к=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 5 см/	402	70,50	0,54	28341	218	29	--	--
		м2		0,02	0,04	8	14	133	--	--
74	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км	0,0118	1171,00	1171,00	14	14	6	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	6	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			270322	46538			21
			Тенге			3368	10728			139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270322				
	Материалы -		Тенге			2714				
	Всего заработная плата -		Тенге				14096,00			
	Местные материалы -		Тенге			217702				
		Накладные расходы -	Тенге			16220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2433,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				16529,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			303734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				16529,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**3125727**	**399065**			**840**
			Тенге			**128756**	**87156**			**1051**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3125067**				
	Материалы -		Тенге			**115376**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**215912,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**319941**				
	Местные материалы -		Тенге			**2161930**				
		Накладные расходы -	Тенге			**263168**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39475,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**203294**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3591530**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2023**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255387,00**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**659**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**659**				
		ИТОГО:	Тенге			**3592189**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2023**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255387,00**			
		Временные здания и сооружения 1,2%				**3 635 295**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				**50 894**				
		Зимнее удорожание 2,31%				**83 975**				
		Итого				**3 770 165**				
		итого в текущих ценах				**8 420 610**				
		налоги, сборы, платежи 2%				**168 412**				
		итого				**8 589 023**				
		НДС 12%				**1 030 683**				
		Итого				**9 619 705**				

Заказчик:

Генподрядчик:

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы. Устройство заезда в гаражный кооператив на ПК 5+55								
		Основная проезжая часть и примыкания улиц								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при устройстве корыта/	180	32,25	30,77	5806	5539	1705	0,01	2
		м3		1,42	8,34	256	1502	97	0,03	5
2	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	360	153,78	153,78	55361	55361	11072	--	--
		т		--	30,76	--	11072	100	0,65	233
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	180	3,79	3,24	682	584	279	--	1
		м3		0,48	1,12	86	202	97	--	1
4	Е0127-3-1	Стабилизация грунтового основания навесными фрезами на Н=0,4м с добавлением цемента и золы уноса	90,9	120,42	77,94	10946	7085	1690	0,02	1
		м2		2,57	11,41	234	1037	133	0,04	4
5	С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400	5,09	10600,00	--	53958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С прайс АО"Астана-	Зола уноса	14,54	61,95	--	901	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство бортового камня								
7	Е0108-3-2	Устройство подготовки под бортовой камень	1,1	2070,27	100,89	2277	111	210	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	136	42	118	0,18	--
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	22	526,68	6,63	11587	146	3231	0,70	15
		м		108,68	1,76	2391	39	133	0,01	--
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН	Бортовой камень БР100.30.15	0,946	28200,00	--	26677	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная одежда на основном проезде								
10	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	27,27	1018,16	68,13	27765	1858	1238	0,14	4
		м3		21,38	12,76	583	348	133	0,04	1
11	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	90,9	99,63	2,45	9056	222	585	0,03	3
		м2		4,07	0,77	370	70	133	--	--
12	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	90,9	16,26	12,65	1478	1150	870	0,02	2
		м2		3,56	3,63	324	330	133	0,01	1
13	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см	90,9	17,39	11,84	1581	1077	1043	0,04	3
		м2		5,51	3,11	501	283	133	0,01	1
14	С140-12304	Щебеночно-песчаная смесь С4	21,82	2655,51	--	57933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /к/з а/б марки 2, нижний слой/	67,7	516,17	13,29	34945	900	705	0,04	3
		м2		6,51	1,32	441	89	133	--	--
16	Е0127-102-3 к=6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /до толщ. слоя 7см/	406,2	58,56	0,54	23788	221	30	--	--
		м2		0,02	0,04	8	14	133	--	--
17	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 2/	67,7	567,50	13,29	38420	900	705	0,04	3
		м2		6,51	1,32	441	89	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-102-3 к=2 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 5 см/**	135,4	67,48	0,54	9136	74	10	--	--
		м2		0,02	0,04	3	5	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**372298**	**75225**			**37**
			Тенге			**5772**	**15123**			**247**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**372298**				
	Материалы -		Тенге			**15709**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20895,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54859**				
	Местные материалы -		Тенге			**220733**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23374**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3506,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23740**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**419413**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24402,00**			
		ИТОГО:	Тенге			**419413**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24402,00**			
		Временные здания и сооружения 1,2%				**424 446**				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				**5 942**				
		Зимнее удорожание 2,31%				**9 805**				
		Итого				**440 193**				
		итого в текущих ценах				**983 192**				
		налоги, сборы, платежи 2%				**19 664**				
		итого				**1 002 856**				
		НДС 12%				**120 343**				
		Итого				**1 123 199**				

Заказчик:

Генподрядчик:

Евратьюров

за сумму 73 744000

Страниц -

Счет-фактура № 173 от 13 февраля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "СП КазГерСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040540005719, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица №96, административное здание № 23/1 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023547, от 11.10.2012

ИИК поставщика: KZ278560000003089636, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 1401 от 29.08.12 Стр-во, рекон-я дорог в жилом мас-ве южнее Тлендиева 2 о

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул.Бейбитшилик 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040540005719, Товарищество с ограниченной отвественностью "СП КазГерСтрой",Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица №96, административное здание № 23/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",г.Астана ул.Бейбитшилик 11

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003703, г.Астана ул.Бейбитшилик 11

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь)	тг.	1	65 842 857,14	65 842 857,14	12%	7 901 142,86	73 744 000,00	0	
Всего по счету:					**65 842 857,14**		**7 901 142,86**	**73 744 000,00**		

Генеральный директор: Левен В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сыздыкова А. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель Главного бухгалтера

(должность)

Франковская Е.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.