Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017г
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1401	29.08.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				Из них								
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	2 007 624 724 27 591 000	27 591 000									2 956 179

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны
Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за май 2017 г

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
1	**№1 кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	0,18	10 555	100		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			1 832 738		1 832 738			-	
3	**Земляные работы**	м3	1 862,00	2 162,01	4 025 669	1 862,00	4 025 669	100		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 123 886		13 650 352			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	386	5 665,72	2 186 969	386,00	2 186 969	100		-	-
	Прикромочный дренаж	м	306	3 255,20	996 090	306,00	996 090	100		-	-
	Основной проезд	тенге			9 005 359		8 531 825			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	369	3 007,93	1 109 926	350,55	1 054 430	95	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 387	299,98	416 074	1 317,60	395 256	95	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 158	1 957,12	2 266 347	1 096,50	2 145 983	95	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 158	2 484,75	2 877 337	1 096,50	2 724 525	95	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/бТип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 158	2 016,99	2 335 676	1 096,50	2 211 631	95	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 935 468		1 935 468			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	114	3 007,91	342 901	114,00	342 901	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	472	1 463,69	690 862	472,00	690 862	100	-	-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	472	1 910,39	901 704	472,00	901 704	100	-	-	-
5	**Разметка**	км	0,165	40 489,87	6 681	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	тенге			3 112 836		2 798 728			-	
	планировка основания	м2	375	76,95	28 856	305,60	23 516	81	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	375	877,51	329 066	305,60	268 167	81	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	375	1 155,92	433 470	305,60	353 249	81	-	-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-4 см	м2	375	1 660,14	622 554	305,60	507 340	81	-	-	-
	установка поребрика	м	486	3 495,66	1 698 890	471,00	1 646 456	97	-	-	-
7	**Озеленение**	тенге			3 283 221		1 636 709			-	
	Устройство газонов	м2	971	2 106,46	2 045 372	777,00	1 636 709	80	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	21	12 332,20	258 976	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	609	1 607,34	978 872	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	шт	4	27 040,15	108 161	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			26 503 746		23 954 750			-	
2	**Суйинбай акын кошеси**					-					

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
1	**Восстановление оси**	км	0,560	58 630,68	32 833	0,560	32 833	100		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			7 019 049		7 019 049	100		-	-
3	**Земляные работы**	м3	1 907	507,08	966 996	1 907,00	966 996	100		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			52 452 744		52 222 926			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 149	5 800,90	6 665 237	1 149,00	6 665 237	100		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 060	3 258,45	3 453 953	1 060,00	3 453 953	100	-	-	-
	Основная проезжая часть	тенге			40 397 198		40 397 198			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	1 675	3 007,93	5 038 284	1 675,00	5 038 284	100		-	-
	укладка геотекстиля	м2	5 953	299,98	1 785 791	5 953,00	1 785 791	100		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	5 198	1 957,12	10 173 118	5 198,00	10 173 118	100		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	5 198	2 484,74	12 915 704	5 198,00	12 915 704	100		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	5 198	2 016,99	10 484 301	5 198,00	10 484 301	100	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 936 356		1 706 538			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	115	3 007,94	345 913	101,35	304 855	88		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	471	1 463,69	689 398	415,10	607 577	88		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	471	1 913,05	901 045	415,10	794 106	88	-	-	-
5	**Дорожные знаки**	шт	21	20 499,49	430 489	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	км	0,848	35 943,34	30 480	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	тенге			15 168 468		13 188 309			-	
	планировка основания	м2	1 738	76,75	133 387	1 218,00	93 478	70		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	1 738	877,50	1 525 095	1 218,00	1 068 795	70		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	1 738	1 155,91	2 008 974	1 218,00	1 407 900	70		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	1 738	1 660,14	2 885 323	1 218,00	2 022 050	70		-	-
	установка поребрика	м	1 758	4 900,85	8 615 689	1 754,00	8 596 085	99,8		-	-
8	**Озеленение**	тенге			11 929 185		4 178 055			-	
	Устройство газонов	м2	3 503	2 106,51	7 379 110	1 983,40	4 178 055	57	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	109	12 409,83	1 352 671	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	1 977	1 617,30	3 197 404	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	шт	15	27 039,93	405 599	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			88 435 843		77 608 166			-	
3	**Ардагер кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,580	58 632,98	34 007	0,58	34 007	100		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			12 516 737		12 516 737	100		-	-
3	**Земляные работы**	м3	8 161	4 039,32	32 964 931	8 161,00	32 964 931	100		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			99 433 845		97 338 629			5 626 943	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 381	5 663,16	7 820 818	1 381,00	7 820 818	100	-	-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 214	3 259,68	3 957 250	1 214,00	3 957 250	100		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			78 197 498		77 881 818			5 626 943	
	основания из песка Н-30 см	м3	3 294	3 007,93	9 908 117	3 282,00	9 872 022	99,6	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	11 801	299,98	3 540 079	11 759,00	3 527 480	99,6	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-20см	м2	10 574	1 453,78	15 372 292	10 536,50	15 317 776	99,6	-	-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 1 Н-7 см	м2	10 574	2 567,26	27 146 256	10 528,50	27 029 446	99,6	1 205,000	3 093 554	11,4
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	10 574	2 102,40	22 230 754	10 528,50	22 135 094	99,6	1 205,000	2 533 389	11,4
	Дорожная одежда на примыканиях улиц местного значения	**тенге**			**8 896 402**		**7 116 868**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	386	3 007,92	1 161 059	386,00	1 161 059	100	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 284	299,98	385 174	1 284,00	385 174	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 138	1 957,12	2 227 202	1 138,00	2 227 202	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 138	2 484,74	2 827 635	742,70	1 845 416	65	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 138	2 016,99	2 295 332	742,70	1 498 017	65	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**561 876**		**561 876**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	32	3 007,91	96 253	32,00	96 253	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	138	1 463,71	201 992	138,00	201 992	100	-	-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	138	1 910,37	263 631	138,00	263 631	100	-	-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**49**	**34 512,81**	**1 691 128**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**2,267**	**271 701,68**	**615 948**	-	-	-		-	-
7	**Перильное ограждение**	**тн**	**10,300**	**580 173,68**	**5 975 789**	-	-	-		-	-
8	**Тротуары**	**тенге**			**31 212 659**		**28 212 728**			-	
	планировка основания	м2	4 438	76,76	340 679	3 763,00	288 863	85	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	4 438	877,50	3 894 347	3 763,00	3 302 034	85	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	4 438	1 155,91	5 129 930	3 763,00	4 349 691	85	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип Б марки 3 Н-4 см	м2	4 438	1 660,14	7 367 701	3 763,00	6 247 107	85	-	-	-
	установка поребрика	м	3 253	3 473,06	11 297 869	3 122,00	10 842 898	96	-	-	-
	технический тротуар										
	планировка основания	м2	844	76,75	64 776	844,00	64 776	100		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	844	877,50	740 612	844,00	740 612	100	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	844	1 155,91	975 592	844,00	975 592	100	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	844	1 660,14	1 401 154	844,00	1 401 154	100	-	-	-
9	**Озеленение**	**тенге**			**22 754 869**		**13 023 871**			**2 207 428**	
	Устройство газонов	м2	7 228	2 106,91	15 228 729	6 181,5110	13 023 871	86	1 047,71	2 207 428	14
	Посадка деревьев	шт	268	12 414,35	3 327 046	-	-	-	-	-	-
	Посадка кустарников	шт	2 562	1 638,99	4 199 093	-	-	-		-	-
10	**МАФ**	**шт**	**31**	**27 039,91**	**838 237**	-	-	-		-	-
11	**Автопавильоны**	**шт**	**3**	**678 251,81**	**2 034 755**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**210 072 904**		**184 090 903**			**7 834 372**	
4	**Жаханша Сейдалин көшесі**					-					
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,960**	**58 630,68**	**56 285**	**0,960**	**56 285**	**100**	-	-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**8 637 245**		**8 637 245**	**100**		-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**9 069,00**	**3 066,64**	**27 811 335**	**9 069,00**	**27 811 335**	**100**	-	-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**99 055 290**		**97 377 155**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	2 395	5 687,74	13 622 143	2 395,00	13 622 143	100	-	-	-

№ гп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Прикромочный дренаж	м	1 876	3 258,23	6 112 436	1 876,00	6 112 436	100	-	-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**70 990 985**		**69 312 848**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	2 941	3 007,93	8 846 321	2 941,00	8 846 321	100	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	10 542	299,98	3 162 402	10 542,00	3 162 402	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	9 132	1 957,12	17 872 430	9 132,00	17 872 430	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	9 132	2 484,75	22 690 695	9 132,00	22 690 695	100	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	9 132	2 016,99	18 419 136	8 300,00	16 741 002	91	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**8 329 726**		**8 329 726**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	450	3 007,93	1 353 568	450,00	1 353 568	100	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 986	299,98	595 763	1 986,00	595 763	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	1 891	1 463,69	2 767 839	1 891,00	2 767 839	100	-	-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-4 см	м2	1 891	1 910,39	3 612 556	1 891,00	3 612 556	100	-	-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**88**	**31 789,24**	**2 797 453**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,987**	**878 133,28**	**866 718**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**28 520 088**		**25 968 962**			-	
	планировка основания	м2	4 133	143,23	591 982	3 907,73	559 715	95	-	-	-
	установка поребрика	м	3 398	5 016,81	17 047 129	3 228,10	16 194 773	95	-	-	-
	устройство основания из щебеночного материала от разборки Н-20 см	м2	4 133	352,37	1 456 346	3 500,00	1 233 295	85	-	-	-
	устройство основания из щебня с добавлением материала от разборки Н-15см	м2	4 133	620,20	2 563 271	3 500,00	2 170 687	85	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	4 133	1 660,14	6 861 361	3 500,00	5 810 492	85	-	-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**30 715 805**		**21 024 218**			-	
	Устройство газонов	м2	9 979	2 106,85	21 024 218	9 979,00	21 024 218	100	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	302	12 427,49	3 753 103	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	3 645	1 629,21	5 938 483	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**42**	**27 039,93**	**1 135 677**	1,00	27 040	2		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**199 595 896**		**180 902 241**			-	
5	**Акбиік кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	**0,18**	**10 555**	**100**		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 168 974**		**1 168 974**			-	
3	**Земляные работы**	**м3**	**1 171,00**	**735,40**	**861 154**	**1 171,00**	**861 154**	**100**		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**17 466 749**		**15 436 416**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	457	5 670,22	2 591 289	457,00	2 591 289	100		-	-
	Прикромочный дренаж	м	338	3 260,17	1 101 936	338,00	1 101 936	100		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**11 791 918**		**9 761 585**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	475	3 007,93	1 428 768	394,00	1 185 125	83	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 776	299,98	532 766	1 474,00	442 172	83	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 522	1 957,12	2 978 740	1 259,40	2 464 800	83	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 522	2 484,75	3 781 783	1 259,40	3 129 289	83	-	-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 522	2 016,99	3 069 860	1 259,40	2 540 198	83	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 981 606**		**1 981 606**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	117	3 007,94	351 929	117,00	351 929	100		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	483	1 463,69	706 963	483,00	706 963	100		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	483	1 910,38	922 714	483,00	922 714	100	-	-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**1**	**94 278,67**	**94 279**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,162**	**40 531,50**	**6 566**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**3 901 770**		**2 460 446**			-	
	планировка основания	м2	536	76,83	41 181	338,00	25 969	63	-	-	-
	установка поребрика	м	536	3 513,97	1 883 486	338,00	1 187 721	63	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	536	877,50	470 341	338,00	296 596	63	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	536	1 150,98	616 926	338,00	389 032	63	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	536	1 660,14	889 837	338,00	561 128	63	-	-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**3 051 658**		**1 538 962**			-	
	Устройство газонов	м2	914	2 105,28	1 924 229	731,00	1 538 962	80	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	17	12 531,35	213 033	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	570	1 604,20	914 396	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**26 669 866**		**21 476 504**			-	
6	**Сулутал орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	**0,18**	**10 555**	**100**	-	-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**914 593**		**914 593**	**100**		-	-
3	**Земляные работы**	**м3**	**2 493,00**	**1 430,41**	**3 566 019**	**2 493,00**	**3 566 019**	**100**	-	-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 631 006**		**13 981 087**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	420	5 669,36	2 381 130	382,00	2 165 694	91	-	-	-
	Прикромочный дренаж	м	308	3 247,33	1 000 177	308,00	1 000 177	100	-	-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 676 208**		**8 472 967**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	356	3 007,93	1 070 824	348,88	1 049 407	98	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 346	299,98	403 774	1 319,06	395 693	98	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 115	1 957,12	2 182 187	1 088,10	2 129 540	98	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 115	2 484,74	2 770 486	1 088,10	2 703 647	98	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 115	2 016,98	2 248 937	1 088,10	2 194 680	98	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 573 492**		**2 342 249**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	150	3 007,92	451 188	136,50	410 581	91	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	629	1 463,69	920 664	572,50	837 965	91	-	-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	629	1 910,40	1 201 640	572,50	1 093 702	91	-	-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,174**	**40 373,62**	**7 025**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 163 429**		**3 045 374**			-	
	планировка основания	м2	427	76,74	32 770	420,30	32 256	98	-	-	-
	установка поребрика	м	447	3 475,42	1 553 512	420,30	1 460 719	94	-	-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	427	877,50	374 693	420,30	368 813	98	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	427	1 155,90	493 571	420,30	485 826	98	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	427	1 660,15	708 883	420,30	697 760	98	-	-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**2 819 204**		**1 571 122**			-	
	Устройство газонов	м2	932	2 106,06	1 962 850	746,00	1 571 122	80	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	12	12 473,07	149 677	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	441	1 602,44	706 677	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 219 992**		**23 088 750**			-	
7	**Даулеткерей кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	**0,18**	**10 555**	**100**		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**964 974**		**964 974**			-	
3	**Земляные работы**	**м3**	**874,00**	**3 704,27**	**3 237 535**	**874,00**	**3 237 535**	**100**		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 551 977**		**13 956 210**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	443	5 666,40	2 510 215	383,80	2 174 764	87	-	-	-
	Прикромочный дренаж	м	308	3 247,33	1 000 177	308,00	1 000 177	100		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 709 277**		**8 448 962**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	358	3 007,93	1 076 839	347,00	1 043 752	97	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 350	299,98	404 974	1 309,50	392 825	97	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 119	1 957,12	2 190 018	1 085,70	2 124 846	97	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 119	2 484,75	2 780 433	1 085,70	2 697 691	97	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 119	2 016,99	2 257 014	1 085,70	2 189 848	97	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 332 307**		**2 332 307**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	136	3 007,92	409 077	136,00	409 077	100		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	570	1 463,69	834 303	570,00	834 303	100		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	570	1 910,40	1 088 927	570,00	1 088 927	100	-	-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,175**	**40 356,36**	**7 062**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 166 268**		**3 023 000**			-	
	планировка основания	м2	381	76,67	29 212	343,00	26 298	90	-	-	-
	установка поребрика	м	498	3 473,50	1 729 805	498,00	1 729 805	100		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	381	877,50	334 329	343,00	300 984	90	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	381	1 155,92	440 405	343,00	396 480	90	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	381	1 660,15	632 518	343,00	569 432	90	-	-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 330 516**		**1 789 954**			-	
	Устройство газонов	м2	1 063	2 105,83	2 238 495	850,00	1 789 954	80	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	6	12 473,54	74 841	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	636	1 599,34	1 017 180	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 377 048**		**22 982 224**			-	
8	**№ 8 кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,670**	**58 633,67**	**39 285**	**0,67**	**39 285**	**100**		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
2	**Подготовительные работы**	тенге			9 986 954		9 986 954	100			-
3	**Земляные работы**	м3	6 217,00	2 726,52	16 950 748	6 217,00	16 950 747	100		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			55 330 397		55 227 919			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 470	5 665,00	8 327 554	1 470,00	8 327 554	100		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 284	3 256,61	4 181 485	1 284,00	4 181 485	100		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			41 349 822		41 349 822			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	1 753	3 007,93	5 272 898	1 753,00	5 272 898	100	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	6 258	299,98	1 877 281	6 258,00	1 877 281	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	5 295	1 957,12	10 362 960	5 295,00	10 362 960	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	5 295	2 484,75	13 156 727	5 295,00	13 156 727	100	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	5 295	2 016,99	10 679 955	5 295,00	10 679 955	100	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 471 536		1 369 056			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	82	3 007,91	246 648	76,00	228 601	93	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	349	299,98	104 692	325,00	97 493	93	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	332	1 463,69	485 943	309,11	452 439	93	-	-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	332	1 910,40	634 251	309,11	590 523	93	-	-	-
5	**Дорожные знаки**	шт	22	43 711,84	961 661	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	км	0,568	42 834,62	24 330	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	тенге			17 488 305		16 724 811			-	
	планировка основания	м2	2 286	76,79	175 540	2 136,00	164 022	93	-	-	-
	установка поребрика	м	2 554	3 472,71	8 869 305	2 497,00	8 671 360	98	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	2 286	877,50	2 005 968	2 136,00	1 874 343	93	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	2 286	1 155,91	2 642 414	2 136,00	2 469 027	93	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	2 286	1 660,14	3 795 079	2 136,00	3 546 058	93	-	-	-
8	**Озеленение**	тенге			30 526 259		16 910 260			-	
	Устройство газонов	м2	10 034	2 106,67	21 138 351	8 027,00	16 910 260	80	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	305	12 418,23	3 787 561	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	3 432	1 631,80	5 600 347	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	шт	29	27 039,99	784 160	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			132 092 100		115 839 974			-	
9	**Жоламан орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	0,18	10 555	100		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			1 115 189		1 115 189			-	
3	**Земляные работы**	м3	958,00	3 479,08	3 332 959	958,00	3 332 959	100		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 657 305		13 822 899			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	401	5 669,28	2 273 380	386,84	2 193 103	96	-	-	-
	Прикромочный дренаж	м	310	3 261,17	1 010 963	310,00	1 010 963	100		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			9 206 058		8 451 929			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	377	3 007,93	1 133 991	347,00	1 043 753	92	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 416	299,98	424 773	1 300,00	389 975	92	-	-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 184	1 957,12	2 317 231	1 086,60	2 126 607	92	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 184	2 484,75	2 941 943	1 086,60	2 699 928	92	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 184	2 016,99	2 388 121	1 086,60	2 191 666	92	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 166 903**		**2 166 903**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	127	3 007,95	382 009	127,00	382 009	100		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	529	1 463,69	774 293	529,00	774 293	100		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	529	1 910,40	1 010 601	529,00	1 010 601	100	-	-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,175**	**40 356,36**	**7 062**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 166 738**		**2 823 376**			-	
	планировка основания	м2	382	76,91	29 379	344,00	26 457	90	-	-	-
	установка поребрика	м	497	3 473,69	1 726 422	439,40	1 526 338	88	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	382	877,50	335 206	344,00	301 861	90	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	382	1 155,91	441 559	344,00	397 634	90	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	382	1 660,14	634 172	344,00	571 087	90	-	-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 313 838**		**1 655 114**			-	
	Устройство газонов	м2	983	2 105,74	2 069 946	786,00	1 655 114	80	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	20	12 374,70	247 494	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	621	1 604,51	996 398	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 711 808**		**22 760 093**			-	
10	**Акан сері кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,830**	**58 633,09**	**48 665**	**0,83**	**48 665**	**100**	-	-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**7 758 300**		**7 758 300**	**100**		-	
3	**Земляные работы**	**м3**	**14 169,00**	**3 216,72**	**45 577 664**	**14 169,00**	**45 577 664**	**100**		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**139 051 815**		**134 632 555**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	2 217	5 696,43	12 628 987	2 217,00	12 628 987	100	-	-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 624	3 255,86	5 287 514	1 624,00	5 287 514	100		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**99 935 725**		**98 173 392**		-	-	
	основания из песка Н-30 см	м3	4 176	3 007,93	12 561 114	4 176,00	12 561 114	100	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	15 266	299,98	4 579 513	15 266,00	4 579 513	100	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-20 см	м2	13 521	1 453,78	19 656 586	13 521,00	19 656 586	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 1 Н-7 см	м2	13 521	2 567,26	34 711 987	13 143,60	33 743 101	97	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	13 521	2 102,40	28 426 524	13 143,60	27 633 077	97	-	-	-
	Дорожная одежда на примыканиях улиц местного значения	**тенге**			**13 159 686**		**10 502 760**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	564	3 007,93	1 696 472	564,00	1 696 472	100	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 869	299,98	560 666	1 869,00	560 666	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-24 см	м2	1 688	1 957,12	3 303 617	1 688,00	3 303 617	100	-	-	-

№ гп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 688	2 484,75	4 194 252	1 097,80	2 727 754	65	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 688	2 016,99	3 404 678	1 097,80	2 214 251	65	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**8 039 903**		**8 039 903**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	453	3 007,93	1 362 593	453,00	1 362 593	100	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	1 979	1 463,69	2 896 647	1 979,00	2 896 647	100	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	1 979	1 910,39	3 780 664	1 979,00	3 780 664	100	-	-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**74**	**28 865,19**	**2 136 024**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**3,783**	**342 398,58**	**1 295 294**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**36 717 330**		**31 663 232**			-	
	планировка основания	м2	5 777	143,19	827 190	4 971,30	711 825	86	-	-	-
	установка поребрика	м	4 246	3 473,23	14 747 322	3 495,00	12 138 930	82	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	5 777	352,37	2 035 646	4 971,30	1 751 742	86	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см с добавлением материала от разборки	м2	5 777	879,80	5 082 609	4 971,30	4 373 754	86	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	5 777	1 660,14	9 590 627	4 971,30	8 253 053	86	-	-	-
	технический тротуар										
	планировка основания	м2	1 176	76,80	90 317	1 176,00	90 317	100	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	1 176	877,50	1 031 940	1 176,00	1 031 940	100	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	1 176	1 155,91	1 359 351	1 176,00	1 359 351	100	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	1 176	1 660,14	1 952 326	1 176,00	1 952 326	100	-	-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**24 110 411**		**16 887 831**			-	
	Устройство газонов	м2	8 015	2 107,03	16 887 831	8 015,00	16 887 831	100	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	218	12 409,91	2 705 360	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	2 775	1 627,83	4 517 220	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**42**	**27 039,84**	**1 135 673**	-	-	-		-	-
10	**Автопавильоны**	**шт**	**4**	**678 252,25**	**2 713 009**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**260 544 185**		**236 568 248**			-	
11	**Малыбай орамы кошеси**					-					
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	**0,18**	**10 555**	**100**		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**913 499**		**913 499**			-	
3	**Земляные работы**	**м3**	**1 091,00**	**705,03**	**769 191**	**1 091,00**	**769 191**	**100**		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 769 108**		**14 195 496**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	440	5 668,67	2 494 213	365,00	2 069 063	83	-	-	-
	Прикромочный дренаж	м	300	3 257,13	977 139	300,00	977 139	100		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 500 922**		**8 352 459**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	350	3 007,94	1 052 778	343,00	1 031 722	98	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 317	299,98	395 075	1 290,60	387 155	98	-	-	-
	устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 Н-24 см	м2	1 092	1 957,12	2 137 177	1 073,50	2 100 970	98	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 092	2 484,74	2 713 341	1 073,50	2 667 373	98	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 092	2 016,99	2 202 552	1 073,50	2 165 238	98	-	-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 796 833**		**2 796 834**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	151	3 007,93	454 198	151,00	454 198	100		-	-
	укладка геотекстиля	м2	667	299,98	200 089	667,00	200 089	100		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	635	1 463,69	929 445	635,00	929 445	100		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	635	1 910,40	1 213 102	635,00	1 213 102	100	-	-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,165**	**40 489,87**	**6 681**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 212 384**		**2 644 046**			-	
	планировка основания	м2	396	76,85	30 431	317,00	24 360	80	-	-	-
	установка поребрика	м	492	3 494,54	1 719 312	414,60	1 448 835	84	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	396	877,50	347 489	317,00	278 167	80	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	396	1 155,90	457 738	317,00	366 422	80	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	396	1 660,14	657 414	317,00	526 263	80	-	-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 875 143**		**1 918 032**			-	
	Устройство газонов	м2	1 137	2 107,73	2 396 487	910,00	1 918 032	80	-	-	-
	Посадка деревьев	шт	36	12 473,23	449 036	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	636	1 618,90	1 029 621	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**23 664 722**		**20 450 817**			-	
12	**Байнкол орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	**0,18**	**10 555**	**100**		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 100 034**	-	**1 100 034**			-	
3	**Земляные работы**	**м3**	**827,00**	**3 342,13**	**2 763 942**		**2 763 942**			-	
	основной проезд	м3	700	3 910,66	2 737 465	700,00	2 737 465	100		-	-
	съезды и бульварная часть	м3	127	208,48	26 477	127,00	26 477	100		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**12 876 693**		**11 721 302**			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	388	5 664,01	2 197 637	315,30	1 785 863	81	-	-	-
	Прикромочный дренаж	м	312	3 253,36	1 015 047	312,00	1 015 047	100		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 098 748**		**7 862 478**			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	317	3 007,93	953 512	307,50	924 937	97	-	-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 198	299,98	359 378	1 162,00	348 579	97	-	-	-
	устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 Н-24 см	м2	965	1 957,12	1 888 622	937,00	1 833 823	97	-	-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	965	2 484,75	2 397 779	937,00	2 328 206	97	-	-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	965	2 590,11	2 499 457	937,00	2 426 933	97	-	-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 565 260**		**1 057 914**			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	93	3 007,93	279 738	63,20	190 102	68	-	-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	381	1 463,70	557 668	257,20	376 462	68	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	381	1 910,38	727 855	257,20	491 350	68	-	-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,176**	**40 339,29**	**7 100**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 399 998**		**3 136 032**			-	

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тэнге	%
	планировка основания	м2	407	76,74	31 234	397,80	30 528	98	-	-	-
	установка поребрика	м	537	3 473,92	1 865 496	471,00	1 636 217	88	-	-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	407	877,49	357 138	397,80	349 065	98	-	-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	407	1 155,91	470 454	397,80	459 820	98	-	-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-5 см	м2	407	1 660,14	675 675	397,80	660 402	98	-	-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**2 642 105**		**1 028 458**			**-**	
	Устройство газонов	м2	725	2 109,22	1 529 187	487,60	1 028 458	67	-	-	-
	Посадка кустарников	шт	699	1 592,16	1 112 918	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**22 908 588**		**19 760 321**			**-**	
13	**Внешнее электроснабжение. Сети КЛ-0,4кВ, 10кВ**										
	Сети КЛ-0,4кВ										
	Земляные работы	м3	11 995,00	920,37	11 039 803	11 169,50	10 280 041	93	-	-	-
	укладка стальных труб д-600мм	м	600	35 269,85	21 161 912	273,00	9 628 670	46		-	-
	укладка п/э труб д-160 мм с протаскиванием	м	14 850,00	1 933,91	28 718 505	10 018,00	19 373 871	67		-	-
	укладка п/э труб д-100 мм	м	1 120,00	1 214,54	1 360 288	-	-	-		-	-
	устройство ж/б круглых колодцев	шт	45	261 148,35	11 751 676	21,00	5 484 116	47		-	-
	кабель 4*25, 4*35, 4*50	м	12 350	1 973,32	24 370 496	6 441,00	12 710 151	52		-	-
	кабель 4*240, 3*240	м	11 540	5 839,58	67 388 735	8 391,00	48 999 903	73		-	-
	Укладка кабеля работа	м	13 800	2 196,94	30 317 780	5 845,00	12 841 118	42		-	-
	кабель АПвПг -10(1*800/70)	м	- 13 800	- 3 778,36	- 52 141 410	-	-	-		-	-
	кабель АПвПуг -10(1*630/120) с покраской краской Пентафос ВД	м	13 800	3 778,36	52 141 410	5 845,00	22 084 532	42		-	-
	комплектная трансформаторная подстанция КТПН-1600кВА	комп	2	23 171 032,69	46 342 065	2,00	46 342 065	100		-	-
	распределительный шкаф ШРС	шт	35	652 788,59	22 847 601	-	-	-		-	-
	устройство кабельного канала,	м3	612,82	99 078,94	60 717 559	451,60	44 743 683	74		-	-
	распределительный пункт 10 кВ, совмещенный с ТП 10/0,4кв	м3	35,21	2 119 035,24	74 611 231	35,21	74 611 231	100		-	-
	телемеханика	шт	24	823 823,93	19 771 774	24,00	19 771 774	100		-	-
	охранно-пожарная сигнализация	м	105,0	17 804,52	1 869 474	105,00	1 869 474	100		-	-
	монтаж системы АСКУЭ	шт	12,0	225 994,37	2 711 932	12,00	2 711 932	100	-	-	-
	Демонтажные работы	тенге			1 829 607	-					
	ИТОГО:	**тенге**			**478 951 849**		**331 452 560**			**-**	
14	**Наружные сети связи**					-					
	Земляные работы	м3	4 728,00	1 057,06	4 997 796	3 195,40	3 377 654	68	-	-	-
	устройство песчанного основания под трубы	м3	417,48	4 266,77	1 781 291	286,00	1 220 295	69	-	-	-
	устройство колодцев ККС-2	шт	177	92 946,54	16 451 538	160,00	15 117 092	90	-	-	-
	укладка п/э труб	м	18 870	723,14	13 645 581	12 913,80	9 338 436	68	-	-	-
	укладка кабеля	м	2 006	1 238,42	2 484 269	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**39 360 476**		**29 053 478**			**-**	
15	**Наружное освещение**										
	Земляные работы	м3	2 098,40	866,24	1 817 718	2 098,40	1 817 717	100	287,40	248 957	14
	устройство постели в траншее	м	7 772,00	224,69	1 746 290	7 772,00	1 746 290	100	906,00	203 569	12
	укладка п/э труб д-150 мм	м	5 340,00	1 076,81	5 750 190	5 340,00	5 750 190	100	1 014,00	1 091 890	19

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	укладка кабеля	м	10 979,00	2 086,71	22 909 964	10 979,00	22 909 964	100	3 984,00	8 313 444	36
	устройство фундаментов под опоры	шт	162,00	20 932,20	3 391 016	162,00	3 391 015	100	23,00	481 440	14
	установка опор СТ-10 с кронштейнами	шт	162,00	139 024,08	22 521 900	162,00	22 521 900	100	23,00	3 197 554	14
	установка светильников с лампами	шт	162,00	31 710,86	5 137 159	162,00	5 137 159	100	23,00	729 350	14
	шкаф управления и регулирования АСУ	шт	3,00	1 830 141,28	5 490 424	3,00	5 490 424	100	3,00	5 490 424	100
	ИТОГО:	**тенге**			**68 764 661**		**68 764 659**			**19 756 628**	
16	**Наружные сети водопровода В-1**										
	Земляные работы	м3	16 375,0	734,04	12 019 856	16 375,00	12 019 856	100	-	-	-
	устройство песчанного основания	м3	187,00	4 266,77	797 885	187,00	797 885	100	-	-	-
	укладка п/э труб д-32,50 мм с протаскиванием	м	1 370,00	541,60	741 990	1 370,00	741 990	100	-	-	-
	укладка п/э труб д-100 мм	м	69,30	2 393,23	165 851	69,30	165 851	100	-	-	-
	промывка труб	м	1 439,30	113,76	163 738	-	-	-		-	-
	укладка фуляра д-100мм	м	105,50	6 999,84	738 483	105,50	738 483	100	-	-	-
	укладка фуляра д-300мм	м	19,70	13 269,61	261 411	19,70	261 411	100		-	-
	устройство колодцев	м3	69,84	161 105,67	11 251 620	69,84	11 251 620	100	-	-	-
	установка задвижек д.-100мм	шт	1,00	46 257,17	46 257	-	-	-		-	-
	установка пожарных гидрантов	шт	1,00	52 230,21	52 230	-	-	-		-	-
	приварка фланцев	шт	6,00	4 292,66	25 756	-	-	-		-	-
	установка стальных фасонных частей	тн	0,28	336 190,80	92 789	-	-	-		-	-
	установка заглушки, перехода, колена	шт	3,00	9 044,41	27 133	-	-	-		-	-
	установка тройников	шт	1,00	23 957,23	23 957	-	-	-		-	-
	установка врезного хомута	шт	99,00	13 616,24	1 348 008	-	-	-		-	-
	установка вентилей	шт	103,00	8 650,53	891 005	-	-	-		-	-
	установка счетчиков	шт	103,00	55 486,29	5 715 088	-	-	-		-	-
	демонтажные работы	тенге			165 379	-					
	ИТОГО:	**тенге**			**34 528 435**		**25 977 093**			**-**	
17	**Наружная канализация К1**										
	Земляные работы	м3	7 028,00	11 342,94	79 718 168	7 028,00	79 718 168	100	-	-	-
1	**Улица Жайылма**	**тенге**			**5 389 924**		**5 283 352**			**-**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	87,50	3 813,70	333 699	64,40	245 602	74		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	148,50	4 296,78	638 072	144,20	619 596	97	-	-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	44,00	15 814,80	695 851	44,00	695 851	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	24,16	154 068,79	3 722 302	24,16	3 722 302	100		-	-
2	**переулок Малыбай**	**тенге**			**5 847 951**		**5 718 842**			**-**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	81,00	5 161,19	418 057	57,40	296 252	71		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	146,10	4 296,77	627 758	144,40	620 454	99	-	-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	75,00	15 673,55	1 175 516	75,00	1 175 516	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	24,58	147 543,53	3 626 620	24,58	3 626 620	100		-	-
3	**Переулок Сулутал**	**тенге**			**4 452 993**		**4 209 773**			**-**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	59,10	5 206,13	307 683	43,41	225 998	73		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	135,40	4 296,78	581 784	132,20	568 034	98		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	55,60	15 721,85	874 135	46,20	726 350	83		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	17,85	150 666,22	2 689 392	17,85	2 689 392	100		-	-
4	**Улица Даулеткерей**	**тенге**			**4 575 381**		**4 519 931**			**-**	

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	64,50	4 605,76	297 071	53,58	246 777	83		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	136,10	4 296,79	584 793	134,90	579 637	99		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	48,50	15 758,43	764 284	48,50	764 284	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	19,37	151 225,25	2 929 233	19,37	2 929 233	100		-	-
5	**Переулок Жоламан**	**тенге**			**4 560 559**		**4 263 508**			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	29,00	10 065,37	291 896	21,10	212 380	73		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	122,40	4 296,80	525 928	122,40	525 928	100		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	71,60	15 649,96	1 120 537	57,70	903 003	81		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	16,18	162 064,16	2 622 198	16,18	2 622 198	100		-	-
6	**Переулок Байнаколь**	**тенге**			**4 007 860**		**3 939 230**			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	45,80	5 165,44	236 577	41,70	215 399	91		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	144,40	4 296,80	620 459	144,40	620 459	100		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	42,50	15 816,99	672 222	39,50	624 771	93		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0343	993 809,07	34 088	0,0343	34 088	100		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	15,38	158 941,10	2 444 514	15,38	2 444 514	100		-	-
7	**Улица №8**	**тенге**			**6 795 844**		**6 769 397**			-	
	укладка труб д.160 мм	м	8,50	2 214,94	18 827	8,50	18 827	100		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	492,40	4 296,79	2 115 739	492,40	2 115 739	100		-	-
	укладка труб д.400мм	м	65,30	10 578,83	690 797	62,80	664 351	96		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	29,04	136 724,53	3 970 480	29,04	3 970 480	100		-	-
8	**Улица Ардагер**	**тенге**			**10 450 669**		**10 311 130**			-	
	укладка труб д.160 мм	м	18,00	2 214,60	39 863	18,00	39 863	100		-	-
	укладка труб д.400 мм	м	487,20	9 832,44	4 790 363	487,20	4 790 363	100	-	-	-
	установка фасонных частей	тн	137,10	1 017,80	139 541	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	39,55	138 581,61	5 480 903	39,55	5 480 903	100		-	-
9	**Улица Акбиік**	**тенге**			**6 948 705**		**5 869 089**			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	42,00	10 164,02	426 889	19,50	198 198	46		-	-
	укладка труб д.400 мм	м	138,30	9 733,45	1 346 136	134,30	1 307 202	97		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	105,00	15 611,13	1 639 168	75,50	1 178 640	72		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	22,64	156 206,38	3 536 512	20,39	3 185 048	90		-	-
10	**Улица Суйибай акын**	**тенге**			**2 025 807**		**1 925 996**			-	
	укладка труб д.160 мм	м	26,2000	2 214,81	58 028	26,20	58 028	100		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	123,60	4 395,78	543 318	107,80	473 864	87		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0308	985 627,46	30 357	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	11,32	123 154,04	1 394 104	11,32	1 394 104	100		-	-
11	**Улица Сейдалина, участок Ксущ1-кол.6а**	**тенге**			**3 499 501**		**3 499 500**			-	
	укладка труб д.160 мм	м	18,10	2 214,70	40 086	18,10	40 086	100	-	-	-
	укладка труб д.250 мм	м	183,30	4 395,77	805 745	183,30	805 744	100	-	-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	15,26	173 897,10	2 653 670	15,26	2 653 670	100	-	-	-
12	**Улица Сейдалина, участок кол.82а-кол.74**	**тенге**			**6 485 989**		**5 722 515**			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	102,90	3 311,73	340 778	102,90	340 778	100	-	-	-
	укладка труб д.250 мм с протаскиванием	м	326,70	4 459,34	1 456 866	326,70	1 456 866	100	-	-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	35,50	15 480,80	549 568	35,50	549 568	100	-	-	-
	укладка труб д.400мм (футляр)	м	10,00	23 017,15	230 172	10,00	230 172	100	-	-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	установка фасонных частей	тн	0,0531	995 603,47	52 867	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	23,82	161 869,84	3 855 740	19,43	3 145 131	82	-	-	-
13	**Улица Акан**	**тенге**			**12 430 655**		**11 561 841**			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	152,70	2 423,02	369 995	152,70	369 995	100	-	-	-
	укладка труб д.250 мм с протаскиванием	м	643,90	4 544,20	2 926 012	643,90	2 926 012	100	-	-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	10,00	15 480,71	154 807	10,00	154 807	100		-	-
	укладка труб д.400мм (футляр)	м	30,00	21 907,95	657 239	10,00	219 080	33		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,4226	1 019 063,00	430 656	-	-	-		-	-
	Устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	53,35	147 927,76	7 891 946	53,35	7 891 946	100	-	-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**157 190 007**		**153 312 271**			-	
18	**Ливневая канализация К-2**					-					
1	**Земляные работы**	**м3**	**15 016,00**	**6 642,38**	**99 741 980**	**15 016,00**	**99 741 980**	**100**	-	-	-
2	**Улица Акан сері**	тенге			**18 119 594**		**18 119 594**			-	
	укладка труб д-600мм	м	422,70	24 200,80	10 229 678	422,70	10 229 678	100		-	-
	укладка труб д-250мм	м	120,10	6 622,24	795 331	120,10	795 331	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	9,85	86 798,55	854 966	9,85	854 966	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	23,11	72 778,46	1 681 910	23,11	1 681 910	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	6,81	75 474,55	513 982	6,81	513 982	100		-	-
	люка чугунные	шт	10,00	78 339,66	783 397	10,00	783 397	100	-	-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	10,50	310 507,67	3 260 331	10,50	3 260 331	100		-	-
3	**Улица Суйшнбай акын /кол 105- кол 109/**	тенге			**3 692 052**		**3 577 892**			-	
	укладка труб д-400мм	м	124,70	14 093,81	1 757 498	116,60	1 643 338	94		-	-
	укладка труб д-250мм	м	19,80	6 622,15	131 119	19,80	131 119	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	6,29	129 033,18	811 619	6,29	811 619	100		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	4,20	236 146,86	991 817	4,20	991 817	100		-	-
4	**Улица Суйшнбай акын /кол 38- кол 33/**	тенге			**4 676 882**		**4 660 989**			-	
	укладка труб д-400мм	м	143,20	14 093,85	2 018 239	143,20	2 018 239	100	-	-	-
	укладка труб д-250мм	м	24,80	6 622,31	164 233	22,40	148 340	90		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	6,32	90 068,86	569 235	6,32	569 235	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	4,31	77 543,71	334 213	4,31	334 213	100		-	-
	люка чугунные	шт	4,00	78 339,66	313 359	4,00	313 359	100		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	5,60	228 143,31	1 277 603	5,60	1 277 603	100		-	-
5	**Улица №8**	тенге			**32 935 547**		**32 935 547**			-	
	укладка труб д-400мм	м	644,40	13 737,68	8 852 560	644,40	8 852 560	100		-	-
	укладка труб д-300мм	м	298,30	9 997,81	2 982 346	298,30	2 982 346	100		-	-
	укладка труб д-250мм	м	188,60	6 622,24	1 248 955	188,60	1 248 955	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	13,45	90 882,75	1 222 373	13,45	1 222 373	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	91,33	79 815,42	7 289 542	91,33	7 289 542	100		-	-
	люка чугунные	шт	28,00	78 339,66	2 193 511	28,00	2 193 511	100	-	-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	29,96	305 282,40	9 146 261	29,96	9 146 261	100		-	-
6	**Улица Ардагер**	тенге			**26 196 255**		**26 196 255**			-	
	укладка труб д-600мм	м	368,90	24 200,80	8 927 675	368,90	8 927 675	100		-	-
	укладка труб д-400мм	м	194,40	14 093,83	2 739 841	194,40	2 739 841	100		-	-
	укладка труб д-250мм	м	147,80	6 622,23	978 765	147,80	978 765	100		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	60,12	73 650,12	4 427 845	60 12	4 427 845	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	37,18	68 753,55	2 556 257	37,18	2 556 257	100		-	-
	люка чугунные	шт	17,00	78 339,66	1 331 774	17,00	1 331 774	100	-	-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	13,30	393 541,15	5 234 097	13,30	5 234 097	100		-	-
7	**Улица Жаханша Сейдалин**	тенге			**36 751 738**		**33 931 512**			-	
	укладка труб д-400мм	м	811,50	14 093,83	11 437 141	811,50	11 437 141	100	-	-	-
	укладка труб д-300мм	м	269,60	9 997,80	2 695 408	269,60	2 695 408	100	-	-	-
	укладка труб д-250мм	м	171,50	6 622,23	1 135 713	171,50	1 135 713	100	-	-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	73,26	90 994,44	6 666 253	73,26	6 666 253	100	-	-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	27,04	85 146,35	2 302 357	27,04	2 302 357	100	-	-	-
	люка чугунные	шт	40,00	78 339,66	3 133 586	4,00	313 359	10		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	35,00	268 036,59	9 381 281	35,00	9 381 281	100	-	-	-
8	**Улица Акан сери**	тенге			**12 980 507**		**12 980 507**			-	
	укладка труб д-400мм	м	386,60	14 093,82	5 448 670	386,60	5 448 670	100		-	-
	укладка труб д-250мм	м	139,60	6 622,24	924 465	139,60	924 465	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	21,91	84 844,27	1 858 938	21,91	1 858 938	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	11,60	78 747,55	913 472	11,60	913 472	100		-	-
	люка чугунные	шт	11,00	78 339,66	861 736	11,00	861 736	100		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	12,60	235 970,35	2 973 226	12,60	2 973 226	100		-	-
9	**Улица Акан сери К2Н**	тенге			**7 304 927**		**7 304 927**			-	
	укладка труб д -300мм	м	380,30	17 510,21	6 659 134	380,30	6 659 134	100		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	2,69	240 071,52	645 792	2,69	645 792	100		-	-
10	**Колодец с решеткой**	**м3**	**22,00**	**161 851,24**	**3 560 727**	**22,00**	**3 560 727**	**100**		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**245 960 209**		**243 009 926**			-	
19	**КНС ливневых вод**										
	Устройство насосной станции	шт	1,00	37 141 382,30	37 141 382	1,00	37 141 382	100		-	-
	Замена насосного оборудования в КНС ж.м. Тамыз	шт	2,00	1 861 738,23	3 723 476	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**40 864 859**		**37 141 382**			-	
20	**Тепловые сети**					-					
1	**Строительные работы**	тенге			**33 558 446**		**33 558 446**			-	
	Земляные работы	м3	1 291,00	1 176,34	1 518 656	1 291,00	1 518 656	100		-	-
	Защита сущ. теплотрассы (канал 1-19,2, 2-57,6)	м3	545,86	1 982,81	1 082 334	545,8600	1 082 334	100		-	-
	Непроходной канал	м3	342,82	60 381,04	20 699 829	342,820	20 699 829	100		-	-
	Дренажный колодец ДК 1,2,3,4,5	м3	9,05	181 321,55	1 640 960	9,05	1 640 960	100		-	-
	Смотровой колодец СК 1 -СК -11	м3	21,02	112 502,64	2 364 805	21,02	2 364 805	100		-	-
	Подземная прокладка в непроходном канале в ППУ	м	218,60	1 373,16	300 173	218,60	300 173	100		-	-
	Бесканальная прокладка д=219*6мм в ППУ	м	161,00	23 750,46	3 823 824	161,00	3 823 824	100		-	-
	Бесканальная прокладка д=325*7мм в ППУ	м	61,00	34 883,01	2 127 864	61,00	2 127 864	100		-	-
2	**Детали трубопроводов в ППУ изоляции**	тенге			**5 278 193**		**5 278 193**			-	
	Тройник паралл. Ст 219*6-133*4,5-2/1	шт	2,00	101 414,51	202 829	2,00	202 829	100		-	-
	Тройниковое ответвление	шт	15,00	109 663,08	1 644 946	15,00	1 644 946	100		-	-
	Отводы СТ 219*6-90-2	шт	8,00	89 826,53	718 612	8,00	718 612	100		-	-
	Отводы СТ 133*6-90-1	шт	5,00	41 273,41	206 367	5,00	206 367	100		-	-
	Отводы СТ 325*7-90-1	шт	6,00	182 351,35	1 094 108	6,00	1 094 108	100		-	-

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
	Отводы нестандартные 1510мм	шт	1,00	53 743,27	53 743	1,00	53 743	100		-	-
	Отводы нестандартные 720мм	шт	2,00	116 774,17	233 548	2,00	233 548	100		-	-
	Переходы СТ 219*6-325*7-2/1	шт	2,00	128 274,83	256 550	2,00	256 550	100		-	-
	Доборные элементы	шт	10,00	58 436,58	584 366	10,00	584 366	100		-	-
	Концевой элемент с кабелем вывода	шт	2,00	141 561,46	283 123	2,00	283 123	100		-	-
3	**Сети воды**	тенге			**8 197 955**		**8 197 955**			-	
	Краны шаровые СТ 219*6-2	шт	6,00	872 730,22	5 236 381	6,00	5 236 381	100		-	-
	Краны шаровые СТ133*3,5-1	шт	4,00	242 778,71	971 115	4,00	971 115	100		-	-
	Краны шаровые СТ 89*3,5-2	шт	6,00	155 951,55	935 709	6,00	935 709	100		-	-
	Краны шаровые СТ 57*3,5-2	шт	6,00	153 789,60	922 738	6,00	922 738	100		-	-
	изоляция	м2	44,80	2 946,70	132 012	44,80	132 012	100		-	-
4	**Изоляция стыков**	**шт**	**110,00**	**17 320,29**	**1 905 232**	**110,00**	**1 905 232**	**100**		-	-
5	**Знаки теплосети**	**шт**	**2,00**	**36 576,47**	**73 153**	-	-	-		-	-
6	**Дренирование**	**м**	**40,00**	**1 273,33**	**50 933**	**40,00**	**50 933**	**100**		-	-
7	**ОДК**	**компл**	**1,00**	**1 485 014,42**	**1 485 014**	**1,00**	**1 485 014**	**100**		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**50 548 926**		**50 475 771**			-	
21	**Светофорная сигнализация**										
	Перекресток ул. Акан сері -ул. Ардагер	тенге			16 730 076	-	-			-	
	Перекресток ул.Сейдалин -ул. Ардагер	тенге			16 298 583	-	-				
	Перекресток ул.В. Радлов -ул. Акан сері	тенге			16 335 875	-	-				
	Перенос на перекрестке -ул. Акан сері-пр. Тлендиева	тенге			174 110	-	174 110			-	
	ИТОГО:	**тенге**			**49 538 643**		**174 110**	-	-	-	
	ВСЕГО:	**тенге**			**2 232 504 760**		**1 888 844 244**			**27 591 000**	

Заказчик:

Генподрядчик:

APPROVED

Сейтимов Д.А