форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	8 792 204,43	9 847 268,96	8 792 204,43	9 847 268,96	4 327 918,71	4 847 268,96
	в т. ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
	Итого затраты подрядчика	8 792 204,43	9 847 268,96	8 792 204,43	9 847 268,96	4 327 918,71	4 847 268,96
	Всего к оплате:	8 792 204,43	9 847 268,96	8 792 204,43	9 847 268,96	4 327 918,71	4 847 268,96

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Кудайбергенов А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "KZ Expert"
_____ Зулыпбеков Д.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Комби-строй-1"
_____ Муталиев М.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата
Инженер: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №155 от 12.10.2018г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в с.Актобе Отырарского района ЮКО"

АКТ №2
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 01.01.2018г

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	757,0000		187,94	142268
		Итого оплата труда:				49,26	37291
		Итого эксплуатация машин:				178,88	135408
		Накладные расходы	%	72		35,47	26850
		Сметная прибыль	%	8		17,87	13529
		Сметная стоимость:				241,28	182648
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,0000		1681,68	38679
		Итого оплата труда:				1681,68	38679
		Накладные расходы	%	72		1210,81	27849
		Сметная прибыль	%	8		231,40	5322
		Сметная стоимость:				3123,89	71849
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,0000		1401,40	16817
		Итого оплата труда:				1401,40	16817
		Накладные расходы	%	72		1009,01	12108
		Сметная прибыль	%	8		192,83	2314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2603,24	31239
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	78,0000		665,52	51911
		Итого оплата труда:				665,52	51911
		Накладные расходы	%	72		479,17	37376
		Сметная прибыль	%	8		91,58	7143
		Сметная стоимость:				1236,27	96429
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	623,0000		30,99	19307
		Итого оплата труда:				10,84	6754
		Итого эксплуатация машин:				30,99	19307
		Накладные расходы	%	72		7,81	4863
		Сметная прибыль	%	8		3,10	1934
		Сметная стоимость:				41,90	26104
6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	623,0000		15,69	9773
		Итого оплата труда:				5,49	3419
		Итого эксплуатация машин:				15,69	9773
		Накладные расходы	%	72		3,95	2462
		Сметная прибыль	%	8		1,57	979
		Сметная стоимость:				21,21	13214
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	623,0000		135,12	84180
		Итого оплата труда:				100,84	62822
		Итого эксплуатация машин:				63,84	39772
		Накладные расходы	%	72		72,60	45232
		Сметная прибыль	%	8		16,62	10353
		Сметная стоимость:				224,34	139764
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	91,0000		204,73	18631
		Итого оплата труда:				56,52	5144
		Итого эксплуатация машин:				197,74	17994
		Накладные расходы	%	72		40,70	3703
		Сметная прибыль	%	8		19,63	1787
		Сметная стоимость:				265,06	24121

1	2	3	4	5	6	7	8
9	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	159,0000		168,00	26712
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	65,2259		5046,32	329151
		Итого оплата труда:				920,69	60053
		Итого эксплуатация машин:				150,04	9787
		Итого материалов:				4015,00	261882
		Накладные расходы	%	99		911,48	59452
		Сметная прибыль	%	8		476,62	31088
		Сметная стоимость:				6434,43	419692
11	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,8000		392771,58	314217
		Итого оплата труда:				296951,92	237562
		Итого эксплуатация машин:				132580,26	106064
		Итого материалов:				100,32	80
		Накладные расходы	%	99		293982,40	235186
		Сметная прибыль	%	8		54940,32	43952
		Сметная стоимость:				741694,30	593355
12	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	808,0000		4466,00	3608528
13	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	800,0000		-72,61	-58086
		Итого оплата труда:				-71,39	-57114
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-972
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-55972
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-9125
		Сметная стоимость:				-153,98	-123182
161	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,8000		26140,04	20912
		Итого оплата труда:				11193,25	8955
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	14909
		Накладные расходы	%	72		8059,14	6447
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	2189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				36935,12	29548
162	Прайс-лист стр.16	Лента сигнальная "Газ"	м	800,0000		16,07	12857
163	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	800,0000		316,69	253350
		Итого оплата труда:				164,85	131884
		Итого эксплуатация машин:				147,72	118179
		Итого материалов:				45,10	36083
		Накладные расходы	%	72		118,70	94956
		Сметная прибыль	%	8		34,83	27865
		Сметная стоимость:				470,21	376171
164	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8000		19287,00	15430
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				4904637
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				289692
	Материалы -		Тенге				36083
	Всего заработная плата -		Тенге				140839
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15430
		Накладные расходы -	Тенге				101404
		Накладные НУЧП -	Тенге				101404
		Сметная прибыль -	Тенге				31288
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				422383
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				132
		Сметная заработная плата -	Тенге				140839
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1064503
	Материалы -		Тенге				261962
	Всего заработная плата -		Тенге				520450
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12857
	Транспортные расходы -		Тенге				26712
		Накладные расходы -	Тенге				455080
		Накладные НУЧП -	Тенге				455080
		Сметная прибыль -	Тенге				121567
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1641149
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				550
		Сметная заработная плата -	Тенге				520450
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3550442

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				-57114
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3608528
		Накладные расходы -	Тенге				-55972
		Накладные НУЧП -	Тенге				-55972
		Сметная прибыль -	Тенге				279558
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3774028
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-40
		Сметная заработная плата -	Тенге				-57114
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				5837560
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				642
		Сметная заработная плата -	Тенге				604174
		ИТОГО					**5 837 560**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**5 837 560**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**169 289**
		Итого:					**6 006 849**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%					**54 662**
		Итого					**6 061 511**
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**121 230**
		Итого сметная стоимость					**6 182 742**
		Поправочнй коэфициент к=0,70					**4 327 918,71**
		НДС 12%					**519 350,25**
		ИТОГО:					**4 847 268,96**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"
_____ Кудайбергенов А.М.

Инженер: ТОО «KZ Expert»

инженер _____ Ажикабулов К.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ Муталиев М.