Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Ария-Жаңа Астана",г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000640003665

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор подряда № 120-01 от 28.05.18г.

Номер документа	Дата составления
3	09.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г.Алматы			шт	1	100 000 001,00	100 000 001,00	10 714 285,82
				Итого	1	x	100 000 001,00	10 714 285,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2018

М.П.

Счет-фактура № 3 от 9 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 09.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 120-01 от 28.05.18г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000640003665, ИНН/КПП: , ТОО "Ария-Жаңа Астана", г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Ария-Жаңа Астана"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 000640003665, ИНН/КПП: , г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

ИИК получателя: KZ064322203398A00502, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г.Алматы	шт	1	89 285 715,18	89 285 715,18	12%	10 714 285,82	100 000 001,00		
Всего по счету:					**89 285 715,18**		**10 714 285,82**	**100 000 001,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

САПА-ҚҰРЫЛЫС 2007

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№120-01	28.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого к оплате:	100 000 001	89 285 715							10 714 286	100 000 001
										100 000 00

М.П. Заказчик
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" Бекбосынов Г.Т.

М.П. Подрядчик
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" Мусабаев К.Б.

Заказчик — ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик — ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
		Подземного трубопровода								
1	E0124-2-18	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,289	747239,65	371534,65	963524	479073	764001	1966,5	2536
		км		375705	80067,7	484451	103243	130	320,44	413
2	E0124-2-8	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,049	185940,1	75712,6	9111	3710	8332	578,91	28
		км		110227,5	20565,68	5401	1008	130	101,17	5
3	E0124-2-7	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,051	157473,07	64478,32	8031	3288	7365	494,73	25
		км		92994,75	18088,18	4743	922	130	89,44	5
4	E0124-13-5	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	8	1952,01	1009,64	15616	8077	12232	5,06	40
		компл		942,37	233,81	7539	1870	130	0,97	8
5	E0124-13-6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром250 мм для горячей воды и пара	2	2718,21	1352,01	5436	2704	4326	7,18	14
		компл		1366,2	297,77	2732	596	130	1,24	2
6	E0124-13-7	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром300 мм для горячей воды и пара	2	3458,09	1750,34	6916	3501	5486	9,25	18
		компл		1707,75	402,41	3416	805	130	1,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0126-10-8	Демонтаж Изоляция трубопроводов диаметром 1020мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна толщиной 60 мм								
		м	1289,444	179,85	49,75	231904	64149	191778	0,72	925
				130,1	18,63	167756	24022	100	0,09	117
8	E0126-5-8	Демонтаж Изоляции трубопроводов диаметром 1020 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм								
		м	1289,444	591,68	43,64	762932	56275	727681	3,08	3977
				548,03	16,3	706657	21024	100	0,08	103
9	E0126-23-13	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м	82	40,41	9,36	3313	767	2826	0,19	16
				31,05	3,42	2546	280	100	0,02	1
10	E0126-9-9	Демонтаж изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм								
		м	82	80,65	10,47	6613	859	6073	0,41	33
				70,17	3,88	5754	319	100	0,02	2
11	E0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал Кл 120х60 /								
		м3	12,6	1040,92	519,28	13116	6543	12374	3,06	39
				521,64	179,85	6573	2266	140	0,69	9
12	E0107-61-3	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов, канал 2КлС 150х180								
		м3	1021,808	1051,21	570,97	1074135	583422	970707	2,92	2980
				480,24	198,32	490713	202649	140	0,77	788
13	E0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков ТК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11								
		м3	182,437	2016,33	726,72	367854	132581	393473	7,61	1388
				1289,61	250,93	235273	45779	140	0,96	175
14	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	323,996	469,33	195,05	152060	63197	120206	1,78	578
		м3		274,28	4,68	88864	1517	133	0,02	5
15	E0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см								
		м2	8356,761	107,21	104,41	895889	872549	97268	0,02	129
				2,67	6,08	22296	50838	133	0,02	200
16	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	443,752	141,28	0	62692	0	83381	0,88	391
		м		141,28	0	62692	0	133	0	0
17	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3959,033	31,17	31,17	123383	123383	86368	0	0
		т		0	21,82	0	86368	100	0,46	1821
18	C010333-A30-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3959,033	176,4		698373				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Демонтажные работы на 3-м участке				5400901				
		ИТОГО:				5400898	2404077			16052
		Накладные расходы :				2437081	543506			3658
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				3633553				
		Итого с накладными				3633553				
		- заработная плата				9034454				
		- трудоемкость				545033				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1817				
		СУМИНЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				542067				
		ИТОГО:				9576521				
		Сметная заработная плата				9576521				
		Нормативная трудоемкость				3525620				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925				21527				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24987525				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				499750				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				25487275				
		Итого с НДС				3058473				
		Всего:				28545748				
						28545748				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" Мусабаев К.Б..

Нач. ПТО и СДО 10.04.18
Рук. проекта
нач. уч. Алмабаев К.Т
инженер ПТО

инженер сметчик Шутинова О.

Заказчик — ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик — ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-1-1 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19110,717	48,49	46,3	926612	884830	272422	0,01	284
		м3		2,14	12,56	40878	239970	97	0,04	820
2	E0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.184#К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	591,053	584,98	0	345755	0	390704	3,86	2281
		м3		584,98	0	345755	0	113	0	0
3	E0101-164-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	130,191	514,78	0	67020	0	75733	3,28	427
		м3		514,78	0	67020	0	113	0	0
4	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	721,245	37,06	35,39	26727	25522	7856	0,01	8
		м3		1,63	9,6	1178	6922	97	0,03	24
5	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	33714,335	176,4		5947209				
		т								
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19831,962	3,76	3,24	74605	64335	30779	0	66
		м3		0,48	1,12	9519	22212	97	0	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2					
7	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,833	32,23	30,77	1219	1164	358	0,01	0
		м3		1,42	8,34	54	316	97	0,03	1
		Итого по разделу: Земляные работы				**7389148**				
		Раздел: Трубопроводы ППУ ПЭ								
12	E0124-2-18*т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр С	1,148	1437363,92	627086,58	1649749	719745	1172001	3408,6	3912
		км		651222	134254,79	747447	154092	130	534,07	613
34	E0109-34-1	Монтаж неподвижных и скользящих опор сверх учтенных расценками т	38,03	19567,71	2519,98	744153	95834	498159	84,64	3219
		т		14438,25	116,44	549082	4428	90	0,56	21
52	E0126-28-3	Заполнение муфт пеной	6,503	7726,83	3807,78	50250	24763	39830	19,92	130
		м3		3757,05	2367,56	24433	15397	100	10,6	69
		Итого по разделу: Трубопроводы ППУ ПЭ				**2444153**				
		Раздел: Строительные работы								
116	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	1803,959	693,24	111,63	1250568	201377	363524	0,9	1618
		м3		129,38	41,4	233387	74684	118	0,21	373
117	E0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов, канал 2КлС 150х180	720,176	2733,68	713,71	1968731	513999	855200	3,65	2625
		м3		600,3	247,91	432322	178536	140	0,96	695
		Узлы сильфонных компенсаторов								
147	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	9,494	4589,97	75,91	43575	721	2530	1,55	15
		м3		225,11	28,67	2137	272	105	0,14	1
		Железобетонный щит неподвижных опор								
162	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,102	4589,97	75,91	28007	463	1626	1,55	9
		м3		225,11	28,67	1374	175	105	0,14	1
163	E0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	207,234	9204,99	285,26	1907583	59115	474304	9,03	1871
		м3		1529,21	105,6	316904	21885	140	0,49	102
164	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 2 кг/см2	207,234	128		26526				
		м3								
165	C12041-76 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,44	58700		319338				
		т								
166	C12041-75 Изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6587	61200		40313				
		т								
167	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2691	99004,51	349,88	26638	94	10783	227,7	61
		1т		38036,25	131,96	10234	36	105	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3					
168	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	18,392	22,68	0,06	417	1	111	0,03	1
169	E0113-26-6K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза м2	18,392	6,68	0,02	123	0	90	0	0
170	C11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 кг	870,381	48,44	0,05	891	1	158	0,05	1
				9,57	0	176	0	90	0	0
		Тепловая камера ТК7-10А		83		72242				
383	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	3,2	4589,97	75,91	14688	243	853	1,55	5
384	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	78,42	225,11	28,67	720	92	105	0,14	0
385	C143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	57,078	5576,34	480,96	437297	37717	182943	9,11	714
				1490,4	175,93	116877	13796	140	0,79	62
386	C143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22.5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 м3	2,84	5171		295150				
387	C143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит перекрытия ПО-4, П21д-8,П18д-8,П21-8 м3	6,1	16800		47712				
388	C143018-67 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью до 3 м2 м3	2,44	25200		153720				
389	C143018-71 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, доборы объемом более 0,2 м3 м3	3,04	23300		56852				
390	C143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22.5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	2,36	24500		74480				
391	C143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	6,1	23000		54280				
392	C12041-26 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	7,091	129		787				
				50900		360922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0916	55620		5095				
		Колона Км-1-2 шт								
394	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1536	50900		7820				
395	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0507	55620		2820				
396	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	3	5171		15513				
		ИТОГО:				**17045264**	**2629924**			**42225**
						4089062	**732813**			**2857**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**5071158**				
		На металломонтажные работы				**498159**				
		Всего накладных расходов:				**5569317**				
		Итого с накладными				**22614581**				
		- заработная плата				**835398**				
		- трудоемкость				**2785**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				**1356875**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**23971456**				
		ИТОГО:				**23971456**				
		Сметная заработная плата				**5657273**				
		Нормативная трудоемкость				**47867**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925				**62547490**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1250950**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**63798440**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7655813**				
		Итого с НДС				**71454253**				
		Всего:				**71454253**				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ **Бекбосынов Г.Т.**

Нач. ПТО и СДО
Рук. проекта
Нач. уч. Алмазов
инженер ПТО

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ **Мусабаев К.Б..**

инженер сметы Шумков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Ария-Жаңа Астана",г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000640003665

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор подряда № 120-01 от 28.05.18г.

Номер документа	Дата составления
5	10.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г.Алматы			шт	1	94 176 837,00	94 176 837,00	10 090 375,39
				Итого	1	x	94 176 837,00	10 090 375,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мусабаев К.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№120-01	28.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	194 176 838	84 086 462							10 090 375	94 176 837
Итого к оплате:										**94 176 837**

М.П. Заказчик
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бекбосынов Г.Т.

М.П. Подрядчик
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ Мусабаев К.Б.

Заказчик ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за август 2018 года

на 2-1-1 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1 8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	10243,864	7,45 0	7,45 2,42	76331 0	76331 24782	24039 97	0 0,01	0 95
2 9	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншей на всю ширину под асфальтобетонным покрытием. м3	10923,499	413		4511405				
3 10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	10243,864	24,78 19,58	5,19 0	253822 200621	53201 0	194602 97	0,12 0	1272 0
4 11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	717,36	154,22 154,22	0 0	110628 110628	0 0	125009 113	1,12 0	802 0
		Итого по разделу: Земляные работы				4952185				
		Раздел: Трубопроводы ППУ ПЭ								
5 13	Е0124-2-8#т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,0492	340359,69 191061	128628,06 34463,99	16746 9400	6329 1696	14425 130	1003,44 168,61	49 8

1	2	3		2	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0124-2-7#т.ч. п-1,7 п-3,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0508	286297,34	109512,74	14544	5563	12648	857,53	44
14					161190,9	30327,98	8188	1541	130	149,07	8
7	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками диам. 900-1600 мм	т	7,361	57236,91	29879,16	421321	219941	324908	103,5	762
18					22666,5	11286,68	166848	83081	130	55,13	406
8	Е0125-52-6	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм	стык	106,2	1223,01	801,58	129884	85128	82108	1,6	170
49					341,55	302,74	36273	32151	120	1,93	205
9	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	м3	20,469	7726,83	3807,78	158160	77941	125365	19,92	408
52					3757,05	2367,56	76903	48462	100	10,6	217
10	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	м	803,822	29,73	3,57	23898	2866	17212	0,13	102
60					21,97	0,57	17656	462	95	0	3
11	СПРАЙС лист ТОО "КТТ"	Лента маркировочная	м	803,822	35,1		28216				
61											
		Итого по разделу: Трубопроводы ППУ ПЭ					792768				
		Раздел: Трубопроводы ППУ ОЦ									
12	Ц0108-144-1	Соединение следящей системы, проводов в муфтовых системах	шт	107	23,78	0	2544	0	2396	0,14	15
83					23,58	0	2523	0	95	0	0
13	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и ковера	шт	3	799,5	0	2399	0	2258	4,6	14
84					745,2	0	2236	0	101	0	0
14	С151603-12 Изм. и доп. вып. 20	Кабель соединительный NYM 5x1,5	км	0,0013	46170		60				
92											
15	Ц0108-411-2	Полиэтиленовый рукав, наружный диаметр до 60 мм	1м	12,636	130,49	9,43	1649	119	696	0,34	4
93					57,16	0,81	722	10	95	0	0
16	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,0126	86200		1086				
94											
		Итого по разделу: Трубопроводы ППУ ОЦ					7737				
		Раздел: Трубы и детали производства стран СНГ									
17	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,004	194310,97	53338,97	777	213	557	487,6	2
95					87457,5	19567,54	350	78	130	101,63	0
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300-1200 мм	футляр	12,96	4900,76	643,77	63514	8343	25770	9,19	119
104					1518,86	10,68	19684	138	130	0,02	0
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0736	138118,84	56798,21	10166	4180	8960	359,61	26
105					72191,25	21455,55	5313	1579	130	104,79	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм								
106		шт	8	227		1816				
21	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм								
107		шт	4	1610		6440				
22	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара								
108		компл	2	3429,98	1682,74	6860	3365	5097	8,43	17
				1570,61	389,68	3141	779	130	1,62	3
23	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 25 мм для горячей воды и пара								
109		компл	2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
				364,84	107,12	730	214	130	0,44	1
24	С130902-22	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм								
110		шт	2	59900		119800				
25	С130901-110	Вентили проходные под приварку 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм								
111		шт	2	4760		9520				
26	Ц0112-755-13	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм								
112		присоед	2	24496,05	1756,05	48992	3512	39658	109,25	219
				21965	67,27	43930	135	90	0,39	1
		Итого по разделу: Трубы и детали производства стран СНГ				269614				
		Раздел: Строительные работы								
27	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал Кл 120х60 /								
117		м3	6,803	2156,29	649,1	14669	4416	8351	3,83	26
				652,05	224,81	4436	1529	140	0,87	6
28	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов, канал 2КлС 150х180								
118		м3	205,765	2733,68	713,71	562496	146857	244343	3,65	750
				600,3	247,91	123521	51010	140	0,96	198
29	Е0146-27-2	Пробивка проемов в лотках								
129		м3	1,564	11096,63	6400,31	17355	10010	11125	27,37	43
				4696,31	2416,73	7345	3780	100	11,81	18
30	Е0106-13-1	Устройство угловых участков стен каналов								
130		м3	1,73	6679,11	99,59	11555	172	1093	3,52	6
				564,08	37,63	976	65	105	0,18	0
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
142		м3	0,0586	3991,23	75,91	234	4	16	1,55	0
				225,11	28,67	13	2	105	0,14	0
32	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания								
143		м3	0,0586	1000,88	175,4	59	10	18	1,17	0
				176,73	65,72	10	4	130	0,32	0
33	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг								
144		т	0,0005	64479,38	349,88	32	0	2	23	0
				3829,5	131,96	2	0	105	0,64	0
34	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
			0,46	250		115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145		м								
35	E0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,4565	42468,25	909,62	19387	415	13164	136,16	62
146		км		21838,5	344,14	9969	157	130	1,68	1
36	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	69,582	5576,34	480,96	388013	33466	162325	9,11	634
148		м3		1490,4	175,93	103705	12241	140	0,79	55
37	С 143001-10 Изм. и доп вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	57,249	5171		296035				
149		м3								
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,524	52400		184658				
150		т								
39	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные П21-8	13,179	23000		303117				
151		м3								
40	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 П21-8	13,179	129		1700				
152		м3								
41	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	900,521	83		74743				
153		кг								
42	E0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри сооружений, массой до 0,5 т	17,658	10875,54	1040,96	192040	18381	136728	52,21	922
154		т		8487	116,44	149863	2056	90	0,56	10
43	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	6,712	49389		331499				
155		т								
44	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	4,503	70000		315210				
156		т								
45	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	3,958	63600		251729				
157		т								
46	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,172	48300		8308				
158		т								

1	2	3	5							
			4	5	6	7	8	9	10	11
47 159	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля прокат стальной круглый т	0,6889	147100		101337				
48 160	С12021-262	Опоры скользящие т	2,859	107900		308486				
49 161	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,0223	154700		3450				
50 316	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	6,86	4589,97	75,91	31487	521	1828	1,55	11
51 317	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	110,352	225,11 5576,34	28,67 480,96	1544 615361	197 53075	105 257436	0,14 9,11	1 1005
52 318	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	86,272	1490,4 5171	175,93	164469 446113	19414	140	0,79	88
53 319	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 м3	6,9	16800		115920				
54 320	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	2,44	23300		56852				
55 321	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3 м3	2,32	24500		56840				
56 322	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	9,44	23000		217120				
57 323	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме вяжущего: выше 22,5 до 25 м3	21,1	129		2722				
58 324	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	9,013	50900		458782				
59 325	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1043	55620		5800				
60 326	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2017	50900		10264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6							
61 327	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0428	55620		2379				
62 328	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	2,7	5171		13962				
63 329	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,78	15288,85 5796	6297,25 1785,8	11925 4521	4912 1393	5322 90	33,23 6,28	26 5
64 330	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,78	133700		104286				
65 331	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	4	1742		6968				
66 332	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	4	1135		4540				
67 333	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С 250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400		53600				
68 334	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,032	52400		1677				
69 335	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Хомут А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0056	55620		311				
70 336	Е0107-20-3	Соединительные элементы т	0,0696	177199,02 9315	2100,01 794,36	12333 648	146 55	985 140	49,1 3,88	3 0
71 337	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,272	15288,85 5796	6297,25 1785,8	4159 1577	1713 486	1856 90	33,23 6,28	9 2
72 338	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,272	133700		36366				
73 339	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков т	0,0179	174366,65 8021,25	2233,27 835,76	3121 144	40 15	187 118	48,65 4,08	1 0
74 340	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,8838	64479,38 3829,5	349,88 131,96	56987 3385	309 117	3676 105	23 0,64	20 1
75 341	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	64,948	22,68 6,68	0,06 0,02	1473 434	4 1	392 90	0,03 0	2 0
76 342	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза ПФ-115 м2	129,896	20,99 4,78	0,02 0	2726 621	3 0	559 90	0,02 0	3 0

1	2	3	7							
			4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130806-160 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм								
343		м	1,6	43600		69760				
78	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм								
344		м	0,8	8165		6532				
79	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм								
345		м	0,2484	14100		3502				
80	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов								
346		м2	86,24	388,66	8,21	33518	708	2900	0,16	14
81	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
347		м2	86,24	25,42	3,08	2192	266	118	0,02	1
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
348		м2	86,24	670,32	12,89	57808	1112	4179	0,23	20
83	Е0111-11-2К=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
349		м2	86,24	36,23	4,84	3124	418	118	0,02	2
84	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50								
350		кг	464,256	179,91	11,44	15515	987	6824	0,41	35
85	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
351		м3	6,46	60,03	4,3	5177	371	123	0,02	2
86	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона								
352		м3	77,888	50,53	1,54	4358	133	215	0,01	1
87	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010								
353		м3	65,908	1,45	0,57	125	50	123	0	0
88	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3								
354		м3	5,58	5171		38533				
89	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
355		м3	2,44	4589,97	75,91	29651	490	1721	1,55	10
90	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3								
356		м3	2,64	225,11	28,67	1454	185	105	0,14	1
				5576,34	480,96	434330	37461	181702	9,11	709
				1490,4	175,93	116084	13703	140	0,79	62
				5171		340810				
				16800		93744				
				23300		56852				
				24500		64680				

1	2	3	8							
			4	5	6	7	8	9	10	11
91 357	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	1,32	23000		30360				
92 358	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме мчевстого: выше 22,5 до 25 м3	6,4	129		826				
93 359	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	9,104	50900		463378				
94 360	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1866	55620		10379				
95 361	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2497	50900		12708				
96 362	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0566	55620		3150				
97 363	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	3,57	5171		18460				
98 364	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,39	15288,85 5796	6297,25 1785,8	5963 2260	2456 696	2661 90	33,23 6,28	13 2
99 365	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,39	133700		52143				
100 366	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	4	1742		6968				
101 367	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	4	1135		4540				
102 368	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400		53600				
103 369	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0264	52400		1383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104 370	Е0107-20-3	Соединительные элементы т	0,0696	177199,02 9315	2100,01 794,36	12333 648	146 55	985 140	49,1 3,88	3 0
105 371	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,298	15288,85 5796	6297,25 1785,8	4556 1727	1877 532	2033 90	33,23 6,28	10 2
106 372	С12021-267	Ограждение лестничных проемов. лестничные марши, пожарные лестницы т	0,298	133700		39843				
107 373	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков т	0,0179	174366,65 8021,25	2233,27 835,76	3121 144	40 15	187 118	48,65 4,08	1 0
108 374	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,676	64479,38 3829,5	349,88 131,96	43588 2589	237 89	2812 105	23 0,64	16 0
109 375	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	46,593	22,68 6,68	0,06 0,02	1057 311	3 1	281 90	0,03 0	2 0
110 376	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза ПФ-115 м2	93,186	20,99 4,78	0,02 0	1956 446	2 0	401 90	0,02 0	2 0
111 377	С130806-160 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные. D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм м	1,6	43600		69760				
112 378	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	68,64	388,66 25,42	8,21 3,08	26677 1744	564 212	2308 118	0,16 0,02	11 1
113 379	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	68,64	670,32 36,23	12,89 4,84	46011 2486	885 332	3326 118	0,23 0,02	16 2
114 380	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	68,64	179,91 60,03	11,44 4,3	12349 4120	785 295	5431 123	0,41 0,02	28 1
115 381	Е0111-11-2К=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	68,64	50,53 1,45	1,54 0,57	3469 99	106 39	171 123	0,01 0	1 0
116 382	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 кг	505,968	83		41995				
117 387	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит перекрытия ПО-4, П21д-8,П18д-8,П21-8 м3	-6,1	25200		-153720				
118 397	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,39	15288,85 5796	6297,25 1785,8	5963 2260	2456 696	2661 90	33,23 6,28	13 2
119 398	С12021-267	Ограждение лестничных проемов. лестничные марши, пожарные лестницы т	0,39	133700		52143				
120 399	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	4	1742		6968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10							
121 400	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт	4	1135		4540				
122 401	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С 250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400		53600				
123 402	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0208	52400		1090				
124 403	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Хомут А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,004	55620		222				
125 404	Е0107-20-3	Соединительные элементы т	0,0696	177199,02	2100,01	12333	146	985	49,1	3
126 405	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т		9315	794,36	648	55	140	3,88	0
			0,2025	15288,85	6297,25	3096	1275	1382	33,23	7
127 406	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т		5796	1785,8	1174	362	90	6,28	1
			0,2025	133700		27074				
128 407	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков т	0,0179	174366,65	2233,27	3121	40	187	48,65	1
129 408	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг т		8021,25	835,76	144	15	118	4,08	0
			0,7596	64479,38	349,88	48979	266	3160	23	17
130 409	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2		3829,5	131,96	2909	100	105	0,64	0
			46,211	22,68	0,06	1048	3	279	0,03	2
131 410	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза ПФ-115 м2		6,68	0,02	309	1	90	0	0
			92,422	20,99	0,02	1940	2	398	0,02	2
132 411	С130806-160 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм м		4,78	0	442	0	90	0	0
			1,6	43600		69760				
133 412	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм м	0,8	8165		6532				
134 413	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	39,44	388,66	8,21	15329	324	1326	0,16	6
135 414	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2		25,42	3,08	1002	122	118	0,02	1
			39,44	670,32	12,89	26437	508	1911	0,23	9
136	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		36,23	4,84	1429	191	118	0,02	1
			39,44	179,91	11,44	7096	451	3121	0,41	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11						
415										
137	Е0111-11-2К=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2		60,03	4,3	2368	170	123	0,02	1
416			39,44	50,53	1,54	1993	61	98	0,01	0
138	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 м2		1,45	0,57	57	23	123	0	0
417			350,784	83		29115				
		Итого по разделу: Строительные работы кг								
						8165125				
		ИТОГО:								
						14187432	875906			
		Накладные расходы :				1439801	306624			8521
		На монтажные работы								1425
		На общестроительные работы				62220				
		На металломонтажные работы				1875123				
		Всего накладных расходов:				152644				
		Итого с накладными				2089987				
		- заработная плата				16277419				
		- трудоемкость				313498				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1045				
		СУММНЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				976645				
		ИТОГО:				17254064				
		Сметная заработная плата				17254064				
		Нормативная трудоемкость				2059923				
						10991				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45020144				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				900403				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				45920547				
		Итого с НДС				5510466				
						51431013				
		Всего:								
						51431013				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" Бекбосынов Т.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа-Курылыс 2007" Мусабаев К.Б.

Рук проекта Шолмилова
контролер Байтенова
инж. ПТО Батыгалиев
нач. уч. Алмабаев А.Т.
инженер сметчик Шуманова

Заказчик ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик ТОО "Сапа-Курылыс 2007"
Наименование строительства и его адрес Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
				Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановительные работы								
1	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 24 ИРК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РД. РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях								
		м	399,377	296,16	7,63	118278	3045	67460	0,8	321
2	СТ43003.9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		124,98	2,02	49915	807	133	0,01	3
		м3	16,775	16613		278678				
3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
		м2	4165,537	89,46	20,5	372648	85389	73125	0,05	199
4	Е0127-21-1К-8 п.ч. п. 1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения то щебнеслой		7,37	5,83	30706	24275	133	0,02	88
		м2	4165,537	40,97	0	170660	0	0	0	0
5	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более		0	0	0	0		0	0
		м2	4165,537	29,07	18,41	121090	76677	67662	0,04	182
				7,45	4,76	31042	19832	133	0,02	68

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-48-4 Изм. и доп. изм. 14К=6 (см. п.1.32	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя									
			м2	4165,537	446,84	0	1861311	0	0	0	0
7	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки на счет черного щебня, т			0	0	0	0		0	0
				744,587	0	0	0	0	0	0	0
8	С 1430010-22	Щебень мерным-вычисленным объем возврат стоимости материалов лома и крошки			0	0	0	0		0	0
			т	500,95	2860		1432717				
9	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более									
			м2	4165,537	401,93	17,65	1674268	73539	70083	0,04	161
10	Е0127-54-7К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более			6,83	5,82	28455	24239	133	0,02	85
			м2	4165,537	373,61	0	1556295	0	510	0	3
11	Е0127-53-9 Изм. и доп.изм.11 СП РК 8. 02-02-2002С СП РК 8. 02-05-2002 СП РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более			0,09	0	383	0	133	0	0
			м2	7520,787	588,74	17,65	4427782	132773	126533	0,04	291
12	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более			6,83	5,82	51374	43763	133	0,02	153
			м2	7520,787	147,5	0	1109309	0	230	0	2
		Итого по разделу: Восстановительные работы			0,02	0	173	0	133	0	0
		ИТОГО:					13123037				
							13123037	371423			1158
		Накладные расходы :					192048	112916			395
		На общестроительные работы									
		Всего накладных расходов:					405604				
		Итого с накладными					405604				
		- заработная плата					13528641				
		- трудоемкость					60841				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :					203				
		СУММИЗ									
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					811718				
		ИТОГО:					14340359				
		Сметная заработная плата					14340359				
		Нормативная трудоемкость					365805				
							1756				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925					37417563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				748351				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38165914				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4579910				
		Итого с НДС				42745824				
		Всего:				42745824				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" Бекенстынов Е.Т

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" Мусабаев К.Б.

Нач. ПТО и СХО Кайсанкызы 18.09.18
нач. уч. Алмаденов К.Т
Рук. проекта Шалмешмов М.Н.
инженер ПТО Бтешбаев Ж.Б.

 инженер сметчик Шуманов Д.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№120-01	28.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	197 430 504	2 905 059							348 607	3 253 666
Итого к оплате:										3 253 666

М.П. Заказчик
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бекбосынов Г.Т.

М.П. Подрядчик
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ Мусабаев К.Б.

Заказчик — ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик — ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 5
приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

на 2-1-1 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Трубопроводы ППУ ПЭ								
1	Е0109-34-1	Монтаж неподвижных и скользящих опор сверх учтенных расценками т	10,084	19567,71	2519,98	197321	25411	132093	84,64	854
				14438,25	116,44	145595	1174	90	0,56	6
2	Е0124-11-14	Установка сильфоных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм шт	14	22044,22	10788,59	308619	151040	214916	47,38	663
				9315	2493,58	130410	34910	130	10,21	143
3	Е0125-52-6	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм стык	55	1223,01	801,58	67266	44087	42523	1,6	88
				341,55	302,74	18785	16651	120	1,93	106
4	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 273 мм стык	22	707,79	506,63	15571	11146	9563	0,79	17
				170,78	191,48	3757	4212	120	1,23	27
5	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 219 мм стык	5	707,79	506,63	3539	2533	2174	0,79	4
				170,78	191,48	854	957	120	1,23	6
6	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее м	419,37	29,73	3,57	12468	1495	8980	0,13	53
				21,97	0,57	9211	241	95	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2				
7	СПРАЙС лист ТОО "КТЗ"	Лента маркировочная	419,37	35,1						
		Итого по разделу: Трубопроводы ППУ ПЭ м				14721				
		Раздел: Трубопроводы ППУ ОЦ				619504				
		Раздел: Трубы и детали производства стран СНГ								
		ИТОГО:								
		Накладные расходы :				619505	235712			1679
		На монтажные работы				308612	58145			290
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				8980				
		Всего накладных расходов:				269176				
		Итого с накладными				132093				
		- заработная плата				410249				
		- трудоемкость				1029754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				61537				
		СУММНЗ				205				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
		ИТОГО:				61785				
		Сметная заработная плата				1091539				
		Нормативная трудоемкость				1091539				
						428294				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925				2174				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2848097				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				56962				
		Итого с НДС				2905059				
						348607				
		Всего:				3253666				
						3253666				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ Мусабаев К.Б.

Рук. проекта Шалгинова В.Н.

Контролер Кайтенова 15.11.18 нач. уч. Алмабаев А.Т.

инж. ПТО Утенбаева А.Т.

инженер сметчик Шутенова Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Ария-Жаңа Астана",г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000640003665

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор подряда № 120-01 от 28.05.18г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
14	28.09.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г.Алматы			шт	1	3 253 666,00	3 253 666,00	348 607,07
				Итого	1	x	3 253 666,00	348 607,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мусабаев Кайрат Бекешович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2018

М.П.

Дата совершения оборота: 28.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 120-01 от 28.05.18г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000640003665, ИНН/КПП: , ТОО "Ария-Жаңа Астана", г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Ария-Жаңа Астана"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 000640003665, ИНН/КПП: , г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

ИИК получателя: KZ429650000070089705, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г.Алматы	шт	1	2 905 058,93	2 905 058,93	12%	348 607,07	3 253 666,00		
Всего по счету:					**2 905 058,93**		**348 607,07**	**3 253 666,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Ария-Жаңа Астана",г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000640003665

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21 , тел.: 376 32 31 395 30 67

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Договор подряда № 120-01 от 28.05.18г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
25	16.11.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г.Алматы			шт	1	3 569 496,00	3 569 496,00	382 446,00
				Итого	1	x	3 569 496,00	382 446,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусабаев Кайрат Бекешович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2018

М.П.

Счет-фактура № 25 от 16 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 16.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340007367, г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

05.11.2012 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015200, от

ИИК поставщика: KZ046200722030000898, в банке АО "Tengri Bank", БИК TNGRKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 120-01 от 28.05.18г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340007367, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007", г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000640003665, ИНН/КПП: , ТОО "Ария-Жаңа Астана", г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Ария-Жаңа Астана"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 000640003665, ИНН/КПП: , г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932

ИИК получателя: KZ064322203398A00502, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г.Алматы	шт	1	3 187 050,00	3 187 050,00	12%	382 446,00	3 569 496,00		
Всего по счету:					**3 187 050,00**		**382 446,00**	**3 569 496,00**		

Руководитель: Мусабаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тогаева З. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

САПА-КҰРЫЛЫС 2007

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№120-01	28.05.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	201 000 000	3 187 050							382 446	3 569 496
Итого к оплате:										3 569 496

М.П. Заказчик
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бекбосынов Г.Т.

М.П. Подрядчик
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ Мусабаев К.Б.

Заказчик — ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик — ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

на 2-1-1 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительные работы								
1 147	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	2,406	4589,97 225,11	75,91 28,67	11043 542	183 69	641 105	1,55 0,14	4 0
2 148	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	17,638	5576,34 1490,4	480,96 175,93	98356 26288	8483 3103	41147 140	9,11 0,79	161 14
3 149	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	14,511	5171		75039				
4 150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,893	52400		46793				
5 151	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные П21-8 м3	3,441	23000		79143				
6 152	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 П21-8 м3	3,341	129		431				
7	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	228,271	83		18946				

1	2	3		2							
153				4	5	6	7	8	9	10	11
8 154	E0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри сооружений, массой до 0,5 т	кг 5,015	10875,54 8487	1040,96 116,44	54536 42558	5220 584	38828 90	52,21 0,56	262 3	
9 155	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т 1,906	49389		94146					
10 156	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т 1,142	70000		79926					
11 157	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т 1,003	63600		63823					
12 158	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 0,0488	48300		2359					
13 159	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля прокат стальной круглый	т 0,1746	147100		25687					
14 160	С12021-262	Опоры скользящие	т 0,727	107900		78448					
15 161	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т 0,0057	154700		882					
16 162	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	т 1,318	4589,97 225,11	75,91 28,67	6050 297	100 38	351 105	1,55 0,14	2 0	
17 163	E0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	м3 27,244	9204,99 1529,21	285,26 105,6	250781 41662	7772 2877	62354 140	9,03 0,49	246 13	
		Итого по разделу: Строительные работы				986387					
		ИТОГО:				986389	21757			674	
		Накладные расходы :				111347	6671			31	
		На общестроительные работы									
		На металломонтажные работы				104494					
		Всего накладных расходов:				38828					
		Итого с накладными				143322					
		- заработная плата				1129711					
		- трудоемкость				21498					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУММНЗ				67783				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1219064				
		ИТОГО:				1197494				
		Сметная заработная плата				139516				
		Нормативная трудоемкость				777				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925				3124559				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				62491				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3187050				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				382446				
		Итого с НДС				3569496				
		Всего:				3569496				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ Мусабаев К.Б.

Инж. ПТО Койлакова

инж. ПТО Бутенбаев

Инженер сметник Шуманов.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО "Ария-Жаңа Астана",г.Алматы, пр-т Абая, 150/230 , пом.932
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 000640003655

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапа Курылыс 2007",г.Алматы, мкр 2, дом 23 А, кв 21
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
31 395 30 67 , тел.: 376 32

070340007367

Договор (контракт) Доп.соглашение № 1 к Договору подряда № 120-01 от 25.07.19г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
15	26.08.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепломагистрали М 7 от ТК-7-5 до ТК 7-11 в г.Алматы			шт	1	68 647 747,00	68 647 747,00	7 355 115,75
				Итого	1	x	68 647 747,00	7 355 115,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дуйсембинов Р.К.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик: ТОО "Сапа Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Доп.согл.№1 к Дог.№120-01 от 28.05.2018г	25.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68 647 747	61 292 631							7 355 116	68 647 747
Итого к оплате:										68 647 747

М.П. Заказчик
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" Бекбосынов Г.Т.

М.П. Подрядчик
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" Дуйсембинов Р.К.

Заказчик ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	E0124-2-18	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,623	747239,65	371534,65	465530	231466	385840	1966,5	1225
		км		375705	80067,7	234064	49882	130	320,44	200
2	E0126-10-8	Демонтаж Изоляция трубопроводов диаметром 1020мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна толщиной 60 мм	622,556	179,85	49,75	111966	30972	92592	0,72	447
		м		130,1	18,63	80994	11598	100	0,09	57
3	E0126-5-8	Демонтаж Изоляции трубопроводов диаметром 1020 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм	622,556	591,68	43,64	368351	27170	368042	3,08	1920
		м		548,03	16,3	341181	10151	100	0,08	50
4	E0107-61-3	Демонтаж непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов, канал 2КлС 150х180	464,619	1051,21	570,97	488412	265284	458094	2,92	1355
		м3		480,24	198,32	223129	92145	140	0,77	358
5	E0107-62-1	Демонтаж камер со стенками из бетонных блоков ТК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11	88,083	2016,33	726,72	177605	64012	206685	7,61	670
		м3		1289,61	250,93	113593	22103	140	0,96	84
6	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	137,228	469,33	195,05	64405	26767	50913	1,78	245
		м3		274,28	4,68	37638	642	133	0,02	2

1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	3842,729	107,21	104,41	411961	401228	44727	0,02	59
					2,67	6,08	10252	23377	133	0,02	92
8	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	214,248	141,28	0	30268	0	40257	0,88	189
					141,28	0	30268	0	133	0	0
9	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1875,942	31,17	31,17	58464	58464	40925	0	0
					0	21,82	0	40925	100	0,46	863
		Итого по разделу: Демонтажные работы					2176962				
		ИТОГО:					2176962	1105360			7500
		Накладные расходы :					1137302	250823			1706
		На общестроительные работы									
		Всего накладных расходов:					1688075				
		Итого с накладными					1688075				
		- заработная плата					3865037				
		- трудоемкость					253113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :					844				
		СУММНЗ									
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					231902				
		ИТОГО:					4096939				
		Сметная заработная плата					4096939				
		Нормативная трудоемкость					1641238				
							10050				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925									
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					10689934				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					213799				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					10903733				
		Итого с НДС					1308448				
		Всего:					12212180				
							12212180				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Саяк Курылыс 2007" _____ Дуйсембинов Р.К.

нач. уч. Алмабеков Б.Т.
Рук. проекта Исакаев Б.И.
Ахильбеков Ю.

гл. инж. сметчик Тельбаева М.Б. 29.08.19

нач. ПТО Рамазанова М.Р. 29.08.19

Заказчик ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 2
приемки выполненных работ

за август 2019 года

на 2-1-1 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5862,031	48,49	46,3	284229	271413	83563	0,01	87		
		м3		2,14	12,56	12539	73609	97	0,04	252		
2	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.184#К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	365,645	584,98	0	213896	0	241702	3,86	1411		
		м3		584,98	0	213896	0	113	0	0		
3	Е0101-164-3#т.ч. п-3.182#К=1,15	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	83,123	514,78	0	42790	0	48353	3,28	273		
		м3		514,78	0	42790	0	113	0	0		
4	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	452,329	37,06	35,39	16762	16006	4927	0,01	5		
		м3		1,63	9,6	739	4341	97	0,03	15		

1	2	3	2							
			4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	10349,95	176,4		1825731				
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	12176,4	3,76	3,24	45806	39500	18898	0	4
				0,48	1,12	5845	13638	97	0	4
7	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	24,156	32,23	30,77	779	743	229	0,01	
				1,42	8,34	34	202	97	0,03	
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	3136,055	7,45	7,45	23368	23368	7359	0	
				0	2,42	0	7587	97	0,01	2
9	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншей на всю ширину под асфальбетонным покрытием, м3	3380,755	413		1396252				
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3136,055	24,78	5,19	77705	16287	59576	0,12	38
				19,58	0	61418	0	97	0	
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	374	154,22	0	57676	0	65174	1,12	41
				154,22	0	57676	0	113	0	
		Итого по разделу: Земляные работы				3984994				
		Раздел: Трубопроводы ППУ ПЭ								
12	Е0124-2-18#т.ч. п-1,7 п-3,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,293	1437363,92	627086,58	421148	183736	299188	3408,6	99
				651222	134254,79	190808	39337	130	534,07	15
13	Е0122-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками диам. 900-1600 мм т	9,038	57236,91	29879,16	517307	270048	398929	103,5	93
				22666,5	11286,68	204860	102009	130	55,13	49
14	Е0109-34-1	Монтаж неподвижных и скользящих опор сверх учтенных расценками т т	25,24	19567,71	2519,98	493889	63604	330624	84,64	213
				14438,25	116,44	364421	2939	90	0,56	1
15	Е0124-11-14	Установка сильфоных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм шт	6	22044,22	10788,59	132265	64732	92107	47,38	28
				9315	2493,58	55890	14961	130	10,21	6
16	Е0124-13-12	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 1000 мм для горячей воды и пара компл	2	33185,83	15956,45	66372	31913	52612	93,15	18
				15964,88	4270,41	31930	8541	130	16,5	3
17	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара компл	2	3429,98	1682,74	6860	3365	5097	8,43	1
				1570,61	389,68	3141	779	130	1,62	
18	Е0124-13-6	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	2	4795,84	2253,34	9592	4507	7211	11,96	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
							3				
19	Е0124-13-7	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара	компл	2	2277 6068,36	496,28 2917,23	4554 12137	993 5834	130 9144	2,07 15,41	4 31
20	Е0125-52-6	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм	компл	80	2846,25 1223,01	670,68 801,58	5693 97841	1341 64127	130 61852	2,81 1,6	6 128
21	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	стык	31,108	341,55 7726,83	302,74 3807,78	27324 240366	24219 118452	120 190524	1,93 19,92	155 620
22	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	м3	773,808	3757,05 29,73	2367,56 3,57	116874 23005	73650 2759	100 16570	10,6 0,13	330 98
23	СПРАЙС лист ТОО "КТЗ"	Лента маркировочная	м	773,808	21,97 35,1	0,57	16997 27162	445	95	0	3
		Итого по разделу: Трубопроводы ППУ ПЭ					2047944				
		Раздел: Трубопроводы ППУ ОЦ									
24	Ц0108-144-1	Соединение следящей системы, проводов в муфтовых системах	шт	183	23,78 23,58	0 0	4351 4314	0 0	4099 95	0,14 0	25 0
25	Ц0110-349-4	Монтаж терминалов и ковера	шт	5	799,5 745,2	0 0	3997 3726	0 0	3763 101	4,6 0	23 0
26	С151603-12 Изм. и доп. вып. 20	Кабель соединительный NYM 5x1,5	км	0,021	46170		970				
27	Ц0108-411-2	Полиэтиленовый рукав, наружный диаметр до 60 мм	1м	21,364	130,49 57,16	9,43 0,81	2788 1221	201 17	1176 95	0,34 0	7 0
28	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,0214	86200		1845				
		Итого по разделу: Трубопроводы ППУ ОЦ					13950				
		Раздел: Трубы и детали производства стран СНГ									
29	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,004	194310,97	53338,97	777	213	557	487,6	2
30	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,009	87457,5 231930,36	19567,54 98793,23	350 2087	78 889	130 1726	101,63 579,6	0 5
31	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,009	110227,5 306413,06	37319,51 132979,68	992 2758	336 1197	130 2283	182,28 761,3	2 7
32	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,015	144900 350747,44	50233,73 132673,69	1304 5261	452 1990	130 4878	245,34 985,55	2 15
33	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,015	186300 468252,64	63859,5 209161,14	2795 7024	958 3137	130 5794	311,89 1146,55	5 17
34	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм	км	0,018	218126,25 1196086,4	79011,9 640673,65	3272 21530	1185 11532	130 17083	385,89 2559,9	6 46

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм	км	0,001	488002,5	242019,22	8784	4356	130	1182,03	21
					1446252,56	776884,43	1446	777	1149	3102,7	3
36	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,006	590467,5	293474,25	590	293	130	1433,33	1
					175323,15	75911,27	1052	455	853	432,4	3
37	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300-1200 мм	км	5,04	80730	28677,26	484	172	130	140,06	1
					4900,76	643,77	24700	3245	10022	9,19	46
38	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	футляр	2	1518,86	10,68	7655	54	130	0,02	0
					3429,98	1682,74	6860	3365	5097	8,43	17
39	С130902-22	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Ду 200 мм	компл	2	1570,61	389,68	3141	779	130	1,62	3
					59900		119800				
40	Ц0112-755-7	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм	шт	2	8201,6	564,65	16403	1129	13303	36,8	74
					7374,95	15,52	14750	31	90	0,09	0
41	Ц0112-755-6	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм	присоед	2	6962,4	472,65	13925	945	11295	31,05	62
					6261,75	12,99	12524	26	90	0,08	0
42	Ц0112-755-5	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм	присоед	1	6034,25	425,5	6034	426	4902	26,45	26
					5433,75	12,99	5434	13	90	0,08	0
		Итого по разделу: Трубы и детали производства стран СНГ					229657				
		Раздел: Строительные работы									
43	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	500	693,24	111,63	346618	55815	100757	0,9	448
					129,38	41,4	64687	20700	118	0,21	103
44	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты/Канал Кл 120х60 /	м3	6,803	2156,29	649,1	14669	4416	8351	3,83	26
					652,05	224,81	4436	1529	140	0,87	6
45	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов, канал 2КлС 150х180	м3	659,098	2733,68	713,71	1801764	470407	782671	3,65	2403
					600,3	247,91	395657	163394	140	0,96	636
46	Е0146-27-2	Пробивка проемов в лотках	м3	1,114	11096,63	6400,31	12362	7130	7924	27,37	30
					4696,31	2416,73	5232	2692	100	11,81	13
47	Е0106-13-1	Устройство угловых участков стен каналов	м3	0,9478	6679,11	99,59	6330	94	599	3,52	3
					564,08	37,63	535	36	105	0,18	0
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,1414	3991,23	75,91	564	11	38	1,55	0
					225,11	28,67	32	4	105	0,14	0
49	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,1414	1000,88	175,4	142	25	45	1,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						
50	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг м3	0,0017	176,73	65,72	25	9	130	0,32	
51	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм 1т		64479,38	349,88	110	1	7	23	
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м	0,46	3829,5	131,96	7	0	105	0,64	
53	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	1,913	250		115				
54	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	14,018	4589,97	75,91	8781	145	510	1,55	
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	11,533	225,11	28,67	431	55	105	0,14	
56	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные П21-8 м3	0,7099	5576,34	480,96	78169	6742	32702	9,11	12
57	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 П21-8 м3	2,618	1490,4	175,93	20892	2466	140	0,79	1
58	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 кг	181,413	5171		59637				
59	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри сооружений, массой до 0,5 т т	12,641	52400		37199				
60	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина 4-6 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	2,618	23000		60214				
61	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	2,806	129		338				
62	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	4,806	83		15057				
			12,641	10875,54	1040,96	137478	13159	97880	52,21	66
				8487	116,44	107284	1472	90	0,56	
			4,806	49389		237364				
			2,419	70000		169330				
			2,127	63600		135277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					
63	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1232	48300		5951				
64	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля прокат стальной круглый т	0,3701	147100		54442				
65	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,012	154700		1856				
66	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	4,24	4589,97	75,91	19461	322	1130	1,55	
				225,11	28,67	954	122	105	0,14	
67	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона м3	161,522	9204,99	285,26	1486809	46075	369682	9,03	145
				1529,21	105,6	247001	17057	140	0,49	7
68	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	188,766	128		24162				
69	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	4,956	58700		290917				
70	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,6	61200		36720				
71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	16,753	22,68	0,06	380	1	101	0,03	
				6,68	0,02	112	0	90	0	
72	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза м2	16,753	48,44	0,05	811	1	144	0,05	
				9,57	0	160	0	90	0	
73	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 кг	792,718	83		65796				
74	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
75	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 м3	3,255	8324,5	2161,85	27096	7037	9606	10,19	3
				1650,83	619,19	5373	2015	130	2,37	
76	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	1	7085		7085				
			1	6984		6984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						7				
77	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	6	6415		38490				
78	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	1	4598		4598				
79	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	1	1135		1135				
80	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400		13400				
81	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза м2	19,6	251,62	4,39	4932	86	1032	0,24	
82	Е0107-20-3	Соеленительные элементы т	0,1095	42,95	1,66	842	32	118	0,01	
83	С12021-267	Стремянки т	0,0176	177199,02	2100,01	19407	230	1550	49,1	
84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,081	9315	794,36	1020	87	140	3,88	
85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза ПФ-115 м2	8,161	133700		2353				
86	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки м2	0,38	22,68	0,06	93	0	25	0,03	
87	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,46	6,68	0,02	27	0	90	0	
88	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	24,308	20,99	0,02	171	0	35	0,02	
89	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 м3	8,224	4,78	0	39	0	90	0	
90	С130806-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм м	0,5516	4842,93	75,91	1840	29	101	1,55	
		Итого по разделу: Строительные работы		225,11	28,67	86	11	105	0,14	
		ИТОГО:		4842,93	75,91	2228	35	123	1,55	
		Накладные расходы :		225,11	28,67	104	13	105	0,14	
		На монтажные работы		5576,34	480,96	135550	11691	56707	9,11	22
				1490,4	175,93	36229	4276	140	0,79	1
				5171		42526				
				14100		7778				
						5590006				
						11701036	1833347			2156
						2745075	593311			253
						55107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				3534871				
		На металломонтажные работы				428505				
		Всего накладных расходов:				4018483				
		Итого с накладными				15719519				
		- заработная плата				587772				
		- трудоемкость				1959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				943171				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16662690				
		ИТОГО:				16662690				
		Сметная заработная плата				3926158				
		Нормативная трудоемкость				26053				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925				43477102				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				869542				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44346644				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5321597				
		Итого с НДС				49668242				
		Всего:				49668242				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ Дуйсембинов Р.К.

нач. уч Алмаханов А.Т

Рук. проекта Исаков Б.И.

Адильбеков Т.О.

28.08.2019г.

инж-сметчик Тельтаева М.Б

28.08.19

Нач. ПТО Рамова М.В. 28.08.19

Заказчик ТОО "Ария-Жана Астана"

Подрядчик ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за август 2019 года

на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Е0127-34-1 Н см. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, Р Ю РК 8.02-03-2002	**Раздел: Восстановительные работы**										
1		**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях**										
2	С 143003-9 Н см. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91/ М-300 м	65	296,16 124,98	7,63 2,02	19250 8124	496 131	10979 133	0,8 0,01	52 0		
3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м3	2,73	16613		45353						
4	Е0127-21-1К=8 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	704	89,46 7,37	20,5 5,83	62980 5190	14431 4103	12359 133	0,05 0,02	34 15		
5	Е0127-48-4 Н см. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более м2	704	40,97 0	0 0	28843 0	0 0	0 133	0 0,02	0 11		

1	2	3		2							
				4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14К=6 т.ч. п-1,37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя									
			м2	704	446,84	0	314572	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
7	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки за счет черного щебня, т		125,865	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
8	С 14-010-22	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимости материалов лома и крошки		84,681	2860		242188				
9	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	т								
			м2	704	401,93	17,65	282961	12429	11844	0,94	27
					6,83	5,82	4809	4097	133	0,02	14
10	Е0127-54-7К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см. добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более									
			м2	704	373,61	0	263023	0	86	0	1
					0,09	0	65	0	133	0	0
11	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более									
			м2	1083	588,74	17,65	637605	19119	18221	0,04	42
					6,83	5,82	7398	6302	133	0,02	22
12	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см. добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более									
			м2	1082	147,5	0	159594	0	33	0	0
					0,02	0	25	0	133	0	0
		Итого по разделу: Восстановительные работы					2076834				
		ИТОГО:					2076835	59435			186
		Накладные расходы :					30857	17985			63
		На общестроительные работы									
		Всего накладных расходов:					64958				
		Итого с накладными					64958				
		- заработная плата					2141793				
		- трудоемкость					9744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :					32				
		СУММНЗ									
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					128508				
		ИТОГО:					2270301				
		Сметная заработная плата									
		Нормативная трудоемкость									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2.60925				5923779				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				118476				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6042254				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				725071				
		Итого с НДС				6767325				
		Всего:				6767325				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Искаковынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "САПА-КУРЫЛЫС" _____ Туйсембинов Р.К.

Алмабеков А.О. _____ МНН смета
Нач.уч. Алмабеков К.Т. _____ Тарх Тельбаева М.Б. 29.08.19.
нач. ПТО _____ Рамиева М.В.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Ария-Жана Астана"**
Подрядчик: **ТОО "Сапа Курылыс 2007"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Доп.согл.№1 к Дог.№120-01 от 28.05.2018г	25.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	102 949 013	30 626 130							3 675 136	34 301 266
Итого к оплате:										**34 301 266**

М.П. Заказчик
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бекбосынов Г.Т.

М.П. Подрядчик
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ Дуйсембинов Р.К.

Заказчик

Подрядчик — ТОО "Арня-Жана Астана"

Наименование строительства и его адрес: — ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	7,44	469,33	195,05	3492	1451	2760	1,78	13
				274,28	4,68	2041	35	133	0,02	0
2	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см м2	-111,324	107,21	104,41	-11935	-11624	-1296	0,02	-2
				2,67	6,08	-297	-677	133	0,02	-3
3	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	-950,0872	31,17	31,17	-29609	-29609	-20727	0	0
				0	21,82	0	-20727	100	0,46	-137
4	С016333-А30-1	Перевозка демонтированных трубопроводов, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	449,393	176,4		79273				
		Итого по разделу: Демонтажные работы				41221				
		ИТОГО:				41221	-39782			344
		Накладные расходы :				17599	-21369			-440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				-3406				
		Всего накладных расходов:				-3406				
		Итого с накладными				37815				
		- заработная плата				-510				
		- трудоемкость				-2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				2269				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40084				
		ИТОГО:				40084				
		Сметная заработная плата				-4280				
		Нормативная трудоемкость				-98				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925				104589				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2092				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				106681				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				12802				
		Итого с НДС				119483				
		Всего:				119483				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" Бекбосынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" Дуйсембинов Р.К.

ИНН. смётчик
Телобаева Н.Б.
09.10.19

Нач. уч. Алибеков И.Т.
Рук. проекта Искаков Б.Ю.
Нач. ПО Ж. 15.10.19

Алибеков Д.О.

Заказчик

Подрядчик — ТОО "Ария-Жана Астана"

Наименование строительства и его адрес: — ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 5
приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

на 2-1-1 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5606,207	48,49	46,3	271825	259569	79916	0,01	83
		м3		2,14	12,56	11992	70396	97	0,04	241
2	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, зон. и/м. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.184#К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки его механизированным способом/	-0,8112	584,98	0	-475	0	-536	3,86	-3
		м3		584,98	0	-475	0	113	0	0
3	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	-4,3728	37,06	35,39	-162	-155	-48	0,01	0
		м3		1,63	9,6	-7	-42	97	0,03	0
4	С010333-А36-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10453,304	176,4		1843963				
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	60,698	3,76	3,24	228	197	94	0	0
		м3		0,48	1,12	29	68	97	0	0

1	2	3	2							
			4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	2942,376	7,45	7,45	21925	21925	6905	0	0
7	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю ширину под асфальтобетонным покрытием,		0	2,42	0	7118	97	0,01	27
		м3	3213,482	413		1327168				
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	2942,376	24,78	5,19	72906	15281	55896	0,12	365
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		19,58	0	57625	0	97	0	0
		м3	-48,4201	154,22	0	-7467	0	-8438	1,12	-54
		Итого по разделу: Земляные работы		154,22	0	-7467	0	113	0	0
						3529912				
		Раздел: Трубопроводы ППУ ПЭ								
10	E0124-2-18#т.ч. п-1,7 п-3,6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 1000 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
		км	0,45	1437363,92	627086,58	646814	282189	459504	3408,6	1534
11	E0125-52-6	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1000 мм		651222	134254,79	293050	60415	130	534,07	240
		стык	22,8	1223,01	801,58	27885	18276	17628	1,6	36
		Итого по разделу: Трубопроводы ППУ ПЭ		341,55	302,74	7787	6902	120	1,93	44
						674699				
		Раздел: Трубопроводы ППУ ОЦ								
		Раздел: Трубы и детали производства стран СНГ								
		Раздел: Строительные работы								
12	E0122-49-2	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках								
		км	0,4565	42468,25	909,62	19387	415	13164	136,16	62
13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		21838,5	344,14	9969	157	130	1,68	1
		м3	-3,188	4589,97	75,91	-14633	-242	-850	1,55	-5
14	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона		225,11	28,67	-718	-91	105	0,14	0
		м3	-23,363	5576,34	480,96	-130280	-11237	-54503	9,11	-213
15	С143001-10 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010		1490,4	175,93	-34820	-4110	140	0,79	-19
		м3	-19,2216	5171		-99395				
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	-1,1832	52400		-62000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3				
17	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные П21-8								
		м3	-4,388	23000		-100924				
18	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 П21-8								
		м3	-4,388	129		-566				
19	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50								
		кг	-302,37	83		-25097				
		Итого по разделу: Строительные работы				-413508				
		ИТОГО:				3791102	586216			9551
		Накладные расходы :				705758	140813			534
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				937526				
		Итого с накладными				937526				
		- заработная плата				4728628				
		- трудоемкость				140629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				469				
		СУММНЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				283718				
		ИТОГО:				5012346				
		Сметная заработная плата				5012346				
		Нормативная трудоемкость				987200				
						10554				
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13078457				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				261569				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				13340026				
		Итого с НДС				1600803				
		Всего:				14940829				
						14940829				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана"
Арынжиносынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007"
Дуйсембинов Р.К.

нач.уч. Алиабеков Е.Т.
Рук. проекта, Исаков Б.И.

лин.сметчик. 15.10.18г. Тельбаева М.Б.

нач. ПТО 15.10.18

Алиабеков Д.Ю.

Заказчик

Подрядчик — ТОО "Ария-Жана Астана"

Наименование строительства и его адрес: — ТОО "Сапа-Курылыс 2007"

Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК -7-5 до ТК 7-11 в г. Алматы

А К Т № 6
приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

на 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Восстановительные работы								
1	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях м	193,623	296,16 124,98	7,63 2,02	57343 24199	1476 391	32705 133	0,8 0,01	155 1
2	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	8,131	16613		135080				
3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	1825,463	89,46 7,37	20,5 5,83	163306 13456	37420 10638	32046 133	0,05 0,02	87 38
4	Е0127-21-1К=8 т.ч. п-1,37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1825,463	40,97 0	0 0	74788 0	0 0	0	0 0	0 0
5	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более м2	1825,463	29,07 7,45	18,41 4,76	53065 13603	33602 8691	29652 133	0,04 0,02	80 30

1	2	3	2							
			4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14К=6 т.ч. п-1,37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	1826,463	446,84	0	816129	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
7	С	Возврат стоимости материалов лома и крошки за счет черного щебня, т	326,275	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
8	С143010-22	Щебень черный-вычитаемый объем возврат стоимости материалов лома и крошки т	218,515	2860		624953				
9	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	1825,463	401,93	17,65	733714	32227	30713	0,04	71
				6,83	5,82	12470	10622	133	0,02	37
10	Е0127-54-7К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	1825,463	373,61	0	682015	0	223	0	2
				0,09	0	168	0	133	0	0
11	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002С Н РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более м2	3483,893	588,74	17,65	2051104	61505	58615	0,04	135
				6,83	5,82	23798	20273	133	0,02	71
12	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	3484,893	147,5	0	514018	0	107	0	1
				0,02	0	80	0	133	0	0
		Итого по разделу: Восстановительные работы				5905517				
		ИТОГО:				5905516	166231			530
		Накладные расходы :				87774	50615			177
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				184060				
		Итого с накладными				184060				
		- заработная плата				6089576				
		- трудоемкость				27609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				92				
		СУММНЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				365375				
		ИТОГО:				6454951				
		Сметная заработная плата				6454951				
		Нормативная трудоемкость				165998				
						799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,60925				16842572				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				336851				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17179423				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2061531				
		Итого с НДС				19240954				
		Всего:				19240954				

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Ария-Жана Астана" _____ Бейбосынов Г.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Сапа Курылыс 2007" _____ Дуйсембинов Р.К.

исп. ул. Алибеков К.Т

Рук. проекта Искаков Б.Ч

Согласовано 15.10.19
Телибаева Н.П.
нач. ПТО 15.10.19

Асильбетов Д.О.